

- Demolición de asfalto para zanja principal de acueducto




- Lleno y compactación de recebo en zanja principal de acueducto





- Se instala lecho en arena y tubería de 3" para red principal de acueducto



**Observación:** 31-03-2022 Se recibe visita de la ingeniera de acueducto donde se establece los puntos de empalme y se deja como observación adelantar apique cerca a la válvula para localizar tubería de asbesto cemento existente para empalmar a la tubería principal.

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 09</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 04/04/2022</b>
		<b>PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022</b>

1.1.9 inicial de los tramos intervenidos en el presente mes.

CALLE/TRAMO	ESTADO INICIAL
CALLE 142 ENTRE CARRERAS 10 Y TRANSVERSAL 10 <b>BARRIO LOS OCOBOS</b>	VIA CON ESTRUCTURA EN MAL ESTADO. TRAMO EN TUBERIA DE 8"
LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR
	<p>Zanja para tubería de 8" con anchos de 0,60 m</p> <p>Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente</p> <p>Instalación de silla YEE para red domiciliaria</p> <p>Construcción de cajas de inspección para cada vivienda</p>
REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	
	<p>Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</p> <p>Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m</p>





INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.  
01 MARZO – 31 MARZO**

**SEMANA 06 (01 MARZO – 05 MARZO)**

- Lleno en recebo media zanja de vía red central y compactada con saltarín ala abscisa 20 metros, se instala red domiciliaria y se cubre con concreto rígido para su protección, se llena en recebo ala rasante de vía red central y domiciliaria y compactación con saltarín. Excavación mecánica red central de la abscisa 50 ala abscisa 63 metros, lleno en recebo y compactada con saltarín red central de la abscisa 20 ala abscisa 30 metros, excavación manual domiciliaria casa 14A – 31, cama en triturado e instalación tubería red central abscisa 40 a la abscisa 60 metros y sus respectivas sillas yee, se da nivelación topográfica y se funden anillos en concreto rígido para anclar la tubería. Excavación manual domiciliarias y cajas de inspección, se instala red domiciliaria, lleno en recebo ala rasante y compactada con saltarín red domiciliarias casa 141A – 168. Cubrimiento en concreto rígido red central y domiciliarias para su protección ala abscisa 60 metros casas 14A – 31A y casa 14A – 31B

**SEMANA 07 (07 MARZO – 12 MARZO)**

- Lleno en recebo media zanja red central y compactada con saltarín, se funde concreto rígida domiciliaria para su protección de la abscisa 30 ala abscisa 45 metros. Excavación mecánica red central de la abscisa 60 a la abscisa 83 metros PE2, lecho en triturado ala abscisa PE2. Excavación domiciliarias y cajas de inspección casa 14 – 45 y casa 14 – 33. Se instala red central se da nivel se cubre en concreto rígido y Lleno en recebo a la rasante de vía y compactada con saltarín de la abscisa 60 ala abscisa 83 PE2, se hace limpieza en obra con retro excavadora. Apiques manuales para ubicar red central existente aguas abajo lado izquierdo, Excavación mecánica red central PEO ala abscisa 20 metros, se hace levantamiento topográfico, excavación mecánica abscisa 20 ala abscisa 40 metros, se repara red central de acueducto de 3" daño ocasionado con la retro excavadora en la abscisa 30 metros. Lecho en triturada red central de la abscisa PEO ala abscisa 25 metros, excavación manual domiciliaria 142B – 57, excavación mecánica red central abscisa 40 ala abscisa 60 metros. excavación manual red central de la abscisa 22 ala abscisa 50 metros.

**SEMANA 08 (14 MARZO – 19 MARZO)**

- Instalada red central de 8" PEO ala ala abscisa 25 metros se da nivelación y se funde anillos en concreto rígido para anclar la red, se instala red domiciliaria de la casa 142B – 57 y anillo en concreto para anclar la misma, lecho en triturado abscisa 38 metros ala abscisa 60 metros, instalación red central de la abscisa 38 ala abscisa 60 metros.
- Se ubica PE3, se instala chicote y se da nivelación, lleno en recebo media zanja y compactado con saltarín de la abscisa PEO a la abscisa 15 metros, se hace excavación





INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022

manual domiciliaría casa restaurante Chalet. Compactada red central a la rasante PEO ala abscisa 15 metros y fundida concreto rígido de la abscisa 40 ala abscisa 48 metros, se instala red domiciliaria y se cubre en concreto rígido para su protección casa restaurante Chalet, se hace limpieza manual en obra se levantan guaduas y poli sombra para habilitar la vía hasta la abscisa 30

#### SEMANA 09 (22 MARZO – 26 MARZO)

- Excavación manual caja de inspección, instalada de formaletas y fundida en concreto rígida caja de inspección casa restaurante chalet, lleno en recebo media zanja y ala rasante de vía red central y compactada con saltarín de la abscisa 30 ala abscisa 40 metros, se repara red central de 3" de acueducto daño ocasionado en excavación manual, lleno en recebo ala rasante de vía y compactada con saltarín de la abscisa 40 ala abscisa 60 metros, se hace limpieza mecánica ala abscisa PE2, Se terminación excavación manual en domiciliaria y caja de inspección, se instala formaleta y se funde concreto rígido en caja de inspección casa 15 – 22, se instala domiciliaria de 6" y se cubre con concreto rígido para su protección. Excavación mecánica red central de la abscisa PE2 a la abscisa PE3, lecho en triturado y la instalación red central de 8" se nivela y se lleno en recebo cada .30 cmtros y se compacta manualmente con pisón, lleno en recebo media zanja y lleno en recebo ala rasante de vía, se compacta con saltarín abscisa 60 a la abscisa PE2 y lleno en recebo ala rasante de vía domiciliaria casa 15 – 22 y compactada con saltarín, instalada tapa caja de inspección y lleno en recebo ala subrasante, excavación manual casa 142A – 70 y lleno en recebo red central y compactada con saltarín abscisa 5 ala abscisa 14.50 PE3

#### SEMANA 10 (28 MARZO – 31 MARZO)

- Se instala red domiciliaria de 6" de la casa 142A – 70 y lleno en recebo media zanja y lleno en recebo ala rasante de vía y se compacta con saltarín, se instala formaleta y se funde caja de inspección en concreto rígido, se instala tapa caja de inspección y se funde anden en concreto rígido, lleno en recebo ala rasante de vía red central y compactada con saltarín ala abscisa PE3. Se hace realce de los aros tapas PE2 – PE2A y PE3. Se instala 2 aro tapas en fibro concreto PE2 y PE3, Se hace amarre del hierro con los aro tapas y se funde concreto rígido en placa con los aro tapas PE2 – PE2A y PE3.



	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 09</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 04/04/2022</b>
		<b>PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022</b>

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  
01 MARZO - 31 MARZO**

- Lleno en recebo media zanja de vía red central y compactada con saltarín ala abscisa 20 metros, se instala red domiciliaria y se cubre con concreto rígido para su protección, se llena en recebo ala rasante de vía red central y domiciliaria y compactación con saltarín. Excavación mecánica red central de la abscisa 50 ala abscisa 63 metros, lleno en recebo y compactada con saltarín red central de la abscisa 20 ala abscisa 30 metros, excavación manual domiciliaria casa 14A – 31, cama en triturado e instalación tubería red central abscisa 40 a la abscisa 60 metros y sus respectivas sillas yee, se da nivelación topográfica y se funden anillos en concreto rígido para anclar la tubería. Excavación manual domiciliarias y cajas de inspección, se instala red domiciliaria, lleno en recebo ala rasante y compactada con saltarín red domiciliarias casa 141A – 168. Cubrimiento en concreto rígido red central y domiciliarias para su protección ala abscisa 60 metros casas 14A – 31A y casa 14A – 31B







INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09

CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022







INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022

- Lleno en recebo media zanja red central y compactada con saltarín, se funde concreto rígida domiciliaria para su protección de la abscisa 30 ala abscisa 45 metros. Excavación mecánica red central de la abscisa 60 a la abscisa 83 metros PE2, lecho en triturado ala abscisa PE2. Excavación domiciliarias y cajas de inspección casa 14 – 45 y casa 14 – 33. Se instala red central se da nivel se cubre en concreto rígido y Lleno en recebo a la rasante de vía y compactada con saltarín de la abscisa 60 ala abscisa 83 PE2, se hace limpieza en obra con retro excavadora. Apiques manuales para ubicar red central existente aguas abajo lado izquierdo, Excavación mecánica red central PEO ala abscisa 20 metros, se hace levantamiento topográfico, excavación mecánica abscisa 20 ala abscisa 40 metros, se repara red central de acueducto de 3" daño ocasionado con la retro excavadora en la abscisa 30 metros. Lecho en triturada red central de la abscisa PEO ala abscisa 25 metros, excavación manual domiciliaria 142B – 57, excavación mecánica red central abscisa 40 ala abscisa 60 metros. excavación manual red central de la abscisa 22 ala abscisa 50 metros.






	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 09</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 04/04/2022</b>
		<b>PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022</b>



- Instalada red central de 8" PEO a la abscisa 25 metros se da nivelación y se funde anillos en concreto rígido para anclar la red, se instala red domiciliaria de la casa 142B – 57 y anillo en concreto para anclar la misma, lecho en triturado abscisa 38 metros ala abscisa 60 metros,



	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 09</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 04/04/2022</b>
		<b>PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022</b>

instalación red central de la abscisa 38 ala abscisa 60 metros. Se ubica PE3, se instala chicote y se da nivelación, lleno en recebo media zanja y compactado con saltarín de la abscisa PE0 a la abscisa 15 metros, se hace excavación manual domiciliaría casa restaurante Chalet. Compactada red central a la rasante PE0 ala abscisa 15 metros y fundida concreto rígido de la abscisa 40 ala abscisa 48 metros, se instala red domiciliaria y se cubre en concreto rígido para su protección casa restaurante Chalet, se hace limpieza manual en obra se levantan guaduas y poli sombra para habilitar la vía hasta la abscisa 30







INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022

- Excavación manual caja de inspección, instalada de formaletas y fundida en concreto rígida caja de inspección casa restaurante chalet, lleno en recebo media zanja y ala rasante de vía red central y compactada con saltarín de la abscisa 30 ala abscisa 40 metros, se repara red central de 3" de acueducto daño ocasionado en excavación manual, lleno en recebo ala rasante de vía y compactada con saltarín de la abscisa 40 ala abscisa 60 metros, se hace limpieza mecánica ala abscisa PE2, Se terminación excavación manual en domiciliaria y caja de inspección, se instala formaleta y se funde concreto rígido en caja de inspección casa 15 – 22, se instala domiciliaria de 6" y se cubre con concreto rígido para su protección. Excavación mecánica red central de la abscisa PE2 a la abscisa PE3, lecho en triturado y la instalación red central de 8" se nivela y se lleno en recebo cada .30 centímetros y se compacta manualmente con pisón, lleno en recebo media zanja y lleno en recebo ala rasante de vía, se compacta con saltarín abscisa 60 a la abscisa PE2 y lleno en recebo ala rasante de vía domiciliaria casa 15 – 22 y compactada con saltarín, instalada tapa caja de inspección y lleno en recebo ala subrasante, excavación manual casa 142A – 70 y lleno en recebo red central y compactada con saltarín abscisa 5 ala abscisa 14.50 PE3







INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022





- Se instala red domiciliar de 6" de la casa 142A – 70 y lleno en recebo media zanja y lleno en recebo ala rasante de vía y se compacta con saltarín, se instala formaleta y se funde caja de inspección en concreto rígido, se instala tapa caja de inspección y se funde anden en concreto rígido, lleno en recebo ala rasante de vía red central y compactada con saltarín ala abscisa PE3. Se hace realce de los aros tapas PE2 – PE2A y PE3. Se instala 2 aro tapas en fibro concreto PE2 y PE3, Se hace amarre del hierro con los aro tapas y se funde concreto rígido en placa con los aro tapas PE2 – PE2A y PE3.







INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09

CONTRATO No. 063 DE 2021


CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 04/04/2022

PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022





	<b>INFORME DE INTERVENTORIA No. 09</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b>
	<b>CONTRATO No. 063 DE 2021</b>	<b>FECHA INFORME: 04/04/2022</b>
		<b>PERIODO: 01/03/2022 – 31/03/2022</b>

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.  
01 MARZO - 31 MARZO**

- Hechura cilindro PP28B y cono reductor, demolición PE27 con martillo propulsor, se replantea y se da niveles topográficos para hechura de los pozos 27 y 28 B



- Se instala chicote 24" y se funde dado en concreto rígido para anclar la red, se hace atraque semicodo red 6" de acueducto para su protección y cubrimiento en concreto rígido chicote 24" para su protección, lleno en recebo hasta la subrasante de vía PP 28B y red central para posteriormente fundir placa en concreto rígido. Se instala aro tapa PP 28B y fundida de concreto rígido en la vía hasta el PE 27. Hechura PE 27 y la instalada de aro tapa, lleno en recebo y compactada al PE 27 y fundida de anden en concreto rígido y aro tapa.





INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 09  
CONTRATO No. 063 DE 2021


CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL  
FECHA INFORME: 04/04/2022  
PERIODO: 01/03/2022 - 31/03/2022





# **PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL**




	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		Página 1 de 2
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

CONTRATO DE OBRA N° 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
<b>OBJETO</b>	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.
<b>VALOR:</b>	\$ 3.947.940.553,00
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ADICIONAL 1.</b>	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
<b>SUPERVISOR:</b>	MATEO CASA MIRANDA – CONTRATISTA IBAL
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSOCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSION 1:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE PRORROGA SUSPENSION 1:</b>	12 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 1:</b>	28 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	02 DE MAYO DE 2022

Los suscritos, a saber: **MATEO CASAS MIRANDA** Contratista y supervisor, designado por el Gerente General para este contrato el Ingeniero **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ** representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA ETERNA IBAL**, en su condición de Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, en su calidad de supervisor e interventor del contrato en mención:






	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 2 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

**CERTIFICA:**

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 25 días del mes de abril del año 2022.

  
**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**  
**RL CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**  
 Interventor

  
**MATEO CASAS MIRANDA**  
 Contratista  
 Supervisor



# CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

## CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 25 de Abril de 2022.

Señores  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial  
Ibagué.

REFERENCIA: Contrato de Obra 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021

Objeto: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ


Yo **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía 79.262.433 de Bogotá, Actuando como Representante Legal del **CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021**, Identificado con NIT 901.478.972-4, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante la ejecución del Contrato de la referencia..

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Veinticinco (25) días del mes de Abril de Dos Mil Veintidos (2022)..

Cordialmente,

FIRMA

  
Nombre: JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA  
Cargo: Representante Legal  
C.C 79.262.433 de Bogotá



# CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021

## CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 25 de Abril de 2022.

Señores  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial  
Ibagué.

REFERENCIA: Contrato de Obra 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021

Objeto: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULCO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

El suscrito Contador Público, **SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía 38.144.533 expedida en Ibagué, certifica que el **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS 2021**, Identificado con NIT 901.478.972-4, se encuentra a Paz y Salvo a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante la ejecución del Contrato de la referencia..


Sus consorciados son beneficiarios de exoneración de parafiscales según lo establecido en la ley 1739 de 2014 en su art. 19 que adicionó el inciso 3° al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los Veinticinco (25) días del mes de Abril de Dos Mil Veintidos (2022).

Cordialmente,

FIRMA



Nombre: SANDRA PAOLA ARISTIZABAL LOPEZ

Cargo: Contador Publico

TP 201831-T

C.C 38.144.533 de Ibagué

CRA 7 N° 60-21 EDIFICIO DISTRITO 60 APTO 509

EMAIL: [licitacionesjvh@gmail.com](mailto:licitacionesjvh@gmail.com)

Celular: 3114847660 – 3138512527


IBAGUE - TOLIMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
38.144.533  
NUMERO  
ARISTIZABAL LOPEZ  
APELLIDOS  
SANDRA PAOLA  
NOMBRES




*Sandra Paola Aristizabal Lopez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1981**  
**IBAGUE**  
(TOLIMA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
**12-MAY-1999 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos G. Ingo Yalza*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS G. INGO YALZA



A-2900100-43159500-F-0038144533-20070815 0158207165N.02 219943511



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**201831-T**

SANDRA PAOLA  
ARISTIZABAL TOPE  
C.C. 38144783  
RESOLUCION INSCRIPCION 254  
UNIVERSIDAD CUN




FECHA 09/05/2016

DIRECTOR GENERAL  
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

203906

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE, Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



[www.idqs.com](http://www.idqs.com)







DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110475263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mtz 13 Casa 2 1ra Etapa del Jordan	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pension	Clave		Tipo	Fecha		Pago	
			Pago	Planilla		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora
2022-03	2022-03	1403781141	9432984758	Y	2022/04/18	2022/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$354,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$354,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$354,600</b>	























