



ACTA DE SUSPENSIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-004

FECHA VIGENCIA:

2021-07-15

VERSIÓN: 03

Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 042 DEL 08 DE ABRIL DEL 2021

CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	ING. NORTON FERNANDO ARENAS
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO",
VALOR:	144.150.746
PLAZO:	45 DIAS
PRORROGA 1	15 DIAS
PLAZO TOTAL	60 DIAS
SUPERVISOR:	ING. CARLOS A BONETT - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2
SUPERVISOR:	ING. ANDRÉS WALTERO. - LÍDER POTABILIZACIÓN DE AGUA
FECHA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


El 26 de julio del 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ing. Carlos Antonio Bonett C y el Ing. Andrés Orlando Waltero A en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, el Ing. Norton Fernando Arenas identificado con cédula de ciudadanía No.93.396.792 de Ibagué Tolima, en su calidad de Representante Legal, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de 30 días o cuando se superen los motivos producto de la presente suspensión, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Actualmente el predio donde se ubica la PTAP del barrio el triunfo no cuenta con acometida eléctrica. Dado que es un predio en comodato a cargo de la comunidad, solamente el representante del acueducto comunitario puede realizar los trámites respectivos de solicitud de conexión y matrícula del predio frente a la empresa de servicio público de energía eléctrica (en este caso CELSIA SA ESP). De manera directa, la presidenta de la Junta Administradora del Acueducto, ha informado que ya se encuentra en trámite la solicitud de matrícula frente a la empresa CELSIA SA ESP, sin embargo, no hay certeza del tiempo que transcurra mientras se

Realizado por Alder
23 MAY 2022
Rosa

realizan las actividades administrativas y técnicas para materializar la conexión eléctrica. Con lo anterior y dado que la actividad final del Contrato es la puesta en marcha de la PTAP y teniendo en cuenta que para desarrollar esta actividad se requiere exclusivamente de la disponibilidad de servicio de energía y sin contar con la acometida eléctrica funcional del predio no es posible realizarla y dar terminación al contrato.


Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



Ing. Norton Fernando Arenas
Contratista




Ing. Carlos Antonio Bonett Cardona.
Profesional Especializado Grado 2
Supervisor



Andrés Orlando Waltero A
Líder potabilización de agua
Supervisor

Aprobado: Gerente General IBAL



200 - 348
Ibagué, mayo 23 de 2022

DOCTOR
OLGA LUCIA LIÉVANO RODRÍGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL

RADICACIÓN N°: 100237027
FECHA: 23/05/2022
RADICADO POR: JMPCB
4:00pm

Respetada Doctora Liévano:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 042 del 08 de abril del 2021, cuyo objeto es **“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO”**, remito en original:

- Acta de Suspensión No. 1
- Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1
- Prorroga No. 2 de la Suspensión No. 1
- Acta de Reinicio No. 1
- Pólizas correspondientes al Acta de Reinicio No. 1
- Acta de Suspensión No. 2

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato 092
IBAL S.A. E.S.P – Oficial

Anexo: 11 Folios

