	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		Página 1 de 2

Ibagué, 07 de marzo de 2023

*R. Dowell*  
*20-03-23*  
*8-2023*

Doctor  
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
IBAGUÉ


**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021.**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA FINAL:**

1. PRESENTE CARTA SOPORTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE DE ACTA FINAL.
2. FACTURA.
3. ACTA FINAL E INFORME DE SUPERVISIÓN.
4. PRE-ACTA.
5. CERTIFICACIÓN DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL.
6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
7. BITÁCORAS DE OBRA.
8. PLANOS RÉCORD.
9. INFORME REGISTRO FOTOGRÁFICO.
10. PAZ Y SALVO ALMACÉN
11. PAZ Y SALVO SERVICIOS PÚBLICOS
12. CERTIFICACIÓN MINISTERIO TRABAJO.

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página 2 de 2</b>

13. ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES.
14. PÓLIZAS AMPLIADAS CON EL ACTA FINAL
15. FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN.
16. CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
17. CDP Y CRP DE CUENTAS POR PAGAR.

Atentamente,



GILBERTO LOZANO PEREZ  
Ing. Supervisor Contrato 092  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Bogotá, Marzo 6 de 2023

**CERTICO QUE**

Yo LUIS EDUARDO BAQUERO NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.262.948 de Bogotá y Tarjeta Profesional 14049 T de Contador Público Titulado. Certifico como Contador del CONSORCIO IC DISTRITO 1 con Nit. 901.495.533-6, que a la fecha de Diciembre 31 de 2022 y durante los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra al día por todo concepto de aportes parafiscales.



LUIS EDUARDO BAQUERO  
C. C. 19.262.948 De Bogotá  
Contador T. P. 14049 T  
CONSORCIO IC DISTRITO 1  
NIT. 901.495.533-6

Anexo Copia Tarjeta Profesional de Contador Público Titulado y Certificado de Antecedentes Disciplinarios Vigente.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**06FD50314E602FDE**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS EDUARDO BAQUERO NIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19262948 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado




República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**14049-T**

**LUIS EDUARDO  
BAQUERO NIETO**  
C.C. 19.262.948  
RESOLUCION INSCRIPCION 2645-T FECHA 19-XII-85  
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



*[Signature]*

00021511

*[Signature]*

**FIRMA DEL TITULAR**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos su buen encuentro con esta tarjeta de obra  
del Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de  
Contadores.



## Planilla Integrada

		SALARIO										PENSIÓN										SALUD						
Fecha Inicio	Fecha Fin	HI	fecha inicio	Fecha Fin	HI	Valor	Integ	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Perten	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Personal	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Particular	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPG	
						5.350.000	No	Fija	COMPENSACIONES	30	5.350.000	18,5%	NISSO	5.560.000	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.560.000		SALUD TOTAL	30	5.350.000	12,5%	5.437.500	5
																					5.560.000							



Planilla Integrada

Total	EPS destino	Administradora	CCF			Administradora	Días	RIESGOS			PARAFISCALES															
			IBC	Tarifa	Valor Cotización			IBC	Tarifa	Clase	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización					
\$ 437,500		COMPAÑIA	30	\$ 3,500,000	4%	\$ 140,000	30	\$ 3,500,000	5	6,25%	5	\$ 243,600	30	\$ 3,500,000	2%	\$ 70,000	3%	\$ 105,000	0%	\$ 0	50	0%	\$ 0	50	10%	\$ 0
\$ 437,500						\$ 140,000						\$ 243,600				\$ 70,000		\$ 105,000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
NIT 901493533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 - N. 60-21 OF 503	BAJUE-TOLIMA	2715343		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2022-11	Salud	1796397878	944350593	E	2022/12/09	2022/12/06	BANCOLOMBIA	Dias Mora	0
									\$1,556,100

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
COMFATOLIMA	CCF-48	800,211,025	1	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,556,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,556,100</b>

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e RCBF
NIT 901495533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COLTIANTES	UNICA	CABREZA 7 - N. 60-21 OF 503	IBAGUÉ TOJIMA	2715143	Nº

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Pago	Valor
2022-12	2023-01	1863965140	944457054	E	2023/01/10	2023/01/16	BANCOLOMBIA	51,566,990

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO												NOVEDADES																								
No.	Tipid	No id	Nombre	Tipo Contrato	Horas Laboradas	Exonerado/Ret.	Fecha Radicacion	Fecha Ing	Fecha Ret	Idet	tar	tdp	tan	vac	fecha inicio	con	vac	sin	fecha inicio	fecha fin	vac	fecha inicio	fecha fin	vac	fecha inicio	fecha fin	vac	fecha inicio	fecha fin	vac	fecha inicio	fecha fin	vac			
1	CC	91283327	VELASQUEZ HERNANDEZ EDGAR AUGUSTO	Dependiente	0	No	Exterior	ing	ret																											
<b>Total Afiliados(1)</b>																																				

Planilla Integrada

SALARIO										PENSIÓN										SALUD									
Fecha Inicio VCL	Fecha Fin VCL	H1	Fecha Inicio H1	Fecha Fin H1	VIP	Valor	Importe col	Tipo de Salario	Fig	Administradora	Días	IRC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afilado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor de reserva	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IRC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
						\$ 3.500.000	No	Fija		COLPENSIONES	30	\$ 3.560.000	16,65%	MIESCO	\$ 566.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.000	\$ 560.000			30	\$ 3.500.000	12,5%	\$ 437.500	\$



ID	EPT Destino	Administración	Días	CCF			RIESGOS			PARAFISCALES											
				IBC	Tarifa	Valor Cotización	IBC	Tarifa	Valor Cotización	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Tarifa	Valor Cotización	Comentarios
5	427,500	COMERCIALIZA	30	5,500,000	4%	5,140,000	30	5,500,000	3%	5,243,500	30	5,500,000	2%	5,700,000	3%	5,105,000	0%	50	0%	50	No
	437,500					5,140,000				5,243,500			5,700,000		5,105,000	50	0%			50	



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901495533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 N. 60-21 OF 503	IBAGUE-TOLIMA	Z715343	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2023-12	2023-01	1862906140		9444657054	E	2023/01/10	2023/01/16	BANCOLOMBIA	Dias Mora	6
										\$1,566,900

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$3,800	\$0	\$563,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$3,800	\$0	\$563,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$1,700	\$0	\$245,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$243,600	\$1,700	\$0	\$245,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$1,000	\$0	\$141,000
COMFATOLIMA	CCF-48	800,211,025	1	1	\$140,000	\$1,000	\$0	\$141,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$3,000	\$0	\$440,500
SAULD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$437,500	\$3,000	\$0	\$440,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$105,000	\$800	\$0	\$105,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$105,000	\$800	\$0	\$105,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,000	\$500	\$0	\$70,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$70,000	\$500	\$0	\$70,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,566,100</b>	<b>\$10,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,576,900</b>











**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NT 901495533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 N. 60-21 OF 503	IBAGUE-TOLIMA	2715343	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor
2022-06	Salud	9437102419	E	2022/07/14	BANCO AV WILLAS	2022/07/07	\$1,793,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFF (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$645,400	\$0	\$0	\$645,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
FORVEINR	230301	800,224,808	8	3	\$37,400	\$0	\$0	\$37,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	7	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	\$504,200	\$0	\$0	\$504,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$4,200	\$0	\$0	\$4,200
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$12,500	\$0	\$0	\$12,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$12,500	\$0	\$0	\$12,500
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$12,500	\$0	\$0	\$12,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$121,100	\$0	\$0	\$121,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$121,100	\$0	\$0	\$121,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$80,700	\$0	\$0	\$80,700
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>	<b>\$1,793,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,793,800</b>





### Planilla Integrada

SALARIO										PENSION										SALUD									
Fecha Inicio Vot	Fecha Fin Vot	Ht	Fecha Inicio Ht	Fecha Fin Ht	Valor Vot	Ingresos Vot	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afilado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No rendido	Total	APP Derivado	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UNC			
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROVENIR	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		NUVEVA EPS MOTILIDAD	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROTECCION	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		NUVEVA EPS SALUD TOTAL	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROTECCION	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		NUVEVA E.P.S.	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROTECCION	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		NUVEVA E.P.S.	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROVENIR	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		CAPITAL SALUD	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	COMPENSACIONES	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		BANNTYS	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 1.000.000	N/A	Fijo	PROTECCION	15	\$ 500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.000		NUVEVA E.P.S.	15	\$ 500.000	12,5%	\$ 62.500	\$		
					\$ 3.500.000	N/A	Fijo	COMPENSACIONES	30	\$ 1.500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000		COMPENSAR	30	\$ 1.500.000	12,5%	\$ 187.500	\$		
																			\$ 1.120.000						\$ 875.000	\$			





**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901493533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 N 60-21 OF 503	BAQUE-TOPIA	2715343	No

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2022-08	Salud	1610502349	E	2022/09/08	2022/09/01	BANCO AV VILLAS	Dias Mora	\$3,112,200
		9435259561					0	

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000
FORVEHIR	230301	800,224,808	8	2	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$370,000	\$0	\$0	\$370,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	\$487,200	\$0	\$0	\$487,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
COMFATOIUMA	CCF48	800,211,025	1	8	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	\$875,000	\$0	\$0	\$875,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500
COMPEBSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$3,112,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,112,200</b>





Planilla Integrada

SALARIO										PENSION										SALUD							
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Id	Fecha Inicio lit	Fecha Fin lit	Valor	Ingresos no	Tipo de Salario	Administradora	Días	BIC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No reintegr.	Total	AFP Destino	Administradora	Días	BIC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UVC	
					\$ 3.500.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	3.500.000	16,55%	585.000	585.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	\$ 580.000		COMPENSA	30	3.500.000	12,5%	\$ 437.500	\$



Planilla Integrada

D	EPS Destino	Administradora	Días	CFP			Administradora	Días	RIESGOS			PARAFISCALES						Prestado SENA e ICBF							
				IBC	Tarifa	Valor Cotización			IBC	Tarifa	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF		Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN			
0	\$ 437.500	COMFATOLIMA	30	\$ 3.500.000	4%	\$ 140.000	Administradora ABP	30	\$ 3.500.000	5	\$ 6.944	\$ 243.600	30	\$ 1.500.000	2%	\$ 70.000	3%	\$ 105.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	No
	\$ 437.500					\$ 140.000						\$ 243.600			\$ 70.000		\$ 105.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SERNA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
NIT 901495533	6	CONSEJO DE DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA		CARRERA 7 N. 60-21 OF 503	BAQUE-TOLIMA	2715143	No				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	2022/10/10	Pago	2022/10/10	BANCO AV VILLAS	Dias Mora	0	Valor
2022-09	2022-10	1698373935	9441240812										\$1,556,100

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACIBF	899,999,239	2	1	\$105,000	\$0	\$0	\$105,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000
SEVA	PASENA	899,999,034	1	1	\$70,000	\$0	\$0	\$70,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,556,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,556,100</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 901495333	6	CONSORCIO C. DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUNCA	CARRERA 7ª N° 80-21 OF 503	IBAGUE-TOULIMA	2715343	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2022-10	Salud	Pago	Planilla	Limite	2022/11/09	2022/11/15	BANCO AV VILLAS	6
2022-11	Pago	9441742864	E					51,565,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extraf/Perju. Jero E. Ext.	Fecha liquidacion en el Exterior	Ing	ret	fecha ret	tar	labe	tdip	ban	vip	fecha inicio vip	cor	vpl	sin	fecha inicio sin	fecha fin sin	fecha inicio ip	fecha fin ip	fecha inicio ip	fecha fin ip	fecha inicio in	fecha fin in	vacif	fecha inicio vacif	fecha fin vacif	vacif	fecha inicio vacif	fecha fin vacif	vacif	fecha inicio vacif	fecha fin vacif		
1	CC	93282829	VELASQUEZ PERIBELA EDOM ALDOSTO	dependiente	6	No																																
Total		Atribudos(1)																																				





Planilla Integrada

C	EPS beneficiaria	Administradora	Días	CCF			RIESGOS			PARAMÉTRICOS												
				IBC	Tarifa Cotización	Valor Cotización	IBC	Tarifa Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF		
01	5.427.500	COMFATOLIMA	30	\$ 3.500.000	4%	\$ 140.000	30	\$ 3.500.000	5	\$ 6.940	\$ 243.400	30	\$ 3.500.000	2%	\$ 70.000	3%	\$ 105.000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
	\$ 437.500			\$ 140.000		\$ 140.000		\$ 3.500.000			\$ 243.400		\$ 3.500.000		\$ 70.000		\$ 105.000		\$ 0		\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICRIF
NIT 901499533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 N 60-21 OF 503	BAQUIE-TOLIMA	2715343	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1755245876		944174284	E		2022/11/09	2022/11/15	BANCO AVILLAS			6	\$1,565,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$3,400	\$0	\$563,400
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$3,400	\$0	\$563,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$1,500	\$0	\$245,100
COMPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$243,600	\$1,500	\$0	\$245,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$900	\$0	\$140,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$140,000	\$900	\$0	\$140,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$2,700	\$0	\$440,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$437,500	\$2,700	\$0	\$440,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$105,000	\$700	\$0	\$105,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICRF	899,999,239	2	1	\$105,000	\$700	\$0	\$105,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,000	\$500	\$0	\$70,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$70,000	\$500	\$0	\$70,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,554,100</b>	<b>\$9,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,563,800</b>





SALARIO										PENSION										SALUD						
Fecha Inicio Ytd	Fecha Fin Ytd	HT	Fecha Inicio HT	Fecha Fin HT	Valor	Integ. ral	Tipo de Salario	Administrativa	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riego Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidario Personal	Fondo Subsistencia	Valor No Rendido	Total	AFP Destino	Administrativa Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PORTENIR	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fija	PORTENIR	6	\$ 200,000	16,5%	RIESGO	\$ 32,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,000			6	\$ 200,000	12,5%	\$ 25,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PORTENIR	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	6	\$ 200,000	16,5%	RIESGO	\$ 32,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,000			6	\$ 200,000	12,5%	\$ 25,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.000,000	16,5%	RIESGO	\$ 160,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,000			30	\$ 1.000,000	12,5%	\$ 125,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PORTENIR	3	\$ 100,000	16,5%	RIESGO	\$ 16,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,000			3	\$ 100,000	12,5%	\$ 12,500	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	2	\$ 66,667	16,5%	RIESGO	\$ 10,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,700			2	\$ 66,667	12,5%	\$ 8,340	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PROTECCION	18	\$ 600,000	16,5%	RIESGO	\$ 96,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96,000			18	\$ 600,000	12,5%	\$ 75,000	\$
					\$ 1.000,000	No	Fijo	PORTENIR	28	\$ 933,334	16,5%	RIESGO	\$ 149,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149,400			28	\$ 933,334	12,5%	\$ 116,700	\$
					\$ 1.500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.500,000	16,5%	RIESGO	\$ 240,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240,000			30	\$ 1.500,000	12,5%	\$ 187,500	\$
																			\$ 1.722,800						\$ 1.346,000	



CCF										RIESGOS										PARAFISCALES									
Id	Fecha	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotizacion	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotizacion	Dias	IBC	Tarifa SEHA	Valor Cotizacion SEHA	Tarifa Cobertura KEBF	Valor Cotizacion KEBF	Tarifa Cobertura ESAP	Valor Cotizacion ESAP	Tarifa Cobertura MEN	Valor Cotizacion MEN	Tarifa Cobertura MEN	Valor Cotizacion MEN	Reservado SEHA e KEBF				
0	5/22/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/25/2008	COMFATOLIMA	6	\$ 200,000	4%	\$ 8,000	COMFATOLIMA	6	\$ 200,000	6.96%	5	\$ 14,000	6	\$ 200,000	2%	\$ 4,000	3%	\$ 6,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/20/2008	COMFATOLIMA	5	\$ 166,667	4%	\$ 6,700	COMFATOLIMA	5	\$ 166,667	6.96%	5	\$ 11,700	5	\$ 166,667	2%	\$ 3,400	3%	\$ 5,100	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	6	\$ 200,000	4%	\$ 8,000	COMFATOLIMA	6	\$ 200,000	6.96%	5	\$ 14,000	6	\$ 200,000	2%	\$ 4,000	3%	\$ 6,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	4%	\$ 40,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,000,000	6.96%	5	\$ 69,600	30	\$ 1,000,000	2%	\$ 20,000	3%	\$ 30,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/12/2008	COMFATOLIMA	3	\$ 100,000	4%	\$ 4,000	COMFATOLIMA	3	\$ 100,000	6.96%	5	\$ 7,700	3	\$ 100,000	2%	\$ 2,000	3%	\$ 3,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/6/2008	COMFATOLIMA	2	\$ 66,667	4%	\$ 2,700	COMFATOLIMA	2	\$ 66,667	6.96%	5	\$ 4,700	2	\$ 66,667	2%	\$ 1,400	3%	\$ 2,100	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/23/2008	COMFATOLIMA	18	\$ 600,000	4%	\$ 24,000	COMFATOLIMA	18	\$ 600,000	6.96%	5	\$ 41,800	18	\$ 600,000	2%	\$ 12,000	3%	\$ 18,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/16/2008	COMFATOLIMA	28	\$ 933,334	4%	\$ 37,400	COMFATOLIMA	28	\$ 933,334	6.96%	5	\$ 65,000	28	\$ 933,334	2%	\$ 18,700	3%	\$ 28,100	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
0	5/4/2008	COMFATOLIMA	30	\$ 1,500,000	4%	\$ 60,000	COMFATOLIMA	30	\$ 1,500,000	6.96%	5	\$ 104,600	30	\$ 1,500,000	2%	\$ 30,000	3%	\$ 45,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No		
						\$ 793,800					\$ 793,800				\$ 215,500		\$ 323,300		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0				



## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Económico SENA e ICBF
NIT 901495533	6	CONSORCIO IC DISTRITO 1	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CARRERA 7 N 60-21 OF 503	IBAGUE-TOLIMA	2715343	No

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1599332870	948857689	E	2022/08/08	2022/08/12	BANCO AV VILLAS	4	\$4,805,200

## RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$1,722,800	\$6,000	\$0	\$1,728,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$720,000	\$2,500	\$0	\$722,500
FORVEHIR	230301	800,224,808	8	5	\$517,400	\$1,800	\$0	\$519,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$485,400	\$1,700	\$0	\$487,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$749,800	\$2,600	\$0	\$752,400
COLPATRIA ARP	14-4	866,002,183	9	13	\$749,800	\$2,600	\$0	\$752,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$430,800	\$1,500	\$0	\$432,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	13	\$430,800	\$1,500	\$0	\$432,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	\$1,346,000	\$4,900	\$0	\$1,350,900
CAPITAL SALUD	EPS-C34	900,298,372	9	1	\$125,000	\$500	\$0	\$125,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$437,500	\$1,500	\$0	\$439,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$220,900	\$800	\$0	\$221,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$133,400	\$500	\$0	\$133,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$266,700	\$1,000	\$0	\$267,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$162,500	\$600	\$0	\$163,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$323,300	\$1,200	\$0	\$324,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PALCBF	899,999,239	2	13	\$323,300	\$1,200	\$0	\$324,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$215,500	\$800	\$0	\$216,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$215,500	\$800	\$0	\$216,300
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>\$4,788,200</b>	<b>\$17,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,805,200</b>

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO – Supervisor del Contrato 092  
del 29 de junio del 2021-**

**CERTIFICA:**

Yo **GILBERTO LOZANO PEREZ** en mi calidad de SUPERVISOR del Contrato de Obra No. 092 del 29 de JUNIO de 2021 cuyo objeto es “**REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 4 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.**”, CERTIFICO que el Consorcio IC DISTRITO 1 representado legalmente por **EDGAR AUGUSTO VELÁSQUEZ PEÑUELA**, que no es necesario PAZ Y SALVO por parte del almacén del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, ya que la valla publicitaria no necesito estructura metálica debido al tipo de terreno que imposibilito su instalación en ninguno de los tramos intervenidos, se suscribe la presente certificación por parte del **SUPERVISOR**.

La presente solicitud se expide a los 07 días del mes de marzo de 2023



---

**INGENIERO GILBERTO LOZANO PEREZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 092**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 8001133897



**SECRETARIA GOBIERNO  
DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO**

1520 –

Ibagué,

Señores  
GILBERTO LOZANO  
Supervisor de Distrito 1 y 2  
IBAL S.A.E.S.P Oficial  
Almacén  
Ibagué

Respetados señores:

El día 15 de julio del 2021, se realizó una visita con la señora JIMENA MARTINEZ con el fin de determinar la ubicación de una (1) valla de manera temporal con el fin de dar cumplimiento al contrato 092 del 2021 donde por requisito general se debía ubicar la valla anunciando la reposición de acueducto y alcantarillado para la comuna 1 y 2 de la ciudad.

Durante el transcurso de la visita a terreno se evidencio un sitio en el barrio 20 de julio en la culata de un predio donde el propietario le otorgo al contratista el permiso de ser ubicada. Es de anotar que fue la única opción que se tuvo ya que en los puntos revisados era imposible por tema de movilidad y visibilidad.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

**EDNA PILAR MARTINEZ BARRERO**  
Auxiliar Administrativa



Calle 16 N° 7-53 Barrio Interlaken  
Código Postal 730006  
Teléfonos: 2611854-2611855  
espaciopublico@ibague.gov.co



[www.ibague.gov.co](http://www.ibague.gov.co)





## ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

### CERTIFICA QUE

La empresa **CONSORCIO IC DISTRITO 1** con **NIT 901495533-6**, de acuerdo con el sistema contable SIESA, a la fecha no reporta cuentas pendientes por pagar a Alcanos de Colombia S.A E.S. P.

Se expide al interesado en la ciudad de Neiva a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2023.

**DANIEL ALFONSO CABEZAS PULECIO**  
**COORDINADOR DE CARTERA C.O IBAGUE**  
**ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P**

Elaboró: Álvaro P. Alvario Palencia  
Vo.Bo. Laura Muñoz

# ¡Hola!



3451757

**Edgar Augusto Velásquez Peñuela**  
Ingeniero Consorcio IC Distrito 1

Recibe un saludo cargado de la mejor energía, acompañado de los mejores deseos de salud y bienestar.

Agradecemos que te hayas puesto en contacto con nosotros, estamos disponibles y comprometidos para atender tus inquietudes, procedemos a brindarte respuesta a la solicitud presentada el día 26 de enero de 2023 donde requieres se brinde constancia que las redes eléctricas de la Compañía Celsia Colombia S.A. E.S.P. no fueron afectadas por las obras realizadas de reposición de redes de acueducto y alcantarillado para los distritos hidráulicos # 1 y 2 bajo el contrato de obra # 092 del 29 de junio de 2021, donde relacionan las siguientes direcciones:

**CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA**

**CALLE 1B ENTRE CRAS 11ABIS Y12 BARRIO ALASKA**

**CALLE 4D ENTRE CARRERAS 11B Y 12 D/N BARRIO SAN DIEGO**

Una vez realizado el recorrido exhaustivo por cada una de las calles intervenidas por las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado llevadas a cabo por el Consorcio IC Distrito 1, se constató que estas actividades no afectaron los activos eléctricos de la compañía presentes en las distintas direcciones de los distritos hidráulicos # 1 y 2.

De esta forma, esperamos haber dado respuesta a tu solicitud asociada al número 3451757 y reiteramos nuestra mejor disposición para continuar trabajando por el bienestar común de nuestros clientes, brindándoles cada día una mejor atención.

Tu respuesta será enviada al correo electrónico [consorcioicdistrito1@gmail.com](mailto:consorcioicdistrito1@gmail.com)

Te deseamos un feliz día,

FREDDY ANDRES LOZANO GUZMAN  
Aseguramiento del Servicio

Ibagué, 15 de febrero de 2023

## EL SUSCRITO PROFESIONAL LIDER DE DESARROLLO DE RED Y HOGAR MOVISTAR IBAGUÉ

### CERTIFICA:

Que el señor EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA, con C.C. 93.288.382, en representación de la empresa LA CONSORCIO IC DSITRITO 16 en la ejecución del contrato 092 de 29 de junio de 2021 denominado "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDO PARA LOS DISTRITOS 1 Y 2 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", no causó afectación a la infraestructura y redes de la empresa MOVISTAR conforme a verificación realizada en las siguientes direcciones:

DIRECCION	BARRIO
CR 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A	ALASKA
CRA 1B ENTRE CRA 1A BIS Y 12	ALASKA
CL 4D ENTRE CRA 11B Y 12	SAN DIEGO

La presente se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Enero de 2023.



Firmado digitalmente por Edinson G Sanchez Arias  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Edinson G Sanchez Arias, o=Colombia Telecomunicaciones, ou=Servicio Técnico a Clientes, email=edinson.sanchez@telefonica.com, c=CO  
Motivo: Soy el autor de este documento  
Ubicación: Ibaguè  
Fecha: 2023.01.23 11:31:56 -05'00'  
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20110

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: Edinson Gildardo Sanchez Arias  
Profesional Líder Desarrollo de Red y Hogar DRH  
Cra. 5ª No. 39 A - 77 Piso2 – Ibagué - Tolima





## MINISTERIO DEL TRABAJO

### LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO TERRITORIAL TOLIMA

CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidencio que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera,

<b>NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL</b>	CONSORCIO IC DISTRITO 1
<b>IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA</b>	901.495.533-6
<b>No. RADICADO Y FECHA</b>	11EE2023747300100000437 DEL 14-02-2023

**NO REGISTRA INVESTIGACIONES, QUERELLAS ADMINISTRATIVAS, NI SANCIONES EN SU CONTRA.**

La presente certificación corresponde de **enero de 2022 a enero de 2023** y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior es de acuerdo con Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2023.

TATIANA GARCÍA R.



**JESSICA TATIANA GARCIA RENZA**  
Directora Territorial Tolima


Elaboró: Alejandra N.G.  
Revisó: María Giovanna M.  
Coordinador IVC: Adriana G.  
Coordinador GACT: Gina C.  
Aprobó: Jessica G.R.

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfono PBX**  
(601) 3779999


**Atención Presencial**  
Con cita previa en cada  
Dirección Territorial o  
Inspección Municipal del  
Trabajo.

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular 120**  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)



	<b>FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		CÓDIGO: GJ-R-056	
			FECHA VIGENCIA:	
			2021/07/15	
			VERSIÓN: 01	
Página 1 de 4				
Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha evaluación <u>25 de Septiembre</u> Reevaluación: <input type="checkbox"/> Fecha reevaluación: _____ Acta Parcial N° _____      Acta Final <u>X</u>				
<b>INFORMACION DEL CONTRATO</b>				
NUMERO Y FECHA: 0092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO IC DISTRITO 1      NIT: 901495533-6      C.C. FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2021      FECHA DE TERMINACION: 26 DE SEPTIEMBRE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS No. 1 y 2 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DE IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO			
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA		X	
<b>ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA</b>				
<b>PUNTAJE</b>	<b>2= MALO</b>	<b>3= REGULAR</b>	<b>4= BUENO</b>	<b>5= EXCELENTE</b>
<b>8. OBRA PUBLICA</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>	
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N.A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	N.A	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4	
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	N.A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4	
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4	
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4	
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,00</b>	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4	<b>EVALUACION TOTAL</b> <b>4,00</b>		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4			



	<b>FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

TOTAL PROMEDIO	4,00
----------------	------

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  X  REEVALUACION      POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR  
(Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):El contrato continua su ejecucion; las vias intervenidas estan cumpliendo con el cronograma de ejecucion ya que se estan ejecutando a tiempo las actividades. Se han realizado los empalmes en los tiempos indicados y con las especificaciones que al caso se deben aplicar.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION      REEVALUACION      POR PARTE DEL CONTRATISTA:



INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI            NO     

INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI            NO     


**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.


La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.      SI            NO     

<u>CONSORCIO IC DISTRITO 1 - R.L. EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA</u> <b>CONTRATISTA</b>
 <u>LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ - CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</u> <b>INTERVENTOR</b>
 <u>Inq. GILBERTO LOZANO PEREZ - Profesional Direccion de Planeacion</u> <b>SUPERVISOR</b>



	<b>FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES</b>		CÓDIGO: GJ-R-056	
			FECHA VIGENCIA:	
			2021/07/15	
			VERSIÓN: 01	
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Página 1 de 4		
Evaluación: <input type="checkbox"/> Fecha evaluación _____		Reevaluación: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha reevaluación: 01 de Octubre		
Acta Parcial N° _____		Acta Final <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>INFORMACION DEL CONTRATO</b>				
NUMERO Y FECHA: 0092 DEL 29 DE JUNIO DE 2021				
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO IC DISTRITO 1		NIT: 901495533-6		C.C.
FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2021		FECHA DE TERMINACION: 26 DE SEPTIEMBRE 2022		
OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS No. 1 y 2 UBICADOS DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DE IBAL S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ				
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION			
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION			
	3. ARRENDAMIENTO			
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA			
	5. SERVICIO			
	6. SEGUROS			
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS			
	8. OBRA PUBLICA		X	
<b>ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA</b>				
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
<b>8. OBRA PUBLICA</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>	
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N.A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	N.A	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4	
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS	N.A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4	
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	3,5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4	
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,2	
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,88</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,02</b>	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4,3			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4,2			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4			
<b>EVALUACION TOTAL</b>			<b>3,99</b>	

	<b>FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 2021/07/15
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

TOTAL PROMEDIO	4,07
----------------	------

**ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_ REEVALUACION X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR**  
 (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): El contrato continua su ejecucion; las vias intervenidas estan cumpliendo con el cronograma de ejecucion ya que se estan ejecutando a tiempo las actividades. Se han realizado los empalmes en los tiempos indicados y con las especificaciones que al caso se deben aplicar.

**OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_ REEVALUACION \_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA:**



INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI            NO     

INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI            NO     

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.      SI            NO     

<b>CONSORCIO IC DISTRITO 1 - R.L. EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ PEÑUELA</b> <b>CONTRATISTA</b>
 <b>LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ - CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL</b> <b>INTERVENTOR</b>
 <b>Ing. GILBERTO LOZANO PEREZ - Profesional Direccion de Planeacion</b> <b>SUPERVISOR</b>



Ibagué, 07 de marzo 2023

Ingeniero  
GILBERTO LOZANO PEREZ  
Profesional Universitario 01  
Supervisor – Contrato 092 del 2021  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

Asunto: Aprobación de planos.


Respetado Ingeniero Lozano:

Reciba cordial saludo, desde el Centro de Comando y Control del Ibal – CECOI me permito realizar la aprobación de los planos adjuntados por correo electrónico del contrato 092 del 2021 los cuales hacen referencia de las intervenciones realizadas en los distritos hidráulicos 1 y 2 de la empresa. Cabe resaltar que los mencionados planos cuentan con la información necesaria para actualizar el catastro de redes con el que cuenta la empresa, aunque las coordenadas que presentan los planos no muestran una georreferenciación exacta y les hace falta información para actualización de una manera más simple.

Agradezco la gestión realizada.




JOHN BUSTOS  
Profesional Universitario II – CECOI



Juan Manuel Camacho Beltrán  
Auxiliar Administrativo 04  
Transcribió



	<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CODIGO:GF-R-108
		FECHA VIGENCIA:2022-01-18
		VERSION:04
		Página : 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220697**

**CONCEPTO:**


EXPEDICION	3 - Enero - 2023
------------	------------------


ADICION Y PRÓRROGA 01 REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO 1 Y 2

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	53231	RP CUENTAS POR	80,602,994.03
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	53253	RP CUENTAS POR	12,925,256.43
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>				<b>93,528,250.46</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Elaboro:**

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
 Profesional Especializado Grado 03  
**Aprobo:**

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
GRUPO FINANCIERO  
CUENTA POR PAGAR 2022**



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA 2022-01-18
VERSION:04
Página : 1 de 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220697**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION 3 - Enero - 2023

ADICION Y PRÓRROGA 01 REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO 1 Y 2


**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO  
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	53231	RP CUENTAS POR	80,602,994.03
2320101001031601	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua - RECURSOS PROPIOS	53253	RP CUENTAS POR	12,925,256.43

<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	<b>93,528,250.46</b>
------------------------	----------------------

Elaboro:

  
JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER  
Profesional Especializado Grado 03  
Aprobo:

**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
GRUPO FINANCIERO  
CUENTA POR PAGAR 2022**





**ACTA PARCIAL FINAL**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2021  
VALOR CONTRATO: \$ 863.987.458.91  
PLAZO: 275 DIAS  
VALOR ANTICIPO: \$ -  
FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2021  
FECHA DE TERMINACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 09 DE NOVIEMBRE 2022  
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA: 24 DE AGOSTO-2022 AL 28 DE SEPTIEMBRE-2022

**OBJETO:** "REABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HUERO SANTUARIO DEL BAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE BAGO"  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO I.C. DISTRITO 1.- R.L. EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ  
**INTERVENIOR:** CONSORCIO INTERVENTORA EXTERNA IBAI - R.L. LUIS FRANCISCO ESPANA RAMIREZ  
**SUPERVISOR:** ING GILBERTO LOZANO PEREZ


CONDICIONES CONTRACTUALES										ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDADES	codigo	descripcion	UNIDAD	VR UNITARIO	Carat Totales	Vr Parcial	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	<b>PRELIMINARES</b>																
1.1	Locales y respaldos: Topografico			m	\$ 5.105,00	782,05	\$ 3.993.155,81	732,95	\$ 3.739.379,00	0,00	\$ -	732,95	\$ 3.739.379,00				
1.9	Carroz y Faltos de asfalto hasta 24 kms a Maquina			M3/comp	\$ 54.128,00	842,01	\$ 45.576.415,52	788,08	\$ 42.656.980,00	98,77	\$ 5.348.423,00	886,86	\$ 48.003.403,00				
1.10	Mesa conformada con material de cribado proveniente de li.	53231		M3/comp	\$ 29.774,00			0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00				
1.11	Suministro de flete en su ruta correspondiente de 15 Cms. Medio			m3/comp	\$ 68.619,00	733,092	\$ 50.304.011,15	677,53	\$ 46.481.567,00	28,99	\$ 1.989.244,00	706,52	\$ 48.480.812,00				
1.12	Asfalto interno en obra 50 mt.			m3	\$ 18.231,00	258,48	\$ 4.182.835,85	147,53	\$ 2.384.570,00	97,55	\$ 1.863.409,00	245,09	\$ 3.977.678,00				
3	<b>EXCAVACIONES A MANO</b>																
3.1	De 0 a 2 mt en seco							0,00	\$ -								
3.1	Excavaciones en material común.	53231		m3	\$ 31.090,00	571,64	\$ 17.772.325,51	565,37	\$ 15.712.065,00	72,08	\$ 2.240.947,00	577,45	\$ 17.953.012,00				
3.2	Excavaciones en Coque de carbón			m3	\$ 38.781,00	2,18	\$ 80.182,75	2,18	\$ 80.330,00	23,89	\$ 878.577,00	26,07	\$ 968.006,00				
4	<b>EXCAVACIONES A MAQUINA</b>																
4.1	De 0 a 2 mt en seco							0,00	\$ -								
4.1	Excavaciones en material común y Coque de carbón	53231		m3	\$ 24.104,00	171,36	\$ 4.130.470,34	164,81	\$ 3.972.604,00	0,00	\$ -	164,81	\$ 3.972.604,00				
6	<b>ORBRAS DE PAVIMENTACION</b>																
6.9	Construcción de base en concreto 2000 g.s.l. de 0,15 m.			m2	\$ 142.861,00	8,50	\$ 1.214.321,12	8,50	\$ 1.214.318,00	22,90	\$ 3.271.374,00	31,40	\$ 4.485.693,00				
6.12	Recura pavimento rígido de 0,15 m.			m2	\$ 39.950,00	517,15	\$ 19.109.733,98	541,66	\$ 20.014.448,00	11,60	\$ 429.620,00	553,26	\$ 20.443.068,00				
6.13	Recura pavimento rígido E=0,16 m.			m2	\$ 22.810,00	75,27	\$ 1.717.288,75	72,12	\$ 619.031,00	3,30	\$ 75.280,00	30,42	\$ 693.921,00				
6.14	Recura pavimento flexible E=0,10 m.			m2	\$ 20.937,00	83,45	\$ 1.747.199,42	116,30	\$ 2.434.873,00	0,00	\$ -	116,30	\$ 2.434.873,00				
6.19	Costa de Pavimento Flexible con Coque de carbón			m	\$ 15.840,00	25,20	\$ 394.355,85	25,20	\$ 394.355,00	3,85	\$ 60.249,00	29,05	\$ 454.603,00				
6.20	Costa de Pavimento Rígido con Coque de carbón			m	\$ 18.246,00	157,20	\$ 2.869.277,38	27,20	\$ 482.291,00	41,05	\$ 749.068,00	68,25	\$ 1.245.356,00				
20	<b>OTROS</b>																
20.1	Sellado en Guatita C3 mt y Pedernera de h=2mt			m	\$ 18.875,00	988,00	\$ 18.335.035,21	138,00	\$ 2.328.750,00	666,00	\$ 11.239.750,00	804,00	\$ 13.567.500,00				
20.4	Suministro e instalación. Lecho en Arena para Tuberia			m3	\$ 80.696,00	120,91	\$ 9.753.347,08	92,51	\$ 7.487.279,00	23,60	\$ 1.895.675,00	118,01	\$ 9.357.954,00				
20.52	Señales provisionales para obra tipo topografía incluye tablero			und	\$ 282.037,00	21,00	\$ 5.822.788,77	5,00	\$ 1.410.165,00	18,00	\$ 5.076.698,00	23,00	\$ 6.486.851,00				
22	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS</b>																
22.1	Suministro e instalación de reductores de incompresión J2Z-Bentec			Und	\$ 46.150,00	158,00	\$ 7.283.137,72	88,00	\$ 4.061.892,00	80,00	\$ 3.682.720,00	168,00	\$ 7.754.712,00				
22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PE J2Z			Und	\$ 16.884,00	175,00	\$ 2.954.496,37	105,00	\$ 1.775.870,00	0,00	\$ -	105,00	\$ 1.775.870,00				
22.11	Suministro e instalación. Llave de Paso PVC J2Z de Bola			Und	\$ 19.505,00	152,00	\$ 2.984.768,39	82,00	\$ 1.598.410,00	80,00	\$ 1.560.400,00	162,00	\$ 3.158.810,00				
22.17	Suministro e instalación Tuberia Asomada D=100mm PVC de 3' X J2Z			m	\$ 6.694,00	748,85	\$ 5.011.473,90	398,85	\$ 2.688.583,00	426,88	\$ 2.857.501,00	825,53	\$ 5.526.084,00				
22.19	Suministro e instalación de Colibr de Diámetro en PVC de 3' X J2Z			Und	\$ 43.986,00	159,00	\$ 6.980.918,85	113,00	\$ 4.925.444,00	80,00	\$ 3.487.040,00	193,00	\$ 8.412.884,00				
24	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE</b>																
24.1	De 0,00 a 2,00 Mts							0,00	\$ -								
24.1.2	DE DIAMETRO 3"			m	\$ 45.786,00	791,15	\$ 36.220.045,44	748,15	\$ 34.257.040,00	18,77	\$ 859.400,00	766,92	\$ 35.116.500,00				
25	<b>NO PREVIOS APROBADOS ACTA 1</b>																
NP-01	Anillo en Concreto de 2500 Psi E=5.10 Inclinando Alivado y Nivelación			m2	\$ 84.296,00	140,27	\$ 11.824.505,85	15,27	\$ 1.287.851,00	6,64	\$ 560.152,00	21,92	\$ 1.847.703,00				

*[Handwritten signature]*









**ACTA PARCIAL FINAL**  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2021

VALOR CONTRATO: \$ 603 967 158.91

AL 2021: 225 DIAS

VALOR ANTICIPADO: \$

FECHA DE INICIACION: 06 DE JULIO DE 2021

FECHA DE TERMINACION: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 24 DE AGOSTO DE 2022

AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

OBJETO: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HORIZONTALS No. 1 Y 2 UNIDAD DENTRO DEL PERIMETRO HORIZONTAL DEL IBAI, EN ESP. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CONTRATISTA: CONSORCIO D DISTRITO 1 - R.L. EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI - R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

SUPERVISOR: ING GILBERTO LOZANO PEREZ

CONDICIONES CONTRACTUALES										PRESENTA ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	ACTIVIDADES	codigo	opc	descripcion	UNIDAD	VL ANTARIO	CANTIDAD	Vl Parcial	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	PRELIMINARES																	
1.1	Localización y replanteo Topográfico				m2	\$ 100.00	481.39	\$ 2 457 460.90	483.39	\$ 2 366 069.00	19.80	\$ 1 011 088.00	483.19	\$ 2 487 188.00				
1.8	Cargas y Retiro de sobrantes hasta 18 Kms a Maguana				m3comp	\$ 40 193.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				
1.9	Cargas y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maguana	53253		plantarías y tratamiento de agua - recursos propios	m3comp	\$ 54 128.00	1489.23	\$ 80 555 109.17	1464.74	\$ 79 283 569.00	37.81	\$ 2 048 328.00	1 502.55	\$ 81 339 824.00				
1.11	Suministro de Recibo en zona compactado a 15 Cms. Medio				m3comp	\$ 68 619.00	1401.00	\$ 96 176 694.03	1376.11	\$ 94 564 202.00	30.24	\$ 2 075 300.00	1 468.35	\$ 98 639 832.00				
1.12	Acarreo Interno en obra 50 ms				m3	\$ 16 231.00	1880.52	\$ 30 685 080.80	1859.98	\$ 30 189 395.00	69.80	\$ 1 132 943.00	1 939.78	\$ 31 322 337.00				
3.0	EXCAVACIONES A MANO																	
3.1	Excavaciones en material común				m3	\$ 31 090.00	504.23	\$ 15 678 443.45	493.58	\$ 14 941 212.00	19.70	\$ 612 548.00	503.28	\$ 15 553 760.00				
3.2	Excavaciones en conglomerado				m3	\$ 36 791.00	6.40	\$ 236 059.07	6.40	\$ 236 059.07	12.65	\$ 466 096.00	21.04	\$ 773 809.00				
3.7	Excavaciones en material común				m3	\$ 51 817.00	3.24	\$ 167 886.36	3.24	\$ 167 887.00		\$ -	3.24	\$ 167 887.00				
3.8	Excavaciones en conglomerado				m3	\$ 55 865.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				
4.0	EXCAVACIONES A MAQUINA																	
4.1	Excavaciones en material común y Conglomerado				m3	\$ 24 104.00	689.56	\$ 16 602 121.91	699.56	\$ 16 862 088.00	0.00	\$ -	689.56	\$ 16 862 088.00				
4.5	Excavaciones en material común y Conglomerado				m3	\$ 33 455.00	73.22	\$ 2 449 504.59	73.22	\$ 2 449 696.00		\$ -	73.22	\$ 2 449 696.00				
5	OBRAS DE PAVIMENTACION																	
6.1	Cargas, suministro, entendeda y compactación de base granular				m3comp	\$ 142 374.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				
6.8	Construcción de concreto 3000 p.s.l. e= 0.15 m.				m2	\$ 142 891.00	2.16	\$ 308 578.44	2.16	\$ 308 578.44		\$ -	2.16	\$ 308 578.44				
6.11	Parcheo de pavimento asfáltico - (incluye imprimación o riego de liga sumatorio, atomizado y compactación de la mezcla asfáltica)				m3comp	\$ 1 202 447.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				
6.12	Rotura pavimento rígido E= 0.15 m.				m2	\$ 36 950.00	510.99	\$ 18 880 969.51	500.79	\$ 18 504 229.00	27.46	\$ 1 014 647.00	528.25	\$ 19 518 876.00				
6.13	Rotura pavimento rígido E= 0.10 m.				m2	\$ 22 815.00	58.52	\$ 1 335 128.07	53.52	\$ 1 230 945.00		\$ -	53.52	\$ 1 284 490.00				
6.14	Rotura Pavimento Flexible e=0.10 m.				m2	\$ 20 837.00	206.67	\$ 4 201 408.77	200.67	\$ 4 201 469.00		\$ -	200.67	\$ 4 201 469.00				
6.15	Rotura pavimento flexible (incluye cargas a mano y retiro de sobrantes)				m3	\$ 86 000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				
6.19	Corte de Pavimento Flexible con Cortadora				m2	\$ 15 840.00	12.80	\$ 200 306.34	12.80	\$ 200 307.00		\$ -	12.80	\$ 200 307.00				
6.20	Corte de Pavimento Rígido con Cortadora				m2	\$ 18 240.00	1021.23	\$ 18 633 262.85	993.23	\$ 17 940 015.00	92.00	\$ 1 676 632.00	1 075.23	\$ 18 616 647.00				
6.22	Rotura de Pavimento Rígido				m3	\$ 137 487.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ 0.00				







ACTA PARCIAL FINAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GERENC

CONTRATO DE OBRA No. 062 DE 2021

OBJETO:	"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMENDOS PARA LOS DISTRITOS MORUALCOC										VALOR CONTRATO:	225 DÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATISTA	CONSORCIO IC DISTRITO 1 - R.L. EDGAR AGUSTO VELASQUEZ										VALOR ANTICIPO:	08 DE JULIO DE 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI - R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ										FECHA DE INICIACION:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
SUPERVISOR	ING GILBERTO LOZANO PEREZ										FECHA DE TERMINACION:	09 DE NOVIEMBRE 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
											FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA:	AL 26 DE SEPTIEMBRE-2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15	15.1	15.1.1	15.1.2	15.1.4	16.1	16.1.2	19	19.1.8	19.1.11	20	20.1	20.52	20.5	20.7	20.8	20.8	20.83	20.84	20.85	20.86	20.87	20.88	20.89	20.90	20.91	20.92	20.93	20.94	20.95	20.96	20.97	20.98	20.99	21	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	21.10	21.11	21.12	21.13	21.14	21.15	21.16	21.17	21.18	21.19	21.20	21.21	21.22	21.23	21.24	21.25	21.26	21.27	21.28	21.29	21.30	21.31	21.32	21.33	21.34	21.35	21.36	21.37	21.38	21.39	21.40	21.41	21.42	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47	21.48	21.49	21.50	21.51	21.52	21.53	21.54	21.55	21.56	21.57	21.58	21.59	21.60	21.61	21.62	21.63	21.64	21.65	21.66	21.67	21.68	21.69	21.70	21.71	21.72	21.73	21.74	21.75	21.76	21.77	21.78	21.79	21.80	21.81	21.82	21.83	21.84	21.85	21.86	21.87	21.88	21.89	21.90	21.91	21.92	21.93	21.94	21.95	21.96	21.97	21.98	21.99	22	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	22.10	22.11	22.12	22.13	22.14	22.15	22.16	22.17	22.18	22.19	22.20	22.21	22.22	22.23	22.24	22.25	22.26	22.27	22.28	22.29	22.30	22.31	22.32	22.33	22.34	22.35	22.36	22.37	22.38	22.39	22.40	22.41	22.42	22.43	22.44	22.45	22.46	22.47	22.48	22.49	22.50	22.51	22.52	22.53	22.54	22.55	22.56	22.57	22.58	22.59	22.60	22.61	22.62	22.63	22.64	22.65	22.66	22.67	22.68	22.69	22.70	22.71	22.72	22.73	22.74	22.75	22.76	22.77	22.78	22.79	22.80	22.81	22.82	22.83	22.84	22.85	22.86	22.87	22.88	22.89	22.90	22.91	22.92	22.93	22.94	22.95	22.96	22.97	22.98	22.99	23	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	23.10	23.11	23.12	23.13	23.14	23.15	23.16	23.17	23.18	23.19	23.20	23.21	23.22	23.23	23.24	23.25	23.26	23.27	23.28	23.29	23.30	23.31	23.32	23.33	23.34	23.35	23.36	23.37	23.38	23.39	23.40	23.41	23.42	23.43	23.44	23.45	23.46	23.47	23.48	23.49	23.50	23.51	23.52	23.53	23.54	23.55	23.56	23.57	23.58	23.59	23.60	23.61	23.62	23.63	23.64	23.65	23.66	23.67	23.68	23.69	23.70	23.71	23.72	23.73	23.74	23.75	23.76	23.77	23.78	23.79	23.80	23.81	23.82	23.83	23.84	23.85	23.86	23.87	23.88	23.89	23.90	23.91	23.92	23.93	23.94	23.95	23.96	23.97	23.98	23.99	24	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	24.10	24.11	24.12	24.13	24.14	24.15	24.16	24.17	24.18	24.19	24.20	24.21	24.22	24.23	24.24	24.25	24.26	24.27	24.28	24.29	24.30	24.31	24.32	24.33	24.34	24.35	24.36	24.37	24.38	24.39	24.40	24.41	24.42	24.43	24.44	24.45	24.46	24.47	24.48	24.49	24.50	24.51	24.52	24.53	24.54	24.55	24.56	24.57	24.58	24.59	24.60	24.61	24.62	24.63	24.64	24.65	24.66	24.67	24.68	24.69	24.70	24.71	24.72	24.73	24.74	24.75	24.76	24.77	24.78	24.79	24.80	24.81	24.82	24.83	24.84	24.85	24.86	24.87	24.88	24.89	24.90	24.91	24.92	24.93	24.94	24.95	24.96	24.97	24.98	24.99	25	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	25.10	25.11	25.12	25.13	25.14	25.15	25.16	25.17	25.18	25.19	25.20	25.21	25.22	25.23	25.24	25.25	25.26	25.27	25.28	25.29	25.30	25.31	25.32	25.33	25.34	25.35	25.36	25.37	25.38	25.39	25.40	25.41	25.42	25.43	25.44	25.45	25.46	25.47	25.48	25.49	25.50	25.51	25.52	25.53	25.54	25.55	25.56	25.57	25.58	25.59	25.60	25.61	25.62	25.63	25.64	25.65	25.66	25.67	25.68	25.69	25.70	25.71	25.72	25.73	25.74	25.75	25.76	25.77	25.78	25.79	25.80	25.81	25.82	25.83	25.84	25.85	25.86	25.87	25.88	25.89	25.90	25.91	25.92	25.93	25.94	25.95	25.96	25.97	25.98	25.99	26	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	26.10	26.11	26.12	26.13	26.14	26.15	26.16	26.17	26.18	26.19	26.20	26.21	26.22	26.23	26.24	26.25	26.26	26.27	26.28	26.29	26.30	26.31	26.32	26.33	26.34	26.35	26.36	26.37	26.38	26.39	26.40	26.41	26.42	26.43	26.44	26.45	26.46	26.47	26.48	26.49	26.50	26.51	26.52	26.53	26.54	26.55	26.56	26.57	26.58	26.59	26.60	26.61	26.62	26.63	26.64	26.65	26.66	26.67	26.68	26.69	26.70	26.71	26.72	26.73	26.74	26.75	26.76	26.77	26.78	26.79	26.80	26.81	26.82	26.83	26.84	26.85	26.86	26.87	26.88	26.89	26.90	26.91	26.92	26.93	26.94	26.95	26.96	26.97	26.98	26.99	27	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	27.10	27.11	27.12	27.13	27.14	27.15	27.16	27.17	27.18	27.19	27.20	27.21	27.22	27.23	27.24	27.25	27.26	27.27	27.28	27.29	27.30	27.31	27.32	27.33	27.34	27.35	27.36	27.37	27.38	27.39	27.40	27.41	27.42	27.43	27.44	27.45	27.46	27.47	27.48	27.49	27.50	27.51	27.52	27.53	27.54	27.55	27.56	27.57	27.58	27.59	27.60	27.61	27.62	27.63	27.64	27.65	27.66	27.67	27.68	27.69	27.70	27.71	27.72	27.73	27.74	27.75	27.76	27.77	27.78	27.79	27.80	27.81	27.82	27.83	27.84	27.85	27.86	27.87	27.88	27.89	27.90	27.91	27.92	27.93	27.94	27.95	27.96	27.97	27.98	27.99	28	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	28.10	28.11	28.12	28.13	28.14	28.15	28.16	28.17	28.18	28.19	28.20	28.21	28.22	28.23	28.24	28.25	28.26	28.27	28.28	28.29	28.30	28.31	28.32	28.33	28.34	28.35	28.36	28.37	28.38	28.39	28.40	28.41	28.42	28.43	28.44	28.45	28.46	28.47	28.48	28.49	28.50	28.51	28.52	28.53	28.54	28.55	28.56	28.57	28.58	28.59	28.60	28.61	28.62	28.63	28.64	28.65	28.66	28.67	28.68	28.69	28.70	28.71	28.72	28.73	28.74	28.75	28.76	28.77	28.78	28.79	28.80	28.81	28.82	28.83	28.84	28.85	28.86	28.87	28.88	28.89	28.90	28.91	28.92	28.93	28.94	28.95	28.96	28.97	28.98	28.99	29	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	29.10	29.11	29.12	29.13	29.14	29.15	29.16	29.17	29.18	29.19	29.20	29.21	29.22	29.23	29.24	29.25	29.26	29.27	29.28	29.29	29.30	29.31	29.32	29.33	29.34	29.35	29.36	29.37	29.38	29.39	29.40	29.41	29.42	29.43	29.44	29.45	29.46	29.47	29.48	29.49	29.50	29.51	29.52	29.53	29.54	29.55	29.56	29.57	29.58	29.59	29.60	29.61	29.62	29.63	29.64	29.65	29.66	29.67	29.68	29.69	29.70	29.71	29.72	29.73	29.74	29.75	29.76	29.77	29.78	29.79	29.80	29.81	29.82	29.83	29.84	29.85	29.86	29.87	29.88	29.89	29.90	29.91	29.92	29.93	29.94	29.95	29.96	29.97	29.98	29.99	30	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	30.10	30.11	30.12	30.13	30.14	30.15	30.16	30.17	30.18	30.19	30.20	30.21	30.22	30.23	30.24	30.25	30.26	30.27	30.28	30.29	30.30	30.31	30.32	30.33	30.34	30.35	30.36	30.37	30.38	30.39	30.40	30.41	30.42	30.43	30.44	30.45	30.46	30.47	30.48	30.49	30.50	30.51	30.52	30.53	30.54	30.55	30.56	30.57	30.58	30.59	30.60	30.61	30.62	30.63	30.64	30.65	30.66	30.67	30.68	30.69	30.70	30.71	30.72	30.73	30.74	30.75	30.76	30.77	30.78	30.79	30.80	30.81	30.82	30.83	30.84	30.85	30.86	30.87	30.88	30.89	30.90	30.91	30.92	30.93	30.94	30.95	30.96	30.97	30.98	30.99	31	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	31.10	31.11	31.12	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18	31.19	31.20	31.21	31.22	31.23	31.24	31.25	31.26	31.27	31.28	31.29	31.30	31.31	31.32	31.33	31.34	31.35	31.36	31.37	31.38	31.39	31.40	31.41	31.42	31.43	31.44	31.45	31.46	31.47</



CONTRATISTA INTERVENTOR SUPERVISOR	ING GILBERTO LOZANO PENEZ
OBJETO:	"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HORALCOLOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HEDRO SANTUARIO DEL IBAI SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"
FECHA DE INICIACION:	06 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	09 DE NOVIEMBRE 2022
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA:	24 DE AGOSTO 2022
FECHA PERIODO DE EJERCUCION PRESENTE ACTA:	AL 29 DE SEPTIEMBRE 2022
VALOR CONTRATO:	\$ 893 887 456.91
PLAZO:	225 DIAS
VALOR ANTICIPO:	\$ 16 519 554.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	\$ 580 336 162.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 874 186 271.00

ITEMS TRANSVERSALES	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION	m	227	150.00	2.85
NP-15	Camara de cada Diámetro 6" Revestida en concreto, Malla Con Vena	m	227	150.00	2.85
20.1	Sellado en Guadua C3 rita y Polimerita de h=2mts	m	18	975.00	\$
20.52	Sellado provisional mont para obra tipo triplee incluye tablero	und	262	037.00	\$
SUB TOTAL 2					\$
PRESUPUESTO ALCANTARILLADO (SUB TOTAL 1+2)					\$ 576 746 870.08
TOTAL CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES					\$ 580 336 162.00
VALOR TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					\$ 893 887 457

VALOR DEL CONTRATO	\$ 893 887 457
VALOR ACTA PARCIAL 01	\$ 300 667 805.00
VALOR ACTA PARCIAL 02	\$ 312 751 545.00
VALOR ACTA PARCIAL 03	\$ 188 880 304.00
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	\$ 73 847 860.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 119 051 198.91
SUMAS IGUALES	\$ 893 887 457

VALOR ACTA PARCIAL	\$ 73 847 860
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 73 847 860
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$

ESTADO DEL ANTICIPO \$

VALOR ANTICIPO \$

VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA \$

SALDO POR AMORTIZAR \$

SUMAS IGUALES \$

CONTRATISTA:  R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ INTERVENTOR

CONTRATISTA:  ING GILBERTO LOZANO PENEZ SUPERVISOR

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAI

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI

EL DESCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA EL ACTA FINAL DE LA OBRA. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR CORRER PERO DEBIDO A LOS CAMBIOS DE LA NATURALEZA MISMA DE LA OBRA (CAMBIOS SUGERIDOS POR LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA) NO SE EJECUTO EN TOTALIDAD EL PORCENTAJE ANTERIOR Y SOBRO 2.20%.



**IBAL S.A E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC  
DISTRITO 1

FECHA	DD	9	Mes	11	Año	2022	Acta final	CONTRATO No.	012 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS ANTENAS LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 11 Y 12 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE								
CONTRATISTA	CONSORCIO IC DISTRITO 1								
INTERVENIENTOS	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI								
SUPERVISION	ING GILBERTO LOZANO PEREZ								

PRELIMINARES									
CAPITULO	1	ITEM	1.9	DESCRIPCION ITEM	Cargue y Retiro de sobranantes hasta 24 Kms a Maquina	UNID.	Milíoncomp	CUBA	ACUEDUCTO

UBICACION Y/O DESCRIPCION	Dimensiones		Medida Total
	AREA (m2)	H(m)	
ROTURA PAVIMENTO RIGIDO E:0.15M	5.65	0.15	0.76
EXCAVACIONES MANUALES			11.56
ROTURA PAVIMENTO RIGIDO E:0.10M	3.30	0.10	0.33
CALLE 40 ENTRE CARRERAS 11B Y 12 D/N BI SAN DIEGO			
UBICACION Y/O DESCRIPCION	Dimensiones		Medida Total
	AREA (m2)	H(m)	
EXCAVACIONES MANUALES comun			24.51
EXCAVACIONES MANUALES conglomerado			17.42
CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA			
UBICACION Y/O DESCRIPCION	Dimensiones		Medida Total
	AREA (m2)	H(m)	
EXCAVACIONES MANUALES			2.76
ROTURA PAVIMENTO RIGIDO E:0.15M	0.55	0.15	0.99
EXCAVACIONES MANUALES conglomerado			6.46
<b>TOTAL</b>			
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA			
00.77			
CANTIDAD EJECUTADA ACTOS ANTERIORES			
0.00			
CANTIDAD ACUMULADA			
98.77			



OBSERVACIONES

*[Signature]*  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI  
INTERVENIENTOS

*[Signature]*  
ING GILBERTO LOZANO PEREZ  
SUPERVISION





**IBAL S.A.E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

FECHA	DD	09	Mes	11	Año	2022	Acta final		CONTRATO No.	092 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	"REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES HORALCOLOS Nos. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANTUARIO DEL IBAI SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"									
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI									
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI									
SUPERVISION	ING GILBERTO LOZANO PEREZ									
R.L.	EDGAR AUGUSTO VIELASQUEZ									
R.L.	LUIS FRANCISCO ESPINOSA RAMIREZ									

CAPITULO	1	ITEM	1.11	DESCRIPCION ITEM	Suministro de Recibo en zanja compactado c/ 15 Cms. medio metrico	UMD.	m3/comp	obra	ACUEDUCTO
----------	---	------	------	------------------	---	------	---------	------	-----------

CALLE 16 ENTRE CRAS 11ABIS Y 12 BARRIO ALASKA									
PRELIMINARES									
UBICACION Y/O DESCRIPCION									
Dimensiones									
h inicial (m)									
h final (m)									
ancho (m)									
Longitud (m)									
DIMENSIONES ANDEN									
LARGO									
ANCHO									
ALTO									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS									
RESIDENCIA 11B # 1-169									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
EMPALMES 3"									
CARRERA 11A									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 3"									
PARA LOCALIZAR									
CARRERA 11A									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									

CALLE 4D ENTRE CARRERAS 11B Y 12 DIN BI SAN DIEGO									
PRELIMINARES									
UBICACION Y/O DESCRIPCION									
Dimensiones									
h inicial (m)									
h final (m)									
ancho (m)									
Longitud (m)									
DIMENSIONES ANDEN									
LARGO									
ANCHO									
ALTO									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
EMPALMES 3"									
CARRERA 11B									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 3"									
PARA LOCALIZAR									
CARRERA 11B									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									

CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA									
PRELIMINARES									
UBICACION Y/O DESCRIPCION									
Dimensiones									
h inicial (m)									
h final (m)									
ancho (m)									
Longitud (m)									
DIMENSIONES ANDEN									
LARGO									
ANCHO									
ALTO									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS									
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-01									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-70									
Largo									
Ancho									
Alto									
Largo									
Ancho									
Alto									
Medida Total (m3)									
SubTotal									







**IBAL S.A. E.S.P.**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

9/2 DE 2021

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANTARIO DEL IBA S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CONTRATISTA: CONSORCIO IC DISTRITO 1  
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBA  
SUPERVISOR: ING. GILBERTO LOZANO PEREZ

R.L.: EDGAR AUGUSTO VELLASQUEZ  
R.L.: LUIS FRANCISCO ESPASA RAMIREZ

CAPITULO 1 ITEM 1,11 DESCRIPCION ITEM: Suministro de Recibo en zanja compactado e/15 Cms. Medio mecánico

ITEM	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID.	PRELIMINARES	Dimensiones VIA	m3-comp	obra	ACUEDUCTO
					Largo Ancho	LARGO ANCHO		Medida Total (m3)
1	1,11	EMPALMES 3" CALLE 1A			3.4 0.6	1.1	ALTO	2.24
					2.6 0.6	1.1	Subtotal	1.72
							Subtotal	3.96
1	1,11	EMPALMES 4" CALLE 1A			3.75 0.6	1.1	ALTO	2.45
					2.5 0.6	1.1	Subtotal	1.65
							Subtotal	4.11
1	1,11	APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 3" PARA LOCALIZAR CALLE 1A			0.75 0.6	0.8	ALTO	0.36
					1 0.65	1.2	Subtotal	0.78
							Subtotal	1.14
1	1,11	APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 4" PARA LOCALIZAR CALLE 1A			1.1 0.65	0.85	ALTO	0.75
					1 0.8	1.3	Subtotal	1.04
							Subtotal	1.79

TOTAL	26.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	25.99
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD ACUMULADA	26.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: *Edgar Augusto Vellasquez*  
EDGAR AUGUSTO VELLASQUEZ

INTERVENTOR: *Luis Francisco Espasa Ramirez*  
LUIS FRANCISCO ESPASA RAMIREZ

INGENIERO SUPERVISOR IBA: *Luis Francisco Espasa Ramirez*  
INGENIERO SUPERVISOR IBA







**IBAL S.A.E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

**CONSORCIO IC**  
**DISTRITO 1**

092 DE 2021

CONTRATO No.

FECHA DD Mes Año Acta final

OBJETO DEL CONTRATO "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL I.BAL S.A.E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CONTRATISTA CONSORCIO IC DISTRITO 1 EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ

INTERVENORIA CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA I.BAL R.L. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ

SUPERVISION ING GILBERTO LOZANO PEREZ R.L.

PRELIMINARES

CAPITULO 1 ITEM 1.12 DESCRIPCION ITEM Acarreo Interro en obra 50 mts

CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA

UBICACION Y/O DESCRIPCION

EXCAVACION MANUAL ACOMETIDAS MATERIAL COMUN DE 0.4 2 METROS

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-14

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-16

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-26

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-15

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-12

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-01

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-34

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-27

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-37

RESIDENCIA CALLE 1 # 11-70

RED PRINCIPAL LECHO DE ARENA

RECEBO

LLENO PRODUCTO DE DERRUMBES

excavacion manual conglomerado

TOTAL

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA

CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES


CANTIDAD ACUMULADA

97.55

97.55

0.00

97.55



OBSERVACIONES:

*[Signature]*  
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA I.BAL  
EDGAR AUGUSTO VELASQUEZ  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA I.BAL  
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ  
INTERVENITOR

*[Signature]*  
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA I.BAL  
LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ  
SUPERVISOR I.BAL





**IBAL S.A E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

FECHA	DD	9	Mes	11	Año	2022	Acta final	CONTRATO No.	092 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPARACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMISOS PARA LOS DISTRITOS JIRIALLUCOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL I.B.A.L. S.A E.S.P. OFICIA EN LA CIUDAD DE TIBACUI									
CONTRATISTA	CONSORCIO DISTRITO 1									
INTERVENIENTOS	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA I.B.A.L.									
SUPERVISOR	ING GILBERTO LOZANO PEREZ									
CAPITULO	3	ITEM	3.1	DESCRIPCION ITEM						ACUEDUCTO
EJECUCIONES A MANO										
Excavaciones en material común										
De 0 a 2 mts en seco										

acomodadas domiciliarias		ensioses	unid.	m <sup>3</sup>	obra	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO
CALLE 4D ENTRE CARRERAS 11B Y 12 DIN EN SAN DIEGO									
RESIDENCIA CALLE 4 N/C #11-04	0.95	0.50	0.65	0.40	0.4	0.18	0.34		
RESIDENCIA CALLE 4 C #11A-05	3.9	0.50	0.85	0.70	0.37	0.30	1.38		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-11	3.9	0.50	0.85	1.00	0.23	0.40	1.38		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-11	4	0.50	0.85	1.10	0.4	0.20	1.39		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11-12B	0.95	0.50	0.85	1.10	0.19	0.40	0.37		
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-17	4	0.50	0.65	1.00	0.3	0.30	1.39		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 piso 1	4.3	0.50	0.65	1.00	0.6	0.60	1.65		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 301	4.3	0.50	0.65	0.70	0.6	0.60	1.65		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 302	4	0.50	0.65	0.70	0.6	0.60	1.65		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-24	0.6	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.32		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-24	0.8	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.39		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-30	0.7	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.35		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-25	4.6	0.50	0.65	0.70	0.6	0.60	1.75		
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-32	0.6	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.32		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-32	0.5	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.29		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-33	3.7	0.50	0.65	1.50	0.35	0.40	1.41		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-35	4.2	0.50	0.65	0.60	0.4	0.14	1.30		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-40	0.7	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.35		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-41	4.3	0.50	0.65	0.40	0.3	0.10	1.41		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-48	0.8	0.50	0.65	0.43	0.2	0.53	0.31		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-48	0.9	0.50	0.65	0.39	0.2	0.50	0.33		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-04	0.83	0.50	0.65	0.55	0.2	0.53	0.33		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-04	0.78	0.50	0.65	0.60	0.2	0.50	0.31		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-12	0.73	0.50	0.65	0.65	0.2	0.53	0.31		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-22	0.8	0.50	0.65	0.50	0.3	0.50	0.34		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-28	0.8	0.50	0.65	0.75	0.3	0.55	0.38		
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-29	0	0.80	0	0.25	0.4	0.25	0.02		
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-29	0	0.80	0	0.45	0.35	0.20	0.02		
RESIDENCIA CALLE 11B 4C #17-18	0	0.00	0	0.40	0.38	0.25	0.07		
RESIDENCIA CALLE 11B 4C #17-18	0	0.00	0	0.80	0.15	0.22	0.03		
RESIDENCIA CALLE 11B 4C #17-19	0	0.00	0	0.80	0.15	0.22	0.03		
RESIDENCIA CALLE 11B 4C #17-19	0	0.00	0	0.80	0.15	0.22	0.03		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-80	0	0.00	0	0.70	0.2	0.15	0.02		
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-80	0.95	0.50	0.65	0.33	0.2	0.55	0.35		









**IBAL S.A E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

FECHA	DD	0	Mes	11	Año	2022	Acta final	CONTRATO No.		007 DE 2021	
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTARELLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HERMANOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ										
CONTRATISTA	CONSORCIO IC DISTRITO 1										
INTERVENIENTES	CONSORCIO INTERVENIENTES EXTERNA IBAI										
SUPERVISOR	ING GILBERTO LOZANO PEREZ										
CLIENTE	CONSORCIO INTERVENIENTES EXTERNA IBAI										
CLIENTE	LUIS FRANCISCO ESPANA RAMIREZ										
CLIENTE	ECCOM ALCALDIA DE CALACEZ										
CLIENTE	LUIS FRANCISCO ESPANA RAMIREZ										
CAPITULO	3	ITEM	3.1	DESCRIPCION ITEM	EXCAVACIONES A MANO						Medida Total
De 0 a 2 mts en seco											
Excavaciones en material común											
CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA											
RED PRINCIPAL											



DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	DIMENSIONES VIA		DIMENSIONES ANDEN		MEDIDA TOTAL (m)
			LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO	
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-14	m3	5.9	0.5	0.65	0.90	0.40	2.17
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-16	m3	6.4	0.5	0.65	0.70	0.40	2.22
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-26	m3	6.6	0.5	0.65	1.00	0.40	2.29
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-15	m3	0.7	0.5	0.65	1.30	0.40	0.49
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-13	m3	6.5	0.5	0.65	1.20	0.40	2.30
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-01	m3	1	0.5	0.65	2.48	0.40	0.52
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-24	m3	6.4	0.5	0.65	0.60	0.40	2.15
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-27	m3	0.5	0.5	0.65	0.40	0.20	0.18
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-37	m3	0.5	0.5	0.65	0.40	0.30	0.21
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-70	m3	5.6	0.5	0.65	2.10	0.40	1.99
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-92	m3						14.92
<b>ACOMETIDAS DOMICILIARIAS</b>							
CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A	m3	1.4	0.6	1.70	0.80	0.30	3.27
<b>APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 3" PARA</b>							
CARRERA 12 CON CALLE 1	m3	0.75	0.6	0.60			0.36
CARRERA 12 CON CALLE 1A	m3	1	0.65	1.20			0.78
<b>APIQUE PARA LOCALIZACION TUBERIA DE 4" PARA</b>							
CARRERA 12 CON CALLE 1	m3	1.1	0.8	0.65			0.75
CARRERA 12 CON CALLE 1A	m3	1	0.8	1.30			1.04
<b>EMPALME 3"</b>							
CALLE 1A	m3	3.4	0.6	1.10			2.24
CALLE 1	m3	1	0.6	1.10			0.66
<b>EMPALME 4"</b>							
CALLE 1A	m3	3.73	0.6	1.10			2.405
CALLE 1	m3	1	0.6	1.10			0.66
<b>OBSERVACIONES:</b>							
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTA A...							
CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL PRESENTA...							
CANTIDAD ACUMULADA							
72.08							
72.08							
0.00							
72.08							

CONTRATISTA: *[Signature]*  
 SUPERVISOR: *[Signature]*  
 INTERVENIENTE: *[Signature]*  
 CONTRATISTA: *[Signature]*  
 SUPERVISOR: *[Signature]*  
 INTERVENIENTE: *[Signature]*



**IBAL S.A.E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

FECHA	DD	Mes	Año	2022	Acta final	CONTRATO No.	092 DE 2021				
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTABILIDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA LOS DISTRITOS HIDRAULICOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HEDU SANITARIO DEL I.B.A.L. S.A.E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE BAGUI										
CONTRATISTA	CONSORCIO DISTRITO 1										
INTERVENIENTOS	ING. GILBERTO LOZANO PEREZ										
CAPITULO	3	ITEM	3.1	DESCRIPCION ITEM	Excavaciones en material común			Unid.	m3	OTRA	ACUEDUCTO

De 0 a 3 mts en seco

R.L. EDUAR AUGUSTO MELACOSTE  
R.L. LUIS FRANCISCO ESPANA RODRIGUEZ

acomodadas domiciliarias	Emisiones			Alto	LARGO	ANCHO	ALTO
	Unid.	m3	OTRA				
RESIDENCIA CALLE 4 A/C #11-04	0.95	0.50	0.25	0.25	0.40	0.4	0.19
RESIDENCIA CALLE 4 C #11A-05	3.9	0.50	0.25	0.70	0.70	0.17	0.52
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-11	3.9	0.50	0.25	1.00	1.00	0.23	0.40
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-11	4	0.50	0.25	1.10	0.4	0.20	0.59
RESIDENCIA CALLE 4C # 11-12B	0.95	0.50	0.25	1.10	0.15	0.15	0.40
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-17	4	0.50	0.25	1.00	0.3	0.30	0.59
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 piso 1	4.3	0.50	0.25	1.00	0.6	0.60	0.50
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 301	4.3	0.50	0.25	0.70	0.6	0.60	0.79
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-21 302	0.6	0.50	0.25	0.70	0.6	0.60	0.79
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-24	0.8	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.20
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-24	0.8	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.20
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-30	0.7	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.21
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-25	4.6	0.50	0.25	0.70	0.6	0.60	0.83
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-32	0.6	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.20
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-32	0.5	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.19
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-33	3.7	0.50	0.25	1.50	0.35	0.40	0.67
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-33	4.2	0.50	0.25	0.40	0.4	0.14	0.56
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-35	0.7	0.50	0.25	0.75	0.1	0.85	0.31
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-41	4.3	0.50	0.25	0.40	0.3	0.10	0.58
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-46	0.8	0.50	0.25	0.43	0.2	0.53	0.19
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-48	0.9	0.50	0.25	0.39	0.2	0.50	0.19
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-04	0.83	0.50	0.25	0.55	0.2	0.53	0.16
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-12	0.78	0.50	0.25	0.60	0.2	5.50	0.78
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-22	0.8	0.50	0.25	0.65	0.2	0.53	0.16
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-28	0.8	0.50	0.25	0.50	0.3	0.60	0.18
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-29	0.8	0.50	0.25	0.75	0.3	0.55	0.22
RESIDENCIA CALLE 4D # 11A-29	0	0.00	0	0.23	0.4	0.25	0.02
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-48	0.95	0.50	0.25	0.33	0.2	0.55	0.16
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-52	0.9	0.50	0.25	0.35	0.2	0.56	0.15
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-54	0.93	0.50	0.25	0.37	0.2	0.65	0.15
RESIDENCIA CALLE 4C # 11A-56	1	0.50	0.25	0.50	0.2	52.50	5.98
RESIDENCIA CALLE 4C # 11B-44	1	0.50	0.25	0.15	0.2	0.50	0.14
RESIDENCIA CALLE 4C # 11B-54	0.9	0.50	0.25	0.40	0.2	0.50	0.14
RESIDENCIA CALLE 4C # 11B-60	0.95	0.50	0.25	0.30	0.4	0.55	0.27
RESIDENCIA CALLE 4C # 11B-78	0.9	0.50	0.25	0.40	0.2	0.52	0.15
							17.22







**IBAL S.A E.S.P**  
**MEMORIA DE CANTIDADES**

CONSORCIO IC DISTRITO 1

FECHA	DD	Mes	Año	2022	Año final	CONTRATO No.	012 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPARACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMISOS PARA LOS DISTRITOS MEJALCULOS No. 1 Y 2 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HOMO SANTIAGO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE						
CONTRATISTA	CONSORCIO IC DISTRITO 1						
SUPERVISORA	ING. GILBERTO LOZANO PEREZ						
CAPITULO	3	ITEM	3.1	DESCRIPCION ITEM			

DESCRIPCION ITEM	UNID.	m3	CANT.	Dimensiones		Medida Total
				largo	ancho	
<b>RED PRINCIPAL</b>						
<b>CARRERA 12 ENTRE CALLES 1 Y 1A BARRIO ALASKA</b>						
EXCAVACIONES A MANO	De 0 a 2 mts en seco					
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-14	Longitud	Ancho	Alto	LARGO	ANCHO	ALTO
RESIDENCIA CALLE 1 # 11-16	6.4	0.5	0.25	0.90	0.40	0.70
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-26	6.8	0.5	0.25	0.70	0.50	0.40
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-15	0.7	0.5	0.25	1.00	0.40	0.20
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-12	6.5	0.5	0.25	1.30	0.40	0.35
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-01	1	0.5	0.25	1.20	0.40	0.40
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-34	6.4	0.5	0.25	2.41	0.40	0.20
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-27	0.5	0.5	0.25	0.60	0.30	0.40
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-37	0.5	0.5	0.25	0.40	0.20	0.20
RESIDENCIA CALLE 2 # 11-70	5.6	0.5	0.25	2.10	0.40	0.20
						<b>6.46</b>



OBSERVACIONES:	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	21.89
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	0.00
<b>CANTIDAD ACUMULADA</b>	<b>21.89</b>

*[Signature]*  
CONSORCIO IC DISTRITO 1  
SUPERVISORA

*[Signature]*  
CONSORCIO INTAVINTORIA EXTERNA IBAL  
LUIS FRANCISCO ESPANA RAMIREZ  
INTERVENTOR

*[Signature]*  
ING. GILBERTO LOZANO PEREZ  
SUPERVISOR IBAL