	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, abril 26 de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRÍGUEZ
Secretaria General IBAL S.A ESP OFICIAL
Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 089 DE JUNIO 18 DE 2021.


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 04:

- ✓ Factura
- ✓ Acta Parcial
- ✓ Memorias de cálculo
- ✓ Certificación aportes seguridad social GJ-R-61
- ✓ Planillas pago aportes al sistema general de seguridad social
- ✓ Certificación u oficio de aprobación del PEGMA
- ✓ Ficha Técnica de evaluación formato GJ-R-56

Atentamente,



LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL
Supervisora

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL
RADICACIÓN No. 0011/18-22
FECHA: 26/04/22
RADICADO POR: Sandra B.



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: GI-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS POR PRORROGA No. 01: PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochoenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Docientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	(+/-)	MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
							CANT.	VALOR	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL		
1	PRELIMINARES												
1.1	Localización y replanteo Topográfico	m	2.759,00	\$5.106,00	\$ 14.087.454,00	2.112,19	4.871,19	\$ 10.784.842,00	4.871,19	\$ 24.872.296,00	✓		
1.8	Cargue y Retiro de sobranes hasta 16 km a Maquina	M3/comp	2.316,52	\$40.193,00	\$ 93.107.888,00	0,00	2.316,52	\$ 0,00	2.316,52	\$ 93.107.888,00	✓		
1.1	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación	M3/comp	-	\$25.774,00	\$ 0,00	0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	✓		
1.11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms.	m3/comp	1.492,67	\$68.652,00	\$ 102.474.781,00	0,00	1.492,67	\$ 0,00	1.492,67	\$ 102.474.781,00	✓		
3	EXCAVACIONES A MANO												
3.1	De 0 a 2 mts en seco												
4	Excavaciones en material común	m3	574,13	\$31.090,00	\$ 17.849.702,00	0,00	574,13	\$ 0,00	574,13	\$ 17.849.702,00	✓		
4	EXCAVACIONES A MAQUINA												
4.1	De 0-2 mts en seco												
6	Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	410,01	\$24.104,00	\$ 9.882.881,00	-285,00	125,01	\$ -6.869.640,00	125,01	\$ 3.013.241,00	✓		
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN												
6.7	Construcción placa en concreto 3000 P.S.I. e=0,13 m.	m2	189,80	\$135.257,00	\$ 25.671.779,00	-189,80	-	\$ -25.671.779,00	-	\$ 0,00	✓		
6.12	Rotura pavimento rígido E= 0,15 m.	m2	-	\$36.950,00	\$ 0,00	400,00	400,00	\$ 14.780.000,00	400,00	\$ 14.780.000,00	✓		
6.15	Rotura pavimento flexible (incluye cargue a mano y retiro de sobranes)	m3	80,00	\$89.003,00	\$ 7.120.240,00	0,00	80,00	\$ 0,00	80,00	\$ 7.120.240,00	✓		
6.19	Corte de Pavimento Flexible con Cortadora	m	2.845,04	\$15.649,00	\$ 44.522.031,00	0,00	2.845,04	\$ 0,00	2.845,04	\$ 44.522.031,00	✓		
6.20	Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	m	2.869,36	\$18.246,00	\$ 52.354.343,00	0,00	2.869,36	\$ 0,00	2.869,36	\$ 52.354.343,00	✓		
20	OTROS												
20.1	Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mmts	m	1.682,57	\$16.875,00	\$ 28.393.369,00	1.174,53	2.857,10	\$ 19.820.194,00	2.857,10	\$ 48.213.563,00	✓		
20.4	Suministro e Instalación Lecho en Arena para Tubería	m3	311,93	\$80.666,00	\$ 25.162.145,00	165,37	477,30	\$ 13.339.736,00	477,30	\$ 38.501.882,00	✓		
20.52	Señales provisional móvil para obra tipo tripoleta incluye tablero	und	18,00	\$282.037,00	\$ 5.076.666,00	4,00	22,00	\$ 1.128.148,00	22,00	\$ 6.204.814,00	✓		
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS												
22.1	Suministro e instalación de registro de incorporación 1/2" Bronce	Und	500,00	\$46.159,00	\$ 23.079.500,00	0,00	500,00	\$ 0,00	500,00	\$ 23.079.500,00	✓		
22.3	Suministro e instalación de union PF 1/2"	Und	500,00	\$16.894,00	\$ 8.447.000,00	0,00	500,00	\$ 0,00	500,00	\$ 8.447.000,00	✓		
22.11	Suministro e instalación Llave de Paso PVC 1/2" de Bola	Und	500,00	\$19.505,00	\$ 9.752.500,00	0,00	500,00	\$ 0,00	500,00	\$ 9.752.500,00	✓		



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ÍTEMES NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION**

CÓDIGO: GI-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI. S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Doscientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTI TIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	
22,17	Suministro e instalación Tubería Acometida	m	3.918,40	\$6.694,00	\$ 26.229.770,00	-1.018,84	2.899,56	2.899,56	-\$ 6.820.115,00	2.899,56	\$ 19.409.655,00
22,19	Domiciliaria pft+uad Polietileno 1/2"	Und	500,00	\$43.588,00	\$ 21.794.000,00	0,00	500,00	500,00	\$ 0,00	500,00	\$ 21.794.000,00
24	Suministro e instalación de Collar de Derivación en PVC de 3" X 1/2"	Und	2.345,15	\$45.755,00	\$ 107.302.338,00	0,00	2.345,15	2.345,15	\$ 0,00	2.345,15	\$ 107.302.338,00
24.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC										
24.1.2	PRELIMINARES										
1	PRELIMINARES										
1.1.2	Acarreo interno en obra 50 mts	m3	1.794,16	\$16.231,00	\$ 29.121.011,00	1.494,16	3.288,32	3.288,32	\$ 24.251.711,00	3.288,32	\$ 53.372.722,00
3	EXCAVACIONES A MANO										
3.2	De 0 a 2 mts en seco	m3	1.672,50	\$36.481,00	\$ 61.014.407,00	0,00	1.672,50	1.672,50	\$ 0,00	1.672,50	\$ 61.014.407,00
3.3	Excavaciones en roca	m3	430,60	\$73.056,00	\$ 31.457.914,00	0,00	430,60	430,60	\$ 0,00	430,60	\$ 31.457.914,00
4.2	EXCAVACIONES A MAQUINA										
4.2.5	De 0-2 mts en seco	m3	107,65	\$49.871,00	\$ 5.368.613,00	-67,00	40,65	40,65	-\$ 3.941.357,00	40,65	\$ 2.027.256,00
5	CONCRETOS										
5.2	Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi)	m3	18,00	\$565.241,00	\$ 10.174.338,00	-6,00	12,00	12,00	-\$ 3.391.446,00	12,00	\$ 6.782.892,00
5.1.3	Andén en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alisado y nivelación)	m2	200,00	\$82.323,00	\$ 16.464.600,00	150,00	350,00	350,00	\$ 12.348.450,00	350,00	\$ 28.813.050,00
5.1.4	Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio sección trapezoidal de (0,15 -0,20) h=0,40m	m	85,00	\$56.144,00	\$ 4.772.240,00	-40,00	45,00	45,00	-\$ 2.245.760,00	45,00	\$ 2.526.480,00
5.1.7	Anclaje en concreto f'c = 17,5 Mpa para accesorios 3"	Und	90,00	\$255.710,00	\$ 23.013.900,00	-10,00	80,00	80,00	-\$ 2.557.100,00	80,00	\$ 20.456.800,00
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN										
6.1	Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular	m3/comp	50,00	\$142.374,00	\$ 7.118.700,00	-30,00	20,00	20,00	-\$ 4.271.220,00	20,00	\$ 2.847.480,00
6.2	Cargue, suministro, extendida y compactación de sub-base granular	m3/comp	70,00	\$137.477,00	\$ 9.623.380,00	-50,00	20,00	20,00	-\$ 6.873.950,00	20,00	\$ 2.749.540,00
6.1.1	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	25,00	\$1.202.447,00	\$ 30.061.175,00	-14,44	10,56	10,56	-\$ 17.358.456,00	10,56	\$ 12.702.719,00



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: GI-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Doscientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTIICIPIO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANT.	V/UNIT	V/TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	
6,22	Rotura de Pavimento rígido	m3	90,00	\$137.487,00	\$ 12.373.830,00	45,00	\$ 6.186.915,00	135,00	\$ 18.560.745,00	135,00	\$ 18.560.745,00
20	OTROS										
20,55	Desmonte y reubicación de medidor de agua. Incluye cortes, excavaciones, demoliciones y retiro de escombros	und	87,00	\$277.978,00	\$ 24.184.086,00	33,00	\$ 9.173.274,00	120,00	\$ 33.357.360,00	120,00	\$ 33.357.360,00
20,63	Suministro e instalación de caja plástica para medidor. Incluye tapa.	und	100,00	\$65.970,00	\$ 6.597.000,00	20,00	\$ 1.718.400,00	120,00	\$ 10.310.400,00	120,00	\$ 10.310.400,00
20,64	Demolicion arden en concreto e= 0,08-0,10 mts	m2	200,00	\$24.724,00	\$ 4.944.800,00	150,00	\$ 3.708.600,00	350,00	\$ 8.653.400,00	350,00	\$ 8.653.400,00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS										
22,21	Suministro e instalación de Collar de Derivación en PVC de 4" X 1/2"	Und	90,00	\$52.273,00	\$ 4.704.570,00	-20,00	\$ -1.045.460,00	70,00	\$ 3.659.110,00	70,00	\$ 3.659.110,00
22,52	Suministro e instalación curva presión 11.25 RDE 21 3"	Und	12,00	\$89.919,00	\$ 1.079.028,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 1.079.028,00	12,00	\$ 1.079.028,00
22,53	Suministro e instalación curva presión 22.5 RDE 21 3"	Und	12,00	\$95.350,00	\$ 1.144.200,00	3,00	\$ 286.050,00	15,00	\$ 1.430.250,00	15,00	\$ 1.430.250,00
22,54	Suministro e instalación curva presión 45 RDE 21 3"	Und	30,00	\$130.910,00	\$ 3.927.300,00	10,00	\$ 1.309.100,00	40,00	\$ 5.236.400,00	40,00	\$ 5.236.400,00
22,55	Suministro e instalación tee reduc 3"x2"x3"	Und	8,00	\$145.476,00	\$ 1.163.808,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 1.163.808,00	8,00	\$ 1.163.808,00
22,56	Suministro e instalación de curva PVC presión 90° RDE 21 3"	Und	12,00	\$201.980,00	\$ 2.423.760,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 2.423.760,00	12,00	\$ 2.423.760,00
22,57	Suministro e instalación de curva PVC presión 90° RDE 21 4"	Und	12,00	\$218.291,00	\$ 2.619.492,00	-6,00	\$ -1.309.746,00	6,00	\$ 1.309.746,00	6,00	\$ 1.309.746,00
22,58	Suministro e instalación de curva PVC presión r=11.25 RDE 21 4"	Und	12,00	\$169.395,00	\$ 2.032.740,00	-6,00	\$ -1.016.370,00	6,00	\$ 1.016.370,00	6,00	\$ 1.016.370,00
22,59	Suministro e instalación de curva PVC presión r=22,5 RDE 21 4"	Und	12,00	\$175.309,00	\$ 2.103.708,00	-6,00	\$ -1.051.854,00	6,00	\$ 1.051.854,00	6,00	\$ 1.051.854,00
22,60	Suministro e instalación de curva PVC presión r=45 RDE 21 4"	Und	12,00	\$212.710,00	\$ 2.552.520,00	-6,00	\$ -1.276.260,00	6,00	\$ 1.276.260,00	6,00	\$ 1.276.260,00
22,61	Suministro e instalación de TEE PVC Presion Union Mecanica. 3"x3"x3"	Und	10,00	\$295.974,00	\$ 2.959.240,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 2.959.240,00	10,00	\$ 2.959.240,00
22,62	Suministro e instalación de Union PVC presión Solidada 3"	Und	10,00	\$47.873,00	\$ 478.730,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 478.730,00	10,00	\$ 478.730,00
22,63	Suministro e instalación de Semicodo 45° PVC presión 3". Solidado	Und	10,00	\$129.195,00	\$ 1.291.950,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1.291.950,00	10,00	\$ 1.291.950,00
22,64	Suministro e instalación reduccion en PVC de 3" a 2"	Und	8,00	\$52.453,00	\$ 419.624,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 419.624,00	8,00	\$ 419.624,00

27



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: G-I-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No. 1: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPROMISOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
VALOR TOTAL: Posibles Cincuenta y Nueve (59) días calendario \$ 0,00
VALOR ANTI TIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACIÓN: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

CONDICIONES CONTRACTUALES										MODIFICACION				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL			
22,65	Suministro e instalacion de union pasante PVC presion 3"	Und	24,00	\$172.884,00	\$ 4.149.216,00	12,00	36,00	\$ 2.074.608,00	36,00	\$ 6.223.824,00	36,00	\$ 6.223.824,00			
22,66	Suministro e instalacion de union pasante PVC presion 4"	Und	12,00	\$201.508,00	\$ 2.418.096,00	0,00	12,00	\$ 0,00	12,00	\$ 2.418.096,00	12,00	\$ 2.418.096,00			
22,67	Suministro e instalacion de union pasante PVC presion 6"	Und	8,00	\$341.375,00	\$ 2.731.000,00	-2,00	6,00	-\$ 682.750,00	6,00	\$ 2.048.250,00	6,00	\$ 2.048.250,00			
22,68	Suministro e instalacion Union Universal Tipo Dresser HD de 2"	Und	8,00	\$123.372,00	\$ 986.976,00	-2,00	6,00	-\$ 246.744,00	6,00	\$ 740.232,00	6,00	\$ 740.232,00			
22,69	Suministro e instalacion Union Universal Tipo Dresser HD de 3"	Und	18,00	\$326.902,00	\$ 5.884.236,00	0,00	18,00	\$ 0,00	18,00	\$ 5.884.236,00	18,00	\$ 5.884.236,00			
22,70	Suministro e instalacion Union Universal Tipo Dresser HD de 4"	Und	12,00	\$353.045,00	\$ 4.236.540,00	0,00	12,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.236.540,00	12,00	\$ 4.236.540,00			
22,71	Suministro e instalacion Union Universal Tipo Dresser HD de 6"	Und	8,00	\$540.999,00	\$ 4.327.992,00	-2,00	6,00	-\$ 1.081.998,00	6,00	\$ 3.245.994,00	6,00	\$ 3.245.994,00			
22,72	Suministro e instalacion de CRUZ HD 3"x3"x3"x3" Extremos lisos	Und	12,00	\$556.219,00	\$ 6.674.628,00	-6,00	6,00	-\$ 3.337.314,00	6,00	\$ 3.337.314,00	6,00	\$ 3.337.314,00			
22,73	Suministro e instalacion de TEE HD 3"x3"x3". Extremos lisos	Und	12,00	\$442.648,00	\$ 5.311.776,00	-6,00	6,00	-\$ 2.655.888,00	6,00	\$ 2.655.888,00	6,00	\$ 2.655.888,00			
22,74	Suministro e instalacion de TEE 4" con reduccion a 3" HD	Und	8,00	\$530.896,00	\$ 4.247.168,00	-2,00	6,00	-\$ 1.061.792,00	6,00	\$ 3.185.376,00	6,00	\$ 3.185.376,00			
22,75	Suministro e instalacion de TEE HD 4"x4"x4". Extremos lisos	Und	8,00	\$509.564,00	\$ 4.076.512,00	-2,00	6,00	-\$ 1.019.128,00	6,00	\$ 3.057.384,00	6,00	\$ 3.057.384,00			
22,76	Suministro e instalacion de TEE 6" con reduccion a 3" HD	Und	6,00	\$1.050.386,00	\$ 6.302.316,00	-2,00	4,00	-\$ 2.100.772,00	4,00	\$ 4.201.544,00	4,00	\$ 4.201.544,00			
22,77	Suministro e instalacion Válvula de compuerta Sello Bronce Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 3"	Und	12,00	\$1.735.862,00	\$ 20.830.344,00	-4,00	8,00	-\$ 6.943.448,00	8,00	\$ 13.886.896,00	8,00	\$ 13.886.896,00			
22,78	Suministro e instalacion Válvula de compuerta Sello Bronce Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 4"	Und	8,00	\$1.921.241,00	\$ 15.369.928,00	-4,00	4,00	-\$ 7.684.964,00	4,00	\$ 7.684.964,00	4,00	\$ 7.684.964,00			
22,79	Suministro e instalacion Válvula de compuerta Sello Bronce Vástago no Ascendente Extremo Liso PVC de 6"	Und	6,00	\$2.753.679,00	\$ 16.521.774,00	-2,00	4,00	-\$ 5.507.258,00	4,00	\$ 11.014.516,00	4,00	\$ 11.014.516,00			



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ÍTEMES NO PREVISTOS No. 03**
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: GI-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS POR PRORROGA No. 03: PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING LUIS FRANCISO ESPAÑA RAMIREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 03: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Doseientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTIICIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL	(+/-)	MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL
22,80	Suministro e instalación Tapa válvula tipo chorrote tráfico pesado metálica.	Und	26,00	\$242.336,00	\$ 6.300.736,00	-10,00	16,00	-\$ 2.423.360,00	16,00	\$ 3.877.376,00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION RDE 21				\$ 0,00	0,00				
24.1	De 0,80 a 2,00 Mts									
24.1.1	De Diámetro 2"	m	120,00	\$26.605,00	\$ 3.192.600,00	-40,00	80,00	-\$ 1.064.200,00	80,00	\$ 2.128.400,00
24.1.3	De Diámetro 4"	m	245,00	\$69.326,00	\$ 16.984.713,00	0,00	245,00	\$ 0,00	245,00	\$ 16.984.713,00
	SUB-TOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO				\$ 1.060.040.612,00			-\$ 2,00		\$ 1.060.040.612,00
ALCANTARILLADO										
1,1	Localización y replanteo Topográfico	ml	2.682,84	\$5.106,00	\$ 13.698.581,00	-0,83	2.682,01	-\$ 4.238,00	2.682,01	\$ 13.694.343,00
1,7	Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 kms a maquina	m3/comp		\$76.258,00	\$ 0,00	0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
1,8	Cargue y Retiro de sobrantes hasta 15 kms a Maquina	m3/comp	3.083,83	\$40.193,00	\$ 123.948.379,00	107,03	3.190,86	\$ 4.301.857,00	3.190,86	\$ 128.250.236,00
1,11	Suministro de Recebo en zanja compactado c/ 15 Cms. Medio mecánico	m3/comp	2.481,03	\$ 68.652,00	\$ 170.327.523,00	-120,63	2.360,40	-\$ 8.281.342,00	2.360,40	\$ 162.046.181,00
1,12	Acarreo interno en obra 50 mts	m3	3.242,00	\$ 16.231,00	\$ 52.620.902,00	1.196,44	4.438,44	\$ 19.419.418,00	4.438,44	\$ 72.040.320,00
3,0	EXCAVACIONES A MANO									
3,1	De 0 a 2 mts en Seco									
9,1	Excavaciones en material común	m3	166,20	\$ 31.090,00	\$ 5.167.158,00	114,66	280,86	\$ 3.564.779,00	280,86	\$ 8.731.937,00
9,2	Excavaciones en conglomerado	m3	540,15	\$ 36.781,00	\$ 19.867.257,00	371,78	911,93	\$ 13.674.480,00	911,93	\$ 33.541.697,00
3,7	De 2 a 4 mts en Seco									
3,7	Excavaciones en material común	m3		\$ 51.817,00	\$ 0,00	0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
3,8	Excavaciones en conglomerado	m3	128,30	\$ 55.963,00	\$ 7.180.053,00	-108,30	20,00	-\$ 6.060.793,00	20,00	\$ 1.119.260,00
4,0	EXCAVACIONES A MAQUINA									
4,0	De 0 a 2 mts en Seco									
4,1	Excavaciones en material común y Conglomerado.	m3	1.825,26	\$24.104,00	\$ 43.996.067,00	0,00	1.825,26	\$ 0,00	1.825,26	\$ 43.996.067,00
4,5	De 2 a 4 mts en Seco									
4,5	Excavaciones en material común y Conglomerado	m3	597,50	\$33.455,00	\$ 19.989.363,00	-140,00	457,50	-\$ 4.683.700,00	457,50	\$ 15.305.663,00
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN									
6,1	Cargue, suministro, extendida y compactación de base granular	m3/comp	122,50	\$142.374,00	\$ 17.440.815,00	7,50	130,00	\$ 1.067.805,00	130,00	\$ 18.508.620,00
6,2	Cargue, suministro, extendida y compactación de sub-base granular	m3/comp	147,00	\$137.477,00	\$ 20.209.119,00	-97,00	50,00	-\$ 13.335.269,00	50,00	\$ 6.873.850,00
6,8	Construcción placa en concreto 3000 p.s.l. e= 0,15 m.	m2		\$142.861,00	\$ 0,00 \$ 5 de 10	0,00		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ÍTEMES NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI. S.A."
E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ:
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Doscientos cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNID	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	(+/-)	MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
							CANT.	VALOR	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	
6,11	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica)	m3/comp	1,00	\$1.202.447,00	\$ 1.202.447,00	0,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.202.447,00	1,00	\$ 1.202.447,00
6,14	Rotura pavimento flexible E=0,10 m.	m2	1.431,50	\$20.937,00	\$ 29.971.316,00	-131,46	1.300,04	-\$ 2.752.378,00	1.300,04	-\$ 2.752.378,00	1.300,04	\$ 27.218.937,00
6,19	Corte de Pavimento Flexible con Cortadora	ml	2.897,47	\$15.649,00	\$ 45.342.539,00	228,30	3.125,77	\$ 3.572.687,00	3.125,77	\$ 48.915.206,00	3.125,77	\$ 48.915.206,00
6,20	Corte de Pavimento Rígido con Cortadora	ml	1.014,56	\$18.246,00	\$ 18.511.662,00	-300,00	714,56	-\$ 5.473.800,00	714,56	-\$ 5.473.800,00	714,56	\$ 13.037.862,00
6,22	Rotura de Pavimento Rígido	m3	50,00	\$137.487,00	\$ 6.874.350,00	-10,00	40,00	-\$ 1.374.870,00	40,00	-\$ 1.374.870,00	40,00	\$ 5.499.480,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)											
15,1	De 0,60 a 2,00 MRS											
15,1,1	De Diámetro 6"	ml	1.164,00	\$57.032,00	\$ 66.385.248,00	0,00	1.164,00	\$ 0,00	1.164,00	\$ 66.385.248,00	1.164,00	\$ 66.385.248,00
15,1,2	De Diámetro 8"	ml	137,50	\$80.152,00	\$ 11.020.900,00	-35,82	101,68	-\$ 2.871.045,00	101,68	-\$ 2.871.045,00	101,68	\$ 8.149.855,00
15,1,3	De Diámetro 10"	ml	223,50	\$106.941,00	\$ 23.901.314,00	182,62	406,12	\$ 19.529.565,00	406,12	\$ 43.430.879,00	406,12	\$ 43.430.879,00
15,1,4	De Diámetro 12"	ml	307,84	\$149.146,00	\$ 45.913.105,00	-282,84	25,00	-\$ 42.184.455,00	25,00	-\$ 42.184.455,00	25,00	\$ 3.728.650,00
15,1,5	De Diámetro 14"	ml	220,00	\$209.979,00	\$ 46.195.380,00	-115,00	105,00	-\$ 24.147.585,00	105,00	-\$ 24.147.585,00	105,00	\$ 22.047.795,00
15,1,6	De Diámetro 16"	ml	240,00	\$253.583,00	\$ 60.859.920,00	-35,00	205,00	-\$ 8.875.405,00	205,00	-\$ 8.875.405,00	205,00	\$ 51.984.515,00
15,1,8	De Diámetro 20"	ml	132,00	\$401.993,00	\$ 53.063.076,00	-2,00	130,00	-\$ 803.986,00	130,00	-\$ 803.986,00	130,00	\$ 52.259.090,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 3722-1 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)											
16,1	De 2,00 a 4,00 MRS											
16,1,1	De Diámetro 8"	ml	-	\$82.224,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
16,1,5	De Diámetro 16"	ml	150,00	\$257.428,00	\$ 38.614.200,00	10,15	160,15	\$ 2.612.894,00	160,15	\$ 2.612.894,00	160,15	\$ 41.227.094,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)											
18,1	De 2 a 4m											
18,1,1	De Diámetro 24"	ml	-	\$573.783,00	\$ 0,00	0,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
19	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION											
19,1	DIAMETRO 1,20 Mts											

58



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ÍTEMES NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION**

CÓDIGO: GJR-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.:	0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021	VALOR CONTRATO:	\$ 2.784.659.942,00
OBJETO :	"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A."	PLAZO :	Ciento Ochenta (180) días calendario Setenta y Nueve (79) días calendario Docientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario \$ 0,00
E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ:		PLAZO TOTAL :	
CONTRATISTA :	CONSORCIO SECTOR 6	VALOR ANTICIPO :	\$ 0,00
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO		FECHA DE INICIACION :	12/07/2021
INTERVENIOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI	ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	23/12/2021
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ		ACTA DE REINICIO No.01	24/01/2022
SUPERVISOR :	ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA	ACTA DE SUSPENSIÓN No.02	1/04/2022
		ACTA DE REINICIO No.02	22/04/2022
		FECHA DE TERMINACION :	19/05/2022
		FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA :	22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL	(+/-)	MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
							CANT.	VALOR	V/TOTAL	CANT.	VALOR
19,1,8	Caja de inspección 60 x 60 x 100 Cmts en Ladrillo, concreto de 2500 PSI y tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	216,00	\$393.561,00	\$ 85.009.176,00	-34,00	182,00	-\$ 13.381.074,00	182,00	-\$ 13.381.074,00	\$ 71.628.102,00
20	OTROS										
20,1	Señalización en Guadua C/3 mts y Polisombra de h=2mts	m ²	2.336,20	\$16.875,00	\$ 39.423.375,00	33,80	2.370,00	\$ 570.375,00	2.370,00	\$ 570.375,00	\$ 39.993.750,00
20,52	Señales provisional movill para obra tipo tripoede incluye tablero	und	18,00	\$282.037,00	\$ 5.076.666,00	4,00	22,00	\$ 1.128.148,00	22,00	\$ 1.128.148,00	\$ 6.204.814,00
20,5	Suministro e Instalacion Lecho en Grava para Cama de Tuberia D= 1/2 a 3/4	m ³	153,00	\$122.311,00	\$ 18.591.272,00	-10,00	142,00	-\$ 1.223.110,00	142,00	-\$ 1.223.110,00	\$ 17.368.162,00
20,6	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 8"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	15,00	\$186.273,00	\$ 2.794.095,00	3,00	18,00	\$ 558.819,00	18,00	\$ 558.819,00	\$ 3.352.914,00
20,7	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 10"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	32,00	\$277.152,00	\$ 8.868.864,00	-8,00	24,00	-\$ 2.217.216,00	24,00	-\$ 2.217.216,00	\$ 6.651.648,00
20,8	Suministro e Instalacion de Kit Silla Yee 12"X 6" PVC Incluye Agarraderas Caucho y Adherencia	und	70,00	\$359.667,00	\$ 25.176.690,00	6,00	76,00	\$ 2.158.002,00	76,00	\$ 2.158.002,00	\$ 27.334.692,00
20,9	Suministro e Instalacion de Silla Yee 14"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	15,00	\$374.775,00	\$ 5.621.625,00	-3,00	12,00	-\$ 1.124.325,00	12,00	-\$ 1.124.325,00	\$ 4.497.300,00
20,10	Suministro e Instalacion de Silla Yee 16"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	78,00	\$401.760,00	\$ 31.337.280,00	0,00	78,00	\$ 0,00	78,00	\$ 0,00	\$ 31.337.280,00
20,13	Suministro e Instalacion de Silla Yee 24"X 6" PVC Incluye Caucho y Adherencia	und	-	\$505.833,00	\$ 0,00	0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
20,43	Incluye Cauchos y Adherencia	glb	10,00	\$674.894,00	\$ 6.748.940,00	0,00	10,00	\$ 0,00	10,00	\$ 0,00	\$ 6.748.940,00
20,44	Manejo de Aguas Con Diametros de 8" a 12"	glb	22,00	\$1.183.246,00	\$ 26.031.412,00	0,00	22,00	\$ 0,00	22,00	\$ 0,00	\$ 26.031.412,00
20,50	Entibado Tipo 3 (Metalico) Con Tableros	m ²	1.300,00	\$47.057,00	\$ 61.174.100,00	113,27	1.413,27	\$ 5.330.146,00	1.413,27	\$ 5.330.146,00	\$ 66.504.246,00
1,13	ITEMS NUEVOS										
1,13	Suministro e Instalacion de Material Filtrante Relleno (Pedraplen)	m ³	45,00	\$83.813,00	\$ 3.771.585,00	0,00	45,00	\$ 0,00	45,00	\$ 0,00	\$ 3.771.585,00
2	DEMOLICIONES										
2,2	Demolicion Muro doble E=0,25	m ²	49,00	\$22.968,00	\$ 1.125.432,00	-9,00	40,00	-\$ 206.712,00	40,00	-\$ 206.712,00	\$ 918.720,00
2,5	Demolicion Estructura Concreto Reforzado (Medio mecanico)	m ³	10,00	\$141.267,00	\$ 1.412.670,00	-2,00	8,00	-\$ 282.534,00	8,00	-\$ 282.534,00	\$ 1.130.136,00



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ÍTEMES NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION**

CÓDIGO: GJR-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.:	0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021	VALOR CONTRATO:	\$ 2.784.659.942,00
OBJETO:	"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A."	PLAZO:	Ciento Ochenta (180) días calendario
ES.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ:		PRORROGA No. 01:	Setenta y Nueve (79) días calendario
CONTRATISTA:	CONSORCIO SECTOR 6	PLAZO TOTAL:	Docientos, cincuenta y Nueve (259) días calendario
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI	VALOR ANTICIPO:	\$ 0,00
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ		FECHA DE INICIACION:	12/07/2021
SUPERVISOR:	ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA	ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	23/12/2021
		ACTA DE REINICIO No.01	24/01/2022
		ACTA DE SUSPENSIÓN No.02	1/04/2022
		ACTA DE REINICIO No.02	22/04/2022
		FECHA DE TERMINACION:	19/05/2022
		FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA:	22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL	(+/-)	MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
							CANT.	VALOR	V/TOTAL	CANT.	VALOR	V/TOTAL	
3	EXCAVACIONES A MANO												
3,3	De 0 a 2 mts en seco	m3	124,65	\$73.056,00	\$ 9.106.430,00	86,00			210,65	\$ 6.282.816,00	210,65	\$ 15.389.246,00	
3,9	Excavaciones en roca	m3	89,70	\$107.346,00	\$ 9.628.936,00	-64,70			25,00	\$ 6.945.286,00	25,00	\$ 7.683.650,00	
4,2	EXCAVACIONES A MAQUINA												
4,2	De 0-2 mts en seco	m3	347,38	\$49.871,00	\$ 17.324.188,00	0,00			347,38	\$ 0,00	347,38	\$ 17.324.188,00	
4,6	Excavaciones en roca	m3	84,75	\$85.034,00	\$ 7.206.632,00	0,00			84,75	\$ 0,00	84,75	\$ 7.206.632,00	
5	CONCRETOS												
5,2	Instalación y suministro de concreto de 17,2 Mpa (2.500 Psi)	m3	34,00	\$565.241,00	\$ 19.218.194,00	41,00			75,00	\$ 23.174.881,00	75,00	\$ 42.393.075,00	
5,3	Concreto ciclópeo (2.500 PSI - 17,2 Mpa) Cimentación	m3	6,00	\$602.497,00	\$ 3.614.982,00	-5,00			1,00	\$ 3.012.485,00	1,00	\$ 602.497,00	
5,12	Concreto de 27,6 Mpa (4.000 PSI) Estructura	m3	(18,00)	\$792.998,00	\$ 14.273.964,00	65,00			47,00	\$ 51.544.870,00	47,00	\$ 37.270.906,00	
5,13	Anden en concreto de 2500 PSI e=0,10 (incluye alisado y nivelación)	m2	150,00	\$82.323,00	\$ 12.348.450,00	50,00			200,00	\$ 4.116.150,00	200,00	\$ 16.464.600,00	
5,14	Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio	m	45,00	\$56.144,00	\$ 2.526.480,00	-25,00			20,00	\$ -1.403.600,00	20,00	\$ 1.122.880,00	
5,18	sección trapezoidal de (0,15-0,20) h=0,40m												
5,18	Instalación y suministro de concreto 4.000 psi acelerado.	m3	63,00	\$1.089.323,00	\$ 68.627.349,00	-13,00			50,00	\$ -14.161.199,00	50,00	\$ 54.466.150,00	
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN												
6,4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	490,00	\$8.067,00	\$ 3.952.830,00	-30,00			460,00	\$ 242.010,00	460,00	\$ 3.710.820,00	
6,5	Suministro de mezcla asfáltica mdc-19 sobre terminadora.	m3	50,00	\$1.213.886,00	\$ 60.694.300,00	-13,00			37,00	\$ -15.780.518,00	37,00	\$ 44.913.782,00	
6,17	Expansión y cajeo	m3	171,00	\$70.516,00	\$ 3.508.236,00	-11,00			160,00	\$ -225.676,00	160,00	\$ 3.282.560,00	
6,18	Nivelación compactación de la subrasante	m2	490,00	\$6.146,00	\$ 3.011.540,00	-30,00			460,00	\$ -184.380,00	460,00	\$ 2.827.160,00	
7	MAMPOSTERIA												
7,2	Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60	Kg	1.420,00	\$8.319,00	\$ 11.812.980,00	580,00			2.000,00	\$ 4.825.020,00	2.000,00	\$ 16.638.000,00	
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Técnica Colombiana 5070 y Norma Técnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)												
18,1,4	De 2,00 a 4,00 Mts												



**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE
ITEMS NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION**

CÓDIGO: G-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSION: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (180) días calendario
PRORROGA No. 01: Setenta y Nueve (79) días calendario
PLAZO TOTAL: Doscientos cincuenta y Nueve (259) días calendario
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSION No.01: 23/12/2021
ACTA DE REINICIO No.01: 24/01/2022
ACTA DE SUSPENSION No.02: 1/04/2022
ACTA DE REINICIO No.02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 22/04/2022

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			CANT.	V/UNIT	V/TOTAL	(+/-)	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL	
19	De Diámetro 33"	m	61,00	\$1.044.341,00	\$ 63.704.801,00	0,00	\$ 0,00	61,00	\$ 0,00	61,00	\$ 63.704.801,00
19.1	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION										
19.1.1	DIAMETRO 1.20 Mts										
19.1.1.1	Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	und	10,00	\$503.936,00	\$ 5.039.360,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 0,00	10,00	\$ 5.039.360,00
19.1.1.2	Pañete interior	m	18,50	\$112.733,00	\$ 2.085.561,00	0,00	\$ 0,00	18,50	\$ 0,00	18,50	\$ 2.085.561,00
19.1.1.3	Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	m	18,50	\$485.740,00	\$ 9.004.690,00	0,00	\$ 0,00	18,50	\$ 0,00	18,50	\$ 9.004.690,00
19.1.1.4	Cono de reducción H = 0,65 Mts	und	10,00	\$452.087,00	\$ 4.520.870,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 0,00	10,00	\$ 4.520.870,00
19.1.1.5	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm	und	67,00	\$19.664,00	\$ 1.317.488,00	16,00	\$ 314.624,00	83,00	\$ 1.632.112,00	83,00	\$ 1.632.112,00
19.1.1.6	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	und	12,00	\$765.434,00	\$ 9.185.208,00	4,00	\$ 3.061.736,00	16,00	\$ 3.061.736,00	16,00	\$ 12.246.944,00
19.1.1.11	Sumidero en concreto 3.000 PSI (incluye rejilla vibro compactada de 1,05x0,46)	und	8,00	\$855.441,00	\$ 6.843.528,00	4,00	\$ 3.421.764,00	12,00	\$ 3.421.764,00	12,00	\$ 10.265.292,00
19.1.1.16	Suministro e instalación rejilla vibro compactada de 1,05x0,46	und	6,00	\$668.164,00	\$ 4.008.984,00	-4,00	-\$ 2.672.656,00	2,00	-\$ 2.672.656,00	2,00	\$ 1.336.328,00
19.2	DIAMETRO 1.50 Mts										
19.2.1	Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts	und	3,00	\$717.812,00	\$ 2.153.436,00	-1,00	-\$ 717.812,00	2,00	-\$ 717.812,00	2,00	\$ 0,00
19.2.2	Pañete Interior	m	10,25	\$144.137,00	\$ 1.477.404,00	-3,00	-\$ 432.411,00	7,25	-\$ 432.411,00	7,25	\$ 1.044.993,00
19.2.3	Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts	m	10,25	\$509.157,00	\$ 5.218.859,00	-3,00	-\$ 1.527.471,00	7,25	-\$ 1.527.471,00	7,25	\$ 3.691.388,00
19.2.4	Cono de reducción H = 0,90 Mts	und	3,00	\$486.485,00	\$ 1.459.455,00	-1,00	-\$ 486.485,00	2,00	-\$ 486.485,00	2,00	\$ 972.970,00
20	OTROS										
20.12	Suministro e instalación de silla yee 20x6" pvc Incluye agarraeras caucho y adherencia	und	37,00	\$594.393,00	\$ 21.992.541,00	0,00	\$ 0,00	37,00	\$ 0,00	37,00	\$ 21.992.541,00
20.48	Entibado Tipo 1A (Discontinuo en Madera)	m2	1.053,00	\$27.627,00	\$ 29.091.231,00	66,73	\$ 1.843.665,00	1.119,73	\$ 1.843.665,00	1.119,73	\$ 30.934.896,00
20.56	Plataforma en madera provisional para circulación peatonal barrio eden . Incluye armado y desmonte diario	m	14,00	\$281.970,00	\$ 3.947.580,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 0,00	14,00	\$ 3.947.580,00
20.57	Codo y/o semicodo 6" alcantarillado TDP	und	80,00	\$115.276,00	\$ 9.222.080,00	-8,00	-\$ 922.208,00	72,00	-\$ 922.208,00	72,00	\$ 8.299.872,00
20.58	Suministro e instalación de silla yee 650x160 MM PVC Incluye agarraeras caucho y adherencia	und	9,00	\$753.931,00	\$ 6.785.379,00	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 0,00	9,00	\$ 6.785.379,00
20.59	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4"	m	32,55	\$35.046,00	\$ 1.140.747,00	-10,85	-\$ 380.249,00	21,70	-\$ 380.249,00	21,70	\$ 760.498,00
20.60	Suministro e instalación de codo sanitario 4"	und	48,00	\$31.372,00	\$ 1.505.856,00	-20,00	-\$ 627.480,00	28,00	-\$ 627.480,00	28,00	\$ 878.416,00
20.61	Suministro e instalación de semicodo sanitario 4"	und	48,00	\$35.122,00	\$ 1.685.856,00	-36,00	-\$ 1.284.392,00	12,00	-\$ 1.284.392,00	12,00	\$ 421.464,00
20.62	Suministro e instalación de unión sanitaria 4"	und	30,00	\$20.077,00	\$ 602.310,00	-5,00	-\$ 100.385,00	25,00	-\$ 100.385,00	25,00	\$ 501.925,00



ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCORPORACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: GI-R-007
FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
VERSIÓN: 02
Página 1 de 10

CONTRATO DE OBRA No.: 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021
VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"
CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA

ITEM No.	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V/UNIT	V/ TOTAL	(+/-)	MODIFICACION			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
							CANT.	VALOR	V/TOTAL	CANT.	VALOR	V/TOTAL
20,64	Demolicion anden en concreto e=0,08-0,10 mts	m2	150,00	\$24.724,00	\$ 3.708.600,00	50,00	200,00	\$ 1.236.200,00	200,00	\$ 4.944.800,00	✓	Ciento Ochenta (180) días calendario
20,65	Suministro extendida y compactación de suelo cemento (incluye transporte hasta 30 km.)	m3/comp	128,65	\$232.628,00	\$ 29.927.593,00	1,35	130,00	\$ 314.048,00	130,00	\$ 30.241.640,00	✓	Setenta y Nueve (79) días calendario Doscientos Cincuenta y Nueve (259) días calendario
20,66	Tapa pozo en concreto F'c= 28 Mpa (1,90x1,90) mts, e=0,25 mts. Incluye arotapa HF y acero de refuerzo	und	6,00	\$1.651.010,00	\$ 9.906.060,00	0,00	6,00	\$ 0,00	6,00	\$ 9.906.060,00	✓	\$ 0,00
20,67	Anclajes (7/8") en concreto con epoxico	und	50,00	\$76.782,00	\$ 3.839.100,00	166,00	216,00	\$ 12.745.812,00	216,00	\$ 16.584.912,00	✓	12/07/2021
20,68	Construcción de cámara de caída de 10" en PVC. Incluye TEE 10", Codo 90° 10", Tubería PVC Corrugada 10" y concreto de atraque.	und	1,00	\$2.473.535,00	\$ 2.473.535,00	0,00	1,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.473.535,00	✓	23/12/2021 24/01/2022 1/04/2022 22/04/2022 19/05/2022 22/04/2022
SUB-TOTAL OBRAS DE ALCANTARILLADO					\$ 1.724.619.330,00			\$ 1,00		\$ 1.724.619.330,00		
TOTALES					\$ 2.784.659.942,00			\$ 1,00		\$ 2.784.659.942,00		
AJUSTES AL VALOR DEL CONTRATO					\$ 0,00			\$ 1,00		\$ 0,00		
TOTAL					\$ 2.784.659.942,00			\$ 0,00		\$ 2.784.659.942,00		

ING JHON JAIRO PEÑA SERRATO
R.L. CONSORCIO SECTOR 6
CONTRATISTA

ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
SUPERVISOR

ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA R.
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
INTERVENTOR

Reabrido para pbl
20 ABR 2022
fcajprc

320- 0907
Ibagué, abril 25 de 2022

Doctora:
OLGA LUCIA LIEVANO RODRÍGUEZ
Secretaria General IBAL S.A ESP OFICIAL
Ciudad

Referencia: Entrega de documentación contrato N° 0089 del 18 de junio de 2021, cuyo objeto es *“Rehabilitación Y / O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Sectores Comprendidos Para El Distrito Hidráulico N° 6 Ubicado Dentro Del Perímetro Hidrosanitario Del IBAL S.A ESP OFICIAL.”*

Respetada doctora Olga Lucia:


De Manera atenta me permito adjuntar original de la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la carpeta del mismo, así:

- Acta de modificación de cantidades e incorporación de ítems no previstos N° 03 de abril 22 de 2022.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en diez (10) folios.

Atentamente,



LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL
Supervisora

df

Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García – Profesional de Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL
Oficio 320-0907 de abril 25 de 2022

21/Boa/ro
Abr-26-2022
5:25 pm



ACTA PARCIAL No. 04 SISTEMA INTEGRADO GESTION

CODIGO: G-R-008 FECHA VIGENCIA: 2022-01-12

CONTRATO DE OBRA No. 1 OBJETIVO: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A. S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

Table with columns: ITEM No., DETALLE, CPC, DESCRIPCION, CODIGO, CANTIDAD, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ACTA PARCIAL No. 01, ACTA PARCIAL No. 02, ACTA PARCIAL No. 03, PRESENTE ACTA, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Includes sub-headers for 'ACUMULADO ACTAS' and 'ACUMULADO TOTAL'.



ACTA PARCI. 04
SISTEMA INTEGRADO GESTION

código: 04-R-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSION: 01
Página: 7 de 7

CONTRATO DE OBRA No.:
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAAL S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAJUE" VALOR CONTRACTO: \$ 2.784.699.942,00

CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PERA SERRATO
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENORIA EXTERNA IBAAL
R.L. ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR IBAAL S.A. E.S.P. Oficial: ING. LUIS FERNANDA HENAO GARCIA

PLAZO: Cliente Oribenta (IBO) días calendario
PRORROGA: Setenta y nueve (79) días calendario \$ 0,00
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29/12/2021
ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01: 30/01/2022
ACTA DE REINICIO No. 01: 24/03/2022
ACTA DE REINICIO No. 02: 01/04/2022
ACTA DE REINICIO No. 02: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACION NUEVA: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACION PRESENTE ACTA: 25/07/2022
VALOR PRESENTE ACTA: \$ 478.349.742,00

ITEM No.	DETALLE	CPC	DESCRIPCIÓN	UNID	VALOR UNITARIO	ACUMULADO ACTAS			PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL						
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO							
5,14	Sardinel en concreto de 2500 PSI fundido en sitio sección trapezoidal de (0,15 - 0,20) m x 0,40m	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	45,00	\$56.144,00	\$ 2.526.480,00	0,00	\$ 0,00	19,00	\$ 4.858.490,00	19,00	\$ 4.772.240,00	4,13	\$ 231.875,00	4,13	\$ 331.875,00		
5,17	Andaje en concreto F'c = 17,5 Mpa para accesorios 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	80,00	\$355.710,00	\$ 28.456.800,00	12,00	\$ 3.068.520,00	19,00	\$ 4.858.490,00	7,00	\$ 2.013.900,00	7,00	\$ 1.789.870,00	57,00	\$ 4.575.470,00		
6	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN																	
6,1	Cargue, suministro, extensión y compactación de base granular	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	20,00	\$142.374,00	\$ 2.847.480,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 7.118.700,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
6,2	Cargue, suministro, extensión y compactación de sub-base granular	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	20,00	\$137.477,00	\$ 2.749.540,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 9.623.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
6,11	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye imprimación o riego de liga, suministro, extensión y compactación de la mezcla asfáltica)	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	10,56	\$4.202.447,00	\$ 12.702.749,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	10,56	\$ 30.061.175,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
6,22	Rotura de Pavimento rígido	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	135,00	\$137.487,00	\$ 18.560.745,00	19,34	\$ 2.658.999,00	22,04	\$ 3.030.213,00	40,03	\$ 12.373.830,00	135,00	\$ 5.503.605,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20	OTROS																	
20,55	Desmonte y reubicación de medidor de agua, incluye cortes, excavaciones, demoliciones y retiro de escombros	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	120,00	\$77.978,00	\$ 9.357.360,00	52,00	\$ 14.454.856,00	10,00	\$ 2.778.780,00	0,00	\$ 0,00	120,00	\$ 24.184.086,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20,63	Suministro e instalación de caja plástica para medidor. Incluye tapa.	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	120,00	\$85.920,00	\$ 10.310.400,00	0,00	\$ 0,00	73,00	\$ 6.272.160,00	0,00	\$ 0,00	120,00	\$ 8.592.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
20,64	Demolición andén en concreto e=0,08-0,10 mts	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	350,00	\$24.724,00	\$ 8.653.400,00	0,00	\$ 0,00	175,45	\$ 4.337.826,00	0,00	\$ 0,00	350,00	\$ 4.944.800,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS																	
22,21	Suministro e instalación de Collar de Derivación en PVC de 4" X 1/2"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	70,00	\$52.273,00	\$ 3.655.110,00	0,00	\$ 0,00	36,00	\$ 1.881.828,00	0,00	\$ 0,00	70,00	\$ 2.404.570,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,52	Suministro e instalación curva presión 11,25 RDE 21 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	32,00	\$89.919,00	\$ 1.078.028,00	4,00	\$ 359.676,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	32,00	\$ 1.078.028,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,53	Suministro e instalación curva presión 22,5 RDE 21 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	15,00	\$95.350,00	\$ 1.430.250,00	0,00	\$ 0,00	4,00	\$ 381.400,00	0,00	\$ 0,00	15,00	\$ 1.444.200,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,54	Suministro e instalación curva presión 45 RDE 21 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	40,00	\$130.910,00	\$ 5.236.400,00	4,00	\$ 523.640,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	40,00	\$ 5.236.400,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,55	Suministro e instalación tee reduce 3"x2"x3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	8,00	\$145.476,00	\$ 1.163.808,00	2,00	\$ 290.952,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 1.163.808,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,56	Suministro e instalación de curva PVC presión 90° RDE 21 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	12,00	\$201.960,00	\$ 2.423.520,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 242.352,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 2.423.520,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,57	Suministro e instalación de curva PVC presión 90° RDE 21 4"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$169.395,00	\$ 1.016.370,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.016.370,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,58	Suministro e instalación de curva PVC presión r=11,25 RDE 21 4"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$175.309,00	\$ 1.051.854,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.051.854,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,60	Suministro e instalación de curva PVC presión r=22,5 RDE 21 4"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$412.710,00	\$ 1.276.260,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 1.276.260,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,61	Suministro e instalación de TEE PVC Presión Unión Mecánica, 3" X 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	10,00	\$395.924,00	\$ 3.959.240,00	0,00	\$ 0,00	7,00	\$ 2.071.468,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 3.959.240,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,62	Suministro e instalación de Unión PVC presión Soldada 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	10,00	\$47.873,00	\$ 478.730,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 95.746,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 478.730,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,63	Suministro e instalación de Semicodo 45° PVC presión 3", Soldado	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	10,00	\$129.195,00	\$ 1.291.950,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 258.390,00	0,00	\$ 0,00	10,00	\$ 1.291.950,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,64	Suministro e instalación reducción en PVC de 3" a 2"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	8,00	\$52.453,00	\$ 419.624,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	8,00	\$ 419.624,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,65	Suministro e instalación de Unión pasante PVC presión 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	36,00	\$172.869,00	\$ 6.223.824,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	36,00	\$ 6.223.824,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,66	Suministro e instalación de Unión pasante PVC presión 4"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	12,00	\$201.508,00	\$ 2.418.096,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 2.418.096,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,67	Suministro e instalación de Unión pasante PVC presión 6"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$341.375,00	\$ 2.048.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.048.250,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,68	Suministro e instalación de Unión pasante PVC presión 6"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	18,00	\$326.902,00	\$ 5.884.236,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 5.884.236,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,69	Suministro e instalación Unión Universal Tipo Dresser HD de 2"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$123.372,00	\$ 740.232,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 740.232,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,70	Suministro e instalación Unión Universal Tipo Dresser HD de 3"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	18,00	\$326.902,00	\$ 5.884.236,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 5.884.236,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,71	Suministro e instalación Unión Universal Tipo Dresser HD de 4"	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	12,00	\$353.045,00	\$ 4.236.540,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 4.236.540,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,72	Suministro e instalación de CRUZ HD 3" X 3" X 3" X 3" Extremos lisos	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$556.219,00	\$ 3.337.314,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 3.337.314,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,73	Suministro e instalación de TEE HD 3" X 3" X 3" Extremos lisos	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$442.618,00	\$ 2.655.888,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 2.655.888,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,74	Suministro e instalación de TEE 4" con reducción a 3" HD	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$530.896,00	\$ 3.185.376,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 3.185.376,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
22,75	Suministro e instalación de TEE HD 4" X 4" X 4" Extremos lisos	54251	Anchuetas y otros conductos de sumideros de aguas excepto paratubos, RECUERDOS PROPÓS.	6,00	\$508.594,00	\$ 3.051.384,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 3.051.384,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



ACTA PARCIAL No. 04 SISTEMA INTEGRADO GESTION

Table with contract details: CONTRATO DE OBRA No. 1, OBJETO: "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", VALOR CONTRACTO, PLAZO, PROHIBICION, etc.

Table with columns: ITEM No., DETALLE, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ACTA PARCIAL No. 01, ACTA PARCIAL No. 02, ACTA PARCIAL No. 03, PRESENTE ACTA, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, ACUMULADO TOTAL.

Table with columns: ITEM No., DETALLE, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ACTA PARCIAL No. 01, ACTA PARCIAL No. 02, ACTA PARCIAL No. 03, PRESENTE ACTA, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, CANTIDAD, VALOR TOTAL, ACUMULADO TOTAL.



ACTA PARCIAL No. 04
SISTEMA INTEGRADO GESTION

código: 01-R-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN 01
Página 7 de 7

CONTRATO DE OBRAS No. 1
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A E.S.P OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING JHON AÍRO PERA SERRATO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ
SUPERVISOR IBAI S.A. E.S.P. Oficial: ING LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

VALOR CONTRATO: \$ 2.784.659.942,00
PLAZO: Ciento Ochenta (80) días calendario
PRORROGA: \$ 0,00
VALOR ANTICIPO: \$ 0,00
FECHA DE INICIACION: 12/07/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29/12/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 10/01/2022
ACTA DE RENICIO No. 01: 24/03/2022
ACTA DE RENICIO No. 02: 01/04/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03: 22/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN NUEVA: 19/05/2022
FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 25/04/2022
VALOR PRESENTE ACTA: \$ 478.319.742,00

ITEM No.	DETALLE	EPC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		MODIFICACION DE CANTIDADES No. 03		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL
								CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
19.2.2	Paquete Interior	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	7,25	m	\$ 1.444.137,00	\$ 1.044.993,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	7,25	\$ 1.044.993,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.044.993,00
19.2.3	Cilindro en ladrillo ø = 0,30 Mts	54253	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	7,25	m	\$ 609.157,00	\$ 3.691.388,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	7,25	\$ 3.691.388,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.691.388,00
19.2.4	Cono de reflexión H= 0,90 Mts	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	2,00	und	\$ 486.485,00	\$ 972.970,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 972.970,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 972.970,00
20	OTROS																	
20.12	Suministro e instalación de silla yee 20x6" pvc incluye agarraeras caucho y adherencia	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	37,00	und	\$ 594.393,00	\$ 21.992.541,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	37,00	\$ 21.992.541,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 21.992.541,00
20.48	Entubado Tipo 1A (Discontinuo en Madera)	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	1.119,73	m ²	\$ 27.627,00	\$ 30.934.896,00	416,98	\$ 11.519.806,00	0,00	\$ 0,00	512,53	\$ 14.159.866,00	1.119,73	\$ 29.091.231,00	0,00	\$ 0,00	\$ 29.091.231,00
20.56	Plataforma en madera provisional para circulación peatonal barrio edén incluye armado y desmonte diario	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	14,00	m	\$ 381.970,00	\$ 3.947.580,00	14,00	\$ 3.947.580,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	14,00	\$ 3.947.580,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.947.580,00
20.57	Codo y/o semicodo 6" alcantarillado Tdp	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	72,00	und	\$ 115.276,00	\$ 8.299.872,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	72,00	\$ 8.299.872,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 8.299.872,00
20.58	Suministro e instalación de silla yee 650x160 MM pvc incluye agarraeras caucho y adherencia	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	9,00	und	\$ 739.931,00	\$ 6.785.379,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 6.785.379,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.785.379,00
20.59	Suministro e instalación de tubería sanitaria 4"	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	21,70	m	\$ 35.046,00	\$ 760.498,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	21,70	\$ 760.498,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 760.498,00
20.60	Suministro e instalación de codo sanitario 4"	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	28,00	und	\$ 31.372,00	\$ 878.416,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	28,00	\$ 878.416,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 878.416,00
20.61	Suministro e instalación de semicodo sanitario 4"	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	12,00	und	\$ 35.122,00	\$ 421.464,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	12,00	\$ 421.464,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 421.464,00
20.62	Suministro e instalación de unión sanitaria 4"	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	25,00	und	\$ 20.077,00	\$ 501.925,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	25,00	\$ 501.925,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 501.925,00
20.64	Demolición andén en concreto ø=0,08-0,10 mts	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	200,00	m ²	\$ 4.944.800,00	\$ 9.889.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	200,00	\$ 9.889.600,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 9.889.600,00
20.65	Suministro extendida y compactación de suelo cemento (incluye transporte hasta 30 km)	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	130,00	m ² /comp	\$ 30.241.040,00	\$ 3.931.332,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	130,00	\$ 3.931.332,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.931.332,00
20.66	Tapa poco en concreto P=28 Mpa (1,90x1,90) mts, ø=0,25 mts. Incluye fibra de vidrio de refuerzo	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	6,00	und	\$ 1.651.010,00	\$ 9.906.060,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	6,00	\$ 9.906.060,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 9.906.060,00
20.67	Anclajes (7/8") en concreto con epoxico	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	216,00	und	\$ 76.782,00	\$ 16.594.912,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	216,00	\$ 16.594.912,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 16.594.912,00
20.68	Construcción de cámara de caída de 10" en PVC. Incluye TEE 10", Codo 90° 10", Tubería PVC Corrugada 10" y concreto de atraque.	54251	Alcantarillas y planchas de tratamiento de agua RECURSOS PROPIOS	1,00	und	\$ 2.473.535,00	\$ 2.473.535,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.473.535,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.473.535,00
							TOTALES	\$ 1.724.619.330,00	\$ 4.03.093.971,00	\$ 534.440.867,00	\$ 397.863.065,00	\$ 1.724.619.330,00	\$ 351.850.669,00	\$ 1.567.237.565,00	\$ 1.724.619.330,00	\$ 478.319.742,00	\$ 2.202.939.072,00	\$ 2.126.020.249,00

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DE CONTRATO	\$ 2.784.659.942,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$ 583.398.902,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$ 461.320.105,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	\$ 602.981.500,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 04	\$ 478.319.742,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 658.639.693,00
SUMAS IGUALES	\$ 2.784.659.942,00

BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$ 0,00
SAUDO POR AMORTIZAR	\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 0,00



ACTA PARCIAL No. 04
SISTEMA INTEGRADO GESTION

CÓDIGO: GJ-R-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 04
Página 7 de 7

CONTRATO DE OBRA No. 1
OBJETO: "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"

CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6
R.L. ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
R.L. ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA PAMÍREZ
SUPERVISOR IBAI S.A. E.S.P. Oficial: ING. LUISA FERNANDA HERRAÑO GARCÍA

ITEM No.	DETALLE	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
								ACTA PARCIAL No. 01	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 02	VALOR TOTAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES E INCORPORACIÓN DE ÍTEMOS NO PREVISTOS No. 08 DE 11 DE MARZO DE 2022														
BALANCE PRESENTE ACTA														
VALOR PRESENTE ACTA														
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO														
(-) VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN														
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA														

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 0.00/100 MTE.

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES

NOTA 1: LA SUPERVISOR DEL CONTRATO FIRMA LA PRESENTE ACTA SOPORTADA EN LAS APROBACIONES, AVALES Y REVISIONES DE VERIFICACION EFECTUADAS POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA
NOTA 2: LAS CANTIDADES NEGATIVAS CONSIGNADAS EN LOS ÍTEMOS No. 15, 16, 22.55 Y 22.61, OBEDECEN A LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES POR ERRORRES INVOLUNTARIOS DETECTADOS EN ACTAS PARCIALES ANTERIORES

ING. JHON JAIRO PEÑA SERRATO
R.L. CONSORCIO SECTOR 6
CONTRATISTA

ING. LUISA FERNANDA HERRAÑO GARCÍA
IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL
SUPERVISOR

ING. LUIS FRANCISCO ESPAÑA P.
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAI
INTERVENTOR

CLAUDIA COMBITA
V.o. Bo. PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL