
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN N° 04 DEL CONTRATO DE OBRA N°. 0089 DE JUNIO 18 DE 2021	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SECTOR 6 2021/ R.L JHON JAIRO PEÑA SERRATO
<b>OBJETO:</b>	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
<b>VALOR:</b>	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 2.784.659.942) M/CTE.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
<b>PLAZO ADICIONAL 1:</b>	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS
<b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>	TREINTA (30) DÍAS
<b>PLAZO TOTAL:</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ( 289) DÍAS
<b>SUPERVISOR:</b>	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
<b>INTERVENTOR:</b>	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ R/L CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSION 1:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01</b>	10 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 01:</b>	24 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSION 2:</b>	01 DE ABRIL DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 02:</b>	22 DE ABRIL DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSION 3:</b>	16 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 03:</b>	31 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 04</b>	22 DE JUNIO DE 2022
<b>PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN 04</b>	22 DE JULIO DE 2022
<b>PRÓRROGA 02 DE LA SUSPENSIÓN 04</b>	05 DE AGOSTO DE 2022

El 05 de Agosto de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **Ing. LUISA FERNANDA HENAO GARCIA**, en su condición de Supervisora del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra el **Ing. JHON JAIRO PEÑA SERRATO** identificado con cédula de ciudadanía N°. 79'474.136 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SECTOR 6**, identificado con NIT. 901.490.124-4, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de quince (15) días teniendo en cuenta lo siguiente:

Recibido por parte  
05 AGO 2022  
Firma


	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>

1. Que desde el 06 de julio de 2022, se suscribió acta de suspensión al contrato de la interventoría, debido a que el plazo del contrato N° 063 de mayo 06 de 2021 no era suficiente para cubrir el plazo de los contratos de obra y que el estatuto de contratación estatal, así como el manual de contratación del IBAL S.A ESP OFICIAL, contempla la obligatoriedad de conservar un encargado de ejercer la vigilancia de la ejecución del contrato de obra, con el fin de realizar un estudio técnico, administrativo y financiero, para determinar la viabilidad de una adición en tiempo y prórroga, al enunciado contrato, como quedo consignado en el acta correspondiente.
2. El pasado 02 de agosto de 2022, se suscribió prórroga a la suspensión del contrato de interventoría N° 063 de mayo 06 de 2021, teniendo en cuenta que las partes involucradas han acordado analizar la viabilidad de realizar una prórroga al citado contrato de interventoría con el fin de llevar a cabo el debido control y seguimiento hasta la terminación y liquidación de los contratos de obra de mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado en los distritos hidráulicos de la ciudad.

Por lo anterior, es necesario prorrogar la suspensión del contrato de obra, hasta tanto se superen los inconvenientes que obligan a la misma, siendo éstas ajenas a la voluntad de las partes.

Una vez se superen los motivos expuestos se procederá a reiniciar el contrato mediante acta respectiva.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de agosto de 2022.



**CONSORCIO SECTOR 6**  
**R.L. JHON JAIRÓ PEÑA SERRATO**  
 Contratista



**LUISA FERNANDA HENAO GARCIA**  
 Profesional 01 GESTION ALCANTARILLADO IBAL  
 Supervisora



320- 1585

Ibagué, Agosto 05 de 2022

Doctor@:

Secretari@ General IBAL S.A ESP OFICIAL  
Ciudad

Referencia: Entrega de documentación contrato N° 0089 del 18 de junio de 2021, cuyo objeto es *"Rehabilitación Y / O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Sectores Comprendidos Para El Distrito Hidráulico N° 6 Ubicado Dentro Del Perímetro Hidrosanitario Del IBAL S.A ESP OFICIAL."*

Respetad@ doctor@:


De Manera atenta me permito adjuntar la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la carpeta del mismo, así:

- Prórroga N° 02 a la suspensión N° 04 de julio 22 de 2022.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en uno (02) folios

Atentamente,



**LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA**  
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL  
Supervisora

*df*  
Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García  
Profesional de Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL  
Oficio 320- 1585 de agosto 05 de 2022

*R/ Paredes  
Ago-05-2022  
3:52pm*