

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 5

<b>PRORROGA No. 2 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 18 DE JUNIO DE 2021</b>			
Número:	090	Del 18/06/2021:	18 de junio de 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL		
CONTRATISTA:	NORTON FERNANDO ARENAS		
OBJETO	“MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y 2, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.”		
VALOR:	\$ 127.938.952		
PLAZO (En días calendario)	DOS (2) MESES		
SUPERVISOR:	ING. JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA		
FECHA DE INICIO	04/08/2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	28/09/2021		
FECHA DE PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	01/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	21/01/2022		

El 15 de diciembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: los Ingenieros **ING. JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA**, en la condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **NORTON FERNANDO ARENAS**, identificado con cedula de ciudadanía N. 93.396.792 de Ibagué, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el termino de treinta (30) días calendario teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

1. A mediados del mes de diciembre comenzó nuevamente la temporada invernal, impidiendo la ejecución de actividades durante los periodos de lluvia

*Recabado para publicar  
78 JUL 2022  
Fco. y c*

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		<b>Página 2 de 5</b>

El contratista mediante oficio radicado el día 13 de diciembre solicita la suspensión del contrato de obra No. 090 del 18 de junio de 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y 2, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ" el cual se anexa y hace parte integral del acta de suspensión.

Con fecha de corte (por disponibilidad de la información del geoportal del IDEAM), al 15 de diciembre del año en curso, para el mes de diciembre se presentaron 11 días de lluvia de los 15 totales, con total conocimiento que posterior a dicha fecha se siguen presentando eventos de lluvia a lo largo de toda la ciudad. Adjunto enlace donde se corrobora lo anterior, <https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-182786-desbordamiento-del-rio-combeima-acabo-con-viviendas-en-el-casco-urbano-y-la-zona>, [https://caracol.com.co/emisora/2021/12/29/ibague/1640773921\\_359693](https://caracol.com.co/emisora/2021/12/29/ibague/1640773921_359693) y que una vez consultada la información de precipitación en las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM se obtiene lo siguiente:

DATOS IDEAM ESTACIÓN CRUZ ROJA (21210230)	
Fecha	Precipitación (mm)
15/11/2021 0:00	3.5
17/11/2021 0:00	16.5
18/11/2021 0:00	1.5
19/11/2021 0:00	0.4
20/11/2021 0:00	1
21/11/2021 0:00	14.2
22/11/2021 0:00	5.5
23/11/2021 0:00	15
24/11/2021 0:00	12.7
25/11/2021 0:00	7.5
26/11/2021 0:00	21.7
27/11/2021 0:00	0.7
29/11/2021 0:00	60
1/12/2021 0:00	1.4
3/12/2021 0:00	16.9
4/12/2021 0:00	1.8
6/12/2021 0:00	5.9
9/12/2021 0:00	30.2
10/12/2021 0:00	30.7
11/12/2021 0:00	16.3
12/12/2021 0:00	6.8

Tabla 1: Datos pluviométricos estación cruz roja (IDEAM)

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-07-15
		<b>VERSIÓN:</b> 03
		<b>Página 2 de 2</b>

Las constantes lluvias presentes en la zona de la obra, perjudicando la normal ejecución de las metas programadas, afectando el plazo contractual y la ruta crítica

Por las razones anteriormente expuestas, el Contratista de obra mediante oficio elevado a la Supervisión, solicita amablemente la suspensión de la obra con el fin de evitar el incumplimiento del objeto contractual.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**ING. NORTON FERNANDO ARENAS**  
C.C. No. 93.396.792 de Ibagué  
Contratista



**ING. JOSÉ RODRIGO HERRERA MEJÍA**  
Director De Planeación  
Supervisor

**ANEXO 1**

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	DIC - 13	DIC - 14	DIC - 14
Apto. SAN ANDRÉS	2,0	30,6	26,2
Apto. PROVIDENCIA	0,0	30,0	26,4
Apto. SANTA MARTA	0,0	32,6	22,5
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0,0	X	X
Apto. CARTAGENA	0,0	32,0	24,2
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	31,3	24,6
BARRANQUILLA (Sede IDEAM norte de la ciudad)	0,0	X	X
Apto. RIOHACHA	0,0	33,2	24,0
Apto. VALLEDUPAR	0,0	34,9	24,0
Apto. MONTERIA	0,0	34,3	23,1
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0,0	32,2	22,6
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0,0	34,4	23,8
Apto. BARRANCABERMEJ A	0,0	32,2	23,2
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	0,0	25,9	17,2
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	30,0	20,5
Apto. APARTADO	0,0	31,7	23,4
Apto. MEDELLIN	0,0	27,7	15,4
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. RIONEGRO	0,0	21,8	10,6
Apto. La Nubia (Manizales)	0,0	19,4	13,8
Apto. PEREIRA	0,0	27,1	17,4
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	0,0	26,9	16,8
Apto. IBAGUE	0,0	29,2	19,8
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,0	X	X
TUNJA (Est. UPTC)	0,0	21,6	8,8
Bogotá (centro Ka. 10a. Cl 20 - centro)	0,0	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	0,0	X	X
Apto. EL DORADO	0,0	20,2	6,2
Apto. Bonilla Aragón (Palmira)	0,0	27,8	17,4
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	0,0	27,0	15,8
Apto. NEIVA	0,0	31,5	22,5
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	1,5	22,3	13,8
PASTO (Sede IDEAM)	1,5	X	X
Apto. IPALES	12,8	17,6	8,0
Apto. QUIBDO	2,0	31,2	21,8
Apto. BUENAVENTURA	1,8	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mirá-Fuera del casco urbano)	6,5	30,4	21,0
Apto. YOPAL	0,0	24,0	23,8
Apto. ARAUCA	0,0	33,0	21,6
Apto. PTO. CARREÑO	0,1	32,4	24,2
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	32,2	20,1
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
SAN JOSE DEL GUAMARE	X	X	X
PUERTO INRIDA	8,0	32,0	23,0
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	0,0	33,4	23,0
Apto. G. Antandaya (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	4,5	30,9	21,8
Apto. LETICIA	6,7	34,1	23,1

X : Información no disponible

**ANEXO 2**

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
 OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	DIC - 14		DIC - 15
Apto. SAN ANDRES	9,5	30,0	23,8
Apto. PROVIDENCIA	3,0	30,2	25,6
Apto. SANTA MARTA	0,0	34,0	23,4
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0,0	X	X
Apto. CARTAGENA	0,0	32,4	24,2
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	31,1	24,9
BARRANQUILLA (Sede IDEAM norte de la ciudad)	0,0	X	X
Apto. RIOHACHA	0,0	33,0	25,6
Apto. VALLEDUPAR	0,0	34,4	24,3
Apto. MONTERIA	0,0	34,9	24,1
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0,0	33,7	23,6
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0,0	34,6	22,0
Apto. BARRANCABERMEJA	0,5	33,2	24,0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	0,0	26,4	19,6
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	X	X	X
Apto. CUCUTA	X	29,9	23,1
Apto. APARTADO	79,4	31,4	23,7
Apto. MEDELLIN	0,0	27,5	18,7
MEDELLIN (Sede IDEAM)	0,0	X	X
Apto. RIONEGRO	0,0	22,0	14,0
Apto. La Nubia (Manizales)	0,0	20,0	13,0
Apto. PEREIRA	0,0	26,3	18,3
Apto. ARMENIA (La Tebaldá)	0,0	27,8	18,4
Apto. IBAGUE	0,0	29,0	20,1
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-orientes	0,0	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	0,0	21,2	7,2
Bogotá (centro Km. 10a. Cl. 20 - centro)	0,0	X	X
Sede IDEAM (Fontibón - occidente)	0,0	X	X
Apto. EL DORADO	0,0	32,4	6,2
Apto. Bonilla Aragón (Palmira)	0,0	29,1	18,7
CALI (Sede IDEAM al Norte)	0,0	X	X
Apto. G. León Valencia (Popayan)	13,6	34,0	17,0
Apto. NEIVA	0,0	32,7	23,2
Apto. PASTO (Municipio Chachakil)	5,5	21,8	15,0
PASTO (Sede IDEAM)	3,8	X	X
Apto. IPIALES	2,7	16,4	9,8
Apto. QUIBDO	4,0	29,0	23,0
Apto. BUENAVENTURA	3,1	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira-Fuera del casco urbano)	3,2	X	X
Apto. YOPAL	0,0	33,2	24,4
Apto. ARAUCA	0,0	31,4	23,6
Apto. PTO. CARREÑO	0,0	32,6	24,6
Apto. VILLAVICENCIO	0,0	32,4	21,4
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	0,0	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	10,0	29,0	23,6
MITU	X	X	X
GAVIOTAS (Municipio Curumbito)	15,0	31,0	23,0
Apto. G. Arturxluaga (Florencia)	X	X	X
MOCOÁ (Est. - Mocoos Acueducto)	X	X	X
Apto. LE TICA	43,7	31,6	23,7

X: Información no disponible



**IBAGÜE VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Poia  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
**CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /**  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

200 – 388  
Ibagué, julio 15 de 2022

**DOCTORA**  
**OLGA LUCIA LIÉVANO RODRÍGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

Respetada Doctora Liévano:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 090 del 18 de junio de 2021, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y COLINAS DEL SUR 2, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGÜE"**, remito en original Acta de Suspensión No. 1, Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1, Prorroga No. 2, Prorroga No. 3 de la Suspensión No. 1 y el Acta de Reinicio.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**HAROLD ROSENBERG RODRÍGUEZ**  
Supervisor del Contrato 090  
IBAL S.A. E.S.P – Oficial

*R/ Pootyn c  
Jul-18-2022  
3:35 pm*