

Viernes 03 de Junio

Se inician actividades con la charla de 5 por parte de la encargada de seguridad se realiza el diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de equipos y herramientas a utilizar.

Se continúa con la extracción del material del Filtro 4 y se realiza el retiro en volqueta para su disposición final.

Se presentan lluvias lo cual nos hace retrasar actividades.

~~Alonso~~

VIVIANA B.

Sábado 04 de Junio.

Se inician actividades con la charla de seguridad del día por parte de la PST asignada a la obra se realizan los diligenciamientos de los respectivos permisos y preoperacionales de los equipos herramientas.

Se continúa con la extracción del material grava para su disposición final se deja totalmente vaciado el filtro. *[Signature]* UNIVIA S

Lunes 06 de Junio

Se inician actividades con la charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad y el respectivo diligenciamiento de los permisos necesarios para las actividades y los permisos y preoperaciones pertinentes de equipos y herramientas a utilizar.

Se continúa con la limpieza del Falso Fondo, destape de vigetas lavado de muros internos.

se realiza Jornada de orden y aseo. ~~Amador~~ UNIANA B

Maiteo 07 Junio

se inicia la jornada laboral con la charla de seguridad por parte del area encargada y con el respectivo diligenciamiento de los permisos y preoperacionales para las actividades a realizar.

se realiza descarga de la tuberia para la fabricacion de la malla filtrante, tambien se realiza los resanes de las viguetas del Falso Fondo.

Jornada de orden y aseo.
~~Julio~~ VIVIANA B.

Miércoles 08 de Junio

Se inicia jornada laboral con la charla de seguridad. Luego por parte de la encargada de seguridad se realizan los permisos necesarios para la actividad junto con los preoperacionales de los equipos y herramientas.

Se inicia con la fabricación de la malla difusora de aire, y se realiza la pintura de muros internos y del filtro en general se realiza jornada de orden y aseo. ~~Julio~~ WANDA B.

lunes 09 Junio

Se inicia actividades con la charla de seguridad del día por parte de la encargada de seguridad, realizándose el diligenciamiento de los permisos necesarios y preoperacionales de las herramientas y equipos.

Se continúa con la fabricación de la malla difusora de aire y con la pintura de muros se realiza descargue de volqueta con material grava.

se realiza Jornada de orden y aseo. *Chellal* VIVIANA B

Viernes 10 de Junio

Se inicia actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la persona encargada, se realiza el diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas para la actividad.


Se realiza la instalación técnica de la primera capa de grava de soporte del Filtro, se hace la instalación de la malla difusora con la marcación de niveles y ajuste de la malla en Filtro.

Se realiza jornada de orden y aseo. *[Signature]* Viernes 13.

Sábado 11 de Junio.

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la persona encargada de la seguridad, se realiza el diligenciamiento de los permisos necesarios para la actividad y el de los preoperacionales de equipos y herramientas.

Se realiza el anclaje de la malla difusora y se realizan pruebas de la malla para verificación y funcionamiento.

Se realiza orden y aseo en obra.  VIVIANA M.

Lunes 13 de Junio

Se inicia semana laboral con la charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad. Se realiza el diligenciamiento de los permisos y los preparativos de los equipos y herramientas a utilizar.

Se realiza el descargo del camión con el material Filtrante (Arenas, piedras) y se realizan pruebas finales de funcionamiento del filtro junto con el ingeniero andrés guaiteros quien realiza visita en campo para revisión del mismo se da la autorización de continuar con el lleno de material (grava). Se realiza instalación de la grava y nuevamente prueba de funcionamiento. Se realiza la pintura de la tubería de aire.

Se terminan actividades con Jornada de orden y aseo.

~~Quilob~~ VIVIANA B.

Montes 14 Junio

Se inician actividades en obra con la Charla de seguridad por parte de la encargada, se realizan los diligenciamientos del permiso de trabajo y Preoperacionales de equipos y herramientas.

Se Continúa con la instalación del material Filtrante delandose vaciado e instalado hasta la capa de arena, se realiza solicitud de entrega del Filtro número 3 para iniciar su intervención. La antracita en el Filtro número 4 no pudo ser instalada por demora de entrega del proveedor.

Se realiza orden y aseo. *Charla* VIVIANA B

Miércoles 15 Junio

Se inician actividades con la respectiva charla de seguridad y con el diligenciamiento de permisos por parte de seguridad industrial.

Se inician actividades en el Filtro numero 3 con la extracción del material del mismo.

se realiza Jornada de orden y aseo. ~~Quel~~ UNIANA 3

Jueves 16 Junio

Se inician actividades en obra con la respectiva charla de seguridad por parte de la encargada y con el diligenciamiento de permisos y preoperacionales de equipos y herramientas.

Se continúa con la extracción de material del filtro número 3 se retira material de obra se realiza carga de volqueta para su disposición final hacia escombrera, se hace descargue de antracita.

Se realiza orden y aseo. *[Signature]* VIVIANA M.

Viernes 17 Junio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la SISO encargada y con el diligenciamiento de los respectivos permisos y Preoperacionales de equipos y herramientas.

Se continúa con la extracción de material de filtro número 4 y se inicia con la instalación de antracita faltante en el filtro número 3.


Se realiza en obra y tanques Jornada de orden y aseo.

En la mañana se presentaron lluvias ~~Abundantes~~ lluvia 3

Sábado 18 Junio

Se inician actividades en obra con la charla diaria de seguridad y con el diligenciamiento permisos por parte de la encargada de seguridad.

Se Continúa con la instalación en filtro de la antiacida faltante se realiza la respectiva prueba de lavado al filtro y se hace la entrega al operador.

Se realiza Jornada de orden y aseo.  UIVANA B.

Maiteo 21 Junio

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla seguridad por parte de la SISO encargada en obra y la Firma de permisos y diligenciamiento de preoperacionales.

Se Continúa con la extracción de material del Filtro número 3. Finalmente se realiza retiro de obra por medio de volquete hacia escombrera.

Se presentan lluvias durante el transcurso del día.
~~Se~~ LUVIA 3

Miércoles 22 Junio

Se realiza charla de seguridad para iniciar actividades en obra, se realizan los permisos y preparaciones para su respectiva firma.

Se continúa con la extracción de material (grava) del filtro número 3 se retira material por medio de volqueta. Se realiza la limpieza y desinfección de muros y el lavado en general del filtro.

Se realiza jornada de orden y aseo.

Se presentan lluvias durante la mañana.

[Signature]

UNIPAF

LUEVES 23 JUNIO

se inician actividades en obra con la respectiva Chaila de seguridad por parte de la encargada. se realizó el diligenciamiento y Firma de permisos y preoperacionales.

se presentan lluvias durante la mañana. se realiza lavado de Falso Fondo y limpieza y desatrague de viguetas se realiza lavado y limpieza general del tanque.

se realiza orden y aseo.

~~Arce~~ UIANA 3.

Viernes 24 Junio

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad y la firma y diligenciamiento de los permisos y preoperacionales.

Se realiza pintura de muros internos del fittio y del tanque en general del mismo, se realiza jornada de orden y aseo.

~~Julio~~ UUIFAN 3

Sábado 25 Junio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de est. encargada se hace el diligenciamiento y firma de los permisos de trabajo y preoperacionales.

Se realiza el descargue de la grava para filtro y se termina la pintura del filtro en general.

Se realiza orden y aseo en area de trabajo.

~~Arce~~ VIVIANA B.

Martes 28 Junio

Se inician actividades en obra con la Charla de seguridad por parte de la encargada se realiza el diligenciamiento y Firma de los permisos y preoperacionales.

Se realiza la instalación técnica de la primera capa de grava de soporte del Filtro, se realiza el descarga de la tubería para mallo y se inicia la fabricación de la mallo difusora de aire.

Se realiza orden y aseo en area. ~~Quintero~~ UNFMA M.

Miércoles 29 Junio

se inician actividades en obra con la respectiva charla de seguridad se realiza el diligenciamiento y firma de los permisos y proyecciones.

se continua con la fabricación de la malla difusora y se realiza la instalación de la misma se realiza la marcación de niveles y anclaje de la misma.

se realiza jornada de orden y aseo. ~~Julio~~ UMANA S.

JUEVES 30 JUNIO

Se inician labores en obra con la respectiva Charla de seguridad y se realiza el respectivo diligenciamiento de permisos y preoperacionales.

Se continúa con la instalación de la malla difusora de aire. y se termina de anclar se terminan ajustes para la realización de pruebas. se le hace llamado al ingeniero andrés gualteros para Verificación y revisión de la misma dando la aprobación de continuidad de instalación de grava en el Filtro se autoriza entrega de Filtro numero 2 para avance. por parte del ingeniero Andrés walteros.

Se realiza Jornada de orden y aseo. *Chavez* UURANA 3

Viernes 01 de Julio

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad por parte de la encargada se realiza la firma de los permisos y preoperacionales.

Se inician labores en el Filtro y/o Tanque número 2 se realiza extracción de material del mismo se realiza carga de volquete para retirar material hacia escombrera, se utilizarán 2 veces en el día 1 viaje en la mañana y el otro en la tarde.

Se realiza Jornada de orden y aseo. ~~Quilómetros~~ UNRAMA 3.

Sábado 02 Julio

Se realiza la respectiva charla de seguridad del día se realiza el diligenciamiento de permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas.

Se termina de hacer la instalación de la grava en el Filtro número 3 de acuerdo a cada una de sus medidas se realiza jornada de orden y aseo general en obra. *Arles* UIANA 3

Martes 05 Julio

Se inician actividades de la semana en obra con la Firma de permisos, la Challa de seguridad por parte de la SISO encargada.

Se realiza descarga de material (arena y canchita) Camión para el Filtro número 3 se realiza la remoción de material del Filtro número 2 y se realiza retiro de material hacia escombrera en volqueta.

Se realiza adecuación del acondicionamiento en obra por deterioro del habilitado se realiza jornada de obra. ~~Guillermo~~ UUIANA S.

Miércoles 06 de Julio

Se inicio actividades en obra con la Charla de seguridad por parte de la encargada se realizo la Firma de los permisos y la documentación necesaria.

Se inicio lleno del Filtro número 3 con el material Filtrante (arena y antiacida) se realiza el lavado tecnico del filtro y se realiza entrega del mismo al operador del area.

Chulquis VENTANA 3

Jueves 07 Julio

Se inician actividades con la respectiva charla de seguridad y firma de permisos, para actividades por parte de la persona encargada de seguridad.


Se continúa con la extracción de material del filtro número 2 se realiza retiro de material en volquetas hacia su disposición final "escombrera", se realiza jornada de orden y aseo.

~~Jaelle~~ VIVIANA B.

viernes 08 Julio

se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad y Firma de permisos.

se Continúa con la extracción de material del Filtro "grava" para su disposición Final se realiza retiro del mismo en Volqueta hacia escombrera.

se realiza ciden y oseo en obra.  viviana 3

Sábado 09 Julio.

se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad y Firma de permisos y Formatos.

se inicia lavado de Filtro Limpieza de muros y desatorque de viguetas.

se realiza Jornada de orden y aseo. ~~Chavez~~ UIANA 3.

Lunes 11 de Julio


Se inician actividades en obra con la charla de seguridad Diligenciamiento y Firma de permisos y preoperacionales por parte de la encargada de seguridad.

Se inicia con la lavada general de Filtros y muros de adsorcion de vegetales y lavado de Falta Fondo se realiza lavada de acero generalizada en obra. ~~Quelley~~ UIVANA ?

Martes 12 de Julio

se realiza Charla de seguridad por parte de la persona encargada.
se realiza la Firma de permisos y diligenciamiento de preoperacionales.

se inician actividades con el descargue de material para iniciar con la Fabricacion y Construcción de la malla difusora de aire.

se realiza orden y aseo en la obra.  UNIANA M.

Miércoles 13 de Julio

Se inician actividades con la charla de seguridad y el diligenciamiento y Firma de los permisos de trabajo por parte de la encargada de seguridad.

Se realiza la instalación técnica de la malla soporte, para la respectiva instalación de la malla difusora de aire, se realiza la instalación de la misma se realiza el descargo de la grava de del Futro.

Se realiza jornada de orden y aseo.

[Signature]

UNIANA S

Lunes 14 de Julio

Se inician actividades con la respectiva charla de seguridad por parte de la Encargada SST se firman los permisos.

Se continua con la instalación y anclaje de la malla en el tanque, se continua la instalación de la tubería de 3" de aire, se realizan las respectivas pruebas de funcionamiento, junto con el ingeniero andrés, Guaiteros, quien aprueba seguir con la instalación de la grava.

~~Chelolop~~ WIVIANA S.