	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 15 de junio del 2022

Doctora
OLGALUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretario(a) General
 IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
 Ibagué Tolima

RIDOLUIS
 23-06-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE OBRA N° 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:


DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 2:

1. Informe de obra (14 folios)
2. Acta parcial en Word y memorias de cantidades (13 folios)
3. Certificado de pago de aportes y planillas de seguridad social (23 folios)
4. Facturas digitales cuenta N. 2 (2 folio)
5. Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores (1 folio)
6. CDP Y RP cuentas por pagar (2 folios)
7. Prorroga 01 (3 folios)

Atentamente,

Dilcy Vanessa Barrero O.

DILCY VANESSA BARRERO OLAYA
 Líder Gestión de Acueducto
 Supervisora

Andrés Waltero Angarita

ANDRÉS WALTERO ANGARITA
 Líder Potabilización de Agua
 Supervisor



**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-008
FECHA VIGENCIA:
2022-01-12
VERSIÓN: 04
Página 1 de 3

CONTRATO No. 0135 FECHA 16 SEPTIEMBRE 2021

Valor Contratista \$ 733.996.923

OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAJADO DE LOS FILTROS PLAZOS RÁPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

4 MESES \$ 2011/2021
5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021 – RL SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS INTERVENOR Y/O SUPERVISOR: VANESSA BARRERO – ANDRES WALTERO

Fecha Terminación 21/08/2022
Fecha Elaboración Presente Acta 15/05/2022
Fecha Período de Ejecución Presente Acta 20/10/2021 al 5/05/2022
Valor Presente Acta \$ 174.322.353

CONDICIONES CONTRATADAS

ITE M	DETALLE	CODIGO	CPC DESCRIPCION	CAN TIDAD	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA N. 01		PRESENTE ACTA N. 02		ACUMULADO TOTAL
								CAN TIDAD	VALOR TOTAL	CAN TIDAD	VALOR TOTAL	
1.1	Señalización de obra	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	1	GBL	\$ 962.500	\$ 962.500	1	\$ 962.500			\$ 962.500
1.2	Retiro del material filtrante de los compartimientos	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	300	M3	\$ 32.033	\$ 9.610.000	95,26	\$ 3.051.425	105,96	\$ 3.394.956	\$ 3.051.425
1.3	Instalación del material del filtro análogo usado como piloto y el cual se le va reinstalar el mismo material filtrante por estar este reclinante en su cambio	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	34,30	M3	\$ 40.833	\$ 1.400.583	30,93	\$ 1.262.908	3,37	\$ 137.640	\$ 1.262.908
1.4	Instalación gravas para filtro (incluye materiales y disposición en obra)	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	79	M3	\$ 774.294	\$ 61.169.200	18,15	\$ 12.506.763	33,50	\$ 25.941.043	\$ 12.506.763
1.5	Instalación arenas para filtro (incluye materiales y disposición en obra)	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	62	M3	\$ 774.294	\$ 48.006.207	12,62	\$ 9.770.909	26,09	\$ 20.198.312	\$ 9.770.909
1.6	Instalación antracita para filtro (incluye materiales y disposición en obra)	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	124	M3	\$ 623.269	\$ 114.465.315	25,24	\$ 23.301.585	52,17	\$ 48.169.981	\$ 23.301.585
1.7	Instalación de soplador y acomoda eléctrica	53253	Otras Obras de Ingeniería Civil	2	GBL	\$ 5.633.333	\$ 11.266.667	2	\$ 11.266.667			\$ 11.266.667

22



ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJR-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 04
Página 2 de 3

1.8	53253	Obras Civiles de Ingeniería civil	10	GEL	\$	1.106.667	3	\$ 3.500.000	4	\$ 4.666.667	3	\$ 3.500.000
SUB TOTAL ITEM 1												
AIU 25%												
TOTAL OBRAS PRELIMINARES												
2.	SOPLADOR											
2.1	85340	Suministro, instalación y puesta en marcha de soplador, incluye arrancador y acomoda de transporte de aire y deposición en obra	2	GEL	\$	86.863.333	2	\$ 173.366.667			2	\$ 173.366.667
2.2	85340	Suministro e instalación de repuestos recomendados para sopladores	2	GEL	\$	13.400.000	0	\$ 0			0	\$ 0
2.3	85340	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cabina de sincronización soplador	2	GEL	\$	24.000.000	0	\$ 0			0	\$ 0
TOTAL ITEM 2												
3. MALLA DIFUSORA DE AIRE												
3.1	85340	Suministro y transporte de mallas difusoras de aire de 4.20*4.90mt incluye accesorios para su correcto funcionamiento e instalación; válvulas mariposa de 2" de entrada de aire a mallas difusoras Incluye (Válvula mariposa tipo weffer 2" de diámetro	10	GEL	\$	9.703.333	3	\$ 29.110.000			3	\$ 29.110.000
TOTAL ITEM 3												
TOTAL OBRAS PRELIMINARES												
\$ 248.166.667												
\$ 173.366.667												
\$ 38.813.333,3												
\$ 29.110.000												
\$ 173.366.667												

22



**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 04
Página 3 de 3

SUB TOTAL ITEM 3		\$ 29.110.000	\$ 38.813.333,3	\$ 29.110.000
SUB TOTAL SUMINISTROS		\$ 346.200.000	\$ 38.813.333,3	\$ 202.476.667
IVA 19%		\$ 65.868.000	\$ 7.374.533,3	\$ 38.470.567
GRAN TOTAL SUMINISTROS		\$ 410.788.000	\$ 46.187.866,6	\$ 240.947.234
	GRAN TOTAL SUMINISTROS Y OBRA	\$ 733.996.923	\$ 174.322.363	\$ 322.975.803

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 733.996.923
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	\$ 322.975.803
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	\$ 174.322.363
VALOR POR EJECUTAR	\$ 236.698.757
SUMAS IGUALES	\$ 733.996.923

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO	\$
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$
SALDO POR AMORTIZAR	\$
SUMAS IGUALES	\$

BALANCE PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	\$ 174.322.363
(-) AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 0
(-) VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 17.432.236,3
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$ 156.890.126

BALANCE PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 73.369.692,3
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	\$ 32.297.690,3
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	\$ 17.432.236,3
VALOR POR EJECUTAR	\$ 23.689.875,7
SUMAS IGUALES	\$ 73.369.692,3

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA CTE DE SUS TRABAJADORES

VIVIANA P.
SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
RP. CONSORCIO IBAL
CONTRATISTA

DAVID VILLALBA
DAVID VILLALBA
SUPERVISOR

ANDRES WALTERO ANGARITA
ANDRES WALTERO ANGARITA
SUPERVISOR

Contrato No.	0135	Año	2021	ACTA NUMERO:	2
--------------	------	-----	------	--------------	---

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S

INTERVENTOR SUPERVISOR: ING. ANDRÉS WALTERO ANGARITA E IRIG VANESSA BARRERO OLAYA

Item: 1.3 Descripción: Retiro del material filtrante de los compartimientos Hoja: 1 Unidad: M3

UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulado	UNO
		ANCHO	LONGITUD	Alto			
FLTRO 4	1,00	6,13	4,90	1,15	34,54	34,54	M3
FLTRO 5	1,00	6,13	4,85	1,15	32,78	32,78	M3
FLTRO 6	1,00	5,13	4,72	1,15	33,27	33,27	M3
FLTRO 7	2,00	7,15	1,53	1,15	12,98	25,16	M3
FLTRO 8	2,00	7,15	1,53	1,15	12,98	25,16	M3
FLTRO 9	2,00	7,15	1,53	1,15	12,98	25,16	M3
FLTRO 10	2,00	7,15	1,53	1,15	12,98	25,16	M3
ACTA 1						95,26	M3
Subtotal						105,98	M3
VALOR TOTAL ACUMULADO						0,00	M3
VALOR PRESENTE ACTA						105,98	M3

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

Firma	
Nombre	SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
Carga	CONTRATISTA
Fecha	DO 15 MAR 8 2022
Firma	
Nombre	ANDRÉS WALTERO ANGARITA
Carga	SUPERVISOR
Nombre	VANESSA BARRERO OLAYA
Carga	SUPERVISOR

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

PREACTA



Contrato No. 0185 Año 2021 ACTA NUMERO: 2

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROCLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S.

INTERVENTOR: ING. ANDRÉS WALTER ANGARITA E ING. VANESSA BARRERO OLAYA

Item: 1.3 Descripción: Instalación del material del filtro antiguo usado como piloto y al cual se le va reinstalar el mismo material filtrante por estar este reciente en su cambio.

Hoja	Unidad	Dimensiones			Valor total (Cantidad Area Volumen)	UNID
		ANCHO	LONGITUD	Alto		
1	M3	6,13	4,72	0,12	3,37	M3
Subtotal					3,37	M3
VALOR TOTAL ACUMULADO					0,00	M3
VALOR PRESENTE ACTA					3,37	M3

ESQUEMA

OBSERVACIONES:

Firma: *Viviana M.*
Nombre: VIVIANA MONTOYA ROS
Cargo: CONTRATISTA
Fecha: 05/15/2022


Firma: *W. Angarita*
Nombre: ANDRÉS WALTER ANGARITA
Cargo: SUPERVISOR
Fecha: 05/15/2022

Firma: *V. Barrero*
Nombre: VANESSA BARRERO OLAYA
Cargo: SUPERVISOR
Fecha: 05/15/2022

Contrato No.	0135	Año	2021	ACTA NUMERO:	2	
Objeto	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROALVARCO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 1, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.					
CONTRATISTA	CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S					
INTERVENTOR	ING. ANDRES WALTER ANGARITA E ING. VANESSA BARRERO OLAYA					
SUPERVISOR	1.4 Descripción					
Item:	1.4	Descripción			Hoja	1
		Instalación gravas para filtro (incluye materiales y disposición en obra)			Unidad	M3

UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad x Area x Volumen)	Valor acumulado	UMD
		ANCHO	LONGITUD	Alto			
FILTRO 4	1,00	6,13	4,90	0,34	10,21	10,21	M3
FILTRO 5	1,00	6,13	4,85	0,34	9,69	9,69	M3
FILTRO 7	2,00	7,15	1,53	0,34	3,72	7,44	M3
FILTRO 8	2,00	7,15	1,53	0,34	3,72	7,44	M3
FILTRO 9	2,00	7,15	1,53	0,34	3,72	7,44	M3
FILTRO 10	2,00	7,15	1,53	0,34	3,72	7,44	M3
ACTA 1						-16,15	M3
Subtotal						33,60	M3
VALOR TOTAL ACUMULADO						0,00	M3
VALOR PRESENTE ACTA						33,50	M3

ESQUEMA



OBSERVACIONES: Se realizó la instalación de todos los cepos de las gravas de acuerdo a los diseños suministrados por parte de la empresa Ibal S.A. E.S.P.

Firma	<i>[Signature]</i>
Nombre	SONIA VIVIANA MONTOYA RÍOS
Cargo	CONTRATISTA
Fecha	DD 15 MM 6 2022
Firma	<i>[Signature]</i>
Nombre	ANDRES WALTER ANGARITA
Cargo	SUPERVISOR
Firma	<i>[Signature]</i>
Nombre	VANESSA BARRERO OLAYA
Cargo	SUPERVISOR



PREACTA

Contrato No. 0135 Año 2021 ACTA NUMERO: 2

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PC 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CONTRATISTA: COMBORGICO IBAL 2021 S.A.S

INTERVENTOR: ING. ANDRES WALTER ANGARITA E ING VANESSA BARRERO OLAYA

SUPERVISOR: 1.5 Descripción: Instalación arenas para filtración materiales y disposición en obra

Hoja: 1 Unidad: M3

UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad x Area x Volumen)	Valor acumulado
		ANCHO	LONGITUD	Alto		
FILTRO 4	1,00	6,13	4,90	0,285	7,96	7,96
FILTRO 5	1,00	6,13	4,65	0,285	7,05	7,55
FILTRO 7	2,00	7,15	1,53	0,285	2,90	5,80
FILTRO 8	2,00	7,15	1,53	0,285	2,90	5,80
FILTRO 9	2,00	7,15	1,53	0,285	2,90	5,80
FILTRO 10	2,00	7,15	1,53	0,285	2,90	5,80
ACTA 1						-12,62
Subtotal						
VALOR TOTAL ACUMULADO						26,09
VALOR PRESENTE ACTA						0,00
VALOR PRESENTE ACTA						26,09

ESQUEMA



OBSERVACIONES:

Firma: *VIOLADA M*
 Nombre: SONIA VANESA MONTOYA RIOS
 Cargo: CONTRATISTA
 Fecha: DD 15 MM 6 2022

Firma: *ANGARITA*
 Nombre: ANDRES WALTER ANGARITA
 Cargo: SUPERVISOR

Firma: *BARRERO*
 Nombre: VANESSA BARRERO OLAYA
 Cargo: SUPERVISOR

PREACTA

Contrato No.	0135	Año	2021	ACTA NUMERO:	2
--------------	------	-----	------	--------------	---

Objeto: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAJADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PC EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S

INTERVENIOR SUPERVISOR: ING. ANDRES WALTERO ANGARITA E ING VANESSA BARRERO OLAYA

Item: 1.8 Descripción: Instalación atracta para filtro (incluye materiales y disposición en obra) Hoja: 1 Unidad: M3

ESQUEMA



UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulado
		ANCHO	LONGITUD	Alto		
FILTRO 4	1,00	0,13	4,90	0,53	15,92	15,92
FILTRO 5	1,00	0,13	4,65	0,53	15,11	15,11
FILTRO 7	2,00	7,15	1,53	0,53	5,80	11,80
FILTRO 8	2,00	7,15	1,53	0,53	5,80	11,80
FILTRO 9	2,00	7,15	1,53	0,53	5,80	11,80
FILTRO 10	2,00	7,15	1,53	0,53	5,80	11,80
ACTA 1						-25,24
Subtotal						52,17
VALOR TOTAL ACUMULADO						0,00
VALOR PRESENTE ACTA						52,17

OBSERVACIONES:




Firma			
Nombre	ANDRES WALTERO ANGARITA	INGENIERO	2022
Cargo	SUPERVISOR		
Fecha	DD 15	MM 08	AÑO 2022

Andrés

Vanessa

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Contrato No.	0135	Año	2021	ACTA NUMERO:	2		
Objeto	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.						
CONTRATISTA	CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S						
INTERVENOR	ING. ANDRES WALTERO ANGARITA E ING VANESSA BARRERO OLAYA						
Supervisor	ING. ANDRES WALTERO ANGARITA E ING VANESSA BARRERO OLAYA						
Item:	1.8	Descripción	Instalación de malla difusora de aire				
		Hoja	1	1	1		
		Unidad	GLB				
<p>ESQUEMA</p> 	UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones ANCHO LONGITUD Alto	Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulado o	UNID	
	FILTRO 4	1,00		1,00	1,00	1,00	GLB
	FILTRO 7	1,00		1,00	1,00	1,00	GLB
	FILTRO 8	1,00		1,00	1,00	1,00	GLB
	FILTRO 9	1,00		1,00	1,00	1,00	GLB
	FILTRO 10	1,00		1,00	1,00	1,00	GLB
				Subtotal		5,00	GLB
				VALOR TOTAL ACUMULADO		0,00	GLB
				VALOR PRESENTE ACTA		5,00	GLB
Firma							
Nombre	SONIA VIVIANA MONTOYA RIOB						
Cargo	CONTRATISTA						
Fecha	DO	15	MM	8	2022		
Firma							
Nombre	VANESSA BARRERO OLAYA						
Cargo	SUPERVISOR						



Contrato No.	0135	Año	2021	ACTA NUMERO:	2
Objeto	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETRO LAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL				
CONTRATISTA	CONSORCIO IBAL 2021 S.A.S				
INTERVENIOR					
SUPERVISOR	ING. ANDRES WALTERO ANGARITA E ING VANESSA BARRERO CLAYA				
Item:	3.1	Descripción	Suministro y transporte de mallas difusoras de aire de 4.20*4.50mt Incluye accesorios para su correcto funcionamiento e instalación, válvulas mariposa de 2" de entrada de aire a mallas difusoras Incluye (Válvula mariposa tipo wafler 2" de diámetro)		
			Hoja	1	1
			Unidad		GLB

UBICACIÓN	Cantidad	Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulado	UND
		ANCHO	LONGITUD	Alto			
FILTRO 4	1,00				1,00	1,00	GLB
FILTRO 7	1,00				1,00	1,00	GLB
FILTRO 8	1,00				1,00	1,00	GLB
FILTRO 9	1,00				1,00	1,00	GLB
FILTRO 10	1,00				1,00	1,00	GLB
Subtotal							
VALOR TOTAL ACUMULADO						5,00	GLB
VALOR PRESENTE ACTA						0,00	GLB
VALOR PRESENTE ACTA						5,00	GLB

ESQUEMA			
<p>OBSERVACIONES: Se realiza instalación de válvulas mariposa tipo wafler de 3", de igual forma se realiza un cableo en el empujamiento de las mallas en cada uno de los filtros con el fin de brindar una capacidad hidráulica mayor de distribución del aire, así mismo se realizan las pruebas necesarias antes de realizar la disposición de materiales resistentes de granos, arenas y antracita en cada filtro intervenido.</p>			
Firma			
Nombre	SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS		
Cargo	CONTRATISTA		
Fecha	00	15	MM 6 2022
			ANDRES WALTERO ANGARITA SUPERVISOR
			VANESSA BARRERO CLAYA SUPERVISOR



INFORME DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 135

OBJETO DEL CONTRATO DE:

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2 EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

CONTRATISTA:
CONSORCIO IBAL 2021
R/L SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS

SUPERVISOR:
DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
ANDRES WALTERO ANGARITA

PERIODO DEL INFORME:
DESDE 20 DE ABRIL DEL 2022 AL 15 JUNIO DE 2022



INTRODUCCIÓN

Este INFORME PARCIAL, contiene la información correspondiente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA N° 135 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2021, suscrito entre la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y el CONSORCIO IBAL 2021, identificado con NIT N°. 901.519.304-1, en el plazo estimado a partir del acta de iniciación suscrita por las partes del 22 de noviembre de 2021, que es de cinco (5) meses, donde se orientaron los trabajos para realizar la obra con el siguiente objeto de contrato. **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2 EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL”** **Las principales actividades que se realizaron durante el periodo de ejecución son las siguientes:**

Continúan las actividades de retiro de material filtrante de los compartimientos, realizando la extracción del material mediante pluma eléctrica, acarreo en carretilla y disposición final de los materiales de los compartimientos.

Una vez realizada toda la extracción de los materiales filtrantes antiguos (antracita, arena y gravas) se procede a realizar una limpieza en toda la superficie interna de cada filtro, de igual forma se realiza limpieza de lodos en los falsos fondos con mangueras a presión esto con el fin de brindar higiene en cada uno. Por ultimo se procede a retirar toda materia orgánica (algas) manualmente, mediante cepillos de alambre, espátulas y pulidoras con gratas metálicas, se realiza limpieza de lodos y tierra en falsos fondos con mangueras a presión, y se aplica hipoclorito de sodio al 3% de concentración para acabar de remover la materia orgánica y así desinfectar los muros, luego se vuelven a lavar y se espera a que se seque la superficie para volver a realizar una limpieza con las gratas metálicas.

Una vez realizadas las actividades de retiro, limpieza y desinfección de cada filtro intervenido, se procede a la instalación de la primera capa de gravas, seguido de la instalación de la malla difusora, acompañado de la construcción de la acometida de transporte de aire, cuando se realiza la instalación final se procede a realizar las pruebas en la misma y una vez avalada por el supervisor, continúan las actividades de suministro e instalación de las capas restantes de grava, arena y antracita en cada filtro, es importante aclarar que las capas se instalan de acuerdo a los diseños suministrados y supervisión de personal del IBAL.

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA N. 0135 DE 2021	
CONTRATO OBRA N°	135 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO IBAL 2021 R/L SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2 EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE \$ 733.996.923
MUNICIPIO	IBAGUÉ - TOLIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
PRORROGA	CUATRO (4) MESES
ACTA DE INICIACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE AGOSTO DE 2022
VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 322.975.803
VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 174.322.363
SUPERVISORES:	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA ANDRES WALTERO ANGARITA

**ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
ACTAS REALIZADAS PARCIALES**

ACTA	MONTO	FECHA DE ACTA	PERIODO DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACION
INICIO	\$ 733.996.923	22/11/2021			
ACTA N.1	\$ 322.975.803	19/04/2022			
PRORROG A 001		20/04/2022			21/08/2022
ACTA N. 2	\$ 174.322.363				

ASPECTO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA. 0135 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BALANCE GENERAL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIO N	FECHA	VALOR	ACTAS PARCIAL 1	ACTAS PARCIAL 2	SALDO
CONTRATO DE OBRA N° 135 - 2021	25/03/2022	\$ 733.996.923	\$322.975.803	\$174.322.363	\$236.698.756
			19/04/22	15/06/2022	

BALANCE PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 73.399.692,3	
VALOR ACTA PARCIAL N° 1		\$ 32.297.580,3
VALOR ACTA PARCIAL N° 2		\$ 17.432.236,3
VALOR POR EJECUTAR		\$ 23.669.875,7
SUMAS IGUALES	\$ 73.399.692,3	\$ 73.399.692,3

RECURSOS DE MAQUINARIA EN OBRA

MAQUINARIA
VOLQUETA SENCILLA CAPACIDAD 8 M3
PLUMA ELECTRICA
TALADRO
CORTADORA
PULIDORA

INFORME EJECUTIVO

ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Avance fisico periodo:	23,75 %
Avance fisico acumulado:	67,75 %

ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

Inversión contratada	\$ 733.996.923
Porcentaje ejecutado en el periodo:	67,75 %

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Todo el personal que está laborando actualmente se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARP) y Parafiscales.

CONTROL TÉCNICO

Se realizó el recorrido por la zona de los filtros de la planta N°2 para verificar el estado de avance de las obras y se pudo determinar lo siguiente:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo, cerramiento, se sigue realizando durante toda la ejecución de la obra.
- El material filtrante (arena y antracita) y grava de soporte fueron retirados de los filtros N°4, 7, 8, 9 y 10, acarreados y transportados hasta su disposición final.
- Se removieron unas viguetas prefabricadas del falso fondo para verificar si había material filtrante debajo y lo único que se encontró fue lodo, el cual se evacuó con chorros de agua a presión de cada uno de los filtros.

- De las caras internas de los muros del filtro se removieron todas las algas que estaban adheridas a ellos, se lavaron una solución de hipoclorito de sodio al 3% es decir, 30.000 ppm y con ello se realizó la debida desinfección de la unidad de filtración. Posterior a esto se realiza pulida en paredes con gratas con el fin de realizar toda remoción de materia orgánica.
- Se encuentra instalada la malla difusora de aire dentro de los filtros N°4, 7, 8, 9 y 10 con su respectiva válvula de 3" de diámetro tipo wafer.
- Después de lavar los muros para remover toda la materia orgánica adherida, se procedió a aplicar la pintura epóxica de color gris.
- Se realiza instalación de material filtrante gravas, arena y antracita en cada uno de los filtros intervenidos.

OBSERVACIONES

- 1- El contratista realiza continuamente el control técnico, administrativo y contractual, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y realizando las observaciones necesarias cuando ha sido necesario y requerido.
- 2- Se revisó todo lo concerniente en seguridad industrial y se evidencia la entrega del PEGMA a Unidad de Gestión Ambiental.
- 3- Se realizó comité de obra en donde se aclaraban, supervisaban y evaluaban condiciones a realizar.
- 4- Se realizan algunas modificaciones en la implementación de la red principal de aire de acuerdo con las especificaciones expuestas en el presupuesto inicial, instalando una de mayor capacidad, pero con el fin de mejorar el sistema de aire, así mismo se instalan válvulas mariposa tipo waffer de 3". De igual forma en presupuesto inicial se especifican unas medidas de los filtros mucho menores a lo que realmente existen. Con el fin de mejorar la funcionalidad de las mallas difusoras los sopladores de aire se especificarán para áreas filtrantes mucho mas grandes, es decir de 32 metros cuadrados aproximadamente.
- 5- Se realiza la instalación del material filtrante en donde el contratista garantiza la calidad y certificación de cada uno de estos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

- Se utilizan todos los equipos necesarios para la correcta ejecución del contrato de obra.

- Se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad para los trabajadores y personas ajenas al trabajo, con el fin de evitar accidentes.
- Se llevan a cabo las actividades contratadas.
- Se está cumpliendo con el objeto del contrato de obra.
- Se recomienda a los operarios de planta realizar lavados con mangueras de presión en los filtros intervenidos esto con el fin de evitar que algas se adhieran a las paredes.
- Se capacitarán a los operadores de planta para que puedan operar correctamente el sistema de fluidificación del material filtrante en proceso de retrolavado de los filtros.
- Se realizan pruebas de aire a la malla difusora del filtro 6 las cuales cumplen con las expectativas de funcionamiento.
- A la fecha se han instalado dos (2) sopladores, dos (2) tableros eléctricos, una acometida eléctrica a 220 voltios, trifásica, la red de transporte de aire de 3" en PVC sanitario de trabajo pesado. Siete (7) malla difusora de aire con su respectiva válvula mariposa tipo wafer de entrada de aire.

NOTA: Las dimensiones de los filtros que se presentan en el acta N. 2 son diferentes a las que se presentaron en el acta N. 1 debido a que estas fueron asumidas por las suministradas en el estudio de necesidad, sin embargo, en el acta 2 se realiza una corrección de dimensiones con levantamiento de información en el terreno de las medidas reales de los filtros intervenidos.

REGISTRO FOTOGRAFICO

RETIRO DEL MATERIAL FILTRANTE DE LOS COMPARTIMIENTOS



Se realiza el retiro de material filtrante antiguo en cada uno de los compartimientos, manualmente y apoyados con una pluma eléctrica, acarreado el material para ser cargado en la volqueta hasta su disposición final.

***INSTALACIÓN GRAVAS PARA FILTRO (INCLUYE MATERIALES Y
DISPOSICIÓN EN OBRA)***



**INSTALACIÓN ARENAS PARA FILTRO(INCLUYE MATERIALES Y
DISPOSICIÓN EN OBRA)**



Se realiza el suministro, instalación y nivelación de la arena para cada filtro intervenido, garantizando los espesores para el correcto funcionamiento.

**INSTALACIÓN ANTRACITA PARA FILTRO (INCLUYE MATERIALES Y
DISPOSICIÓN EN OBRA)**



Se realiza el suministro, instalación y nivelada de la ultima capa de antracita en cada uno de los filtros intervenidos.

INSTALACIÓN DE MALLA DIFUSORA DE AIRE



Se realiza la instalación de la malla difusora de aire en cada uno de los filtros intervenidos

***INSTALACIÓN DE MALLA DIFUSORA DE AIRE Y SUMINISTRO Y
TRANSPORTE DE MALLAS DIFUSORAS DE AIRE DE 4.20*4.90MT INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN;
VÁLVULAS MARIPOSA DE 2" DE ENTRADA DE AIRE A MALLAS
DIFUSORAS INCLUYE (VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFFER 2" DE
DIÁMETRO)***



Se realiza la instalación de la malla difusora de aire en cada uno de los filtros intervenidos, así mismo se realizan las pruebas y se evidencia la uniformidad del burbujeo, garantizando la eficiencia del lavado en cada filtro.

**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EJECUTAS PARA PODER LLEVAR
ACABO LAS PROPUESTAS EN EL CONTRATO.**



Se realiza desinstalación de viguetas prefabricadas en los falsos fondos de los filtros con el fin de realizar el lavado de lodo acumulado debajo de ellas, este lavado se realiza manualmente y con mangueras a presión, así mismo se realiza la desinfección de los muros con una solución de hipoclorito de sodio de 30.000 partes por millón de concentración y se procede con la pintura de los muros, la instalación de la primera capa de grava (2" a 1 1/2") y la malla de aire del filtro N°4.

CONSORCIO IBAL 2021
CONTRATO DE OBRA N° 135 DE 2021



Como se evidencia en el registro fotográfico y en la descripción de las ejecución y suministro de las actividades del proyecto se constata que se da cumplimiento a la normatividad y/o exigencia del contrato. Así mismo se aclara que se realizaron pruebas en obra en la cual se pudo observar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados.

VIVIANA

CONSORCIO IBAL 2021
NIT: 901.519.304-1
R/L SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19

VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA N° 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO IBAL 2021 – RL. SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N. 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
PRORROGA 001	CUATRO (4) MESES
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	22/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	21/08/2022
VALOR INICIAL	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$ 733.996.923)
VALOR TOTAL	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE (\$ 733.996.923)
SUPERVISOR	DILEY VANESSA BARRERO OLAYA ANDRES WALTERO ANGARITA

El suscrito DILEY VANESSA BARRERO OLAYA – Líder de Operación Acueducto y ANDRES WALTERO ANGARITA – Líder de potabilización Agua del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en su calidad de supervisores del contrato en mención:



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19


VERSIÓN: 01


Página 2 de 2

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
	<p>1. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.</p> <p>2. El contratista presentó la planillas número 9433997380 - 9435405000 - 57456680 - 58370240 - 59181137 - 9435964341 - 9435964365 - 9435966624 de fecha 20/04/2022 al 15/06/2022 en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo, para el período de 20/04/2022 al 15/06/2022. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.</p>

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 15 días del mes de junio del año 2022.


DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Líder de Operación de Acueducto
Supervisora


ANDRÉS WALTERO ANGARITA
Líder de Potabilización Agua
Supervisor

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Ibagué, 15 de junio de 2022

Señores


**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL**

Municipio de Ibagué – Tolima

La suscrita Representante Legal, hace saber que el CONSORCIO IBAL 2021, con Nit. 901.519.304 - 1, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Aportes Parafiscales (Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.c. No. 65.815.654 de Fresno
REPRESENTANTE LEGAL



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Identificación	Nº	Clase Afiliación	Apellido y Nombre	Documento	Relación	Exoneración
CC 9112851		AFILIADO	RODRIGUEZ JUAN CARLOS GUSTAVO ALBERTO	1407971342	CONYUGAL	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Desde	Hasta	Clave	Planilla	Fecha	Pago
2023-04	2023-04	2023-04	1407971342	1	2023/05/12	300336204
						Valor
						\$1.241.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE

No.	Tipo Afiliación	Tipo Contrato	Fecha Ingreso	Fecha Expiración	Categoría	Monto	Tipo de Pago	Fecha	MONTAJES				
									Contribución	Seguro	Previdencia	Salud	
EMPLEADO													
1	CC	CONYUGAL	2023/05/12	2023/05/12	1	300336204	CONYUGAL	2023/05/12	300336204	300336204	300336204	300336204	300336204
CONYUGAL (AFILIADO)													
Centro de Trabajo (AFILIADO)													
Código: 08432 (Dpto. TOLIMA) Afiliado													
1 CC 1407971342 (CONYUGAL) GUSTAVO ALBERTO													
Subsección (AFILIADO)													
1 CC 1407971342 (CONYUGAL) GUSTAVO ALBERTO													
Total Afiliado(s)													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Nº	Clase Afiliación	Apellido y Nombre	Documento	Relación	Exoneración
CC 9128031		AFILIADO	RODRIGUEZ JUAN CARLOS GUSTAVO ALBERTO	1407971342	CONYUGAL	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Desde	Hasta	Clave	Planilla	Fecha	Pago
2023-04	2023-04	2023-04	1407971342	1	2023/05/12	300336204
						Valor
						\$1.241.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP ADMINISTRADORES 1)				1	\$560.000	\$0	\$0	\$560.000
COLPREGONES	35-04	800.036.004	7	1	\$560.000	\$0	\$0	\$560.000
ARI ADMINISTRADORES 1)				1	\$243.600	\$0	\$0	\$243.600
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	\$243.600	\$0	\$0	\$243.600
EPS ADMINISTRADORES 1)				1	\$437.500	\$0	\$0	\$437.500
SALUD TOTAL	EP002	800.130.907	4	1	\$437.500	\$0	\$0	\$437.500
TOTAL				1	\$1.241.100	\$0	\$0	\$1.241.100

C	Total	Ejecución	CCF			RECUDO			PARAMÉTRICOS										
			Administración	Fin	BC	Terc	Período	Adm. Gestión	Fin	BC	Terc	Contrato	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
	500,00																		
	400,00																		
	300,00																		
	200,00																		
	100,00																		
	0,00																		
	0,00																		

↗

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Aportamiento	Teléfono	Cotización SIMA e ICBF
CC 912881	RODRIGUEZ CHAVARRA GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CDA 4 FT - 4109 901 SABIDO CDTRS	BOGOTÁ - BOGOTÁ	3738134	960

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-05	1331-08	15000000	541540000	Planilla	2022/06/13	2022/06/13	5417,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES	
No.	Tipos	No.	Tipos
1	1	1	1

Sucursal: Planilla (1-813300)
Centro de Trabajo: MUNICIPALES Afiliados
Centro: SINGLE Dapco TOJANES (813300)
U. No. 1
U. No. 2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Aportamiento	Teléfono	Cotización SIMA e ICBF
CC 812881	RODRIGUEZ CHAVARRA GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CDA 4 FT - 4109 901 SABIDO CDTRS	BOGOTÁ - BOGOTÁ	3738134	960

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-05	1331-08	15000000	541540000	Planilla	2022/06/13	2022/06/13	5417,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFF ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
COLECCIONES	25-14	900,335,004	7	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
ABL ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$343,600	\$0	\$0	\$343,600
POSTENA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,811,933	6	1	\$243,600	\$0	\$0	\$243,600
EPS (DEMONSTRADORAS: 1)				1	\$417,500	\$0	\$0	\$417,500
SALUD TOTAL				1	\$417,500	\$0	\$0	\$417,500
TOTAL				1	\$1,241,100	\$0	\$0	\$1,241,100

El aportante **Christhiam Vladimír Avila Lemus**, identificado con **CC** número **79744929**, aportó en nombre de **Christhiam Vladimír Avila Lemus**, identificado(a) con **CC** número **79744929** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2022-02** y salud **2022-02** de la siguiente manera:

CODIGO	SCAMPA DE APORTANTE (PA)	SE	SET	SI	SO	SD	SA	SP	ST	SL	JS	LVA	IAS	APP	ACT	BP	OPORTUNIDAD	USG	BC	CONDICION	EPS SOLIDARIDAD	EPS SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA LIQ. PAOS	CONCEPTO APORTADO Y SE 202
25-14	Administración Cotización de Pensiones Especiales															8	30	\$1.200.000	\$120.000	90	90	Febrero - 2022	8744929	28/02/2022	A	
EP008	Compensar EPS															8	30	\$1.200.000	\$120.000	90	90	Febrero - 2022	8744929	28/02/2022	B	

PAGADA

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Marzo de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **Christhiam Vladimir Avila Lemus**, identificado con **CC** número **79744929**, aportó en nombre de **Christhiam Vladimir Avila Lemus**, identificado(a) con **CC** número **79744929** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2022-04** y salud **2022-04** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ATRIBUCIÓN ORO	NOI	SET	TEC	TAL	TOP	TRAC	VED	VEH	HA	IA	UVA	MAC	AVP	ACT	PER	Supercedido	Salud	PS	CONTRATACION	ESP SOLIDARIDAD	ESP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	RECIBIÓ APORTES EN SALUD
25.14	Administradora Colaboradora de Pensiones - Dependientes															0	30	\$1.000.000	\$40.000	\$0	\$0	Abr-2022	8848157	27050003	N	
895008	Compensar G9															0	30	\$1.000.000	\$30.000	\$0	\$0	Abr-2022	8848157	27050003	N	

PAGADA

El presente certificado se expide a los **26** días del mes **Mayo** de **2022**.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación de	Tarifa Social	Clase Aportante	Sucursal principal	Empleador	Ciudad/Departamento	Teléfono	Cuenta de caja, #
187 90791 004	1	03060000 BNC 2001	03060000 BNC 2001	03060000 BNC 2001	San Juan, P.R.	787 272 3121	10267

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Fecha	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Años	Valor
2023-04	2023-04-30	Planilla	Y		2023-05-03	2023-05-03	36	3129.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo de	No. de	Nombre	Tipo Contrato	Horas Laborales	Monto Aportado por el Aportante	Fecha de Emisión	NOVEDADES											
								Fecha	Detalle	Importe	Fecha	Detalle	Importe	Fecha	Detalle	Importe	Fecha	Detalle	Importe
1	CC	03060000	DEL 0001	Administración por servicios de personal de personas sujetas a la Ley	0	0	2023/05/03	2023/05/03	36	3129.200									
2	CC	03060000	DEL 0002	Administración con servicios de personal de personas sujetas a la Ley	0	0	2023/05/03	2023/05/03	36	3129.200									

Tipo	CCF		REXGDS				PAMAFSCALES							Valor Cuentas MEX	Valor Cuentas MEX	
	LCV Servicio	Administración	BC	SEPA	Valor Cuentas	Administración	BC	Tarifa	Cant. Regs.	Valor Liquidación	BC	SEPA	SEPA Comisión			Tarifa Cuentas MEX
1.0				5.0	3.00000000	1.000.00	5.504		1.000.00	1.000.00	0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.0				5.0	2.00000000	1.000.00	4.840		1.000.00	1.000.00	0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.0				5.0					5.174.00	5.174.00	0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Subcual Principal	Dirección	Ciudad/Establecimiento	Teléfono	Exonerado SENA o ICFP
911 9911194	1	CONSORCIO INV. JESÚ	CONSORCIO DE CONTRATISTAS	Principal	CRA 14 600P 800 TO FLOREO SANTIENA	BAGACIOLA MA	3222221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clase	Fecha	Pago	Valor
2022-04	2022-04	2022-05-01	2022-05-01	\$139,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	BY	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AR (ADMINISTRADORAS 1)	11-4	960.002.183	0	2	\$139,200	0	0	\$139,200
CO (PATRIA 4PP)				2	\$139,200	0	0	\$139,200
TOTAL				2	\$139,200	0	0	\$139,200



Planilla Integrada

SALARIO					PENSIÓN								SALUD					
Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Ppt	Salario	Tipo de Salario	Identificación	CE	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Valor	Valor
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
			3.000.000				01/01	31/03	01/04	30/06	01/07	31/09	01/10	31/12	01/01	31/03	01/04	31/03

Total	CCF			RECORDS				PARAFISCALES												
	Entidad	Administradora	No	BC	Tarifa	Valor Cobertura	Valor BC	Valor Recor	Valor Subscripción	BC	Tarifa SENA	Valor Cobertura SENA	Valor Cobertura EDP	Tarifa EDP	Valor Cobertura EDP	Tarifa MD	Valor Cobertura MD	Valor Cobertura IMAA	Valor Cobertura EDP	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Tercerul Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esquema SPMA e ICSE
910011384	1	CONSEJO SIM (COT)	9 - MENOS DE 200 COORDINADOS	Principal	CA 11 4509 933.03 11.000 SANTANA	IBAGUÉ-TOLIMA	2212222	Nº

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Planilla	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Salud	Valor
2021-08	2021-05	10294305	10294305	Y	2021/08/01	2021/08/31	BANCO AV VIJAS	50	\$49,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AR (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	\$86,302,183	0	1	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600
COLPATEM ASP				1	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600
TOTAL				1	\$49,600	\$0	\$0	\$49,600



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE:

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Localidad Privada	Dirección	Ciudad/Departamento	Tipo de Ingresos	Denominación del ICDF
811 8003104	1	COMERCIO S.R.L.	5 - años al 30 de diciembre	Principal	CALLE DE LOS FLORES 34000000	MANIZALES	223222	NI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Rentivo	Días labor	Valor
30/09/2022-30/09/2022	M199A04	1	30/09/2022	20315406	MARZO 2022	0	53.945,780

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo de	Nro. de	Nombre	Tipo Contrato	Nro. Liquidación	Porcentaje por Inc.	Fecha liquidación	NOVEDADES													
								Fecha	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago	Fecha de Pago				
1	CC	31091575	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
2	CC	31091576	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
3	CC	31091577	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
4	CC	31091578	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
5	CC	31091579	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
6	CC	31091580	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
7	CC	31091581	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
8	CC	31091582	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
9	CC	31091583	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
10	CC	31091584	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
11	CC	31091585	COMERCIO S.R.L.	Supletorio	0	100	30/09/2022														
Total								Afectados (12)													

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Identificación	de	Rubro Social	Clase Apoyante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SEMA e ICDF
192-01	1	COMERCIO BAJA COSTA	B - MARCHES DE LOS COSTA RIECOS	Principal	CR-4148 OF 983 OF FLORES SAVERINA	San José - Costa Rica	22222222	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Pre-benef	Care	Fecha	Pago	Mora	Valor
192-01	25/06/24	2023/06/10	2023/06/09	0	\$5,545,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	\$1,173,400	\$0	\$0	\$1,173,400
COLFONDOS	231001	800.1297.940	6	1	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000
FORVENER	233301	800.1294.808	8	5	\$495,700	\$0	\$0	\$495,700
PROTECCION	233001	800.1229.239	0	4	\$532,700	\$0	\$0	\$532,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$580,100	\$0	\$0	\$580,100
COLPATRIA APT	14-4	890.002.183	9	11	\$580,100	\$0	\$0	\$580,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400
COMFATOLINA	CF04	800.311.825	1	11	\$333,400	\$0	\$0	\$333,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$1,041,800	\$0	\$0	\$1,041,800
SANTVA E.P.S.	EP007	900.155.764	2	1	\$325,000	\$0	\$0	\$325,000
MAEVA EPS MOVILIDAD	EP041	900.156.204	2	4	\$345,900	\$0	\$0	\$345,900
SALUD TOTAL	EP002	800.430.007	4	2	\$378,900	\$0	\$0	\$378,900
SANTAS	EP005	800.251.440	6	4	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$756,200	\$0	\$0	\$756,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	ICBF	899.999.238	2	11	\$756,200	\$0	\$0	\$756,200
SEMA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800
SEMA	PA08A	899.999.034	1	11	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800
TOTAL				11	\$3,545,700	\$0	\$0	\$3,545,700



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 16/06/2022

Numero: 20220143


Proveedor: [901519304] CONSORCIO IBAL Nit: 901519304
Direccion: CR. 4 No.11-40 OF 903 ED FLORO
Telefono: 3102269817 Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220230

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046524	MALLA DIFUSORA DE AIRE DE 4.20 X	B01	UNIDAD	4.00	11,546,966.65	46,187,866.60
TOTAL						46,187,866.60

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA N° FEV-7


JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:


Reviso:


Aprobo:



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/06/2022

Contrato :

Proveedor: [901519304] CONSORCIO IBAL 2021 Nit: 901519304

Direccion: CR. 4 No.11-40 OF 903 ED FLORO

Telefono: 3102269817

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413

Orden de Compra: 20220230

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046524	MALLA DIFUSORA DE AIRE DE 4.20 X 4.90	19	B01	UNIDAD	4.00	9,703,333.32	7,374,533.32	46,187,866.60

OBSERVACION :

SUB-TOTAL


38,813,333.28

VALOR IVA

7,374,533.32

TOTAL

46,187,866.60


JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS
ELABORADO POR


APROBADO POR


RECIBIDO POR



ENTREGA DE MATERIALES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-203
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 22003019

FECHA : 16/06/2022

NIT/ CC : 14297818

NOMBRE : [14297818] ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	1046524	MALLA DIFUSORA DE AIRE DE 4.20 X 4.50	REDES DE ACUEDUCTO	B01B0DEG	UNIDAD	4	11,546,956.65	46,187,866.60
						CANTIDAD : 4	TOTAL \$:	46,187,866.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elaborado:

Entregado:

Recibido:



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-058

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación 15-jun-22 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
 Acta Parcial N° 2 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021- RL. SONIA VIVIANA MONTOYA NIT: 901.518.304-1 C.C. 85.815.854
 FECHA DE INICIO: 22 NOVIEMBRE 2021 FECHA DE TERMINACION: 21 AGOSTO 2022
 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
3. ARRENDAMIENTO	
4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
5. SERVICIO	
6. SEGUROS	
7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALD	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
8. OBRA PUBLICA				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE	
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	NO APLICA	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4,5	
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	NO APLICA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5	
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	NO APLICA	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5	
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5	
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5	
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5	
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5	
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5	
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5	
TOTAL PROMEDIO	5,00	TOTAL PROMEDIO	4,94	



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSION: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	4,98
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	NO APLICA		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION _X_ REEVALUACION ____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con Interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades). Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplió con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION ____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: [Aplica únicamente para la reevaluación] De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato de acuerdo con la fecha de su suscripción. SI NO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

DILEY VARELA BARRERO OLAYA

ANDRES OSWALDO WALTERO ANGARITA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SONIA VIVIANA MONTÓYA



CONSORCIO IBAL 2021
 NIT 901.519.304-1
 CR 4 11-40 QF 903 ED FLORA SAavedra
 Tel: (310) 2269817
 Itagué - Colombia
 consorcioibal@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV-7

Sesiones: EMPRESA BAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-8 **Teléfono:** (508) 2708103
Dirección: Carrera 5 No. 41 - 16 Edificio F - 26 LOCAL 202 **Ciudad:** Itagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: ✓ 16/06/2022, 11:02
Expedición: ✓ 16/06/2022, 11:02
Vencimiento: 30/06/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vt. Total	Vt. Unitario	Valor desc.	Vt. Bruto
1	MALLA DFUSORA DE AIRE DE 4,20 X 4,90 MT INCLUYE ACCESORIOS <i>1046543</i>	4,00	46,187,866.60	0,703,333.32	0,00	38,613,333.28

Total items: 1

Total Bruto 38,613,333.28 ✓

Valor en Letras:

Cuarenta y seis millones ciento ochenta y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta cent.

IVA 19% 7,374,533.32

Total a Pagar 46,187,866.60

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por \$ 46,187,866.60

Observaciones:

ACTA PARCIAL No. 2.

CONTRATO DE OBRA N° 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

OBJETO: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMADERETROLAVADODELOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOSFILTRANTES EN LA PLANTADETRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No.2, ENLAEMPRESAIBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P.OFICIAL."

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la tasa de cambio (artículo 5 Ley 1221 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18764617824721 aprobado en 20210985 prefijo FEV desde el número 1 al 502 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
 CUPE: 184c33a9e768e95e445ade01665a366e92514b56c2494c7eebd289eac19134260d4f83c43c02de1b73f5fac12b64



CONSORCIO IBAL 2021
 NIT 901.519.304-1
 CR 4 11 40 OF 903 ED FLORO SAAVEDRA
 Tel: (310) 2288617
 Ibagué - Colombia
 consorcioibal@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV-8

Señores EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.
NIT 900.089.809-8 **Teléfono** (808) 2708103
Dirección Carrera 5 No. 41 - 16 Edificio F - 25 LOCAL 202 **Ciudad** Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 16/06/2022, 11:10
Expedición 16/06/2022, 11:10
Vencimiento 30/06/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	OBRAS PRELIMINARES E INSTALACION	1.00	88,561,807.52	88,561,807.52	0.00	88,561,807.52
2	ATU 25 %	1.00	22,140,451.88	22,140,451.88	0.00	22,140,451.88

Total Items: 2

Total Bruto 110,702,259.40

Valor en Letras:

Ciento diez millones setecientos dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

Total a Pagar 110,702,259.40

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por \$ 110,702,259.40

Observaciones:

ACTA PARCIAL No. 2.

CONTRATO DE OBRA N° 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

OBJETO: "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RAPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA No. 2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y personalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 88764817834721 aprobado en 20210920 prefijo FEV desde el número 1 al 500
 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4299 Construcción de obras obras de ingeniería civil Tarifa
 CUIFE: 0ced1a2eb4db2b552a5d9a4109fa2e3216921172a724e7513a57a611-032e09e55102e47954018a5fbc056a02a2a5a1



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA:2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220391

CONCEPTO:

EXPEDICION

14 - Febrero - 2022

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 98 / 114 CONSORCIO IBAL 2021 - CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RÁPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POZA 2 EN LA EMPRESA IBAG

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros según valor estimado así:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
232010100103080	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	85340	RP VIGENCIA ACTUAL	494,900,715.00
23201010010319	Otras obras de ingeniería civil	53253	RP VIGENCIA ACTUAL	239,096,208.00

TOTAL DOCUMENTO

733,996,923.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 1

CDP 20220391

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20220384

EXPEDICION 14 - Febrero - 2022

CONCEPTO:

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 96 / 114 CONSORCIO IBAL 2021 - CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RÁPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTRÉS EN LA PANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA 2 EN LA EMPRESA IBAG

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901519304 CONSORCIO IBAL 2021 en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	85340	RP	VIGENCIA	494,900,715.00
23201010010319	Otras obras de ingeniería civil	53253	RP	VIGENCIA	239,096,208.00

TOTAL DOCUMENTO

783,996,923.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo: