



CÓDIGO: GJR-009
FECHA VIGENCIA:
 15/07/2021
VERSION: 03
 Página 1 de 3

ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION


CONTRATO DE OBRA N° 123 del 20 de agosto de 2021
Valor Contrato \$ 47,856,690
Plazo 60 días
Valor Anticipo
 Fecha iniciacion 09/17/2021
 Fecha de suspension N° 1 11/08/2021
 Fecha de reinicio N° 1 11/26/2021
 Fecha Terminacion 12/03/2021
 Fecha Elaboración Presente Acta 11/30/2021
 Fecha Periodo de Ejecución Presente Acta SEP 17 2021 - NOV 30 2021
 Valor presente acta \$ 1,565,715

OBJETO: contrato de obra para la construcción de placa de concreto, Gaviones, Muro de contension, mantenimiento en general de un tramo del canal Cay por afectacion en propiedad adyacente.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y ARQUITECTURA S.A.S.
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: ING HAROLD R. RODRIGUEZ

CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	V/TOTAL
PRELIMINARES								
Localizacion y replanteo topografico	ml	45.00	\$ 5,100.00	\$ 229,500.00		\$ 0		0.00 \$
Suministro recebo compactado c/15 Cms medio mecanico	m3 Compac	67.00	\$ 68,650.00	\$ 4,599,550.00		\$ 0		0.00 \$ 0
Acarreo interno en obra 50 mis	m3	800.00	\$ 16,230.00	\$ 12,984,000.00		\$ 0		0.00 \$ 0
CONCRETOS								
concreto de 13,8 Mpa (2.000 psi) para Solado	m3	1.00	\$ 500,200.00	\$ 500,200.00		\$ 0		0.00 \$ 0
concreto de 3.000 psi para Superestructura	m3	3.00	\$ 726,100.00	\$ 2,178,300.00		\$ 0		0.00 \$ 0
concreto de 3.000 psi Impermeabilizado	m3	0.80	\$ 693,480.00	\$ 554,784.00		\$ 0		0.00 \$ 0
OBRAS DE PAVIMENTACION								
Construccion placa de concreto de 3.000 psi e=0,13 m	m2	90.00	\$ 135,215.00	\$ 12,169,350.00		\$ -		0.00 \$ -
Explanacion y cajero	m3	20.07	\$ 20,510.00	\$ 411,688.62		\$ -		0.00 \$ -
MAMPOSTERIA								
Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60	kg	503.10	\$ 8,330.00	\$ 4,190,823.00		\$ -		0.00 \$ -
Acero de refuerzo figurado e instalado A:37	kg	29.04	\$ 6,100.00	\$ 177,144.00	29.04	\$ 177,144.00	29.04	\$ 177,144.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ACTA FINAL DE OBRA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-009


FECHA VIGENCIA:
15/07/2021

VERSIÓN: 03

Página 2 de 3

OTROS									
Señalización en Guadua c/3 mts y Polisombra de h=2 mts	ml	45.00	\$ 16.870.00	\$ 759,150.00		\$ 0		0.00	\$ 0
Gaviones, Triple torcion Cal 12, Suministro e instalacion	m3	20.00	\$ 332,410.00	\$ 6,648,200.00		\$ 0		0.00	\$ 0
Manejo de Aguas con diametros de 8" a 12"	gib	1.00	\$ 674,000.00	\$ 674,000.00		\$ 0		0.00	\$ 0
Rejilla vibrocompactada para sumidero 1,05 X 0,46 MTS	und	3.00	\$ 260,000.00	\$ 780,000.00	3.00	\$ 780,000.00	\$ 3.00	\$ 780,000.00	
Lavado general con hidrolavadora de los muros perimetrales de tanque y camara de caída del canal, remocion de superficie deteriorada, resanes y aplicacion de 2 manos de pintura tipo 1	m2	50.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000,000.00	50.00	\$ 1,000,000.00	\$ 50.00	\$ 1,000,000.00	
TOTALES				\$ 47,856,690		\$ 1,957,144		\$ 1,957,144	

Handwritten signature



ACTA FINAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-009
FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
VERSION: 03
Página 3 de 3

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47,856,690
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	
VALOR ACTA PARCIAL N°1	\$ 45,899,546.00
VALOR A PAGAR EN ACTA FINAL	\$ 1,957,144.00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 47,856,690

ESTADO DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	
SALDO POR AMORTIZAR	
SUMAS IGUALES	

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR ACTA PARCIAL	\$ 1,957,144
MENOS VALOR RETENIDO SEGÚN CLAUDULA 20%	\$ 391,429
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$ 1,565,715

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISEALES DE ÉL Y DE SUS TRABAJADORES

SON : UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

R. MARIA PAULA BERMUDEZ MEDINA
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES
DISEÑOS Y ARQUITECTURA

HAROLD R. RODRIGUEZ
DIRECTOR OPERATIVO IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL SUPERVISOR

B. Profesional Salud
Ocupacional IBAL

*Reservado para publicar
24 AGO 2022
Pocahontas*

300-0530

Ibagué, 23 de agosto del 2022

Doctor:
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad.

Asunto Ref.: Remisión Acta Final de Obra – Contrato No. 123 del 20 de agosto de 2021.

Respetado Doctor Giraldo:

Adjunto me permito remitir a su despacho el acta final de obra del contrato No. 123 del 2021 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO, GAVIONES, MURO DE CONTENSIÓN, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UN TRAMO DEL CANAL CAY POR AFECTACIÓN EN PROPIEDAD ADYACENTE" con el fin de que se realice su respectivo cargue y/o trámite por parte de la dependencia que usted lidera.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director Operativo

Proyectó: Alejandra Prada Marmolejo.

El Poadm c.
Ago-24-2022
3:18 pm