


DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 0154-2021 UT PLANTAS DE TRATAMIENTO



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2023-05-26 12:25

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 0154-2021 UT PLANTAS DE TRATAMIENTO.PDF (~19 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 16 de mayo del 2023

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO
 Secretario General
 Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado -IBAL)
 (Ciudad)

El Domp
 12-05-23
 00-08-23
 240159

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 154 de 2021

Cordial Saludo:


Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL N° 1:

1. Factura
2. Acta parcial No. 1
3. Certificado de aportes seguridad social
4. Planillas de seguridad social
5. Actas modificatorias en Word
6. Actas modificatorias en Excel
7. Aprobación Pegma
8. Preactas
9. Registro fotográfico
10. Ficha técnica evaluación
11. CDP y RP

Atentamente,


 Andrés Orlando Walthero—Líder Potabilización
 Supervisor


 Carlos Andrés Medina Arevalo—Líder Gestión Acueducto
 Supervisor



ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: CLR-888
Fecha Vigencia: 2022-01-12
Versión: 04
Páginas: 3

CONTRATO DE OBRA No. 154 - 28-10-2021

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.371.824.845,00

PLAZO INICIAL: 0,00
VALOR ANTICIPO: 0,00
FECHA DE INICIO: 11 de enero 2022
FECHA TERMINACION INICIAL: 10 de julio 2022

SUSPENSION No. 1: 21 de junio 2022
PRORROGA 01 DE SUSPENSION No.1: 20 de agosto 2022
REINICIO No. 1: 20 de diciembre 2022
SUSPENSION No. 2: 31 de enero de 2023
REINICIO No. 2: 15 de febrero de 2023
SUSPENSION No. 3: 8 de mayo 2023
REINICIO No. 3: Cuatro (4) Meses

PLAZO ADICIONAL PRORROGA: 11 de Septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION: 16 de mayo 2023

FECHA PERIODOS PRESENTE ACTA: (11-I-2022 AL 21-VI-2022), (26-XII-2022 AL 21-XII-2022), (31-I-2023 AL 15-II-2023), (8-IV-2023 AL 16-VI-2023)

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARTIA

CONTRATISTA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 03

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES								
1.1	Desmonte y retiro de placas de cemento en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuación de las placas y disposición en un sitio autorizado. Incluye señalización.	M2		\$ 32.450,00	\$ 0,00				
1.2	MODULOS DE SEDIMENTACION Suministro e instalación de módulos de sedimentación de acelerado tipo columna color negro de h= 1,04 m, en material Poliestireno cat. 60. Incluye transporte de laminas y demas insumos /M2.	M2	565,21	\$ 901.730,00	\$ 509.686.680,02	268,52	\$ 242.132.539,60	268,52	\$ 242.132.539,60
1.3	Suministro e instalación de módulos de soporte en perfil de fibra de vidrio, con bases de 25 x25 cm anclajes. Incluye transporte /m2.	M2		\$ 90.670,00	\$ 0,00				
1.4	CANALETAS DE RECOLECCION Suministro e instalación de canaletas longitudinales de recolección de agua sedimentada, incluida soporte en tubo de 0,1mx0,1 mx 3mm. Incluye transporte /m2.	M2		\$ 483.380,00	\$ 0,00				
	ITEM NO PREVISTO								
2.1	Suministro e instalación de vigas de soporte para paneles tipo columna. Vigas PHR 100X50X1,5 recubrimiento con fibra de vidrio y pintura epoxipoliámda. Incluye perfil en ángulo en acero lno de 1 1/2" x 1 1/2" doblado en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 9mm x 2,5' longitud aproximada a 2,25 m de longitud. Incluye perforación del concreto, aplicación de Anchorfix.	ML	467,10	\$ 214.333,00	\$ 100.114.944,30	228,34	\$ 48.940.797,22	228,34	\$ 48.940.797,22
2.2	Suministro e instalación de vigas de soporte para canal de agua sedimentada. Vigas 2 PHR 150X50X1,5 recubrimiento con fibra de vidrio y pintura epoxipoliámda. Incluye perfil en ángulo en acero inox. de 1 1/2" x 1 1/2" doblado en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 9 mm x 2,5' longitud aproximada a 4 m de longitud. Incluye perforación del concreto, aplicación de Anchorfix.	MI	187,91	\$ 456.868,00	\$ 85.850.065,88	187,91	\$ 85.850.065,88	187,91	\$ 85.850.065,88
2.3	Suministro e instalación de canal en poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV) de 0,60 m de planilla y altura promedio de 0,34 m con paredes laterales dentadas (veredor tipo thomson), incluye refuerzo superior para evitar deformaciones de las paredes en ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16" recubierto en fibra de vidrio. Incluye pintura epoxipoliámda azul para protección de la estructura.	MI	57,00	\$ 1.165.427,00	\$ 66.429.339,00	54,90	\$ 63.981.942,30	54,90	\$ 63.981.942,30
2.4	Suministro e instalación de canal en poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV) de 0,75 m de planilla y altura 0,48 m con paredes laterales de e=10 mm, incluye refuerzo superior para evitar deformaciones de las paredes, demolición y reparación de la pared en ángulo de 1 1/2" x 3/16" recubierto en fibra. Incluye pintura epoxipoliámda azul para protección de la estructura, demolición y reparación de la pared del canal de llegada.	ML	9,00	\$ 1.773.254,00	\$ 15.959.286,00	6,14	\$ 10.887.779,56	6,14	\$ 10.887.779,56

M



ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: QJ-R-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSION: 04
PAGINAS: 3

CONTRATO DE OBRA No. 134 - 20-10-2021

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.371.824.845,00
 Valor Anticipo: \$ 0,00
 Fecha de Inicio: 11 de enero 2022
 Fecha Terminación Inicial: 10 de julio 2022

PLAZO INICIAL: 21 de junio 2022
 PLAZO ANTICIPA: 20 de agosto 2022
 PLAZO FINAL: 20 de diciembre 2022
 PLAZO DE SUSPENSION No. 1: 21 de diciembre de 2022
 SUSPENSION No. 2: 31 de enero de 2023
 SUSPENSION No. 3: 15 de febrero de 2023
 REINICIO No. 1: 8 de mayo 2023
 REINICIO No. 2: Cuatro (4) Meses
 REINICIO No. 3: 11 de Septiembre de 2023
 REINICIO No. 4: 16 de mayo 2023

PRORROGA: 01 DE SUSPENSION No.1
 SUSPENSION No. 1
 SUSPENSION No. 2
 SUSPENSION No. 3

PLAZO ADICIONAL PRORROGA:
 FECHA DE TERMINACION:
 FECHA DEL ACTA:

FECHA PERIODO PRESENTE ACTA: (11-I-2022 AL 21-VI-2022), (26-XII-2022 AL 21-XII-2022), (31-I-2023 AL 15-IV-2023), (8-VI-2023 AL 18-VI-2023)

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

CONTRATISTA:
 SUPERVISOR DEL CONTRATO:
 UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
 ING. ANDRES ORLANDO WALTER ANGARITA
 ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
2.5	Suministro e instalación de lamina en poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV) de 48 cm de altura con remate superior dentado, (veredor tipo thomson) de 5 mm, incluye corte y demolicion del concreto segun detalle, reparacion del concreto imtervenido y anclaje de la lamina a la pared de canal lateral en concreto con chazos en acero inoxidable de 9 mm x 2,5", perforacion del concreto y alicacion anchorfix.	ML	54,80	\$ 489.003,00	\$ 26.797.364,40	54,80	\$ 26.797.364,40	54,80	\$ 26.797.364,40
2.6	Retiro de tubería perforada Lp= 4 m existente recolectora del agua sedimentada y reparacion de paredes.	Un	112,00	\$ 78.484,00	\$ 8.791.328,00	56	\$ 4.395.664,00	56,00	\$ 4.395.664,00
2.7	Lavado e higienizacion con hipoclorito de sodio de estructura existente	M2	925,60	\$ 12.004,00	\$ 11.110.902,40	898,52	\$ 10.785.834,08	898,52	\$ 10.785.834,08
2.8	Sistema de iluminacion provisional para trabajos nocturnos. Incluye acometida electrica provisional hasta cada sedimentador y reflectores.	Gl	1	\$ 8.220.062,00	\$ 8.220.062,00	1	\$ 8.220.062,00	1	\$ 8.220.062,00
2.9	Desmorte y retiro de elementos de asbesto cemento (placa y separadores) en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuacion de las placas, separadores y disposicion en un sitio autorizado. Incluye señalizacion.	KG	110000	\$ 2.360,00	\$ 259.600.000,00	51770	\$ 122.177.200,00	51770	\$ 122.177.200,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 1.092.539.972,00		\$ 624.169.249,04	
AIU (25%)						\$ 273.134.983,00		\$ 156.042.312,26	
VALOR TOTAL OBRA CIVIL						\$ 1.365.674.955		\$ 780.211.561,30	
ITEM NO-PREVIADO									
Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua La Pola No.1 del municipio de Ibagué Tolima.						\$ 3.282.000,00		\$ 3.282.000,00	
IVA (ajuste diseño) 19%						\$ 997.880,00		\$ 997.880,00	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						1.371.824.845,00		\$ 786.461.441,30	

M



ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: G.L.R.-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSION: 04
PAGINAS: 3

CONTRATO DE OBRA No. 154 - 20-10-2021

VALOR DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL: \$ 1.371.924.845,00
VALOR ANTICIPO: Seis (6) Meses
FECHA DE INICIO: 0,00
FECHA TERMINACION INICIAL: 11 de enero 2022
10 de junio 2022

SUSPENSION No. 1: 21 de junio 2022
PRORROGA 01 DE SUSPENSION No.1: 20 de agosto 2022
REINICIO No. 1: 20 de diciembre 2022
SUSPENSION No. 2: 21 de diciembre de 2022
REINICIO No. 2: 31 de enero de 2023
SUSPENSION No. 3: 15 de febrero de 2023
REINICIO No. 3: 8 de mayo 2023
PLAZO ADICIONAL PRORROGA: Cuatro (4) Meses
FECHA DE TERMINACION: 11 de Septiembre de 2023
FECHA DEL ACTA: 16 de mayo 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGAARITA

CONTRATISTA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 03			PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
BALANCE DEL CONTRATO										
VALOR CONTRATO			1.371.924.845,00							
VALOR ACTA PARCIAL No. 01				788.461.441,30						
VALOR POR EJECUTAR				585.463.403,70						
SUMAS IGUALES				1.371.924.845,00						

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR ACTA	788.461.441,30
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	788.461.441,30

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES.

ING. JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
R. L Union Temporal Plantas de Tratamiento

ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
Supervisor Ibal

ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGAARITA
Supervisora Ibal

LIDER GESTION ACUEDUCTO

LIDER POTABILIZACION

Yo, Sr. Profesional en Salud Ocupacional
Ibal

211- 087

Ibagué, 15 de febrero de 2022

Señor
JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
Representante legal - UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
Contrato de obra N° 154 de 29/10/2021
Calle 8 N° 7-10 Oficina 306 Edificio Camacol
Jaime-pala@hotmail.com
La ciudad

Asunto: Aprobación, Ref. PEGMA Contrato de Obra N°154 del 29 de octubre de 2021, Respuesta Radicado IBAL N° 1730 del 05/02/2022

Cordial Saludo,

Me permito informar que se ha revisado la información que se allego a esta dependencia, con el fin de obtener aprobación del PEGMA para el Contrato de obra N° 154 del 29/10/2021 con objeto: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 01 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”, en vista a que a la fecha no se ha remitido la información correspondiente y teniendo en cuenta el contrato celebrado en su CLAUSULA DECIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES. NUMERAL 19.

La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la “lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras”, se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.

Atentamente,



ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Líder Gestión Ambiental

Proyecto: Juan Carlos Celemín Bedoya –Gestión Ambiental.

C.C: ing. Diley Vanessa Barrero Olaya – Profesional Especializado III – Gestión Acueducto - SUPERVISORA
ing. Andrés Orlando Waltero Angarita – Profesional Especializado II Producción Agua Potable - SUPERVISOR.



PROCESO: GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
 SUBPROCESO: INFRAESTRUCTURA
 FORMATO: MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO: VERSIÓN PÁGINA
 1/1

CONTRATO N°: 154
 OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
 SUPERVISION: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

FRAMO: ITEM NO PREVISTO

FECHA: 28 MARZO DE 2023

ITEM N°	DESCRIPCION ITEM	UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL																																																																									
2,1	Suministro e instalacion de vigas de soporte para paneles tipo colmena . Vigas PHR 100X50X1.5 recubrimiento con fibra de vidrio y pintura epoxipolamida. Incluye perfil en acero ino de 11/2"x 11/2" doblado en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 9mm x 2.5"/ longitud aproximada a 2,25 m de longitud , incluye perforacion del concreto , aplicacion de Anchorfix	UND			ML																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> <th colspan="2">LOCALIZACION</th> <th colspan="2">MEDIDA PARCIAL</th> <th colspan="2">MEDIDA TOTAL</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Luz 1</td> <td>2,05</td> <td>26,00</td> <td>53,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Luz 2</td> <td>2,24</td> <td>27,00</td> <td>60,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Luz 3</td> <td>2,24</td> <td>27,00</td> <td>60,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Luz 4</td> <td>2,08</td> <td>26,00</td> <td>54,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>SUBTOTAL</td> <td>228,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VIENEN</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL</td> <td>228,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					DIMENSIONES		LOCALIZACION		MEDIDA PARCIAL		MEDIDA TOTAL		M	L	M	L	M	L	M	L			Luz 1	2,05	26,00	53,30					Luz 2	2,24	27,00	60,48					Luz 3	2,24	27,00	60,48					Luz 4	2,08	26,00	54,08							SUBTOTAL	228,34							VIENEN								TOTAL	228,34				
DIMENSIONES		LOCALIZACION		MEDIDA PARCIAL		MEDIDA TOTAL																																																																								
M	L	M	L	M	L	M	L																																																																							
		Luz 1	2,05	26,00	53,30																																																																									
		Luz 2	2,24	27,00	60,48																																																																									
		Luz 3	2,24	27,00	60,48																																																																									
		Luz 4	2,08	26,00	54,08																																																																									
				SUBTOTAL	228,34																																																																									
				VIENEN																																																																										
				TOTAL	228,34																																																																									


PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





REVISIONES:

REVISION	FECHA	REVISOR	REVISADO

OBSERVACIONES:

Elaboro: 
 FIRMA: ING. JAIME ALBERTO PARACIO AFANADOR
 NOMBRE: Representante Legal

Reviso: 
 FIRMA: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
 NOMBRE: Supervisor
 Cargo: Supervisor

Reviso: 
 FIRMA: ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
 NOMBRE: Supervisor
 Cargo: Supervisor



CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA
1/1

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA


PROCESO
SUBPROCESO
FORMATO

CONTRATO N°: 154
OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
CORTE N°: 1
FECHA: 28 MARZO DE 2023


CAPITULO: ITEM NO PREVISTO
ITEM N°: 2.2
DESCRIPCION ITEM: Suministro e instalacion de vigas de soporte para canal de agua sedimentada. Vigas 2 PIR 150X50X1.5 recubrimiento con fibra dev vidrio y pintura epoxipoliamida. Incluye perfil en agulo en acero inox. de 1 1/2" x 1 1/2" doblado en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 9 mm x 2.5" / longitud aproximada a 4 m de longitud, incluye perforacion del concreto, aplicacion de Anchorfix


LARGO	DIMENSIONES		AREA	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	LARGO			
	Luz 1	4.13		22	90.86
	Luz 2	4.13		22	90.86
	ZONA CANAL DE 0.75	0.77		8	6.19
					-
					-
					-


LANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



OBSERVACIONES:

Elaboro: 
ING. JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
Representante legal


REVISO: 
ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Supervisor

REVISO: 
ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
Supervisor


SUBTOTAL VIENEN	187.91
TOTAL	187.91


CONTRATO N°: 154 **OBJETO DE CONTRATO:** MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO **CORTE N°:** 1
SUPERVISOR: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO **FECHA:** 28 MARZO DE 2023


TRAMO: ITEM NO PREVISTO
CAPTULO: ITEM NO PREVISTO
ITEM N°: 2.4 **DESCRIPCION ITEM:** Suministro e instalacion de canal en poliester reforzado en fibra de vidrio (PRFV) de 0.75 m de plantilla y altura 0.48 m con paredes laterales de e=10 mm , incluye refuerzo superior para evitar deformaciones de las paredes , demolicion y reparacion de la pared en angulo de 1 1/2" x 3/16" recubierto en fibra. incluye pintura epoxipolamida azul para proteccion de la estructura, demolicion y reparacion de la pared del canal de llegada.

PLANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES		N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		LARGO	ANCHO		
	SEDIMENTADOR NRO 1	3,07		2	6,14

OBSERVACIONES:
 (Espacio para observaciones)

REVISOR: 
FIRMA NOMBRE: ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
Cargo: Supervisor

REVISOR: 
FIRMA NOMBRE: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Cargo: Supervisor

REVISOR: 
FIRMA NOMBRE: ING. J. ALBERTO PALACINO AFANADOR
Cargo: Representante Legal



CÓDIGO
VERSION
PAGINA
 1/3

PROCESO
SUBPROCESO
FORMATO


GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO
INFRAESTRUCTURA
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO N°: 154 **OBJETO DE CONTRATO:** MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE


CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO **CORTE N°:** 1


SUPERVISION: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS MEDINA **FECHA:** 28 MARZO DE 2023


TRAMO: **CAPTULO:** ITEM NO PREVISTO **DESCRIPCION ITEM:** Lavado e higienizacion con hopoclorito de sodio de estructura existente **UNID:** M2


AÑO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		M	M	L			
	VIGAS A-E 1-8	9.78	0.95		9.29	10.00	92.91
		9.78	0.25		2.45	14.00	34.23
		9.78	0.25		2.45	4.00	9.78
		26.70	0.30		8.01	6.00	48.06
		26.70	0.25		6.68	6.00	40.05
		9.78	0.40		3.91	2.00	7.82
		9.78	0.25		2.45	2.00	4.89
		9.78	0.25		2.45	2.00	4.89
VIGAS A-E 9-12		4.40	0.30		1.32	6.00	7.92
		4.40	0.25		1.10	6.00	6.60
MUROS A-E 1-8		9.78	4.95		48.41	1.00	48.41
		7.94	2.52		20.01	2.00	40.02
		20.50	2.90		59.45	2.00	118.90
SUBTOTAL VIENEN							488.93
TOTAL							488.93

OBSERVACIONES:

Elaboro: 
FIRMA: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA **Cargo:** Supervisor

REVISO: 
FIRMA: ING. CARLOS MEDINA **Cargo:** Supervisor



PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO		CÓDIGO					
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	PÁGINA				
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	2/3					
CONTRATO N:	154	OBJETO DE CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE					
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO		CORTE N°	1				
SUPERVISOR:	ING. ANDRÉS ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS MEDINA		FECHA	28 MARZO DE 2023				
TRAMO:								
CAPTULO:	ITEM NO PREVISTO							
ITEM N°:	2.7	DESCRIPCION ITEM	Lavado e higienizacion con hipooclorito de sodio de estructura existente					
LAVO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		LOCALIZACION	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		MUROS A-E 9-12	M	M	L	15.43	1.00	15.43
			6.05	2.55		15.25	1.00	15.25
			9.78	5.22		51.05	1.00	51.05
			34.50	1.35		46.58	2.00	93.15
			32.70	1.95		63.77	2.00	127.53
			9.78	1.22		11.93	8.00	95.45
			9.78	0.15		1.47	8.00	11.74
OBSERVACIONES:						SUBTOTAL	409.59	
						VIENEN	488.93	
						TOTAL	898.52	






PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO	CÓDIGO	
SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	
FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1/1

CONTRATO N:	154	OBJETO DE CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	CORTE N° 1
SUPERVISION:		ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO	FECHA 27 MARZO DE 2023
TRAMO:		ITEM NO PREVISTO	
CAPTULO:		DESCRIPCION ITEM	
ITEM N°:	2.8	Sistema de iluminacion provisional para trabajos nocturnos. Incluye acometida electrica provisional hasta cada sedimentador y reflectores.	


LANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		M	M	L				
	Area de intervencion					1,00	1,00	
								
SUBTOTAL VIENEN						1,00		
TOTAL						1,00		

OBSERVACIONES:

Firma: 


Nombre: ING. JUAN LUIS PALACIOS AFANADOR

Cargo: Representante Legal

Reviso: 

Nombre: ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

Cargo: Supervisor

Firma: 



Nombre: ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

Cargo: Supervisor

PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO		CÓDIGO	
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA		VERSION
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA		PÁGINA
			1/1	

CONTRATO N°:	154	OBJETO DE CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO			
SUPERVISION	ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO		CORTE N°	1
TRAMO:	ITEM NO PREVISTO			
CAPTULO:	ITEM NO PREVISTO			

ITEM N°:	2.9	DESCRIPCION ITEM	Desmonte y retiro de elementos de asbesto cemento (placa y separadores) en los sedimentadores. Incluye transporte para la evacuacion de las placas, separadores y disposicion en un sitio autorizado. Incluye señalizacion.	UNID	KG
----------	-----	------------------	---	------	----

LONO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION			DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
	M	M	L	M	M	L				
	Recibo 1 febrero 2023						7840.00		7840	
	Recibo 1 febrero 2023						7430.00		7430	
	Recibo 2 febrero 2023						9440.00		9440	
	Recibo 2 febrero 2023						12330.00		12330	
	Recibo 14 febrero 2023						14730.00		14730	
									SUBTOTAL	51.770
									VIENEN	
									TOTAL	51.770

OBSERVACIONES: Peso estimado a la fecha de la presente acta, según soportes	
Elabora:	REVISÓ:
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
ING. JAIME HUMBERTO TALACINO AFANADOR	ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA
Representante Legal	Supervisor
Cargo:	Cargo:

[Signature]
ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO
Supervisor

TRACOL S.A.S E.S.P
NIT. 900.962.813-3 - BOGOTÁ D.C.

Recibo Número: 12939

Placa:	JOW419	Fecha Entrada:	01/02/2023 9:25:05 a. m.
Bruto:	19180	Fecha Salida:	01/02/2023 9:44:33 a. m.
Tara:	11340	Empresa:	ECOLGREEN
Neto:	7840	Producto:	SOLIDOS CONTAMINADOS
Precio:	1	Conductor:	JUAN CARLOS PORRAS
		Procedencia:	SIN PRETRATAMIENTO
		Usuario:	1

Observaciones: TRA31253

SERVICIO DE BASCULA

PESADO POR:

CONDUCTOR:

TRACOL S.A.S E.S.P
NIT. 900.962.813-3 - BOGOTÁ D.C.

Recibo Número: 12938

Placa:	USE859	Fecha Entrada:	01/02/2023 9:21:49 a. m.
Bruto:	18980	Fecha Salida:	01/02/2023 9:43:00 a. m.
Tara:	11550	Empresa:	ECOLGREEN
Neto:	7430	Producto:	SOLIDOS CONTAMINADOS
Precio:	1	Conductor:	ANDRES HUERTAS
		Procedencia:	SIN PRETRATAMIENTO
		Usuario:	1

Observaciones: TRA31253

SERVICIO DE BASCULA

PESADO POR:

CONDUCTOR:

TRACOL S.A.S E.S.P
NIT. 900.962.813-3 - BOGOTÁ D.C.

Recibo Número: 12963

Placa:	USE859	Fecha Entrada:	02/02/2023 7:16:04 a. m.
Bruto:	20910	Fecha Salida:	02/02/2023 7:38:17 a. m.
Tara:	11470	Empresa:	ECOLGREEN
Neto:	9440	Producto:	SOLIDOS CONTAMINADOS
Precio:	1	Conductor:	ANDRES HUERTAS
		Procedencia:	SIN PRETRATAMIENTO
		Usuario:	1

Observaciones: TRA31279

SERVICIO DE BÁSCULA

PESADO POR:

CONDUCTOR:

TRACOL S.A.S E.S.P
NIT. 900.962.813-3 - BOGOTÁ D.C.

Recibo Número: 12964

Placa:	JOW419	Fecha Entrada:	02/02/2023 7:18:29 a. m.
Bruto:	23510	Fecha Salida:	02/02/2023 7:40:26 a. m.
Tara:	11180	Empresa:	ECOLGREEN
Neto:	12330	Producto:	SOLIDOS CONTAMINADOS
Precio:	1	Conductor:	JUAN CARLOS PORRAS
		Procedencia:	SIN PRETRATAMIENTO
		Usuario:	1

Observaciones: TRA31278

SERVICIO DE BÁSCULA

PESADO POR:

CONDUCTOR:

TRACOL S.A.S E.S.P
NIT. 900.962.813-3 - BOGOTÁ D.C.

Recibo Número. 13244

Placa:	JOW419	Fecha Entrada:	14/02/2023 8:16.40 a. m.
Bruto:	25910	Fecha Salida:	14/02/2023 8:38.12 a. m.
Tara:	11180	Empresa:	ECOLGREEN
Neto:	14730	Producto:	SOLIDOS CONTAMINADOS
Precio:	1	Conductor:	JUAN CARLOS PORRAS
		Procedencia:	SIN PRETRATAMIENTO
		Usuario:	1

Observaciones: TRA31531

SERVICIO DE BÁSCULA

PESADO POR:

CONDUCTOR:



PROCESO	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO		CÓDIGO	
	SUBPROCESO	INFRAESTRUCTURA		VERSIÓN
	FORMATO	MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA		PÁGINA
			1/1	

CONTRATO N°:	154	OBJETO DE CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO		CORTE N°	1
SUPERVISION	ING. ANDRÉS ORLANDO WALTERO ANGARITA / ING CARLOS ANDRÉS MEDINA AREVALO		FECHA	28 MARZO DE 2023
TRAMO:	ITEM NO PREVISTO			
CAPITULO:	ITEM NO PREVISTO			
ITEM N°:	A.D	DESCRIPCION ITEM	Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua La Pola No.1 del municipio de Ibague Tolima.	

LANO O REGISTRO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE EL ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		M	L				
	Area de intervencion			1		1,00	
				SUBTOTAL		1,00	
				VIENEN		1,00	
				TOTAL		1,00	

Elabora:

FIRMA:

NOMBRE: ING. JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

Cargo: Representante Legal

REVISO:

FIRMA:

NOMBRE: ING. ANDRÉS ORLANDO WALTERO ANGARITA

Cargo: Supervisor

REVISO:


FIRMA:

NOMBRE: ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA AREVALO

Cargo: Supervisor

REGISTRO FOTOGRAFICO

2.1 Suministro e instalación de vigas de soporte para paneles tipo colmena. Vigas PHR 100X50X1.5 recubrimiento con fibra de vidrio y pintura epoxipolamida. Incluye perfil en ángulo en acero inoxidable de 1 1/2" x 1 1/2" doblado en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 9mm x 2.5"/ longitud aproximada a 2,25 m de longitud, incluye perforación del concreto, aplicación de Anchorfix



2.5 Suministro e instalación de lámina en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) de 48 cm de altura con remate superior dentado (vertedor tipo Thomson) de 5 mm, incluye corte y demolición del concreto según detalle, reparación del concreto intervenido y anclaje de la lámina a la pared de canal lateral en concreto con chazos en acero inoxidable de 9 mm x 2,5" perforación del concreto y aplicación anchorfix .



2.6 Retiro de tubería perforada $L_p = 4$ m existente recolectora del agua sedimentada y reparación de paredes.



2.7 Lavado e higienización con hipoclorito de sodio de estructura existente



2.8 Sistema de iluminación provisional para trabajos nocturnos. Incluye acometida eléctrica provisional hasta cada sedimentador y reflectores.



2.9 Desmonte y retiro de elementos de asbesto cemento (placa y separadores) en los sedimentadores, incluye transporte para la evacuación de las placas, separadores y disposición en un sitio autorizado. Incluye señalización.





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:
2019-09-19


VERSIÓN: 01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 2

CONTRATO DE	N° 154 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

OBJETO	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 2 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PRORROGA N° 01	11/05/2023 (4 meses)
SUSPENSIÓN No.1	(21/06/2022)
ACTA PRORROGA No.1 de SUSPENSIÓN No. 1	(20/08/2022)
REINICIACIÓN No. 1	(20/12/2022)
SUSPENSION No. 2	(21/12/2022)
REINICIACION No. 2	(31/1/2023)
SUSPENSION No.3	(15/2/2023)
REINICIACION No.3	(8/5/2023)
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	(11/01/2022)
FECHA DE TERMINACIÓN	(11/9/2023)
VALOR INICIAL	\$ 1.371'924.845.00
VALOR TOTAL	\$ 1.371'924.845.00
SUPERVISOR	Ing. Andrés Orlando Waltero Angarita Ing. Carlos Andrés Medina Arévalo


	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		


El suscrito (Andrés Orlando Waltero Angarita – Líder Potabilización y Carlos Andrés Medina Arévalo- Líder Gestión Acueducto IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de supervisor) del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 16 días del mes de mayo del año 2023.


 Ing. Andrés Orlando Waltero Angarita
 Supervisor- Líder Potabilización Ibal


 Ing. Carlos Andrés Medina Arévalo
 Supervisor- Líder Gestión Acueducto

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 MODIFICADO POR LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LA LEY 828 DE 2003

El suscrito Contador Público, certifica que de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar que la "UNIÓN TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO", NIT 901.532.890 – 1, ha efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, los cuales forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Unión Temporal durante los últimos Seis (6) meses contados a partir de la fecha conformación de la UT. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide en Aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social de acuerdo a los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los Aportes Parafiscales, Cajas de Compensación, ICBF, SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley de 1982.

Dada en Ibagué – Tolima a los 16 días del mes de mayo de 2023. ✓

Cordialmente,


JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

CC 14.232.412

Rep. Legal UT


CATALINA LEÓN VELÁSQUEZ

REVISORA FISCAL

TP 277905 – T

CC N°1.110.587.849 de Ibagué – Tol.

ANEXO: Tarjeta Profesional Contador Público y Antecedentes Disciplinarios de la Junta Central de Contadores Públicos.

Cel 317 873 9690

E – Mail: cataleon22@hotmail.com

Ibagué, Tolima – Colombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL (PRINCIPAL)	901532890	NUMERO PLANILLA: 786549285	TIPO DE PLANILLA: 2022
DIRECCION: CL 8 7 10 DE 2004	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO	PERIODO COTIZACION SALUD: 17	PERIODO COTIZACION SALUD: 2022
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	MES: diciembre AÑO: 2022	MES: enero AÑO: 2023
ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA	Constitucion de otras obras de ingenieria civil	FECHA PAGO: (aaaa/mm/dd)	NUMERO AUTORIZACION: 1908973187
UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	SI		

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 1	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 2.700	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: EPROSES-SANTITAS S.A.	NO. COTIZANTES: 1	COTIZACION: \$ 0	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A SALUD: LICENCIA MATERNIDAD \$ 0	COTIZACION: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 0
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR PLANILLA: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 0	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 14-11-ARL SUHA	NO. COTIZANTES: 7	COTIZACION: \$ 0	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES: INCAPACIDAD IRP \$ 0	COTIZACION: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 0
	LIQUIDACION POR PLANILLA: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR PAGOS A OTROS RIESGOS: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 0	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: CCF-60-COMPENECOD TOLIMA	NO. COTIZANTES: 1	COTIZACION: \$ 0	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR: INCAPACIDAD IRP \$ 0	COTIZACION: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 0
	LIQUIDACION POR PLANILLA: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR PAGOS A OTROS RIESGOS: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 0	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
COGEO: 231001-COLFONDOS	NO. COTIZANTES: 25	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR A FAVOR: \$ 0
SUB-TOTALES:	TOTAL APORTES A PENSION: EMPLEADOR \$ 0	COTIZACION: \$ 133.400	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS \$ 0	MORA: \$ 0	VALOR PAGADO: \$ 136.100
	LIQUIDACION POR ENFERMEDAD: VALOR \$ 0	APORTES: \$ 133.400	
	LIQUIDACION POR INCAPACIDAD: VALOR \$ 0	DESCUENTO: \$ 0	
	LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR: VALOR \$ 0	TOTALES: \$ 2700	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NIT: 90150280
 DEPARTAMENTO: TOULIMA
 CLASIFICACION: 01-EMPLEADOR
 CLAS. APORTANTE: PRIVADA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 NUMERO PLANILLA: 7869416012
 TIPO DE PLANILLA: 2023
 PERIODO COTIZACION: 2023
 MES: 03
 AÑO: 2023
 PERIODO COTIZACION SALUD: 20230306
 MES: 03
 AÑO: 2023
 NUMERO AUTORIZACION: 20230306

DATOS DEL EMPLEADOR
 UNIDAD TEMPORAL PLANTAS DE TRABAJO: 519310
 BLASION DE LOS COTIZANTES: 20230306
 FECHA PAGO: 20230306
 CONTRIBUCION DE LAS OTRAS ENTIDADES INCORPORADAS: \$1

N° IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO DE COTIZACION	SALARIO	TIPO DE SALARIO	VALOR	NOVEDADES		PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ANP		PARAFISCALES		TOTAL	TOTAL	TOTAL																		
						NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR				NOVEDAD	VALOR	NOVEDAD	VALOR														
11	CC 117081729	DAVIVIENDA	\$1.160.000	FIJO	\$1.160.000	ADMINISTRACION	\$0	PROTECCION SOCIAL	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0																	
12	CC 4292380	DAVIVIENDA	\$1.160.000	FIJO	\$1.160.000	ADMINISTRACION	\$0	PROTECCION SOCIAL	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0																	
13	CC 8027496	DAVIVIENDA	\$1.160.000	FIJO	\$1.160.000	ADMINISTRACION	\$0	PROTECCION SOCIAL	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0																	
14	CC 9383296	DAVIVIENDA	\$1.160.000	FIJO	\$1.160.000	ADMINISTRACION	\$0	PROTECCION SOCIAL	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0																	
15	CC 9340354	DAVIVIENDA	\$1.160.000	FIJO	\$1.160.000	ADMINISTRACION	\$0	PROTECCION SOCIAL	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0	ADMINISTRACION	\$0																	
TOTAL																			\$2.168.600																			



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



Table with 2 columns: DATOS GENERALES DEL APORTANTE (Left) and DATOS GENERALES DE LA PLANILLA (Right). Includes fields for identification, affiliation, and plan details.

Table with 10 columns: COTIZANTES, APORTES VOLUNTARIOS, FSP, SOLIDARIDAD, SUBSISTENCIA, MOHA, COTIZACIÓN, VALOR, PLANILLA, LIQUIDACIÓN. Includes sub-totals for various categories.

Table with 10 columns: INCAPACIDAD POR CENDEMIAD, LICENCIA MATERNIDAD, SALDO A FAVOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN. Includes sub-totals for various categories.

Table with 10 columns: INCAPACIDAD POR CENDEMIAD, LICENCIA MATERNIDAD, SALDO A FAVOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN. Includes sub-totals for various categories.

Table with 10 columns: INCAPACIDAD POR CENDEMIAD, LICENCIA MATERNIDAD, SALDO A FAVOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN. Includes sub-totals for various categories.

Table with 10 columns: INCAPACIDAD POR CENDEMIAD, LICENCIA MATERNIDAD, SALDO A FAVOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN. Includes sub-totals for various categories.

Main table with 10 columns: NOVEDADES, ADMINISTRADORA, NO. COTIZANTES, VALOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN, SALDO A FAVOR, PLANILLA, VALOR, LIQUIDACIÓN. Includes detailed data for each cotizante.

TOTAL \$ 2.503.000

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	89403327	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	Cra 7 9 43	2619735	ingjuamesa@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			TOLIMA	IBAGÜE

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2022-02	2022-02	1	04/03/2022	56937446	\$310.300
TOTAL A PAGAR					\$310.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Positiva	800224808-B	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	5.300	0	0	5.300	0	0	5.300	53	5.300	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comialcalima	800211025-1	20.000	0	0	20.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	1	20.000	20.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	310.300	310.300

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CARLOS MESA CASTILLO
No. Identificación: CC93403327
Dirección: CRA 7 9 43
Telefono: 2619735
Correo: ingjuanmesa@yahoo.com
Ciudad: IBAGUÉ
Número de Planilla: 8360851675

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC93403327	Periodo de Cotización Salud	junio de 2022
Número de planilla	8360851675	Periodo de Cotización Pensión	junio de 2022
Fecha pago	2022-08-26	Número de Administradoras	4
Número de autorización pago	17361288	Total Pagado	317400
Banco	1023	Total Intereses de Mora	7100

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	5500	1
230301	Porvenir	163600	1
CCF48	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	20500	1
EPS002	Salud Total EPS	127800	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 93403327
 APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS MESA CASTILLO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1000000	1000000	1000000	1000000	125000	0	160000	0	5300	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	99403327	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	Cra 7 9 43	2619735	ingujanmesa@yahoo.com	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Incediente			TOLIMA	IBAGUE				

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS				
2022-12	2022-12	I	18/01/2023	64300534	1				
PERIODO SALUD					PERIODO PENSIONES				
2022-12					2022-12				
					TOTAL A PAGAR				
					\$314.600				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS002	Salud Total EPS	800130607-4	125.000	0	0	0	12	1.700	0	126.700	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povientir	800224608-8	160.000	0	0	0	0	12	2.500	0	162.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300	0	5.300	5.300	12	100	5.400	5.400	53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfamiliarina	800211025-1	20.000	12	300	20.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
IGBF				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
TOTALES				
0	0	0	310.300	314.600

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	125.000	126.700	1
Pensión	1	160.000	162.200	1
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400	1
CCF	1	20.000	20.300	1
ESAP	0	0	0	0
IGBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	310.300	314.600	4

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
CC	93403327	JUAN CARLOS MESA CASTILLO	Cra 7 9 43	2919735	inguanmesa@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	1 - Independiente			TOLIMA	IBAGUE
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2023-01	2023-01	1	16/03/2023	64998203	1
					TOTAL A PAGAR
					\$376.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados		
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	0	0	37	6.500	151.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substitución	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Puvepir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	37	8.200	0	193.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	6.100	No. Autorización	Valor	6.100	37	300	6.400	61	6.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comitaclima	800211025-1	23.200	37	1.100	24.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
TOTALES				
359.900	4	359.900	376.000	376.000

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	151.500
Pensión	1	185.600	193.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.400
CCF	1	23.200	24.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		359.900	376.000