


## DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0154-2021 UNION TEMORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2024-03-18 13:00

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0154-2021 UNION TEMORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO.PDF (~21 MB)

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 19 de febrero 2024

Dra.  
Angie Julieta Rojas Millan  
Secretaria General  
IBAL SA SP  
Ibagué

*R1 Dowp*  
*15-03-24*  
*9:30 AM*  
*Qad: 20240078*


**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 154  
- 29 - 10 2021**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

**DOCUMENTOS ACTA FINAL**

- REGISTRO GJ-R-050 (ORIGINAL).
- FACTURA (ORIGINAL , 2COPIAS)
- CERTIFICADO APORTES SEGURIDAD GJ-R-061 (ORIGINAL Y COPIA)
- ACTA FINAL E INFORME SUPERVISOR (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
- PRACTA (ORIGINAL)
- CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES (ORIGINAL Y 1 COPIA )
- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (ORIGINAL Y COPIA).
- PLANOS RECORD IMPRESO Y EN MEDIO MAGNETICO
- INFORME REGISTRO FOTOGRAFICO
- BITACORA DE OBRA

  
ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA AREVALO  
Supervisor Ibal  
LIDER GESTION ACUEDUCTO

  
Ing. ANDRÉS ORLANDO WALTERO  
Supervisor Ibal  
LIDER POTABILIZACION



CONTRATO DE OBRA No. 154 - 28-19-2021

ACTA FINAL DE OBRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO CU-R-009  
FECHA VIGENCIA 2023/01/19  
VERSION 7

VALOR DEL CONTRATO \$ 1.371.924.845,00  
VALOR ADICION CONTRATO \$ 457.640.447,58  
VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 1.829.565.292,58  
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 12 meses, 0 días  
FECHA DE INICIO: 11 de enero 2022  
FECHA DE TERMINACION: 21 de junio 2022  
SUSPENSION No. 01: 20 de agosto 2022  
PRORROGA 01 DE SUSPENSION No. 1: 20 de diciembre 2022  
REINICIO No. 1: 31 de enero de 2023  
SUSPENSION No. 2: 15 de febrero de 2023  
REINICIO No. 2: 8 de mayo 2023  
PRORROGA 02: 1 de septiembre 2023  
PRORROGA 03: 20 de octubre 2023  
PRORROGA 04: 20 de noviembre 2023  
FECHA DEL TERMINACION: 26 de octubre 2023  
FECHA DEL ACTA: 17 de enero 2024

UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO  
ING. ANDRES ORLANDO WALTER ANGARITA  
ING. CARLOS ALFREDO MEDUSA AREVALO

CONTRATISTA:  
SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ITEM	CODIGO OBRAS PRELIMINARES	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNITARIO	VR. TOTAL	ACTA PARCIAL No. 01 - ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3		FECHA PERIODO PRESENTE ACTA (13. XI. 2023 JF 28. XII. 2023)		ACUMULADO TOTAL	
							CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
NP 12	5325	MODULOS DE SEDIMENTACION Suministro e instalación módulos de sedimentación de acelerado tipo colmena color negro de 1x1,04 m. en material prefabricado cal. 60. Incluye transporte de lamiaras y demás maquinas NZ.	537,04	M2	\$ 1.127.162,50	\$ 605.331.349	418,52	\$ 471.740.049,50	119,87	\$ 130.604.318,88	536,39	\$ 602.344.388,38
NP 21	5325	Suministro e instalación de vigas de soporte para paneles tipo colmena (PREV) de 0,60 m de altura con fibra de vidrio y pintura epoxipoliamida. Incluye perfilado de vigas en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 5 mm x 2,57" longitud aproximada a 2,25 m de longitud. Incluye perforación del concreto aplicación de Anchofor.	536,34	ML	\$ 267.916,25	\$ 143.694.201,53	536,34	\$ 143.694.201,53			536,34	\$ 143.694.201,53
NP 22	5325	Suministro e instalación de vigas de soporte para canal de agua sedimentada. Vigas 2 PIR 150X50X1,5 m de altura con fibra de vidrio y pintura epoxipoliamida. Incluye perfilado de vigas en U ancho 4 cm con 5 chazos en acero inoxidable de 5 mm x 2,57" longitud aproximada a 4 m de longitud. Incluye perforación del concreto aplicación de Anchofor.	375,82	ML	\$ 571.085,00	\$ 214.625.164,70	375,82	\$ 214.625.164,70			375,82	\$ 214.625.164,70
NP 23	5325	Suministro e instalación de canal en poliester reforzado en fibra de vidrio (PREV) de 0,60 m de planilla y altura promedio de 0,34 m. Incluye laterales dentados (vector tipo Thomson) incluye refuerzo superior para evitar deformaciones de las paredes en ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16" recubrimiento en fibra de vidrio. Incluye pintura epoxipoliamida azul para protección de la estructura.	109,8	ML	\$ 1.456.783,75	\$ 159.954.855,75	54,90	\$ 79.877.427,88	54,90	\$ 79.877.427,88	109,80	\$ 159.954.855,75
NP 24	5325	Suministro e instalación de canal en poliester reforzado en fibra de vidrio (PREV) de 0,75 m de planilla y altura 0,48 m. Incluye laterales dentados para evitar deformaciones de las paredes en ángulo estructural de 1 1/2" x 3/16" recubrimiento en fibra de vidrio. Incluye pintura epoxipoliamida azul para protección de la estructura. Incluye demolición y reparación de la pared del canal de legada.	12,28	ML	\$ 2.216.567,50	\$ 27.219.448,90	6,14	\$ 13.609.724,45	6,14	\$ 13.609.724,45	12,28	\$ 27.219.448,90
NP 25	5325	Suministro e instalación de lamina en poliester reforzado en fibra de vidrio (PREV) de 48 cm de altura con remate superior dentado (vector tipo Thomson) de 5 mm. Incluye corte y demolición del concreto según detalle. Incluye pintura epoxipoliamida azul para protección de la lamina a un lado y canal lateral en concreto con chazos en acero inoxidable de 5 mm x 2,57" perforación del concreto y alacacion anchofor.	110	ML	\$ 611.253,75	\$ 67.237.912,50	109,80	\$ 65.993.411,00			109,80	\$ 65.993.411,00
NP 26	5325	Retiro de tubería perforada. Lps= 4 m existente recolector de agua sedimentada y reparación de paredes	112	UNIDAD	\$ 98.117,50	\$ 10.989.160,00	112	\$ 10.989.160,00			112,00	\$ 10.989.160,00

NP 2.7	5235	Lavado e higienización con hipoclorito de sodio de sodo de estructura existente	M2	\$ 15,005.00	\$ 37,628,638.70	2507.74	\$ 37,628,638.70	2507.74	\$ 37,628,638.70
NP 2.8	5235	Sistema de alumbración provisional para trabajos nocturnos. Incluye accesorio eléctrico provisional hasta cata sedimentador y reflectores	1	\$ 10,275,077.50	\$ 10,275,077.50	1	\$ 10,275,077.50	1.00	\$ 10,275,077.50
NP 2.9	5235	Derriente y refo de elementos de asfalto cemento (pobca y separadores) en los sedimentadores. Incluir transporte para evacuación de las placas, separadores y disposición en un sitio autorizado. Incluye señalización	141770	\$ 2,940.00	\$ 418,221,500.00	134550	\$ 396,922,000.00	7220	\$ 418,221,500.00
NP 10	5235	Aplicación de pintura epoxioplasmida azul para muros	537.04	\$ 66,741.25	\$ 35,842,720.90	537.04	\$ 35,842,720.90	537.04	\$ 35,842,720.90
NP 2.11	5235	Pintura en esmalte para tubería galvanizada, elementos de soporte de la bardada existentes y luminas metálicas interiores ( incluye aplicación de primer, retiro pintura existente con pulida con disco flap	2954	\$ 20,382.50	\$ 60,203,382.60	2953	\$ 60,189,522.50	2953.00	\$ 60,189,522.50
NP 1.12	5235	Aplicación mortero de nivelación ( incluye alizado de superficie adherente a la semina en polister reforzado en fibra de vidrio (PREV) de 48 cm de altura, con paredes laterales derivadas (vector tipo thomson)	109.2	\$ 88,902.50	\$ 9,708,153.00	109.20	\$ 9,708,153.00	109.20	\$ 9,708,153.00
NP 2.13	5235	Semana de horas extras nocturnas, dominicales y festivos cuadrilla de trabajo utilizada en la obra	6	\$ 3,730,641.25	\$ 22,383,847.50	4	\$ 14,922,565.00	2	\$ 7,461,282.50
		Ajuste al diseño de optimización del sistema de sedimentación de la planta de tratamiento de agua La Polca No. 1 del municipio de Ibagué Tolima	1	\$ 5,252,000.00	\$ 5,252,000.00				\$ 5,252,000.00
		IVA (Ajuste diseño)15%		\$ 997,880.00	\$ 997,880.00				\$ 997,880.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 1,879,565,292.58</b>		<b>\$ 1,879,565,292.58</b>

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1,371,924,846.00
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 457,640,447.58
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 1,829,565,292.58
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	786,461,441.30
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	381,416,885.40
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	405,689,895.95
VALOR ACTA FINAL	252,961,133.70
VALOR POR EJECUTAR	3,245,342.22
SUMAS IGUALES	1,829,565,292.58

BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO	0.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	0.00
SALDO POR AMORTIZAR	0.00
SUMAS IGUALES	\$ 0.00

BALANCE PARA PAGO ACTA DE LIQUIDACION	
VALOR PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACION	\$ 182,965,529.26
VALOR LIQUIDACION EN ACTA FINAL	\$ 182,965,529.26
SUMAS IGUALES	\$ 182,965,529.26

BALANCE PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	252,961,133.70
AMORTIZACION ANTICIPO	0.00
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACION	182,965,529.26
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	68,995,224.44

SON : SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESO CON 44/100 CTAVOS MCTE.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRAS CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES DE ELY DE SUS TRABAJADORES.

ING. JAIME HUMBERTO GONZALEZ REANADOR  
 R. L. Ulloa Tumbador de Tumbador  
 No. So. Profesional en el Municipio de Ibagué Tolima

ING. CARLOS ANDRES MEDINA BERNAL  
 Supervisor BAI  
 LIDER GESTION AGEDUCTO

ING. ANDRES ANDRÉS WALTERO ANCARITA  
 Supervisor BAI  
 LIDER POTABILIZACION











**TRACOL S.A.S E.S.P**  
**NIT. 900.962.813-3 - Bogotá D.C.**


Recibo Número: 2525

<b>Placa:</b>	WOV015	<b>Fecha Entrada:</b>	17/01/2024 12:07:01 p. m.
<b>Bruto:</b>	23700	<b>Fecha Salida:</b>	17/01/2024 12:21:17 p. m.
<b>Tara:</b>	12250	<b>Empresa:</b>	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
<b>Neto:</b>	11450	<b>Producto:</b>	TEJAS DE ASBESTO
<b>Precio:</b>	1	<b>Conductor:</b>	JUAN CARLOS PORRAS
		<b>Procedencia:</b>	SIN PRETRATAMIENTO
		<b>Usuario:</b>	1

**Observaciones:** TRA41509



**PESADO POR:**

**CONDUCTOR:**

	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE          APORTES AL SISTEMA GENERAL DE          SEGURIDAD SOCIAL Y          PARAFISCALES PARA CONTRATOS          DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA          VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 1 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

<b>CONTRATO DE</b> _____ <b>N°</b> <u>154</u> <b>DEL</b> <u>29</u> <b>DE</b> <u>OCTUBRE</u> <b>DE</b> <u>2021</u>	
<b>CONTRATANTE</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

<b>OBJETO</b>	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUE
<b>PLAZO INICIAL</b>	SEIS (6) MESES
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO</b>	TRECE (13) MESES Y DIEZ (10) DIAS
<b>PRORROGA N° 01</b>	11/05/2023 (4 meses)
<b>SUSPENSIÓN No.1</b>	(21/06/2022)
<b>ACTA PRORROGA No.1 de</b>	(20/08/2022)
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	(20/12/2022)
<b>SUSPENSIÓN No. 2</b>	(21/12/2022)
<b>REINICIACION No. 2</b>	(31/1/2023)
<b>SUSPENSIÓN No.3</b>	(15/2/2023)
<b>REINICIACION No.3</b>	(8/5/2023)
<b>PLAZO TOTAL</b>	TRECE (13) MESES ,DIEZ (10) DIAS
<b>FECHA DE INICIO</b>	(11/01/2022)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	(26/12/2023)
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.371'924.845.00
<b>VALOR ADICION</b>	\$ 457'640.447.58
<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 1.829.565.292.58

 	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE          APORTES AL SISTEMA GENERAL DE          SEGURIDAD SOCIAL Y          PARAFISCALES PARA CONTRATOS          DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO: GJ-R-061</b>
		<b>FECHA          VIGENCIA:          2019-09-19</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>


<b>SUPERVISOR</b>	Ing. Andrés Orlando Waltero Angarita Ing. Carlos Andrés Medina Arévalo
-------------------	---

El suscrito (Andrés Orlando Waltero Angarita – Líder Potabilización y Carlos Andrés Medina Arévalo- Líder Gestión Acueducto IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de supervisor ) del contrato en mención:

**CERTIFICA:**

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los 26 días del mes de diciembre del año 2023.

  
 Ing. Andrés Orlando Waltero Angarita  
 Supervisor- Líder Potabilización Ibal

  
 Ing. Carlos Andrés Medina Arévalo  
 Supervisor- Líder Gestión Acueducto

## CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 MODIFICADO POR LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LA LEY 828 DE 2003

El suscrito Contador Público, certifica que de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar que la **"UNIÓN TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO"**, NIT 901.532.890 – 1, ha efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, los cuales forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Unión Temporal durante los últimos Seis (6) meses contados a partir de la fecha conformación de la UT. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide en Aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social de acuerdo a los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los Aportes Parafiscales. Cajas de Compensación, ICBF, SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley de 1982.

Dada en Ibagué – Tolima a los 26 días del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente;



**JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR**  
CC 14.232.412  
Rep. Legal UT



**CATALINA LEÓN VELÁSQUEZ**  
REVISORA FISCAL  
TP 277905 – T  
CC N°1.110.587.849 de Ibagué – Tol.

ANEXO: Tarjeta Profesional Contador Público y Antecedentes Disciplinarios de la Junta Central de Contadores Públicos.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F3C1039B3CE233AD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CATALINA LEON VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110587849 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 277905-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



277905-T



CATALINA  
LEON VELASQUEZ  
C.C: 1110587849  
RES. INSCRIPCION 131 DEL 19/02/2021  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

300018

313033

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.587.849**  
LEON VELASQUEZ

APELLIDOS  
CATALINA

NOMBRES

*Catalina León*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1998**

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**28-ENE-2016 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Juan Carlos Galindo Vacia*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACIA



P-2900100-00796063-F-1110587849-20160301

0048735032A 1

46280056









REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 154 del 29 - 10 - 2021



Fotografía del sedimentador sin tubería recolector (extraída) u tela se asbesto cementoa retirar.



Demolición de tejas de asbesto cemento



Pintura en esmalte para barandas



Pintura Epoxipolamida para muro y canales



Montaje canal central de 0,60 m



Montaje elementos 150 x10 para sostener canal central



Aplicación de mortero para la superficie del vertedor lateral



Sistema de iluminaziom



Montaje de modulos tipo colmena



Montaje canal de 0.75m



Demonte de tubería perforada



Lavado e higienización con hipoclorito y nivelación de muro



Instalación de soportaría de 100x15 para módulos tipo colmena



Suministró e instalación de vertedores laterales



**MINISTERIO DE TRABAJO**

**Servicio Nacional de Aprendizaje  
SENA**

**CERTIFICA:**

Que el Contribuyente con razón social UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO identificado con el NIT 901532890, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC a la Liquidación de Fiscalización de la Regional Tolima No 0000005736356, realizó pago a través de caja banco, como se detalla a continuación:

Fecha	Concepto	Contrato	Periodo	Valor	No Transacción o Nota
12/03/2024	FIC	CONTRATO DE OBRA 154 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	20190301-20240229	\$ 4.573.913.00	106257738
12/03/2024	INTERESES	CONTRATO DE OBRA 154 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	20190301-20240229	\$ 98.111.00	106257738
Total, Cancelado				\$ 4.672.024.00	

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN TOMA LOS PAGOS REALIZADOS HASTA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024, SI DESEA MAS INFORMACIÓN ESCRIBA AL CORREO ELECTRÓNICO [jestradam@sena.edu.co](mailto:jestradam@sena.edu.co)


Expedido por el SENA, a los doce (12) días del mes de marzo de 2024.

**María Patricia Navarrete Pinzón**  
Coordinadora Grupo de Promoción y Relaciones Corporativas

Proyectó: *Jimmy Miguel B Estrada Muñoz*  
Cargo: Fiscalizador – Grupo de Promoción y Relaciones Corporativas

Regional Tolima  
Dirección Transversal a No.42-244, Ciudad Ibagué.-PBX 57 60827096

  
@SENAComunica  
[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



**CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE  
SERVICIO**

Por medio de la presente certificamos que la obra del contrato de obra No.-154 del 29-10-2021, se ejecutó dentro de las instalación del Ibal Planta de tratamiento del Barrio la Pola en la cuidad de Ibagué ,luego este exentó de este requisito.

Ibague .26 de diciembre del 2023



**ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO**

Supervisor Ibal

**LIDER GESTION ACUEDUCTO**



**ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**

Supervisor Ibal

**LIDER POTABILIZACION**

**CERTIFICADO DE EXONERACION – PAZ Y SALVO  
ALMACEN**

Por medio de la presente se expide el presente certificado DE EXONERACION DE LA VALLA ya que la obra se ejecutó dentro de las instalaciones de la oficina del barrio la Pola de la obra del contrato de obra No.-154 del 29-10-2021, luego este exentó de este requisito.

Ibagué .26 de diciembre del 2023

  
ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

Supervisor Ibal

LIDER GESTION ACUEDUCTO

  
ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

Supervisor Ibal

LIDER POTABILIZACION



EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO  
TERRITORIAL TOLIMA



CERTIFICA QUE,

Una vez verificada la base de datos de reclamaciones, investigaciones administrativas laborales en la **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA DEL MINISTERIO DE TRABAJO**, se evidenció que la empresa y/o persona natural identificada de la siguiente manera:

<b>NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL</b>	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO
<b>IDENTIFICACION NIT Y/O CEDULA</b>	901.532.890 - 1
<b>No. RADICADO Y FECHA</b>	05EE2024747300100000754 DEL 01-03-2024

**NO REGISTRA INVESTIGACIONES NI QUERELLAS ADMINISTRATIVAS, NO REGISTRA SANCIONES EN SU CONTRA.**

La presente certificación corresponde de **marzo de 2023 hasta el 12 de marzo de 2024** y su validez se extiende al Departamento del Tolima y sus respectivas Jurisdicciones, lo anterior es de acuerdo con Numeral 19 Art. 1 de la Resolución 2143 de 2014.

El presente certificado se expide en la ciudad de Ibagué, a los doce (12) días del mes de marzo de 2024.

  
**JORGE MARIO CALDERÓN SUAZA**  
Director Territorial Tolima

Elaboró: Ma Giovanna M.G.  
Revisó: Ma. Giovanna M.G.  
Aprobó: J.M. Calderón


Ministerio del Trabajo  
Sede administrativa  
Dirección: Carrera 7 No. 31-10  
Pisos: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24 y 25  
Conmutador: (501) 3779999  
Bogotá

Atención presencial  
Con cita previa en cada Dirección  
Territorial o Inspección Municipal  
del Trabajo.  
Ibagué Cra 5 39-56 antiguo  
Edificio Bancoomeva

Línea nacional gratuita,  
desde teléfono fijo:  
018000 112518  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTA		CÓDIGO: GJ-R-056		
			FECHA VIGENCIA:		
			2021/07/15		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 01		
Página 1 de 2					
Evaluación: <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha evaluación: <u>26/12/2023</u>	Reevaluación: <input type="checkbox"/>	Fecha reevaluación: _____		
Acta Parcial _____	Acta Final <u>X</u>				
<b>INFORMACION DEL CONTRATO</b>					
NUMERO Y FECHA: No. 154 del 29-10-2021					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO			NIT: 9015322890-1		
FECHA DE INICIO: 11-01-2022			FECHA DE TERMINACION: 26-12-2023		
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No.1 DEL BARRIO LA POLA					
CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION				
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION				
	3. ARRENDAMIENTO				
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA				
	5. SERVICIO				
	6. SEGUROS				
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS				
	8. OBRA PUBLICA		X		
<b>ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA</b>					
PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE	
<b>8. OBRA PUBLICA</b>					
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		
		PUNTAJE			
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		4	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS		4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		3	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.		5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		4
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS		5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		3	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS		5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES		4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		3
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA		4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		5
			PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5
			ATENCION DE REQUERIMIENTOS		5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>3,86</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>4,56</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>		<b>4,42</b>
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		4			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		5			
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		5			
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		5			
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		5			
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		5			
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO		5			
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>4,85</b>			