	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 080 DEL 03-02-2022			
Número:	080	Del 03/02/2022:	03 de febrero de 2022
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021		
OBJETO	"CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERMETRAL DEL DENOMINADO LOTE "BOQUERON" LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTALE EN EL SECTOR DE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUE."		
VALOR:	\$ 443.895.127,00 MCTE		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO		
SUPERVISOR:	DIRECTOR DE PLANEACION		
FECHA DE INICIO	14/03/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	12/07/2022		

El 15 de marzo del 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el ingeniero **JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA**, en la condición de director de planeación y supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **93.373.909** de Ibagué, en su calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con NIT **901.558.185-8**, con el fin de suspender el contrato en mención por un término de **Sesenta (60) días**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

1. Teniendo en cuenta la topografía del terreno, desde la dirección de planeación con la comisión topográfica de la empresa, se están determinando las secciones del muro a construir, así como el paramento y localización del mismo conforme a las determinantes urbanísticas de la zona.
2. Realizado levantamiento preliminar de la zona, de identificaron zonas de invasión en el terreno propiedad del IBAL S.A E.S.P por lo que es necesario adelantar acciones para identificar las zonas invadidas y así iniciar los procesos que sean necesarios para la recuperación de la zona invadida.

Revelado para pública
 2 JUN 2022
Pocunpr



ACTA DE SUSPENSIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-004

FECHA VIGENCIA:

2021-12-23

VERSIÓN: 04


Página 2 de 2

3. Dado que actualmente sobre el lote Boquerón se encuentra tubería perteneciente al proyecto acueducto complementario, esta debe ser organizada de tal manera que no interfiera con el desarrollo de las obras del contrato objeto de la presente suspensión.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES
R.L: LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
Contratista



JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Director de Planeación
Supervisor

