
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

<b>PRORROGA N°01 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN N°03 DEL CONTRATO DE OBRA N° 080 DEL 3 DE MARZO DE 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
<b>OBJETO:</b>	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINADO LOTE “BOQUERÓN” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BOQUERÓN EN LA CUIDAD DE IBAGUÉ”
<b>VALOR:</b>	\$443.895.127,00 MCTE
<b>PLAZO:</b>	CIENTO VENTE (120) DIAS
<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE ELMER DIAZ MORALES DIRECTOR DE PLANEACIÓN
<b>FECHA DE INICIO</b>	14/03/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	12/07/2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°01</b>	15/03/2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N°01</b>	14/05/2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°02</b>	1/09/2022
<b>FECHA DE PRORROGA N°1 DE LA SUSPENSIÓN N°2</b>	1/10/2022
<b>FECHA DE PRORROGA N° 02 DE LA SUSPENSIÓN N° 02</b>	30/11/2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N° 02</b>	24/01/2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03</b>	27/01/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/05/2023

Realizado pero publico  
19 ABR 2023  
Prof

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>

El 24 de marzo del 2023 se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT. 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 93.373.909**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNIÓN TEMPORAL DE CONSTRUTORRES 2021**, identificada con **NIT. 901.558.185-8**, con el fin de dar prórroga de la suspensión del contrato en mención, por el término estimado de **CUARENTA (40) DIAS HÁBILES**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. El inspector 13 de policía urbano de Boquerón hizo una solicitud mediante oficio a la secretaria de planeación y la de Infraestructura municipal para solicitar datos y mediciones específicas sobre niveles y paramentos además de un levantamiento topográfico para afianzar pruebas sobre la plena y real posesión del lote por parte del IBAL SA ESP, y que por agenda por parte del personal capacitado para subsanar dicha solicitud, a la fecha no se ha podido realizar dicho procedimiento.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**UNIÓN TEMPORAL CONSTRUTORRES**  
**R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**  
 Contratista

  
**JORGE ELMER DIAZ MORALES**  
 Director de Planeación.  
 Supervisor



## IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

200 - 233

Ibagué, abril 14 de 2023

**DOCTOR**

**Luis Alejandro Giraldo Montoya**

Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Respetada Doctor Giraldo:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 080 del 03 de febrero de 2021, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINADO LOTE “BOQUERÓN” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BOQUERÓN EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”** remito en original Acta de Reinicio No. 02 junto con el Acta de Suspensión No. 3 y Acta de Prorroga No. 01 de la Suspensión No. 3

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE ELMER DIAZ MORALES

Supervisor del Contrato 080

IBAL S.A. E.S.P – Oficial

*R/ Pox Y n  
abr-19-2023*

