

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 899002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		Calle 22b #30-32		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7448130		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
2022-07	2022-08	1589388412	9438495059			2022/08/05	2022/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$444,132,500	\$444,132,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
							VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	\$1,665,600	\$0	\$0	\$1,665,600
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	\$2,825,300	\$0	\$0	\$2,825,300
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$93,700	\$0	\$0	\$93,700
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	39	\$3,540,600	\$0	\$0	\$3,540,600
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	25	\$2,827,000	\$0	\$0	\$2,827,000
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	32	\$5,070,000	\$0	\$0	\$5,070,000
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$2,588,500	\$0	\$0	\$2,588,500
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	102	\$12,263,600	\$0	\$0	\$12,263,600
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	29	\$3,596,000	\$0	\$0	\$3,596,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	43	\$4,010,000	\$0	\$0	\$4,010,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				512	\$95,906,500	\$0	\$0	\$95,906,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COUMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$5,426,500	\$0	\$0	\$5,426,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$221,800	\$0	\$0	\$221,800
CONFAMILIAR HUILA	CCF024	891,180,008	2	2	\$99,800	\$0	\$0	\$99,800
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$441,400	\$0	\$0	\$441,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$1,504,100	\$0	\$0	\$1,504,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$71,500	\$0	\$0	\$71,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$220,400	\$0	\$0	\$220,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$48,300	\$0	\$0	\$48,300
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$168,700	\$0	\$0	\$168,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$148,500	\$0	\$0	\$148,500
EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	EPS010	800,088,702	2	80	\$13,518,900	\$0	\$0	\$13,518,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,635,800	\$0	\$0	\$1,635,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$258,800	\$0	\$0	\$258,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$506,800	\$0	\$0	\$506,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	64	\$9,085,500	\$0	\$0	\$9,085,500
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$368,300	\$0	\$0	\$368,300
PLIASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7448130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2022-07	1589388412	E	2022/08/05	2022/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$444,152,500		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	\$3,507,100	\$0	\$0	\$3,507,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$232,400	\$0	\$0	\$232,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	\$25,345,100	\$0	\$0	\$25,345,100	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	141	\$32,871,800	\$0	\$0	\$32,871,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$12,676,000	\$0	\$0	\$12,676,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	28	\$12,676,000	\$0	\$0	\$12,676,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$8,451,200	\$0	\$0	\$8,451,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	28	\$8,451,200	\$0	\$0	\$8,451,200	
TOTAL				512	\$444,152,500	\$0	\$0	\$444,152,500	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

310E6038611F907B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HEBERT MORA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93356162 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

28201-T

HEBERT MORA SANCHEZ
C.C. 93356162
RES. INSCRIPCION 2161 DEL 28/09/1990
UNIVERSIDAD DE IBAGUE



Sandra Liliana Duarte Cuadros
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E) 35543

239182

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **93.356.162**

MORA SANCHEZ

APELLIDOS

HEBERT

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1964**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79
ESTATURA


A+
G.S. RH

M
SEXO

29-JUL-1982 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111 0009409524A 2 6640016896

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JUAN SEBASTIAN HERRERA DELGADO identificado(a) con CC 1110543802

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PABLO RENE LAGOS SALAZAR identificado(a) con CC 1110498844

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO FERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ identificado(a) con CC-1110465749

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	29
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PAULA ANDREA RODRIGUEZ TAVERA identificado(a) con CC 110572166

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WALTER VITOLA MENDOZA identificado(a) con CC 73575513

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HENRY YARA MONTERO identificado(a) con CC 93389735

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	15

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.


Se certifica que INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. identificado(a) con NI 809002625 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PABLO EMILIO YARA MONTERO identificado(a) con CC 93361955

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	3
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	24
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	1
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	2
9439861400	1641952537	E	2022-09-07	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	3

Este certificado se expide el día 2022-11-08 a las 11:59.

SEGURIDAD SOCIAL

	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

CONTRATO DE OBRA Y SUMINISTRO N°. 100 DEL 07 DE JUNIO DE 2022	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S R.L- DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

OBJETO:	SUMINISTRO, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREAS DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES Y ADECUACION DE AREAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE AGOSTO DE 2022
VALOR TOTAL:	\$ 234,822,284
SUPERVISORES:	HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA Profesional Especializado Ambiente Físico y Servicios Generales
	JAVIER JULIÁN SUSUNAGA MURILLO - Profesional en Manejo de Catastro y Redes

los suscritos, a saber, Doctora HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA Profesional Especializado Ambiente Físico y Servicios Generales, y el Ingeniero JAVIER JULIÁN SUSUNAGA MURILLO - Profesional en Manejo de Catastro y Redes del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de supervisores del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad

R





**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PARA
CONTRATOS DE OBRA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-061

FECHA VIGENCIA:

2019-09-19

VERSIÓN: 01

Página 2 de 2

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
	Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué, a los Diez (10) días del mes de Octubre del año 2022.

Dra. HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
Profesional Especializado Ambiente Físico
Y Servicios Generales
SUPERVISORA

Ing. JAVIER JULIÁN SUSUNAGA MURILLO
Profesional en Manejo de Catastro y Redes
Dirección de Planeación
SUPERVISOR

BITACORA

29 Junio

Se Suscribio el acta de inicio en
Conjunto con la Supervision del
Contrato

φ

30 Junio

Se Solicitaron Permisos para ingreso
del Personal a la Sede de la 60
y se Convoco al personal de la obra.

φ

1 Julio

Dia Soleado

Personal: Oficial de obra, Arquitecto
y Supervisor

φ

Se hace recorrido por las Sedes de
la 60 y la 60a junto al Supervisor
donde se identifican las oficinas
a intervenir junto con los espacios

designados para la instalación de
tableros, cableado y Condensadoras.
de

2 Julio

No Se realizaron labores - Día no habil
de

3 Julio

No Se realizaron labores - Día no habil
de

4 Julio

No Se realizaron labores - Día no habil
de

5 Julio

Día nublado
de

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores - oficial obra

Se inicia obra con la Cuadrilla de electricos, se realiza el ingreso de las herramientas y equipos para realizar los trabajos, se verifica el estado actual de la red y se realizan algunas pruebas de carga con el tablero existente. φ

6 Julio

No se realizaron labores - pendiente la llegada del tablero de circuitos y otro material en proceso de despacho φ

7 Julio

Dia Soleado φ

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

La Cuadrilla se ubica en la sede de la 609

Se instala tablero de 36 circuitos junto con los accesorios correspondientes breaker e interruptor industrial, se realiza la conexión al tablero existente

8 Julio

Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores y oficial de obra

La Cuadrilla se ubica en la sede de la 60, continúan trabajos en el tablero de 36 circuitos y se cablean algunos circuitos desde el tablero hasta el sitio designado para las condensadoras

9 Julio

No se realizaron labores - Día no hábil

10 Julio

No se realizaron labores - Día no habil
φ

11 Julio

● Día nublado φ

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores y oficial obra

La cuadrilla se ubica en la sede de la 60, Continúan trabajos en el tablero de 36 circuitos realizando la conexión de varias acometidas al tablero, se realizan pruebas eléctricas a los trabajos realizados. φ

12 Julio

● No se realizaron labores - se tuvo que utilizar el personal para atender una emergencia en otra obra. φ

13 Julio

Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores,
oficial de obra y arquitecto @

La Cuadrilla se ubica en la sede de
la 60, se culmina el cableado de los
Circuitos relacionados con el tablero,
dejando listas las salidas para
las Condensadoras, también se
realizan labores de limpieza de la
Zona intervenida.

@

14 Julio

Día nublado @

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores y
oficial de obra

La Cuadrilla se ubica en la sede de

la 60, se instala un contador festigo en el cuarto de los servidores para verificar la medida, se monta tubería Emt para realizar la conexión.

φ

● 15 Julio

No se realizan labores - Se utiliza personal para atender una emergencia en otra obra φ

16 Julio

No se realizan labores - Dra no habil φ

● 17 Julio

No se realizan labores - Dra no habil φ

18 Julio

Día Soleado

Personal: Cuadrilla y trabajadores y
Oficial de obra

La Cuadrilla se ubica en la Sede de la 60, la primera tarea del día es la desconexión del cableado trenzado existente en la Calle 60, luego se tendió el cable trenzado a instalar desde el poste del transformador hasta el lugar donde va a quedar ubicado el tablero a instalarse. Se realizan adecuaciones por parte del Personal del Aire, se verifican los lugares para los drenajes y Condensadoras, también se solicitan los respectivos permisos para trabajar cerca a los puestos de trabajo sin interrumpir a los funcionarios.

[Signature]

19 Julio

Día nublado

Personal: Cuadrilla y trabajadores, oficial de obra y arquitecto

La Cuadrilla se ubica en la sede de la 60, se realiza el traslado de las Condensadoras y equipos de refrigeración, teniendo en cuenta las dimensiones se hizo necesario el uso de montacargas, se ubican las Condensadoras en la fachada y se atornillan a la misma, a su vez se instala una bandeja porta cables para sostener las acometidas que se instalaron, se monta a lo largo de la fachada hasta el lugar donde se tiene previsto la instalación de las Condensadoras.


20 Julio

No se realizan labores - Día no hábil

21 Julio

Día nublado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

La Cuadrilla se ubica en la sede de labor,
Se inician labores de conexión de las
Condensadoras a las acometidas existentes
las labores se ejecutan en la fachada
de la entidad con las debidas medidas
de seguridad, también se instala la
conexión de polo a tierra al tablero
de 36 circuitos. 

22 Julio

Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial obra

La Cuadrilla se ubica en la sede de

La 60, Continúan labores de Conexión de las Condensadoras, adicional a esto se ubican las evaporadoras de los minisplit en las oficinas de los funcionarios correspondientes.

● 23 Julio

No se realizaron labores - Día no hábil

24 Julio

No se realizaron labores - Día no hábil

● 25 Julio

Día Joleado

Personal: Cadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

La Cuadrilla Se ubica en la Sede de la 60, Se culminan labores de Cableado de las Condensadoras, Se hacen los agujeros en el cielo raso para la instalación de la evaporadoras de los aires mas grandes, los cuales se ubican en el Salon Principal y en Servicio al cliente. ϕ

26 Julio

Dia Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial obra

La Cuadrilla Se ubica en la Sede de la Calle 60, Se tiene estipulado la ubicación de las evaporadoras mas grandes, teniendo en cuenta las dimensiones, Se decide realizar la instalación en horario no laboral por lo tanto, Se realizan los trabajos luego de las 5 pm. ϕ

27 Julio

Día nublado

Contratista: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

● La Cuadrilla se ubica en la sede de la 60, se inician trabajos de conexión entre las condensadoras y las evaporadoras, se utiliza tubería de cobre y Rubatex. Se interviene primero los aires minisplit de tres oficinas de los funcionarios.

28 Julio

● Día soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores y oficial de obra

La Cuadrilla se ubica en la sede de la 60, continúan trabajos de conexión de

las evaporadoras y las condensadoras,
Se intervinieron otras tres oficinas
de funcionarios

29 Julio

Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial
obra y arquitecto

La Cuadrilla se ubica en la sede
de la SO, Continúan trabajos de
conexión de la evaporadoras y las
condensadoras, se realiza la
conexión de los minisplit faltantes,
se realizan labores de resane
adecuación de las paredes intervenidas.

30 Julio

No se realizaron labores - Día no hábil

31 Julio

No se realizaron labores - Día no hábil
@

1 Agosto

● Día Soleado

Personal: Cuadrilla y trabajadores, oficial de obra y arquitecto

La cuadrilla se ubica en la sede de la obra, se inicia la conexión de las evaporadoras más grandes, ubicadas en el salón principal y la zona de servicio al cliente, debido a que se requiere el uso de andamios se establece con el supervisor del contrato que las obras se realizarán finalizando la tarde para no interferir con las funciones de los empleados.
@

2 Agosto

Día Soleado

Personal: Cuadrilla y trabajadores,
oficial de obra y arquitecto

La Cuadrilla se ubica en la Sede de la Calle 60, se realizan labores en las evaporadoras de 48.000 BTU y adicional a esto se ajustan aspectos estéticos relacionados con el tablero, de esta forma se da por terminada la fase inicial de instalación en la sede, quedamos pendientes de la autorización por parte de Celsta para realizar la conexión y pruebas de funcionamiento de los aires.

3 Agosto

Se solicitan los permisos a la entidad

Para el Ingreso del Personal a las instalaciones de la Pola, Se organiza el personal y el material a requerir.

4 Agosto

● Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

El Personal se ubica en la sede de la Pola, Se inicia la excavación requerida para conectar el tablero principal existente hasta la ubicación donde se va a instalar el tablero nuevo.

● 5 Agosto

● Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores y

Oficial de obra

El Personal Se ubica en la sede de la Pda, Se Continva la excavación y adicional la demolición del andén y posterior retiro de escombros.

Ⓟ

6 Agosto

No se realizaron actividades - Día no habil

Ⓟ

7 Agosto

No se realizaron actividades - Día no habil

Ⓟ

8 Agosto

Día Soleado

Ⓟ

personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

El personal se ubica en la sede de la Pda, se instalan 3 cajas de inspección necesarias para los mantenimientos futuros de la obra

9 Agosto

Día nublado

personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

El personal se ubica en la sede de la Pda, se inicia la instalación de la tubería PVC de 2" junto con el cableado desde el tablero principal, se instala también una caja para puesta a tierra para los equipos a instalar, se instala un tablero de 13 circuitos, junto al interruptor industrial y los tacos

enchufables, se realiza la conexión del cable a los dos tableros, energizando de esta forma la nueva red.

φ

10 Agosto

Día Soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial obra y arquitecto

El Personal se ubica en la sede de la pola, se realiza la recuperación de los Andenes Interventidos y de la excavación realizada, también se inicia el proceso de instalación de tubería EMT hacia los puntos donde va a instalarse las condensadoras. A su vez se inician trabajos de instalación de las condensadoras en los tres lugares a intervenir, iniciamos con la condensadora a ubicar en

la Secretaría general, se instala tubería y caja de paso requerida

11 Agosto

● Día soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial obra

El personal se ubica en la Sede de la Pola, se culmina la instalación de la condensadora de secretaria general y se inicia la instalación de la Condensadora a ubicar en planeación.

● 12 Agosto

Día: nublado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial de obra y arquitecto

El personal se ubica en la sede de la pola, se culmina la instalación de la condensadora en planeación y se realiza la conexión desde el tablero hasta las condensadoras, también se realiza la instalación de la condensadora en el salón exterior de la sede, se monta la tubería EMT correspondiente hasta el tablero exterior donde se va a realizar la conexión, adicional se monta caja de paso requerida.

φ

13 Agosto

NO se realizaron actividades -
Día no habil

φ

14 Agosto

NO se realizaron actividades -
Día no habil

φ

15 Agosto

No se realizaron actividades - Día
no habil

● 16 Agosto

Día soleado

Personal: Cuadrilla 4 trabajadores, oficial
de obra

El personal se ubica en la sede de
la Pola, se instala la evaporadora de
Secretaría general, se inicia instalación de
tubería de cobre y rubatex, también se
● instala el desagüe y la conexión
eléctrica de la evaporadora a la
condensadora por medio del cable
control.