



MEMORIA DE CALCULO
CONTRATO DE OBRA 144 DE 2022

CONSORCIO COCORA IBALTOL
CIUDAD DE IBAGUÉ

OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

ACTA No 09 PERIODO : 16 al 28 de Noviembre de 2023
CONTRATISTA : CONSORCIO COCORA IBALTOL
INTERVENTORIA : CONSORCIO INTERBONTRABE

ITEM NP 221 SUMINISTRO CODO 22,5" Ø14" DN350 PRESIÓN DE TRABAJO = 16bar EN HIERRO DUCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, EXTREMO BRIDADO (BR) X EXTREMO BRIDADO (BR), BRIDAS DE ACUERDO CON LA NORMA ASME B16.42 CL150 RF

COTIZACION	FECHA	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN DE INSTALACIÓN	CANTIDAD
CTC-2310035	26/10/2023	KAYZEN	CODO 22,5" Ø14" DN350 PRESIÓN DE TRABAJO = 16bar EN HIERRO DUCTIL ASTM A536 GR 65-45-12, EXTREMO BRIDADO (BR) X EXTREMO BRIDADO (BR), BRIDAS DE ACUERDO CON LA NORMA ASME B16.42 CL150 RF	ELEMENTOS DE CONEXIÓN EXTERNA LLEGADA TANQUE SUR - CONDUCCIÓN K4+600	1.00
TOTAL					1.00

OBSERVACIONES

CANTIDAD ESTA HOJA	1.00
ACUMULADO HOJA ANTERIOR	0.00
TOTAL PRESENTE ACTA	1.00
CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	0.00
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	1.00

Yo Bo ING LUIS EGIMIO BARON VARGAS
Representante Legal
CONSORCIO COCORA IBALTOL


Yo Bo ING JORGE ELMER DIAZ MORALES
Ingeniero de Seguimiento y Control
IBAL

CONSORCIO COCORA IBALTOL		MEMORIA DE CALCULO	
CONTRATO DE OBRA 144 DE 2022		CONTRATO DE OBRA 144 DE 2022	
OBJETO	CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUE		
ACTA No.09	PERIODO : 16 al 28 de Noviembre de 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO COCORA IBALTOL		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERBONTRABE		
ITEM	NP 226	MONTAJE E INSTALACION DE NIPLES BRIDADOS GRP 36" Y AC 36" PARA EMPATES DONDE HAY CAMBIO DE MATERIAL DE TUBERIA	8,00

UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	UN
CANT CONTRACTUAL		8,00
CANTIDAD ACUMULADA		8,00

ABSCISA	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN DE INSTALACIÓN	CANTIDAD
K9+000.	MONTAJE E INSTALACION DE NIPLES BRIDADOS GRP 36" Y AC 36" PARA EMPATES	MORROCHUZO PARTE BAJA, CONEXIÓN GRP - WSP	2.00
K9+409.97	MONTAJE E INSTALACION DE NIPLES BRIDADOS GRP 36" Y AC 36" PARA EMPATES	MORROCHUZO, CONEXIÓN WSP - GRP	2.00
K9+498.	MONTAJE E INSTALACION DE NIPLES BRIDADOS GRP 36" Y AC 36" PARA EMPATES	MORROCHUZO, CONEXIÓN GRP - AC	2.00
K9+529.92	MONTAJE E INSTALACION DE NIPLES BRIDADOS GRP 36" Y AC 36" PARA EMPATES	MORROCHUZO, CONEXIÓN AC - GRP	2.00
			8.00


OBSERVACIONES	CANTIDAD ESTA HOJA
	8.00
	ACUMULADO HOJA ANTERIOR
	0.00
	TOTAL PRESENTE ACTA
	8.00
	CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES
	0.00
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA
	8.00



 Vo Bo ING LUIS EGIMIO BARON VARGAS

 Representante Legal

 CONSORCIO COCORA IBALTOL



 Vo Bo ING. JORGE ELMER DÍAZ MORALES

 Ingeniero de Seguimiento y Control

 IBAL



MEMORIA DE CALCULO
CONTRATO DE OBRA 144 DE 2022

CONSORCIO COCORA IBALTOL
CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ

OBJETO	CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCORA HASTA LA PTAP LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ		
ACTA No 09	PERIODO : 15 al 28 de Noviembre de 2023	UNIDAD	UN
CONTRATISTA	CONSORCIO COCORA IBALTOL	CANTIDAD EJECUTADA	2.00
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERBONTRABE	CANT CONTRACTUAL	
ITEM	NP 85	CANTIDAD ACUMULADA	2.00
Suministro Cinturón de cierre Ø36" en acero al carbono L=300mm espesor e=15mm PN=358bar, recubrimiento anticorrosivo para ser instalado en obra			

COTIZACION	FECHA	MARCA	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN DE INSTALACIÓN	CANTIDAD
CTC- 2310035	26/10/2023	KAYZEN	Cinturón de cierre Ø36" en acero al carbono L=300mm espesor e=15mm PN=358bar, recubrimiento anticorrosivo para ser instalado en obra	Conexión tubería existente con tubería WSP - Rubiela Patiño	2.00
TOTAL					2.00

OBSERVACIONES	CANTIDAD ESTA HOJA	2.00
	ACUMULADO HOJA ANTERIOR	0.00
	TOTAL PRESENTE ACTA	2.00
	CANTIDAD EJECUTADA ACTAS ANTERIORES	2.00
	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	4.00


 Vo ING LUIS EGIMIO BARON VARGAS
 Representante Legal
 CONSORCIO COCORA IBALTOL


 VoBo. ING. JORGE ELMER DIAZ MORALES
 Residente interventoria
 CONSORCIO INTERBONTRABE


 VoBo. ING. JORGE ELMER DIAZ MORALES
 Ingeniero de Seguimiento y Control
 IBAL



ACTA PARCIAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-008
FECHA DE VIGENCIA:
2023-01-12
VERSION: 04

ACTA DE OBRAS - CONSORCIO COGESA IBALVAL

CONTRATO DE OBRA N°: 144 DE 2022		VALOR DEL CONTRATO: \$ 12.000.000.000	
OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUERDO COMPLEMENTARIO DEBE LA BOGOTANA COGESA Hacia LA PAPA LA POLA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ		VALOR ANTIPO: \$ 1.200.000.000	
CONSORCIO COGESA IBALVAL		FECHA INICIO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	
CONSORCIO INTERSINTRABE		FECHA TERMINACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2023	
		FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA: 05 DE DICIEMBRE DE 2023	
		FECHA PERIODO DE REDUCCION PRESENTE ACTA: 10/11/2023 - 28/11/2023	
		VALOR PRESENTE ACTA: \$ 1.950.907.269,00	

ITEM	DETALLE	MODIFICACION DE CANTIDADES ACT		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA No 09		ACUMULADO TOTAL
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
								CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.17.5	SUMINISTRO DE VALVULAS	UN	0,00	\$ 89.561.040,23	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.17.5.17	Suministro Macromedidor electrónico 30"	UN	0,00	\$ 89.561.040,23	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
COSTOS DIRECTOS SUBMITRIDOS: \$ -									

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
								CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.4.14	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	142,41	\$ 11.371,50	\$ 1.619,472,17	142,41	\$ 1.619,472,17	0,00	\$ -
4.5.6.1	INSTALACION DE MACRONEDIDORES Y VALVULAS	UN	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.5.6.1.11	Instalación Macromedidor electrónico 30"	UN	1,00	\$ 922.251,00	\$ 922.251,00	1,00	\$ 922.251,00	0,00	\$ -
5.14	ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	UN	40,00	\$ 1.045.850,00	\$ 41.834.360,00	40,00	\$ 41.834.360,00	40,00	\$ 41.834.360,00
5.14.1	CONSTRUCCION HERRAJES	UN	40,00	\$ 1.045.850,00	\$ 41.834.360,00	40,00	\$ 41.834.360,00	40,00	\$ 41.834.360,00
COSTOS DIRECTOS OBRA: \$ 43.076.882,17									

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
								CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.13.2.1	TUBERIA PVC UNION MEGACANARDE 21	ML	32,00	\$ 307.796,90	\$ 9.849.500,74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.13.2.1.7	Tubería PVC Unión mecánica RDE 21 D=10"	ML	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.13.1	TUBERIA EN HIERRO DUCTIL	ML	7,00	\$ 704.987,50	\$ 4.954.910,30	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.13.1.6	Tubería en HD 10" (250 mm)	ML	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.13.2	MIPLES EN HD	ML	2,00	\$ 3.226.390,18	\$ 6.452.780,36	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.13.2.76	Miple en HD 10" (250 mm) EB x EB L=0,00 x 1,00 m	ML	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.13.1.1	Tornillos HD E Itemo Iso	UN	1,00	\$ 9.056.975,06	\$ 9.056.975,06	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.13.1.1.57	Tornillo en HD 24" x 10" (600 mm x 250 mm) EL	UN	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.17.4.12	Valvula Mariposa	UN	1,00	\$ 9.367.201,03	\$ 9.367.201,03	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
3.17.4.12.6	Valvula mariposa de 10" PN 10	UN	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.17.4.12.6a	Valvula mariposa de 10" PN 25	UN	1,00	\$ 11.709.001,28	\$ 11.709.001,28	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
COSTOS DIRECTOS SUBMITRIDOS: \$ 31.970.294,17									

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
								CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES								
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)	ML	30,00	\$ 2.000,00	\$ 60.000,00	30,00	\$ 60.000,00	0,00	\$ -
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	M2	23,76	\$ 2.824,00	\$ 67.098,24	23,76	\$ 67.098,24	0,00	\$ -
2.1.1	EXCAVACIONES MANUALES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD		0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -

CONTRATO DE OBRA N° 1441E 2022

QUILTE: CONTRARLAS CAMBIOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA PUESTA EN PUNTO DEL PROYECTO ADOPTADO COMPLEMENTARIO DESDE LA RECALCULACION COCOBA HASTA LA PIPA LA VALLA Y VALU LINDAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL LAMODE SIREN EN LA CIUDAD DE IMAQUÉ

CONSORCIO COCOBA BAL TOX CONSORCIO INTEGRABLE												
2.1.1.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN DE 0.00 A 2.00M	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M3	123.96	\$	133940.00	\$	1,066,057.86	123.96	\$	1,066,057.86
2.1.2	EXCAVACIONES DE 2 A 4 m DE PROFUNDIDAD				0.00				0.00			
2.1.2.2	EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO DE 2 A 4.00M	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	M3	114.29	\$	18,241.00	\$	2,095,413.14	114.29	\$	2,095,413.14
2.2	RELLENOS				0.00				0.00			
2.2.1	Uno compuesto con material del sitio proveniente de la excavacion	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M3	111.58	\$	20,610.00	\$	3,527,853.47	111.58	\$	3,527,853.47
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES				0.00				0.00			
2.3.4	CARGUE DE SOBANTES A MAQUINA	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M3	62.33	\$	5,362.00	\$	302,292.66	62.33	\$	302,292.66
2.3.3	TRANSPORTE DE SOBANTE	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M3*ML	1,555.73	\$	1,382.00	\$	2,165,572.51	1,055.73	\$	2,165,572.51
2.3.5	DISPOSICION FINAL DE SOBANTES EN ESCOMBRETA AUTORIZADA	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M3	62.33	\$	3,571.00	\$	222,220.10	62.33	\$	222,220.10
2.6	ENTIBADOS				0.00				0.00			
2.6.7	ENTIBADO TIPO 3 METALICO DESLIZANTE	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	M2	75.09	\$	95,381.00	\$	4,158,749.81	75.09	\$	4,158,749.81
3.1.2	CONCRETOS ESTRUCTURALES				0.00				0.00			
3.1.2.2	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20.7 Mpa (3.000 Psi)	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	M3	30.49	\$	526,504.00	\$	16,328,721.84	30.49	\$	16,328,721.84
3.3	ACERO				0.00				0.00			
3.3.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 COLACION)	52500	Concreto 20X40X21 complementario	M2	3,659.67	\$	6,100.00	\$	22,300,327.00	3,659.67	\$	22,300,327.00
4.2	ACCESORIOS HD				0.00				0.00			
4.2.6	INSTALACION TUBERIA PVC D-10"	52500	Concreto 20X40X21 complementario	ML	32.00	\$	15,846.02	\$	507,136.70	32.00	\$	507,136.70
4.3	ACCESORIOS HD				0.00				0.00			
4.3.12	INSTALACION ACCESORIOS HD D-2"	52500	Concreto 20X40X21 complementario	UH	1.00	\$	65,334.72	\$	65,334.72	1.00	\$	65,334.72
4.4	INSTALACION TUBERIA HD				0.00				0.00			
4.4.6	INSTALACION TUBERIA HD D-10" (INCLUYE PRUEBA HIPOSTASICA)	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	ML	7.00	\$	23,942.38	\$	167,262.63	7.00	\$	167,262.63
4.4.53	INSTALACION BUSES PE, HD D-10" L-90 A 1M (INCLUYE TORILLERA Y EMPUJES)	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	UH	2.00	\$	87,459.46	\$	174,918.93	2.00	\$	174,918.93
4.5.2	VALVULAS BRIDAS				0.00				0.00			
4.5.2.14	Instalacion valvula manopla de 10" PN 10	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	UH	1.00	\$	142,528.00	\$	142,528.00	1.00	\$	142,528.00
4.5.2.13	Instalacion valvula manopla de 10" PN 25	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	UH	1.00	\$	142,528.47	\$	142,528.47	1.00	\$	142,528.47
4.19	CORTE Y SOLDADURA EN TUBERIA				0.00				0.00			
4.19.1	Corte y soldadura en tuberia CCP 36" para instalacion vertical/juiga nueva	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	UH	1.00	\$	701,214.00	\$	701,214.00	1.00	\$	701,214.00
4.19.2	Corte en tuberia GPR 24" para instalacion vertical/juiga nueva	52500	Concreto 20X40X21 Acabado complementario	UH	1.00	\$	670,323.00	\$	670,323.00	1.00	\$	670,323.00
8	OTROS				0.00				0.00			
8.11	PASOS EN HIERRO DE 3M CON ANTECORROSION C40 Cm	52500	Concreto 20X40X21 complementario	UH	8.00	\$	15,720.00	\$	125,864.00	8.00	\$	125,864.00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POLIMERICA DE 0.69 m DE DIAMETRO.	52500	Concreto 20X40X21 complementario	UH	2.00	\$	378,113.00	\$	752,226.00	2.00	\$	752,226.00

VALOR DEL CONTRATO	126,803,301.86
VALOR ANTICIPA	\$ 1,500,000.00
FECHA INICIACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACION	11 DE ENERO DE 2023
FECHA CLASIFICACION PRESUPUESTAL	05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA PRESUPUESTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL	19/10/2023 - 29/10/2023
VALOR PRESUPUESTAL	\$ 1,500,000.00

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ACERQUEO COMPLEMENTARIO DEL RÍO LA POYA PARA LA POYA Y LAS UNIDADES DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TÁNDOR SUR EN LA COMUNA DE BARRIO

VALOR DEL CONTRATO	134,500,000.00
VALOR AJUSTADO	134,500,000.00
FECHA INICIO OBRAS	24 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN OBRAS	17 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FIRMADO DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA FIRMADO DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA	10/12/2023

VALOR PRESENTE ACTA

11,990,972.80

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD ACUMULADA ANTERIORES	VALOR ACUMULADO ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
3.3.1	ACERQUEO DE 60000 PPI (ASTM A307) EN CEMENTO PORTLAND (C-40) Y ACERQUEO DE 60000 PPI (ASTM A307) EN CEMENTO PORTLAND (C-40)	52300	5,791.80	302,990,000.00	52300	302,990,000.00	0	0	52300	302,990,000.00
4.3	ACCESORIOS HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3.12	INSTALACIÓN ACCESORIOS HD D-36"	1.00	60,334.72	60,334.72	1.00	60,334.72	0	0	1.00	60,334.72
4.4	INSTALACIÓN TUBERÍA HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4.4.4	INSTALACIÓN TUBERÍA HD D=48" (INCLUIE PRUEBA HIDRÁULICA)	16.07	13,137.80	211,124.43	16.07	211,124.43	0	0	16.07	211,124.43
4.4.105	INSTALACIÓN MUELAS EN HD RESUMERO D=48" L=4.1M (INCLUIE TORILLERA Y EMPALMES)	11.00	76,217.30	838,390.29	11.00	838,390.29	0	0	11.00	838,390.29
4.5.2	VALVULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4.5.2.3	INSTALACIÓN VALVULA DE 6" BRIDGEMAN	5.00	76,217.30	381,086.50	5.00	381,086.50	0	0	5.00	381,086.50
4.19	CONTE Y SOLDADURA EN TUBERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4.10.1	Corte y soldadura en tubería C60 36" para instalación verborque para nuevo	5.00	701,214.00	3,506,070.00	5.00	3,506,070.00	0	0	5.00	3,506,070.00
4.10.2	Corte en tuberías GFRP 24" para instalación verborque para nuevo	1.00	670,323.00	670,323.00	1.00	670,323.00	0	0	1.00	670,323.00
5	FLUJO LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5.13.1	Dado verborque F' HC (Nipples + 2 coles 90 HG F7)	6.00	1,164,824.00	6,988,944.00	6.00	6,988,944.00	0	0	6.00	6,988,944.00
8	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
8.11	PAISOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C=40 CM	6.00	15,733.00	94,398.00	6.00	94,398.00	0	0	6.00	94,398.00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA POLIÉRMICA DE 0.89 M DE DIÁMETRO	6.00	376,113.00	2,256,678.00	6.00	2,256,678.00	0	0	6.00	2,256,678.00
8.5	TAPA RECTANGULAR EN CONCRETO RESISTENTE DE 3000 PSI DE 0.65 X 0.65 INCLUIE GANCHO METALICO PARA AGARRAR Y ANCLAJOS DE APOYO	12.00	252,278.44	3,027,341.29	12.00	3,027,341.29	0	0	12.00	3,027,341.29
				COSTOS DIRECTOS OBRA 1	30,110,918.26					

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD ACUMULADA ANTERIORES	VALOR ACUMULADO ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
3.13.2	Nipples en HD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.206	Nipple pasamuro con anillo de anclaje L=1.00 m B.L DN36"	0.00	48,038.42	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.209	Nipples pasamuro en HD 36" (900 mm) EB x EB L=1.00 a 2.00 m	0.00	41,712,978.56	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.210	Nipples pasamuro en HD 36" (900mm) EB x EB L=0.50 a 1.00 m	0.00	24,447,162.75	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.215	Nipples en HD 36" (900 mm) EB x EB L=0.50 a 1.00 m	0.00	30,559,957.19	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.220	Nipples en HD 36" (900 mm) EB x EB L=1.00 a 2.00 m	0.00	45,002,871.88	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.13.2.26	Nipples en HD F' (150 mm) EB x EB L=0.00 a 1.00 m	0.00	997,800.77	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3.15.7.3.16	Union HD de montaje independiente de 36"	0.00	20,157,683.70	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
				COSTOS DIRECTOS OBRA 1	30,110,918.26					



ACTA PARCIAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GUR-008
FECHA DE VICIACION:
2022-01-12
VERSION: 04

CONTRATO DE OBRA N° 144 DE 2022		VALOR DEL CONTRATO:	
ACTA DE OBRA N° 99 - CONSORCIO COCOSA BALTOZ		PLAZO:	1.200,00 \$ (180 DÍAS)
OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATOMA COCOSA HASTA LA PAPA LA PULA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE BRAGUE		VALOR ANTICIPO:	1.200,00 \$ (180 DÍAS)
		FECHA INICIACION:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2023
		FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
		FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA:	10/11/2023 - 20/11/2023

CONSORCIO COCOSA BALTOZ		CONSORCIO COCOSA BALTOZ		CONSORCIO COCOSA BALTOZ		CONSORCIO COCOSA BALTOZ		CONSORCIO COCOSA BALTOZ		CONSORCIO COCOSA BALTOZ	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE ACTA
3.15.7.1.14	Unión Tipo O'esser de 35"	2,00	\$ 6.510.868,87	\$ 13.021.737,74	2,00	\$ 13.021.737,74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.15.3.10.1	Codos HD 35" Externo Brida	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
3.15.3.10.1	Codos HD 35" (900 mm)	2,00	\$ 16.190.376,04	\$ 32.380.752,09	2,00	\$ 32.380.752,09	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.15.1.3	Tee HD Externo Brida	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
3.15.1.3.88	Tee HD 35" 4" (900 mm x 150 mm) EB	1,00	\$ 27.604.704,11	\$ 27.604.704,11	1,00	\$ 27.604.704,11	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.17.4.12	Válvula Mariposa	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
3.17.4.12.7	Válvula Mariposa doble escarificación con contrapeso hidráulico PH40 35" Cierre automático	1,00	\$ 1.504.037.221,00	\$ 1.504.037.221,00	1,00	\$ 1.504.037.221,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.504.037.221,00
3.17.4.14	Registro de Bola	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
3.17.4.14.9	Registro de Bola de 6"	1,00	\$ 3.511.699,77	\$ 3.511.699,77	1,00	\$ 3.511.699,77	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.17.4.1	Manómetros	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
3.17.4.1.3	Manómetro Digital Caja en Aluminio 4", Conexión Vertical 1/2" NPT en Acero Inoxidable, 500 PSI	1,00	\$ 5.074.219,50	\$ 5.074.219,50	1,00	\$ 5.074.219,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
COSTOS DIRECTOS SUBTOTAL											
										\$ 1.046.806.963,32	\$ 1.046.806.963,32

COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL		COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL		COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL		COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL		COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL		COSTOS INDIRECTOS SUBTOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE ACTA
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1.2	LOCALIZACION Y REPANTO DE ESTRUCTURAS	48,62	\$ 137.302,88	\$ 137.302,88	48,62	\$ 137.302,88	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 137.302,88
2.1	EXCAVACIONES MANUALES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.1.1.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE CUBA A 2,00M	98,68	\$ 13.141.405,34	\$ 1.314.405,34	98,68	\$ 1.314.405,34	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.314.405,34
2.1.4	EXCAVACIONES A MECANICA	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.1.4.1	Excavación a máquina a cualquier profundidad	2.201,19	\$ 18.265.474,62	\$ 18.265.474,62	2.201,19	\$ 18.265.474,62	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 18.265.474,62
2.1.2	EXCAVACIONES DE 2 A 4 m DE PROFUNDIDAD	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.1.2.2	EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO DE 2 A 4,00M	192,40	\$ 3.510.722,80	\$ 3.510.722,80	192,40	\$ 3.510.722,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 3.510.722,80
2.2	RELLENOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.2.1	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación	63,85	\$ 1.316.523,15	\$ 1.316.523,15	63,85	\$ 1.316.523,15	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.316.523,15
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.3.4	CARGUE DE SOBANTES A MAQUINA	128,55	\$ 887.742,50	\$ 887.742,50	128,55	\$ 887.742,50	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 887.742,50
2.3.3	TRANSPORTE DE SOBANTE	3.085,20	\$ 4.234.598,40	\$ 4.234.598,40	3.085,20	\$ 4.234.598,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 4.234.598,40
2.3.5	DISPOSICION FINAL DE SOBANTES EN ESCOMBRA AUTORIZADA	128,55	\$ 469.052,05	\$ 469.052,05	128,55	\$ 469.052,05	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 469.052,05
2.5	DEMOLICION	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.5.2	DEMOLICION ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO	15,62	\$ 1.409.934,33	\$ 1.409.934,33	15,62	\$ 1.409.934,33	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1.409.934,33
2.6	ENTIBADOS	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.6.7	ENTIBADO TIPO 3 METALICO DESIZANTE	114,00	\$ 6.313.442,98	\$ 6.313.442,98	114,00	\$ 6.313.442,98	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 6.313.442,98
2.3	CONCRETO ESTRUCTURALES	0,00			0,00		0,00		0,00		\$ 0,00
2.3.4	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 13,8 Mpa (2.000 PSI) PARA SOLADO	1,20	\$ 480.196,80	\$ 480.196,80	1,20	\$ 480.196,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 480.196,80
3.1.2.1	CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION (2.000 PSI - 17,2 Mpa)	34,03	\$ 16.443.772,42	\$ 16.443.772,42	34,03	\$ 16.443.772,42	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 16.443.772,42

Handwritten signature or mark.

OBJETO: CONTROLAR LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DEBIDA A LA REOLUTORA COOPASA BAL TOL Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TÁNDOR SUR EN LA CIUDAD DE BUENOS

VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.044.028,00
VALOR ANTICIPA	\$ 1.626.091,24
FECHA INICIACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN	17 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ELABORACIÓN PRESUPUESTO ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA REVISIÓN DE EFICACIA PRESUPUESTO ACTA	18/12/2022
VALOR PRESUPUESTO ACTA	\$ 1.996.997,28

ITEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	RESERVA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	PRESUPUESTO ACTA	ACUMULADO
3.1.251	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 207 Mpa (1000 PSI)	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M3	0,00	\$ 525.944,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00
3.3	ACERO	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M3	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
3.3.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI (ASTM A305 GRADO 60 (F-42000A, INCLUIE TRANSVERTE, FIGURADO Y COLACIÓN))	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M3	12,008,32	\$ 6.100,00	\$ 73.950.752,00	12,008,32	\$ 73.950.752,00	972,24	\$ 59.911.104,00	\$ 59.911.104,00
4.3	INSTALACION ACCESORIOS HD	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.3.16	INSTALACION ACCESORIOS HD D-3"	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	6,00	\$ 102.149,85	\$ 612.899,11	6,00	\$ 612.899,11	0,00	\$ -	0,00
4.4	INSTALACION TUBERIA HD	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.4.60	INSTALACION NPLES EN HD D-3" L=1 A 2M	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 199.518,40	\$ 199.518,40	1,00	\$ 199.518,40	0,00	\$ -	0,00
4.4.62	INSTALACION NPLES EN HD D-3" L=3 A 5M	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 201.294,23	\$ 201.294,23	1,00	\$ 201.294,23	0,00	\$ -	0,00
4.4.68	INSTALACION NPLES EN HD D-3" L=0 A 1M	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 170.843,64	\$ 170.843,64	1,00	\$ 170.843,64	0,00	\$ -	0,00
4.4.65	INSTALACION NPLES EN HD D-6" L=0 A 1M (INCLUIE TORNILLOS Y EMPALMES)	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 51.837,04	\$ 51.837,04	1,00	\$ 51.837,04	0,00	\$ -	0,00
4.4.149	INSTALACION NPLES EN HD PASAMURO D-3" L=0 A 1M	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	3,00	\$ 172.788,12	\$ 518.304,36	3,00	\$ 518.304,36	0,00	\$ -	0,00
4.5.2	VALVULAS BRIDAS	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.5.2.17	Instalación Válvula Manopla de acero inoxidable con conector de brida 3" Clase 150	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 25.564.028,00	\$ 25.564.028,00	1,00	\$ 25.564.028,00	0,00	\$ -	0,00
4.5.2.3	INSTALACION VALVULA DE 6" BRIDAS	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 78.217,30	\$ 78.217,30	1,00	\$ 78.217,30	0,00	\$ -	0,00
4.14	INSTALACION MANOMETROS	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
4.14.2	Instalación Medidor Digital Caja en Aluminio 6", Conexión Vertical 1/2" NPT en Acero inoxidable, 500 PSI	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 281.214,00	\$ 281.214,00	1,00	\$ 281.214,00	0,00	\$ -	0,00
5	FLUJO LIBRE	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.13.1	Doble ventilación 8" Hg (Niple + 2 codos 90 HO 8")	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	2,00	\$ 1.164.824,00	\$ 2.329.648,00	2,00	\$ 2.329.648,00	0,00	\$ -	0,00
5.16	MANEJO DE AGUAS	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
5.16.11	Utilización de muestreos	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M3	86,00	\$ 59.984,00	\$ 4.788.024,00	86,00	\$ 4.788.024,00	86,00	\$ 4.788.024,00	4.788.024,00
8	OTROS	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
8.11	PASEO EN HIERRO DE 3/4" CON ANTI CORROSIVO C400 Cm	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	6,00	\$ 15.735,00	\$ 94.290,00	6,00	\$ 94.290,00	0,00	\$ -	0,00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POLIMERICA DE 0,69 m DE DIAMETRO.	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	1,00	\$ 376.113,00	\$ 376.113,00	1,00	\$ 376.113,00	0,00	\$ -	0,00
8.5	TAPA RECTANGULAR EN CONCRETO REFORZADO DE 900x PSI DE 0,69 M INCLUIE SUMINISTRO MATERIAL PARA CASQUETE Y ANCILOS DE APOYO.	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	6,00	\$ 252.278,44	\$ 1.513.670,64	6,00	\$ 1.513.670,64	0,00	\$ -	0,00
COSTO DE MATERIALES GRABA \$ 165.964.623,96												
VALOR DEL CONTRATO \$ 25.044.028,00												
VALOR PRESUPUESTO ACTA \$ 1.996.997,28												
VALOR TOTAL \$ 167.961.621,24												

ITEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	RESERVA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	PRESUPUESTO ACTA	ACUMULADO
3.13.2	Niples en HD	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ 9.237.402,56	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00
3.13.2.166	Niples en HD 2" (600 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
3.13.2.230b	Niples pasamuro en HD 2" (600mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ 27.008.651,04	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00
3.13.2.257	Niple pasamuro con anillo de anclaje L=1,00 m B=L D=2"	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ 33.092.294,14	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00
3.13.2.226	Niple en HD 3" (900 mm) EB x EB L=0,00 a 1,00 m	52290	Compro 320x40x21 Acabado complementario	M	0,00	\$ 24.447.165,75	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00



ACTA PARCIAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO GJR-008	FECHA DE VIGENCIA	2022-01-12
VERSION: 04		

ACTA DE OBRA N°9 - CONSORCIO COCORA BIALIX

CONTRATO DE OBRA N°: 1416 DE 2022		VALOR DEL CONTRATO	\$ 12,000,000,000.00
OBJETO: CONTRATAR LAS CANTERAS DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO AGUADUCTO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCANOA COCORA HASTA LA PAPA LA PAPA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE BANGUE		PLAZO	6 MESES
		VALOR ANTICIPO	\$ 1,200,000,000.00
		FECHA INICIACION	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
		FECHA TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2023
		FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2023
		FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA	16/11/2022 - 28/11/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
				CONVENIO 3204/021	COMPLEMENTARIO								
3.13.2.208a	5320	Núcleo en HD 36" (90 mm) EB x EB L=4.00 x 5.00 m	UN	0.00	45,002.671.68	\$	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$	0.00	0.00
3.13.2.208	5320	Núcleo pasamuro con anillo de anclaje L=1.00 m B x L DN36"	UN	0.00	49,638.442.11	\$	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$	0.00	0.00
3.15.1.3	5320	Uniones HD desmontable Autoportante	UN	0.00		\$							
3.15.7.3.12	5320	Unión HD de montaje autoportante de 24"	UN	1.00	14,802,271.42	\$	14,802,271.42	1.00	\$ 14,802,271.42	14,802,271.42	\$	14,802,271.42	14,802,271.42
3.15.7.4.12	5320	Unión Tipo Dresser de 24"	UN	2.00	4,340,577.91	\$	8,681,155.83	2.00	\$ 8,681,155.83	8,681,155.83	\$	8,681,155.83	8,681,155.83
3.15.7.3.19	5320	Unión HO de montaje autoportante de 36"	UN	2.00	20,157,367.70	\$	40,314,735.40	2.00	\$ 40,314,735.40	40,314,735.40	\$	40,314,735.40	40,314,735.40
3.15.7.4.14	5320	Unión HO de montaje autoportante de 36"	UN	2.00	6,510,868.97	\$	13,021,737.94	2.00	\$ 13,021,737.94	13,021,737.94	\$	13,021,737.94	13,021,737.94
3.17.4.7	5320	Válvulas de Retención (Cheque)	UN	0.00		\$							
3.17.4.7.12	5320	Válvula de retención (Cheque) de 24"	UN	0.00	107,996,222.12	\$	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$	0.00	0.00
3.17.4.7.15	5320	Válvula de retención (Cheque) de 36"	UN	0.00	233,058,480.06	\$	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$	0.00	0.00
3.17.4.12.1	5320	Válvula Mariposa	UN	0.00		\$							
3.17.4.12.1.2	5320	Válvula mariposa de 24" PH16	UN	1.00	26,789,514.77	\$	26,789,514.77	1.00	\$ 26,789,514.77	26,789,514.77	\$	26,789,514.77	26,789,514.77
				COSTOS INDIRECTOS SUMINISTROS		\$	103,590,043.37						63,796,744.66

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
				CONVENIO 3204/021	COMPLEMENTARIO								
OBRA VALVULAS CHEQUE Y MANTENIMIENTO													
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1.2	5320	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	M2	49.68	2,824.00	\$	140,296.32	49.68	\$ 140,296.32	0.00	\$	0.00	0.00
2.1.1 EXCAVACIONES MANUALES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD													
2.1.1.1	5320	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE 0.0 A 2.0 m	M3	101.83	13,594.00	\$	1,384,263.82	101.83	\$ 1,384,263.82	0.00	\$	0.00	0.00
2.1.2 EXCAVACIONES DE 2 A 4 m DE PROFUNDIDAD													
2.1.2.2	5320	EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO DE 2 A 4.0 m	M3	132.39	18,241.00	\$	2,415,730.35	132.39	\$ 2,415,730.35	0.00	\$	0.00	0.00
2.2 RELLENOS													
2.2.2	5320	SUMINISTRO DE REBOSO EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO	M3	12.47	54,921.00	\$	685,514.47	12.47	\$ 685,514.47	0.00	\$	0.00	0.00
2.3 CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES													
2.3.4	5320	CARGUE DE SOBRESANTES A MAQUINA	M3	227.60	5,350.00	\$	1,217,665.35	227.60	\$ 1,217,665.35	0.00	\$	0.00	0.00
2.3.3	5320	TRANSPORTE DE SOBRESANTE	M3	5,105.09	1,362.00	\$	7,106,265.68	5,105.09	\$ 7,106,265.68	0.00	\$	0.00	0.00
2.3.5	5320	DISPOSICION FINAL DE SOBRESANTES EN ESCOMBRETA AUTOREZADA	M3	227.60	3,571.00	\$	812,763.17	227.60	\$ 812,763.17	0.00	\$	0.00	0.00
2.5 DEMOLICION													
2.5.5	5320	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	10.06	40,659.08	\$	409,030.32	10.06	\$ 409,030.32	0.00	\$	0.00	0.00
2.6 ENTIBADOS													
2.6.7	5320	ENTIBADO TIPO 3 METALICO DESLIZANTE	M2	77.28	55,361.06	\$	4,279,849.77	77.28	\$ 4,279,849.77	0.00	\$	0.00	0.00
3.1.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES													
3.1.2.1	5320	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 10.8 Mpa (2,000 PSI) PARA SOLADO	M3	2.48	400,164.00	\$	992,408.72	2.48	\$ 992,408.72	0.00	\$	0.00	0.00
3.1.2.3	5320	CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION (2,500 PSI - 17.2 Mpa)	M3	26.55	453,214.00	\$	13,022,617.30	26.55	\$ 13,022,617.30	0.00	\$	0.00	0.00

Handwritten signature or initials.



ACTA PARCIAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE OBRA N° 09 - CONSORCIO COOPERA BALTO

CONTRATO DE OBRA N° 144 DE 2012

OBJETO: CONTINUAR LAS OBRAS DE OBRAS NECESARIAS PARA LA FIESTA EN EMBAJAMENTO DEL PROYECTO AEROPUERTO COMARTE (INVIADO DESDE LA BOCA TONDA, COOPERA HASTA LA PLAYA Y LA LINDA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SIB EN LA CIUDAD DE BALOTE

CONSORCIO COOPERA BALTO
CONSORCIO INTERCOMUNAL

VALOR DEL CONTRATO:		\$ 2.000.000,00
PLAZO:	18 MESES	
VALOR ANFICHO:	\$ 1.000.000,00	
FECHA INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2012	
FECHA TERMINACION:	17 DE ENERO DE 2013	
FECHA EJECUCION PRESENTE ACTA:	05 DE DICIEMBRE DE 2012	
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA:	10/10/2012 - 20/10/2012	
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 1.900.072,00	

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
3.1.2.4	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20,7 Mpa (3.000 PSI)	51200	M3	48,67	\$ 526.504,00	\$ 25.622.979,68	0,00	\$	\$ 25.622.979,68
3.3	ACERO			0,00			0,00		
3.1.1	ACERO DE REFORZO DE 8000 PSI (ASTM A99 GRADO 60 F14240M), INCLUIRE TRANSPORTE, FIBRADO Y COLOCACION	51200	KG	9.074,40	\$ 6.100,00	\$ 55.353.840,00	0,00	\$	\$ 55.353.840,00
4.3	INSTALACION ACCESORIOS HD			0,00			0,00		
4.3.1.2	INSTALACION ACCESORIOS HD D=2"	51200	LIN	3,00	\$ 65.324,72	\$ 199.004,16	0,00	\$	\$ 199.004,16
4.3.1.6	INSTALACION ACCESORIOS HD D=3"	51200	LIN	3,00	\$ 102.149,85	\$ 306.449,55	0,00	\$	\$ 306.449,55
4.4	INSTALACION TUBERIA HD			0,00			0,00		
4.4.1.7	INSTALACION NIPLER EN HD D=2" L=0 A 1M	51200	UN	2,00	\$ 103.145,71	\$ 206.291,43	0,00	\$	\$ 206.291,43
4.4.1.17	INSTALACION NIPLER EN HD D=2" L=0 A 1M	51200	UN	2,00	\$ 104.492,86	\$ 208.985,70	0,00	\$	\$ 208.985,70
4.4.1.8	INSTALACION NIPLER EN HD D=3" L=0 A 1M	51200	UN	1,00	\$ 170.843,64	\$ 170.843,64	0,00	\$	\$ 170.843,64
4.4.1.9	INSTALACION NIPLER EN HD D=3" L=0 A 1M	51200	UN	1,00	\$ 261.294,23	\$ 261.294,23	0,00	\$	\$ 261.294,23
4.4.1.10	INSTALACION NIPLER EN HD D=3" L=0 A 1M	51200	UN	1,00	\$ 172.788,12	\$ 172.788,12	0,00	\$	\$ 172.788,12
4.5.2	VALVULAS BRIDGEMAN			0,00			0,00		
4.5.2.1.6	Instalacion valvula manivela de 2" PN 16	51200	UN	1,00	\$ 204.803,00	\$ 204.803,00	0,00	\$	\$ 204.803,00
4.5.2.1.9	Instalacion de Valvula de retencion (Cheque) de 2"	51200	UN	1,00	\$ 261.214,00	\$ 261.214,00	0,00	\$	\$ 261.214,00
4.5.2.2.0	Instalacion de Valvula de retencion (Cheque) de 3"	51200	UN	1,00	\$ 261.518,00	\$ 261.518,00	0,00	\$	\$ 261.518,00
5	PAVIMENTOS, ANDEDES Y SARDINELES			0,00			0,00		
6.1.1.1	RECONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO E=3 INCLUIE MEZCLA ASFALTICA E=7 BASE GRANULAR, E=0,25 m Y SUB-BASE E=0,30 m	51200	UM	13,42	\$ 220.955,00	\$ 2.961.297,46	0,00	\$	\$ 2.961.297,46
6	OTROS			0,00			0,00		
6.1.1	PASOS EN HIERRO DE 3" CON ANTICORROSIVO C-40 Cm	51200	UM	2,00	\$ 15.733,00	\$ 31.466,00	0,00	\$	\$ 31.466,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA POLIURETANO DE 0,09 m DE DIAMETRO	51200	UM	2,00	\$ 376.113,00	\$ 752.226,00	0,00	\$	\$ 752.226,00
6.5	TAPA RECTANGULAR EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (20.7 MPa) CON UN ESPESOR DE 10 CM Y UN ANCHO DE 40 CM	51200	UM	4,00	\$ 252.277,44	\$ 1.009.113,76	0,00	\$	\$ 1.009.113,76
					\$ 121.340,76				

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
2.1.4	EXCAVACIONES A MECANICA								
2.1.4.1	EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	51200	M3		\$ 8.296,00	\$	0,00	\$ 26.943,35	\$ 15.215.393,98
2.2	RELLENOS (INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACION)								
2.2.1	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavacion	51200	M3		\$ 20.619,00	\$	0,00	\$ 17.972,72	\$ 3.705.543,26
2.2.1	MECHO MECANICO	51200	M3		\$ 54.921,00	\$	0,00	\$ 22,48	\$ 1.245.608,28
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA PARA TUBERIA	51200	M3		\$ 64.530,00	\$	0,00	\$	\$
2.2.8	PIEDRA PARTIDA	51200	M3		\$ 83.614,00	\$	0,00	\$ 27,47	\$ 2.296.476,58
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES								
2.3.4	CARGUE DE SOBANTES A MAQUINA	51200	M3		\$ 5.260,00	\$	0,00	\$ 33.043,39	\$ 5.907.416,50



BALANCE SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

COCKOO GJCR-008
FECHA DE VIGENCIA: 2022-01-12
VERSION: 04

ACTA DE OBRA N° 09 - CONSORCIO COCKOO BALATEL

<p style="text-align: center;">CONTRATO DE OBRA N° 1418 DE 2022</p> <p style="text-align: center;">OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO AGREDICITO COMPLEMENTARIO DESDE LA BOCATONA COCKOO HASTA LA PIPA LA POLA 1 LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="width: 50%;">\$ 25.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>PLAZO</td> <td>8 MESES</td> </tr> <tr> <td>VALOR ANTICIPO</td> <td>\$ 6.260.000,00</td> </tr> <tr> <td>FECHA INICIACION</td> <td>26 DE NOVIEMBRE DE 2022</td> </tr> <tr> <td>FECHA TERMINACION</td> <td>17 DE DICIEMBRE DE 2023</td> </tr> <tr> <td>FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA</td> <td>05 DE DICIEMBRE DE 2023</td> </tr> <tr> <td>FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA</td> <td>18/10/2023 - 20/10/2023</td> </tr> </table>	VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.000.000,00	PLAZO	8 MESES	VALOR ANTICIPO	\$ 6.260.000,00	FECHA INICIACION	26 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA	18/10/2023 - 20/10/2023
VALOR DEL CONTRATO	\$ 25.000.000,00														
PLAZO	8 MESES														
VALOR ANTICIPO	\$ 6.260.000,00														
FECHA INICIACION	26 DE NOVIEMBRE DE 2022														
FECHA TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2023														
FECHA ELABORACION PRESENTE ACTA	05 DE DICIEMBRE DE 2023														
FECHA PERIODO DE EJECUCION PRESENTE ACTA	18/10/2023 - 20/10/2023														

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
2.3.3	TRANSPORTE DE SOBRIANTE	5350	M3/MA	-	\$ 1.302,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	287.768,54	\$ 287.768,54
2.3.9	DEPOSICION FINAL DE SOBRIANTES EN ESCOMBRETA AUTORIZADA	5350	M3	-	\$ 3.571,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1104,19	\$ 3.941.062,49
2.3.6	AGUAREO INTERNO EN OBRA 50m	5350	M3	-	\$ 12.885,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	50,15	\$ 651.197,75
2.6	ENTUBADOS											
2.6.7	ENTUBADO TIPO 3 METALICO DIEZLANTE											
4.17A	INSTALACION ACCESORIOS GRP	5350	M2	-	\$ 55.351,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	101,44	\$ 8.186.910,57
4.17B	Instalacion Accesorios GRP 32" - 36" PN32	5350	UN	-	\$ 205.245,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.17C	INSTALACION TUBERIA GRP	5350	ML	-	\$ 204.034,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	37,86	\$ 7.724.727,28
4.17D	Instalacion tubería GRP de 32" a 36"	5350	ML	-	\$ 434.497,16	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.19	CORTE Y SOLDADURA EN TUBERIA											
4.19.4	Soldadura en tubería CCP 36"	5350	UN	-	\$ 385.364,58	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.19.5	Corte en tubería CCP 36"	5350	UN	-	\$ 385.364,58	\$ 0,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
COSTOS INDIRECTOS OBRAS: \$ 0,00												
COSTOS DIRECTOS SUBMISTROS: \$ 0,00												
COSTOS DIRECTOS OBRAS: \$ 0,00												
VALOR TOTAL: \$ 89.040.072,24												

FORMA N° 1001-36 - VOLUMEN 4
SUBMISTRO TUBOCTO 1

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REJES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)	5350	M	54,50	\$ 2.000,00	\$ 111.447,00	54,50	\$ 111.447,00	47,19	\$ 95.795,70	47,19	\$ 95.795,70
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	5350	M2	24,50	\$ 2.624,00	\$ 60.188,00	24,50	\$ 60.188,00	15,61	\$ 44.083,64	15,61	\$ 44.083,64
2.1.1	EXCAVACIONES MANUALES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD											
2.1.1.1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN DE 0,00 A 2,00M	5350	M3	118,80	\$ 13.594,00	\$ 1.614.933,22	118,80	\$ 1.614.933,22	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1.2	EXCAVACIONES DE 2 A 4 m DE PROFUNDIDAD											
2.1.2.2	EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO DE 2 A 4,00M	5350	M3	73,42	\$ 18.247,00	\$ 1.339.694,74	73,42	\$ 1.339.694,74	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.1.4	EXCAVACIONES A MECANICA											
2.1.4.1	EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	5350	M3	214,46	\$ 8.208,00	\$ 1.770.580,08	214,46	\$ 1.770.580,08	214,46	\$ 1.770.580,08	214,46	\$ 1.770.580,08
2.2	RELLENOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)											
2.2.11	Llevo compactado con material del sitio proveniente de la excavacion	5350	M3	59,78	\$ 20.019,00	\$ 1.202.677,56	59,78	\$ 1.202.677,56	27,00	\$ 556.713,00	27,00	\$ 556.713,00
2.2.21	SUMINISTRO DE REJES EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO	5350	M3	155,08	\$ 54.951,00	\$ 8.517.285,98	155,08	\$ 8.517.285,98	45,41	\$ 2.493.962,61	45,41	\$ 2.493.962,61
2.2.51	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA PARA TUBERIA	5350	M3	21,38	\$ 64.553,00	\$ 1.379.715,54	21,38	\$ 1.379.715,54	9,00	\$ 580.797,00	9,00	\$ 580.797,00
2.2.8	PIEDRA PARTIDA	5350	M3	536,32	\$ 83.614,00	\$ 44.827.137,68	536,32	\$ 44.827.137,68	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES											
2.3.41	CARGUE DE SOBRIANTES A MAQUINA	5350	M3	210,01	\$ 5.500,00	\$ 1.125.537,45	210,01	\$ 1.125.537,45	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

[Firma]

OBJETO: CONTRATAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PROYECTO OBRAS ENVIAMAR DESDE LA UDCAJUMA HASTA LA PTA. LA PATA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANKER SIN EN LA CIUDAD DE BANGUE

CONSORCIO COOPERA BAL TOL
CONCRETO INTERVENIENTE

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	CIP INGENIERIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	PRECEDENTE ACTA	ACUMULADO
2.3.1	TRANSPORTE DE SOBRIANTE	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M3	5,250.18	\$ 1,292.00	\$ 7,386,243.00	5,250.18	\$ 7,386,243.00	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
2.3.4	DISPOSICION FINAL DE SOBRIANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M3	210.01	\$ 3,571.00	\$ 749,925.00	210.01	\$ 749,925.00	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
2.3.5	CARGUE, ESTIBO Y DISPOSICION DE TUBERIA EN CONCRETO 24" HASTA SENDA AUTORIZADA	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M3	12.00	\$ 60,501.00	\$ 796,012.00	12.00	\$ 796,012.00	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
2.3.8	ACARREO INTERNO EN OBRA 50M	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M3	0.00	\$ 12,985.00	\$ -	241.87	\$ 3,140,651.95	0.00	\$ 0.00	-	\$ 241.87	\$ 3,140,651.95
2.4	OBRAS DE PROTECCION, FILTROS Y DRENAJES				0.00			0.00						
2.4.11	Reforzaban Practica (1=1m)	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M3	0.01	\$ 4,896,482.00	\$ 47,124.15	0.01	\$ 47,124.15	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.01
2.5	DEMOLICION				0.00			0.00						
2.5.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CICLOPEO	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M3	12.21	\$ 36,203.50	\$ 443,149.16	12.21	\$ 443,149.16	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
2.6	ENTRIBADOS				0.00			0.00						
2.6.11	ENTRIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MAJERA)	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M2	43.20	\$ 25,078.76	\$ 1,093,402.80	43.20	\$ 1,093,402.80	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
2.6.7	ENTRIBADO TIPO 3 METALICO DESLIZANTE	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M2	172.82	\$ 55,281.08	\$ 9,570,958.03	172.82	\$ 9,570,958.03	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
3.1.2	CONCRETOS ESTRUCTURALES				0.00			0.00						
3.1.2.4	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20.7 Mpa (3000 PSI)	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M3	54.26	\$ 525,504.00	\$ 30,127,465.04	54.26	\$ 30,127,465.04	25.64	\$ 13,713,242.72	-	\$ 25.64	\$ 13,751,242.72
3.3	ACERO				0.00			0.00						
3.3.1	Acero de refuerzo de 8000 PSI (ASTM A706 GRADO 60 F143004), INCLUIVE TRANSPORTE, INCUBADO Y COLOCACION	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	KG	4,590.60	\$ 6,100.00	\$ 27,850,000.00	4,590.60	\$ 27,850,000.00	446.80	\$ 27,259,680.00	-	\$ 446.80	\$ 27,259,680.00
4.1.5	INSTALACION TUBERIA CCP				0.00			0.00						
4.1.5.1	Instalacion tuberia CCP 3"	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	0.00	\$ 295,784.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
4.1.6	INSTALACION ACCESORIOS CCP				0.00			0.00						
4.1.6.1	Instalacion accesorios CCP 3"	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	2.00	\$ 332,622.25	\$ 665,244.70	2.00	\$ 665,244.70	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
4.1.9	CORTE Y SOLDADURA EN TUBERIA				0.00			0.00						
4.1.9.4	Soldadura en tuberia CCP 3"	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M	2.00	\$ 424,497.16	\$ 848,994.32	2.00	\$ 848,994.32	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
4.1.9.5	Corte en tuberia CCP 3"	5230	Concreto 320x420x21 complementario	M	2.00	\$ 365,246.56	\$ 730,493.17	2.00	\$ 730,493.17	0.00	\$ 0.00	-	\$ -	0.00
COSTOS DIRECTOS OBRA \$											41875,0448			
COSTOS INDIRECTOS OBRA \$											46,852,246.25			
TOTAL \$											3,146,819.5			

FORMA DE PAGOS - PRELIMINAR

SUMINISTRO PRELIMINAR Y

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	CIP INGENIERIA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	PRECEDENTE ACTA	ACUMULADO
3	SUMINISTRO TUBERIA											
4.2.3.1.2	Tuberia CCP 3" (900 mm)	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	0.00	\$ 2,979,000.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00
3.17.8.3.1.1	Tuberia en Acero al Carbon 3" (900 mm)	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	35.00	\$ 2,404,735.79	\$ 84,165,752.75	35.00	\$ 84,165,752.75	22.34	\$ 55,104,639.09	\$ 55,104,639.09
3.17.8.3.1.1	ACCESORIOS ACERO AL CARBON				0.00			0.00				
3.17.8.3.1.1	Accesorios acero al carbon 3" de D " 9 45" 450 psi	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	4.00	\$ 8,461,512.00	\$ 33,846,048.00	4.00	\$ 33,846,048.00	4.00	\$ 33,846,048.00	\$ 33,846,048.00
3.15.7.2.1.2	Adquirida Bida por Asocia Universial	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	6.00			0.00				
3.15.7.2.1.2	Adquirida Bida por Asocia Universial 3"	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	10.00	\$ 6,786,891.62	\$ 67,868,916.21	10.00	\$ 67,868,916.21	0.00	\$ -	\$ 67,868,916.21
4.3.4	ACCESORIOS CCP				0.00			0.00				
4.3.4.1	Accesorios CCP 3"	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	0.00	\$ 7,525,980.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00
4.4.4.1.4	Accesorios GRP				0.00			0.00				
4.4.4.1.4	Accesorios GRP PFC DIM 600 PND2	5230	Concreto 320x420x21 Autoclavo complementario	M	1.00	\$ 2,905,944.09	\$ 2,905,944.09	1.00	\$ 2,905,944.09	0.00	\$ -	\$ 2,905,944.09



ACTA PARCIAL DE OBRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: OJF-008 FECHA DE VIGENCIA: 2022-01-12 VERSIÓN: 04
--	--	--

CONTRATO DE OBRA N° 144 DE 2022 OBRA PRENTE F		VALOR DEL CONTRATO PLAZO: VALOR ANTIPOYO: FECHA INICIO: FECHA TERMINACIÓN: FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: FECHA PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA:
ACTA DE OBRA N° 9 - EJECUCIÓN COBERTURA BALCÓN		\$ 2,068,201,019.49 8 MESES \$ 18,260,007,744.87 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 17 DE DICIEMBRE DE 2022 05 DE DICIEMBRE DE 2022 16/10/2022 - 29/10/2022

CONVENIO 3204/2021 Acabado complementario		CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS	0.00 \$ 1,937,206.00 \$ \$	0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES PRESENTE ACTA VALOR PRESENTE ACTA	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,937,206.00
--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTAS ANTERIORES	PRESENTE ACTA	ACRUECADO
1	OBRAS PRELIMINARES										
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERRAMIENTA MENOR)	5250	M	838.00	\$ 2,000.00	\$ 1,676,000.00	838.00	\$ 1,676,000.00	816.14	\$ 1,655,764.00	\$ 20,236.00
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	5250	M2	361.71	\$ 2,824.00	\$ 1,021,469.04	361.71	\$ 1,021,469.04	361.71	\$ 1,021,469.04	\$ 0.00
2.1.1	EXCAVACIONES MANUALES DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD	5250	M3	557.40	\$ 13,594.00	\$ 7,577,336.80	557.40	\$ 7,577,336.80	0.00	\$ 0.00	\$ 7,577,336.80
2.1.2	EXCAVACIONES DE 2 A 4 m DE PROFUNDIDAD	5250	M3	334.05	\$ 18,247.00	\$ 6,076,410.35	334.05	\$ 6,076,410.35	0.00	\$ 0.00	\$ 6,076,410.35
2.1.4	EXCAVACIONES A MECANICA	5250	M3	12,800.00	\$ 8,290.00	\$ 106,214,400.00	12,800.00	\$ 106,214,400.00	12,399.51	\$ 1,091,558.92	\$ 105,122,841.08
2.2	RELLENOS	5250	M3	536.12	\$ 83,614.00	\$ 44,827,137.68	536.12	\$ 44,827,137.68	504.45	\$ 42,179,082.30	\$ 4,648,055.38
2.2.1	SUMINISTRO Y RECEPCION EN ZANJA COMPACTADA C/15 CMH MEDIO MECANICO	5250	M3	1,100.00	\$ 54,921.00	\$ 60,413,100.00	1,100.00	\$ 60,413,100.00	1029.08	\$ 56,517,872.82	\$ 3,895,227.18
2.2.11	Lleno compactado con material del sitio proveniente de la excavación	5250	M3	2,669.80	\$ 20,619.00	\$ 55,048,606.20	2,669.80	\$ 55,048,606.20	886.13	\$ 18,621,179.51	\$ 36,427,426.69
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA PARA TUBERIA	5250	M3	81.60	\$ 64,530.00	\$ 5,266,806.80	81.60	\$ 5,266,806.80	16.54	\$ 1,068,666.48	\$ 4,198,140.32
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES										
2.3.41	CARGUE DE SOBRESANTES A MAQUINA	5250	M3	1,500.00	\$ 5,350.00	\$ 8,025,000.00	1,500.00	\$ 8,025,000.00	814.94	\$ 4,359,929.00	\$ 3,665,071.00
2.3.31	TRANSPORTE DE SOBRENTE	5250	M3	36,750.00	\$ 1,302.00	\$ 47,851,500.00	36,750.00	\$ 47,851,500.00	29,954.57	\$ 39,584,644.44	\$ 8,266,855.56
2.3.31	DISPOSICION FINAL DE SOBRESANTES EN ESCOMBRA AUTORIZADA	5250	M3	1,500.00	\$ 3,571.00	\$ 5,356,500.00	1,500.00	\$ 5,356,500.00	814.94	\$ 2,910,150.74	\$ 2,446,349.26
2.3.61	ACARREO INTERNO EN OBRA 50m	5250	M3	1,172.43	\$ 12,065.00	\$ 14,141,503.55	420.28	\$ 5,066,155.60	1,255.11	\$ 15,300,300.35	\$ 8,835,195.45
2.4	OBRAS DE PROTECCION, FILTROS Y DRENAJES										
2.4.11	Retención Protecc (h=1m)	5250	M	0.08	\$ 4,666,462.00	\$ 373,317.54	0.08	\$ 373,317.54	0.00	\$ 0.00	\$ 373,317.54
2.4.14	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	5250	M2	60.00	\$ 11,371.50	\$ 682,293.00	60.00	\$ 682,293.00	0.00	\$ 0.00	\$ 682,293.00
2.4.21	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO EL SUELO EXISTENTE	5250	M2	150.00	\$ 2,847.00	\$ 427,050.00	150.00	\$ 427,050.00	0.00	\$ 0.00	\$ 427,050.00
2.5	DEMOLICION										
2.5.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	5250	M3	45.50	\$ 55,511.00	\$ 2,525,750.50	45.50	\$ 2,525,750.50	0.00	\$ 0.00	\$ 2,525,750.50
2.6.11	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	5250	M2	0.00	\$ 25,078.76	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.6.7	ENTIBADO TIPO 1 METALICO DESLIZANTE	5250	M2	2,559.91	\$ 55,381.08	\$ 141,770,577.32	3185.20	\$ 176,999,812.06	1941.60	\$ 107,527,962.51	\$ 34,251,854.55
3.1.2	CONCRETOS ESTRUCTURALES										
3.1.2.11	Instalación y suministro de concreto de 13.8 Mpa (2,000 PSI) para 94cbm	5250	M3	0.00	\$ 400,164.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.1.2.51	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20.7 Mpa (3,000 PSI)	5250	M3	0.00	\$ 535,504.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.3	AGUERO DE REVERSO DE 10 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUIE TRANSPORTE, ACURADO Y COLOCACION	5250	M3	32,000.00	\$ 6,100.00	\$ 195,200,000.00	32,000.00	\$ 195,200,000.00	30,117.84	\$ 185,548,821.00	\$ 9,651,179.00

[Handwritten signature]



ACTA PARCIAL DE OBRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GJ-R-028
FECHA DE VIGENCIA:
2022-01-12
VERSION: 04

ACTA DE OBRA N° 09 - CONSORCIO COCORA IBAL TOL.

CONTRATO DE OBRA N° 141 DE 2022

OBJETO: CONTINUAR LAS CANTIDADES DE OBRAS NECESARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ADICIONADO COMPLEMENTARIO DESDE LA ESCUDERIA COCORA HASTA LA PTAP LA POJA Y LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DEL TANQUE SUR EN LA CIUDAD DE BAGUE

CONSORCIO COCORA IBAL TOL.		CONSORCIO COCORA IBAL TOL.		CONSORCIO COCORA IBAL TOL.		CONSORCIO COCORA IBAL TOL.		CONSORCIO COCORA IBAL TOL.		CONSORCIO COCORA IBAL TOL.	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE ACTA
2.3.5	DISPOSICION FINAL DE SOBRESANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	3,571.00	\$ 515,652.40	144.40	\$ 515,652.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
2.3.5	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE TUBERIA EN CONCRETO 24" HASTA SITIO AUTORIZADO	ML	66,501.00	\$ 1,695,030.00	30.00	\$ 1,695,030.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
3.1.2	CONCRETOS ESTRUCTURALES				0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
3.1.2.1	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 15.8 Mpa	M3	400,164.00	\$ 14,485,936.80	36.20	\$ 14,485,936.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
3.1.2.2	CONCRETO CICLOPEO CIMENTACION (2,500 PSI - 17.2 Mpa)	M3	483,214.00	\$ 2,899,264.00	6.00	\$ 2,899,264.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
3.1.2.5	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO DE 20.7 Mpa (3,000 PSI)	M3	535,504.00	\$ 9,970,448.00	112.00	\$ 9,970,448.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
3.3	ACEIRO	KG	6,108.00	\$ 81,957,000.00	133.70	\$ 81,957,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
3.3.1	ACEIRO DE REFUERZO DE 6000 PSI ASTM A606 GRADO 60 (C/COMPA INCLUYE TRANSPORTE, FUNDADO Y COLOCACION)				0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
5	ELLADO LIBRE	PU/ML	11,555.00	\$ 124,578.00	10.80	\$ 124,578.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
8	OTROS	UN	225,620.00	\$ 225,620.00	1.00	\$ 225,620.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
8.2	Socales provisional móvil para obra tipo lipote incluye balastro	UN	374,333.00	\$ 374,333.00	1.00	\$ 374,333.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
8.4	Suministro de valla informatica de piso segun diseño IBAL	UN	115,938.8643	\$ 115,938.8643	1.00	\$ 115,938.8643	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00
COSTOS DIRECTOS OBRAS											
										1	1

CP		CP		CP		CP		CP		CP	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE ACTA
3	SUMINISTRO TUBERIA	ML	2,975,000.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
4.3.1.2	Tuberia CCP 36" (900 mm)	ML	2,975,000.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
4.3.4	ACCESORIOS CCP	UN	7,255,560.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
4.3.4.1	Accesorios CCP 36"	UN	7,255,560.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
										1	1

CP		CP		CP		CP		CP		CP	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTE ACTA
1.0	OBRAS PRELIMINARES										
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CINTA Y HERIDAMIENTA MENOR)	ML	2,000.00	\$ 241,540.70	118.99	\$ 241,540.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	241,540.70
2.1.4	EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	8,286.00	\$ 5,824,772.00	714.00	\$ 5,824,772.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5,824,772.00
2.1.4.1	EXCAVACION A MAQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	8,286.00	\$ 5,824,772.00	714.00	\$ 5,824,772.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5,824,772.00
2.2	RELLENOS										
2.2.1	Lleno compactado con material de sitio proveniente de la excavacion	M3	20,619.00	\$ 5,736,411.99	278.21	\$ 5,736,411.99	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5,736,411.99
2.2.2	SUMINISTRO DE RECESO EN ZANJA COMPACTADO C/15 CMS MEDIO MECANICO	M3	54,971.00	\$ 28,331,459.50	519.50	\$ 28,331,459.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	28,331,459.50
2.2.8	PIEDRA PARTIDA	M3	83,614.00	\$ 9,833,343.20	118.80	\$ 9,833,343.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9,833,343.20
2.3	CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES										
2.3.4	CARGUE DE SOBRESANTES A MAQUINA	M3	5,350.00	\$ 3,819,900.00	714.00	\$ 3,819,900.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3,819,900.00
2.3.5	TRANSPORTE DE SOBRIANTE	M3	1,362.00	\$ 20,871,648.00	149.00	\$ 20,871,648.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20,871,648.00
2.3.5	DISPOSICION FINAL DE SOBRESANTES EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	3,571.00	\$ 2,549,894.00	714.00	\$ 2,549,894.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2,549,894.00
2.3.5	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE TUBERIA EN CONCRETO 24" HASTA SITIO AUTORIZADO	ML	66,501.00	\$ 1,695,030.00	1,70	\$ 1,695,030.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,695,030.00
2.3.8	ACARREO INTERNO EN OBRA 50m	M3	12,985.00	\$ -	338.10	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	338.10
2.5	DEMOLICION										
2.5.3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO CICLOPEO	M3	36,205.95	\$ 778,142.34	21.44	\$ 778,142.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	778,142.34
2.6	ENTIBARRIOS										
2.6.1	ENTIBARRIDO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	25,079.70	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00
2.6.7	ENTIBARRIDO TIPO 3 (METALICO DESLIZANTE)	M2	55,381.08	\$ 26,582,917.80	480.00	\$ 26,582,917.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	26,582,917.80
										1	1

[Handwritten signature]