	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 1 de 1</b>

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 153 DEL 2022	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>SOFOR INGENIEROS LIMITADA</b>
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL CONFORME A LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL IBAL S.A. E.S.P – OFICIAL.
<b>VALOR:</b>	CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$140.381.444)M/CTE
<b>PLAZO:</b>	OCHO (08) MESES
<b>SUPERVISOR:</b>	ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO – LIDER GESTIÓN AMBIENTAL ANDRES FELIPE GUEPE CARDONA – PROF. UNIVERSITARIO I – GA
<b>FECHA DE INICIO</b>	22/11/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	21/07/2023

El 17 de Julio del 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO** – Líder Gestión Ambiental, **ANDRÉS FELIPE GUEPE CARDONA** – Prof. Universitario I, Gestión Ambiental, en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **GEMBER CARDOZO CRUZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.374.732 de Ibagué, en su calidad de Representante Legal de la empresa **SOFOR INGENIEROS LIMITADA**, identificada con NIT **800082101-9**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de Veinticinco (25) Días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Debido a factores externos como la presencia de semovientes en uno de los predios objeto de los establecimientos forestales, se ha evidenciado afectación al normal desarrollo de los árboles establecidos.
2. Que para garantizar la supervivencia y buen desarrollo de las especies forestales, se deberán evaluar las circunstancias en campo y determinar las medidas correctivas que eliminen las condiciones anteriormente relacionadas para su posterior ejecución.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**GEMBER CARDOZO CRUZ**  
 R.L Sofor Ingenieros LTDA  
 Contratista

  
**ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO**  
 Líder Gestión Ambiental  
 Supervisora

  
**ANDRÉS FELIPE GUEPE CARDONA**  
 Profesional Universitario I – GA  
 Supervisor

Ibagué, Julio 13 de 2023

Señores:

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P  
OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. Oficina Ambiental**

**Asunto:** Solicitud de Suspensión Contrato de Obra N° 153 DEL 2022.


Estimados señores:

Por medio de la presente yo **GEMBER CARDOZO CRUZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.374.732 de Ibagué, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **SOFOR INGENIEROS LTDA**, con NIT 800.082.101-9, quien obra como contratista del contrato 153 de 2021 cuyo objeto es **“CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL CONFORME A LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL AL IBAL S.A. E.S.P-OFICIAL.”** Suscrito con la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL**

#### **CIRCUNSTANCIAS**

- Debido a factores externos como la presencia de semovientes en uno de los predios objeto de los establecimientos forestales, se ha evidenciado afectación al normal desarrollo de los árboles establecidos.
- Que para garantizar la supervivencia y buen desarrollo de las especies forestales, se deberán evaluar las circunstancias en campo y determinar las medidas correctivas que eliminen las condiciones anteriormente relacionadas para su posterior ejecución.

Atentamente,



**GEMBER CARDOZO CRUZ**  
**R.L. Sofor Ingenieros Ltda.**