



Obras civiles y proyectos con diseño y calidad

Nombre Razón Social:

NIT:

TELEFONO:

Obras civiles y proyectos Picas SAS
900.725.398-2
3002935636

FECHA:


23 de agosto de 2023

COTIZACIÓN
016

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	Flotador de Mercurio de 6m (Incluye Conexión eléctrica)	Und	1,00	\$ 1.574.787,60	\$ 1.574.787,60
2,0	Flotador Mecanico de 3"	Und	1,00	\$ 556.715,00	\$ 556.715,00
			SUBTOTAL		\$ 2.131.502,60
			INCLUYE IVA		\$ -
					\$ -
					\$ -
					\$ -
			TOTAL		\$ 2.131.502,60

JUAN DAVID PINILLA CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

324

 <p>CONSORCIO CALUCAIMA 2022</p>	<p>CONTRATO NO. 001 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ"</p>	<p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>			
<p>ITEM: NP 14 ESPECIFICACIÓN: PARTICULAR</p> <p>DESCRIPCION: CERRAMIENTO EN MURO BLOQUE H5 (12x20x30) A LA VISTA. H:2.4m , VIGA DE CIMENTACION (25cmx30cm), VIGA DE CONFINAMIENTO SUPERIOR(25cmx20cm) , COLUMNETA EN CONCRETO CADA 3M (30cmx30cm) y ZAPATA EN CONCRETO (30cmx60cmx60cm) INCLUYE CONCERTINA EN ACERO UNIDAD : ml</p>					
I. EQUIPO					
Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (10% mano de obra)	%			17.898,20	
				0,00	
				0,00	
Sub-Total					17.898,20
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
MORTERO 1:4 (DESPERDICIO 5%)	M3	\$ 342.606,00	0,010	3.426,06	
BLOQUE NÚMERO 5	UND	\$ 2.142,00	15,500	33.201,00	
VIGA DE CIMENTACIÓN 0,25mX0,30m 3000psi	M3	\$ 317.215,40	0,150	47.582,31	
VIGA DE CONFINAMIENTO SUPERIOR 0,25mX0,30m 3000psi	M3	\$ 317.215,40	0,150	47.582,31	
COLUMNETA (0,3mX0,3m)	M3	\$ 317.215,40	0,100	31.721,54	
CONCERTINA EN ACERO (Incluye accesorios de instalación)	ML	\$ 40.000,00	1,030	41.200,00	
ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 4.476,00	27,152	121.530,15	
Sub-Total					326.243,37
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
Transporte a obra	0,30	20,0	6,0	1.646,00	9.876,00
Sub-Total					9.876,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Unidad	Cant	Jornal + prestación	Rendimiento	Valor-Unit.
AYUDANTE	día	1	\$ 77.855,06	0,90	70.069,56
OFICIAL	día	1	\$ 121.013,86	0,90	108.912,48
Sub-Total					178.982,03
Total Costo Directo					533.000,00
<p>_____ SONIA VIVIANA MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL</p>			<p>_____ WILLINGTON DIAZ MONTIEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA</p>		

JUVIANA

~~X~~

CÓDIGO: G-LR-008
FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
VERSIÓN: 04
 Página 1 de 4

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 ENERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 390.007.373,00
 VALOR ADICION No.1: \$ 84.794.895,00
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 474.802.268,00

PLAZO: TRES (3) MESES
 PLAZO PRORROGA No. 1: UN (1) MES
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES

VALOR ANTIPO: \$ 0,00
 FECHA INICIACIÓN: 24 DE MARZO DE 2023
 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE JUNIO DE 2023
 FECHA DE REINICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE NUEVA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 12 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA: 11 DE JUNIO DE 2023 A 21 DE JUNIO Y DE 9 DE OCTUBRE A 11 DE OCTUBRE DE 2023.
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 121.762.509,07

CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2022 S.A.S

INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

SUPERVISOR: GILBERTO LOZANO

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUE.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL 001	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 01		PRESENTE ACTA		ACOMULADO TOTAL									
			UND	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL							
1 PRELIMINARES																				
1.1		Localización y Replanteo Topográfico	ml	50,00	\$	4.000,00	\$	200.000	48,84	\$	195.360	73,59	\$	294.360	73,59	\$	294.360,00			
1.2		Campamento en madera	m2	20,00	\$	206.400,00	\$	\$4.128.000	0,00	\$	\$ 0	0,00	\$	\$ 0	0,00	\$	\$ 0,00			
1.3		suministro de recibo en zanja compactado d/15 cms medio mecánico	m3/Comp	50,70	\$	54.900,00	\$	\$2.783.430	34,42	\$	1.889.493	112,07	\$	6.152.546	77,65	\$	4.263.053			
1.4		Cargue y Retiro de Sobrantes Hasta 8 KMTS A Mano	m3/Comp	59,15	\$	24.400,00	\$	\$1.443.260	15,46	\$	377.224	46,24	\$	1.128.272	30,78	\$	751.048			
			TOTAL OBRAS PRELIMINARES					\$8.554.690,00			\$2.462.077,30			\$5.113.100,68			\$7.575.177,98			
2 EXCAVACIONES A MANO																				
2.1		Excavación en material común	m3	59,15	\$	24.800,00	\$	1.466.920,00	15,46	\$	383.408,00	46,24	\$	1.146.768,37	30,78	\$	763.360,37	46,24	\$	1.146.768,37
			SUB TOTAL EXCAVACIONES A MANO					\$1.466.920,00			\$383.408,00			\$1.146.768,37			\$763.360,37			\$1.146.768,37
3 CONCRETOS PLACA PARA TANQUE																				
3.1		Concreto de 13,8 Mpa (2.000 PSI) Para Solado	m3	8,45	\$	400.000,00	\$	3.380.000,00	1,09	\$	437.940,00	0,00	\$	437.940,00	0,00	\$	437.940,00	1,09	\$	437.940,00
3.2		Concreto de 27,6 Mpa (4.000 PSI) Estructura	m3	25,35	\$	803.000,00	\$	20.356.050,00	29,04	\$	23.318.276,85	29,04	\$	23.318.276,85	0,00	\$	23.318.276,85	29,04	\$	23.318.276,85
			SUB TOTAL CONCRETOS PLACA PARA TANQUE					\$23.736.050,00			\$23.756.216,85			\$23.756.216,85			\$0,00			\$23.756.216,85
4 ACERO PARA PLACA																				
4.1		Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60	Kg	3.802,50	\$	8.000,00	\$	30.420.000,00	3506,05	\$	28.048.362,88	0,00	\$	28.048.362,88	0,00	\$	28.048.362,88	3506,05	\$	28.048.362,88
			SUB TOTAL ACERO PARA PLACA					\$30.420.000,00			\$28.048.362,88			\$28.048.362,88			\$0,00			\$28.048.362,88
5 CERRAMIENTO																				
5.1		CERRAMIENTO EN MURO BLOQUE DE CEMENTO H:2.4m , VIGA DE CIMENTACION (25cmx30cm), VIGA DE CONFINAMIENTO SUPERIOR(25cmx20cm) , COLUMNIETA EN CONCRETO CADA 3M (30cmx30cm) y ZAPATA EN CONCRETO (30cmx60cmx80cm) INCLUYE CONCERTINA EN ACERO	ml	50,00	\$	533.000,00	\$	26.650.000,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	0,00
			SUB TOTAL CERRAMIENTO					\$31.325.000,00			\$0,00			\$4.675.000,00			\$4.675.000,00			\$4.675.000,00
5.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON METALICO 3.0m x 2.5m PARA CERRAMIENTO	und	1,00	\$	4.675.000,00	\$	4.675.000,00	0,00	\$	-	1,00	\$	4.675.000,00	1,00	\$	4.675.000,00	1,00	\$	4.675.000,00
			SUB TOTAL CERRAMIENTO					\$4.675.000,00			\$0,00			\$4.675.000,00			\$4.675.000,00			\$4.675.000,00
											\$0,00		\$4.675.000,00		\$4.675.000,00		\$4.675.000,00			

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 ENERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 390.007.373,00
 VALOR ADICION No.1: \$ 84.794.895,00
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 474.802.268,00

PLAZO: TRES (3) MESES
 PLAZO PRORROGA No. 1: UN (1) MES
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES

VALOR ANTI-CIPO: \$ 0,00
 FECHA INICIACIÓN: 24 DE MARZO DE 2023
 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE JUNIO DE 2023
 FECHA DE REINICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE NUEVA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 12 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA: 11 DE JUNIO DE 2023 A 21 DE JUNIO Y DE 9 DE OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE DE 2023.
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 121.762.509,07

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2022 S.A.S

INTERVENIOR: WILLINGTON DIAZ MONTIEL

SUPERVISOR: GILBERTO LOZANO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL 001		MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
6		TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100 M3											
6.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN PRFV DE 100 M3.	und	1,00	\$ 160.000.000,00	\$ 160.000.000,00	1,00	\$ 160.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 160.000.000,00	
6.2		ACOMETIDA Y TABLERO DE CIRCUITOS ELECTRICOS	glb	1,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.000.000,00	1,00	\$ 4.000.000,00	
6.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA INCLUYE HIDROFLOW E INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.	glb	1,00	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	
6.4		CASETA PARA EQUIPO DE BOMBEO EN MAMPUESTRIA DE 3,5 M X 3,5 X 2,5 M INCLUYE PUERTA METALICA Y CUBIERTA	glb	1,00	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	
6.5		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21 De Diámetro 3"	ml	5,00	\$ 36.600,00	\$ 183.000,00	0,00	\$ -	24,75	\$ 905.850,00	24,75	\$ 905.850,00	
SUB TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 100 M3						\$ 209.190.600,00		\$ 164.905.850,00		\$ 4.905.850,00		\$ 164.905.850,00	

ITEMS NO PREVISTOS												
NP 01		TALA DE ARBOLES Y RETIRO	Und	-	\$ 1.178.164,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 4.712.656,00	4,00	\$ 4.712.656,00
NP 02		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,40 M	ml	-	\$ 15.433,00	\$ -	0,00	\$ -	50,00	\$ 771.650,00	50,00	\$ 771.650,00
NP 03		MURO EN BLOQUE H=12(20x30).	m2	-	\$ 60.478,00	\$ -	0,00	\$ -	8,98	\$ 542.850,53	8,98	\$ 542.850,53
NP 04		PLACA SUPERIOR DE CUBIERTA EN BLOQUELON (Incluye estructura, concreto de 3000psi, acero de refuerzo y bajantes para aguas lluvias)	m2	-	\$ 368.119,00	\$ -	0,00	\$ -	7,95	\$ 2.926.546,05	7,95	\$ 2.926.546,05
NP 05		PANETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos).	m2	-	\$ 39.110,00	\$ -	0,00	\$ -	45,75	\$ 1.789.282,50	45,75	\$ 1.789.282,50
NP 06		PINTURA SOBRE PANETE INTERIOR (Incluye filos)	m2	-	\$ 17.960,00	\$ -	0,00	\$ -	22,77	\$ 408.949,20	22,77	\$ 408.949,20
NP 07		PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENGILLO (1m x2.4m)	Und	-	\$ 777.878,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 777.878,00	1,00	\$ 777.878,00
NP 08		PEDESTALES PARA EQUIPOS	Und	-	\$ 315.403,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 315.403,00	1,00	\$ 315.403,00

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 ENERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 390.007.373,00
 VALOR ADICION No.1: \$ 84.794.895,00
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 474.802.268,00

PLAZO: TRES (3) MESES
 PLAZO PRORROGA No. 1: UN (1) MES
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES

VALOR ANTIPO: \$ 0,00
 FECHA INICIACIÓN: 24 DE MARZO DE 2023
 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE JUNIO DE 2023
 FECHA DE REINICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE NUEVA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 12 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA: 11 DE JUNIO DE 2023 A 21 DE JUNIO Y DE 9 DE OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE DE 2023.
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 121.762.509,07

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL 001		MODIFICACION DE CANTIDADES No. 01		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
NP 09		SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO PRESURIZADO A LA RED CON VARIADORES DE VELOCIDAD Y DE FRECUENCIA, VALVULAS, MEDIDORES DE PRESIÓN, SEGÚN ESTUDIO DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	Und	-	\$ 47.623.257,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 47.623.257,00	1,00	\$ 47.623.257,00	
NP10		ALQUILER DE BODEGA	mes	-	\$ 700.000,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 4.200.000,00	
NP11		SISTEMA BOMBEO (Incluye 2 motobombas de 4HP, Hidroflow)	Und	-	\$ 48.957.773,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 48.957.773,00	0,00	\$ 0,00	
NP12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA BYPASS	Und	-	\$ 7.972.466,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 7.972.466,00	0,00	\$ 0,00	
NP13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORES PARA TANQUE DE 100M3	Und	-	\$ 2.276.176,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.276.176,00	1,00	\$ 2.276.176,00	
NP14		CERRAMIENTO EN MURO BLOQUE H5 (12x20x30) A LA VISTA, H:2.4m, VIGA DE CIMENTACIÓN (25cmx30cm), VIGA DE CONFINAMIENTO SUPERIOR(25cmx20cm), COLUMNETA EN CONCRETO CADA 3M (30cmx30cm) Y ZAPATA EN CONCRETO (30cmx60cmx60cm) INCLUYE CONCRETINA EN ACERO	ml	-	\$ 533.000,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 13.325.000,00	25,00	\$ 13.325.000,00	
SUB TOTAL DE ITEMS NO PREVISTOS						\$ 0,00				\$ 136.599.887,28		\$ 79.669.648,28	
SUB TOTAL GENERAL						\$ 304.693.260,00				\$ 366.707.264,02		\$ 309.777.025,02	
ADMINISTRACIÓN						20%	\$ 60.938.652,00			\$ 73.341.453,00		\$ 19.025.392,04	
IMPREVISTOS						3%	\$ 9.140.798,00			\$ 11.001.218,00		\$ 2.853.808,81	
UTILIDAD						5%	\$ 15.234.663,00			\$ 18.335.363,00		\$ 4.756.348,01	
GRAN TOTAL GENERAL						\$ 390.007.373,00				\$ 469.385.298,02		\$ 121.762.509,07	



CÓDIGO: GJR-008
 FECHA VIGENCIA: 2022-01-12
 VERSIÓN: 04
 Página 4 de 4

ACTA PARCIAL DE OBRA No.2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 ENERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 390.007.373,00
 VALOR ADICIÓN No.1: \$ 84.794.895,00
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 474.802.268,00

PLAZO: TRES (3) MESES
 PLAZO PRORROGA No. 1: UN (1) MES
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES

VALOR ANTIPO: \$ 0,00
 FECHA INICIACIÓN: 24 DE MARZO DE 2023
 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE JUNIO DE 2023
 FECHA DE REINICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE NUEVA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 12 DE OCTUBRE DE 2023
 FECHA DE PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA: 11 DE JUNIO DE 2023 A 21 DE JUNIO Y DE 9 DE OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE DE 2023.
 VALOR PRESENTE ACTA: \$ 121.762.509,07

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

CONTRATISTA: CONSORCIO CALUCAIMA 2022 S.A.S

INTERVENTOR: WILLINGTON DIAZ MONTEL

SUPERVISOR: GILBERTO LOZANO

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	\$ 390.007.373,00
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 84.794.895,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 474.802.268,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	\$ 274.752.083,03
VALOR ACTA PARCIAL N°2	\$ 121.762.509,07
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 78.287.675,90
SUMAS IGUALES	\$ 474.802.268,00

BALANCE DE ANTIPO	
VALOR ANTIPO	\$ -
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL N°	\$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -

BALANCE PRESENTE ACTA	
V/ PRESENTE ACTA	\$ 121.762.509,07
(-) AMORTIZACIÓN ANTIPO	\$ -
(-) VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ -
VALOR NETO A CANCELAR EN ESTA ACTA	\$ 121.762.509,07

BALANCE PAGO PARA ACTA DE LIQUIDACIÓN	
VALOR PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ -
VALOR ACTA FINAL	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -

SON: CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON SIETE CENTAVOS

EL SUSCRITO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE EL Y DE SUS TRABAJADORES


JUVIANA B

SONIA VIVIANA MONTÓYA RÍOS
 C.C 65.815.654 de Fresno
 Rp. CONSORCIO CALUCAIMA 2023

GILBERTO LOZANO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

WILLINGTON DIAZ MONTEL
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Vo.Bo Dr. CLAUDIA COMBITA
 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 2


CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 DE ENERO DE 2023	
CONTRATANTE	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CALUCAIMA 2023

OBJETO	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRORROGA N° 001	UN (1) MES
SUSPENSIÓN	22 DE JUNIO DE 2023
REINICIACIÓN	9 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL	\$ 390.007.373
VALOR ADICIÓN N° 001	\$ 84.794.895,00
VALOR TOTAL	\$ 474.802.268,00
INTERVENTOR	WILLINGTON DIAZ MONTIEL
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

El suscrito GILBERTO LOZANO PEREZ (Profesional universitario) del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, en su calidad de supervisor del contrato en mención:

CERTIFICA:

Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

	CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA	CÓDIGO: GJ-R-061
		FECHA VIGENCIA: 2019-09-19
		VERSIÓN: 01
		Página 2 de 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	
---	--

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué,
a los 13 días del mes de octubre del año 2023.


GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario/Dirección de Planeación
Supervisor


WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Representante legal de Interventoría

331



CONSORCIO CALUCAIMA 2022

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Ibagué, 01 de diciembre de 2023

Señores
**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL**
Municipio de Ibagué – Tolima

La suscrita Representante Legal, hace saber que el CONSORCIO CALUCAIMA 2022, con Nit. 901.668.890 - 4, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Aportes Parafiscales (Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.c. No. 65.815.654 de Fresno
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO CALUCAIMA 2022

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Ibagué, 07 de diciembre de 2023

Señores

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL**
Municipio de Ibagué – Tolima

La suscrita Representante Legal, hace saber que el CONSORCIO CALUCAIMA 2022, con Nit. 901.668.890 - 4, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Aportes Parafiscales (Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,


SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.c. No. 65.815.654 de Fresno
REPRESENTANTE LEGAL



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 90166890	4	CONSORCIO CALUCAIMA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección	Exonerado SENA e ICBF
Periodo		CL 69 5 33 ALAMEDA MZ B TO 1 AP 403	No
Salud	Pago	2023/10/13	Valor
2023-06	217514885	2023/07/25	\$175,900
Clave		Tipo	
Planilla	Planilla	Limite	Pago
9453442512	Y	2023/10/13	2023/07/25
Dias Mora		Banco	
80		BANCOLOMBIA	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												NOVEDADES						
No.	Empleado	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extraj. Temp. Jero Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Inicio vsp	Fecha Inicio cor vet dth	Fecha Inicio dth	Fecha Fin sin	Fecha Fin lge	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	Fecha Inicio vac-tr	Fecha Fin vac-tr	atp-vr
1	CC	MONTANO AGUILAR FREDY	Independiente con contrato de servicios superior a 1 mes	0	No			X 2023/06/30										
2	CC	SANJOVAL GARCIA MIGUEL MARTIN	Independiente con contrato de servicios superior a 1 mes	0	No			X 2023/06/30										
Total		Afilados(2)																

SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio fij	Fecha Fin fij	Valor	Ingresal	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradores	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPE	
				\$ 1.160.000	No			0	\$ 0	0,25%	RIESGO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
				\$ 1.160.000	No			0	\$ 0	0,25%	RIESGO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
																			\$ 0							\$ 0

Total	EPS Destino	CCF				RIESGOS						PARAFISCALES											
		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	IBC	Tarifa SBVA	Valor Cotización SBVA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SEM e ICBF	
0	0		0	\$ 0	0%	\$ 0		30	\$ 1.160.000	6,96%	\$ 80.800	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	0		0	\$ 0	0%	\$ 0		30	\$ 1.160.000	6,96%	\$ 80.800	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 0																							



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación	dv
NIT 901668870	4
Reazon Social	CONDORCIO CALUCAMA 2022
Clase Aportante	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Sucursal Principal	PRINCIPAL
Dirección	CL 69 5 33 ALAMEDA #2 B TO 1 AP 403
Teléfono	3102269817
Exonerado SENA e ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	Clave
Pensión	Pago
2023-06	217514885
Planilla	Limite
9453442512	2023/07/25
Tipo	Fecha
Y	2023/10/13
Planilla	Banco
	BANCOLOMBIA
Dias Mora	Valor
80	\$175,900

RESUMEN DE PAGO	
RIESGO	VALOR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	
CODIGO	NIT
14-11	890,903,790
DV	AFILIADOS
5	2
INTERESES MORA	VALOR LIQUIDADO
\$14,300	\$161,600
SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
\$0	\$175,900
TOTAL	
\$14,300	\$175,900
\$161,600	\$175,900
\$0	\$175,900



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante						
NIT 901668890	4	CONSORCIO CALUCAIMA 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Direccion	Telefono						
Periodo		CL 69 5 33 ALAMEDA MZ B TO Y AP 403	3102269817						
Pensión	Salud	Exonerado SENA e ICBF							
2023-06	2023-07	No							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		Valor	
2023-06		9453442576	E		2023/07/25	2023/10/13	Banco	Dias Mora	80
									56.095.100

EMPLEADO										NOVEDADES									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extra/empl. Jero	Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha ret	Fecha ing	Fecha Fin ing	Fecha Inicio dnt	Fecha Fin dnt	Fecha Inicio lta	Fecha Fin lta	Fecha Inicio vac-tr	Fecha Fin vac-tr	arp
1	CC	1109366089	DAISO GUZMAN JIDAN ALFONSO	DAISO GUZMAN JIDAN ALFONSO	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
2	CC	1110575759	BALTIMISTA ESPINOSA JENNIFER PAOLA	BALTIMISTA ESPINOSA JENNIFER PAOLA	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
3	CC	1110499902	JARAMANO SUAREZ JUAN DIEGO	JARAMANO SUAREZ JUAN DIEGO	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
4	CC	1121837240	BENJUEVA BERNARDEZ MARTHA IABEL	BENJUEVA BERNARDEZ MARTHA IABEL	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
5	CC	1110514201	CARDENAS BONILLA DIEGO JAVIER	CARDENAS BONILLA DIEGO JAVIER	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
6	CC	7985770	MURCIA SALAMANCA LUIS ALEJANDRO	MURCIA SALAMANCA LUIS ALEJANDRO	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
7	CC	1086120733	ORTIZ MARIN ENK FELIPE	ORTIZ MARIN ENK FELIPE	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
8	CC	1110540126	PEREZ QUINTERO GERTRUDIS	PEREZ QUINTERO GERTRUDIS	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
9	CC	28019807	RODRIGUEZ CARRILLO FABIAN ERNESTO	RODRIGUEZ CARRILLO FABIAN ERNESTO	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
10	CC	1110492544	SANCOVAL RIANOS GUSTAVO MARTIN	SANCOVAL RIANOS GUSTAVO MARTIN	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
11	CC	93369389	SANCOVAL RIANOS GUSTAVO MARTIN	SANCOVAL RIANOS GUSTAVO MARTIN	Dependiente	0	No	No		X	2023/06/01	X	2023/06/30						
Total		Afiliados(11)																	



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD											
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio fct	Fecha Fin fct	Valor	Intesaj	Tipa de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	NUEVA E.P.S.	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.500.000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.500.000	166\$SN	RIESGO	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	SANTAS	30	\$ 1.500.000	12,5%	\$ 187.500	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SANTAS	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SANTAS	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SALUD TOTAL	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	COMPENSAR	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	17	\$ 657.334	166\$SN	RIESGO	\$ 105.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.200	SANTAS	17	\$ 657.334	12,5%	\$ 82.700	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SANTAS	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SANTAS	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	SANTAS	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
				\$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.160.000	166\$SN	RIESGO	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.600	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	\$ 1.160.000	12,5%	\$ 145.000	\$
																			\$ 2.015.600					\$ 1.574.700	\$



Planilla Integrada

Total	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Contratación	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Contratación	IBC	Tarifa SEVA	Valor Contratación SEVA	Tarifa ICBF	Valor Contratación ICBF	Tarifa ESAP	Valor Contratación ESAP	Tarifa MEN	Valor Contratación MEN	Exonerado al Seguro ICBF	
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 187,500	COMPATOLIMA	30	\$ 1,500,000	4%	\$ 60,000	ARL SURA	30	\$ 1,500,000	6,96%	5	\$ 104,400	30	\$ 1,500,000	2%	\$ 30,000	3%	\$ 45,000	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 82,700	COMPATOLIMA	17	\$ 657,334	4%	\$ 26,300	ARL SURA	17	\$ 657,334	6,96%	5	\$ 45,800	17	\$ 657,334	2%	\$ 13,200	3%	\$ 19,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
0	\$ 145,000	COMPATOLIMA	30	\$ 1,160,000	4%	\$ 46,400	ARL SURA	30	\$ 1,160,000	6,96%	5	\$ 80,800	30	\$ 1,160,000	2%	\$ 23,200	3%	\$ 34,800	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 1,574,700						\$ 533,900						\$ 877,400			\$ 252,000		\$ 378,000		\$ 0		\$ 0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV			B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 69 B 33 ALAMEDA MZ B TO 1 AP 103		IBAGUE-TOLIMA		3102209817		No	
NIT 901668890	4	CONSORCIO CALUCAMA 2022													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	9453442576		E		2023/07/25		2023/10/13		BANCOLOMBIA		80		\$6,095,100	
2023-06	2023-07														

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	11		\$2,015,600		\$177,600	\$0	\$2,193,200					
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	1		\$185,600		\$16,400	\$0	\$403,900					
PORVENIR		230301		800,224,808	8	5		\$928,000		\$81,700	\$0	\$202,000					
PROTECCION		230201		800,229,739	0	3		\$530,800		\$46,800	\$0	\$1,009,700					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
ARL SURA		14-11		890,903,790	5	11		\$877,400		\$77,200	\$0	\$954,600					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COMFATOLIMA		CCF48		800,211,025	1	11		\$503,900		\$44,400	\$0	\$954,600					
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)																	
COMPENSAR		EP5008		860,066,942	7	11		\$1,574,700		\$138,800	\$0	\$546,300					
NUEVA E.P.S.		EP5037		900,156,264	2	1		\$145,000		\$12,800	\$0	\$1,713,500					
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041		900,156,264	2	1		\$145,000		\$12,800	\$0	\$157,800					
SALUD TOTAL		EP5002		800,130,907	4	1		\$145,000		\$12,800	\$0	\$157,800					
SANTAS		EP5005		800,251,440	6	7		\$994,700		\$87,600	\$0	\$1,082,300					
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF		899,999,239	2	11		\$378,000		\$33,300	\$0	\$411,300					
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)																	
SENA		PASENA		899,999,034	1	11		\$252,000		\$22,200	\$0	\$274,200					
TOTAL						11		\$5,601,600		\$493,500	\$0	\$6,095,100					



Gustavo Alberto Rodríguez Chavarro
Ingeniero Civil

3A1

El Suscrito contador del
Ing. GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ CHAVARRO
NIT. 93.128.151 De Espinal

CERTIFICA:

*Que El señor **GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ CHAVARRO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 93.128.151 de Espinal, de profesión Ingeniero Civil, ha realizado en forma continua la cancelación de los aportes de Salud, ARP, Pensiones, y Caja de Compensación de las personas que tiene a cargo durante los últimos seis meses, en cumplimiento de la Ley 789 del 2002 artículo 50.*

Para constancia se firma a los un(1) días de diciembre del año 2023.

NURY ISABEL BASTIDAS ROA
CC.65.759.383 De Ibagué
T.P. 136514-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

229014A4978483FA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NURY ISABEL BASTIDAS ROA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65759383 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 136514-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

343

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

136514-T

NURY ISABEL BASTIDAS ROA
C.C. 65759383
RES. INSCRIPCIÓN 193 DEL 31/07/2008
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

253410 146646

Identificación Plástica S.A. 100017/0110

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.759.383**

BASTIDAS ROA
 APELLIDOS

NURY ISABEL
 NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1973**

SANTA ISABEL
 (TOLIMA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

20-MAR-1992 IBAGUE
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00157297-F-0065759383-20090522 0011723008A 1 32207189

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93128151		RODRIGUEZ CHAVARRO GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 # 11 - 40 OF 903 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2738134	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-10	9458332257	Planilla	2023/11/15	2023/11/16	\$1,242,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																				
No.	Id	No Id	Nombre	Apellido	Nombre	Apellido	Fecha Adscripción	Extraj Temp.	Horas Laboradas	Fecha Ret	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CC	93128151	RODRIGUEZ CHAVARRO GUSTAVO ALBERTO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No	0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Total Afiliados(1)																						

345



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio ff	Fecha Fin ff	Valor	línea	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Substitución	Valor No retenido	Total	AFF Ductivo	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
				\$ 3.500.000	No		COLPENSIONES	30	\$ 3.500.000	16%	RIESGO	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.000						\$ 3.500.000	\$ 437.500
												\$ 560.000							\$ 560.000						\$ 437.500	\$ 437.500

346



Planilla Integrada

CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Tarifa SENA ICBF	Valor Cotización SENA ICBF	
Total																								
\$ 437.500		0	\$ 0	0%	\$ 0	Administradora COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 1.500.000	6,96%	\$ 243.600				0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 437.500											\$ 243.600				\$ 0		\$ 0		\$ 0				\$ 0	\$ 0

347



Planilla Integrada


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 93128151		RODRIGUEZ CHAVARRO GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 # 11 -40 OF 903 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2728134	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Dias Mora	Valor
	Salud	Pago		Limite	Pago	Banco	Valor		
2023-10	281560585	9498332257	I	2023/11/15	2023/11/16	BANCOLOMBIA	1		\$1,242,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$560,000	\$600	\$0	\$560,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$600	\$0	\$560,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,600	\$300	\$0	\$243,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$243,600	\$300	\$0	\$243,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$437,500	\$500	\$0	\$438,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$437,500	\$500	\$0	\$438,000
TOTAL				1	\$1,241,100	\$1,400	\$0	\$1,242,500

378



**GUSTAVO ALBERTO
RODRIGUEZ CHAVARRO**
CC. 93.128.151-3

La Suscrita Contadora del Señor.
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO
NIT. 93.128.151-3

CERTIFICA:

Que el señor **GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ CHAVARRO** identificado con cédula de ciudadanía N° 93.128.151 de Espinal, de profesión Ingeniero Civil, durante los últimos seis meses hasta el día de hoy 12 de octubre de 2023 se encuentra al día en los pagos de los aportes de Salud, ARP, Pensiones, y Caja de Compensación de las personas, en cumplimiento de la Ley 789 del 2002 artículo 50.

Para constancia se firma a los nueve (12) días del mes de octubre del año 2023.

**GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ
CHAVARRO**
C.C 93.128.151 De
espinal.
Representante Legal

NURY ISABEL BASTIDAS
Contadora Publica
CC. 65.759.383
T.P. 136514-T



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 93128151		RODRIGUEZ CHAVARRO GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 # 11 - 40 OF 903 BARRIO CENTRO	IBAGUE-TOLIMA	2738134	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			Valor
2023-06	2023-06	55609209	I	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5			\$1,248,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Contrate	Horas Laboradas	Extranj. Temp. Est. Radicacion Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CC	93128151	RODRIGUEZ CHAVARRO GUSTAVO ALBERTO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No								
Total Afiliados(1)														

350



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION						SALUD															
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio tr	Fecha Fin tr	Valor	Invegi rol	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solididad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	
				\$ 3.500.000	No		COLPENSIONES	30	\$ 3.500.000	16,5% SIN RIESGO	\$ 566.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 566.000			30	\$ 3.500.000	12,5%	\$ 437.500	\$
												\$ 566.000						\$ 566.000						\$ 437.500	

357



Planilla Integrada

Total	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SDNA e ICBF	
\$ 437.200			0	\$ 0	0%	\$ 0	POSITIVA	30	\$ 3.500.000	6,96%	5	\$ 243.600	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	No
\$ 437.200						\$ 0						\$ 243.600				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0

352