

fecha : 17/07/2021


Clima : Soleado


Maquinaria : Herramienta menor.

Personal : - Ing Residente  
- Ing Auxiliar  
- Inspector  
- Cadenero  
- Siso  
- Maestro  
- Ayudante

Descripción :

Se da inicio a la jornada laboral haciendo arreglos de la tubería de acueducto de aguas recurrente e ibal averiadas por el paso de la retroexcavadora ya que dicha tubería se encuentra superficialmente paralelo a esto continuamos con el cerramiento.

  
Residente Contratista

  
Residente Interventor.

fecha : 19/07/2021

Clima : Soleado

Maquinaria : Herramienta menor

Personal : - Ing Residente  
- Ing Auxiliar  
- Inspector  
- Cadenero  
- Siso  
- Maestro  
- Ayudante


Descripción :

Se da inicio a la jornada laboral haciendo una limpieza de excavación para corregir la tubería afectada por el agua proveniente de lluvias

del día 18/01/2021 haciendo la nivelación y alineación de los tubos levantados.

Elchal hace acompañamiento con el video robot muestigando la tubería del pozo 1 al pozo 3, dando por resultado que la tubería se encuentra colapsada y no se encuentra el pozo 3.

  
Residente contratista.

  
Residente de interventoría.

fecha = 21/01/2021

Clima = Soleado

Magnitud = Herramienta menor

personal = - Ing. Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- Siso


- Maestro

- Ayudante)

Descripción =

Se da inicio al día laboral haciendo cerramiento desde el pozo 1 al pozo 3. , continuando con la excavación manual para la instalación de las domiciliarias residuales en el tramo que comprende del pozo 1 al pozo 2.

Durante la excavación se presenta un daño en la tubería del gas ya que dicha tubería no para por donde indican los planos ni tampoco presentaba señalización de ningún tipo.

  
Residente contratista

  
Residente interventoría.

2/07/2021

Clima = Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora Pajarita

Personal = - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- Siso

- Maestro

- Ayudantes

Descripción =

Se inicia la jornada continuando con la excavaciones manuales para domiciliarías residuales en el tramo que compone del pozo 1 al pozo 2.

Se realiza un topogre a máquina para la búsqueda del pozo 3 dando por resultado la localización y dejando definidos distancias y porcentaje de pendiente con sus respectivos cotas de batea.

Se realizan arreglos de acueducto de aguas recicladas cubiertas por excavaciones y se realiza el cerramiento de la vía.

Residente / Contabilista

Residente Intendente

23/07/2021

Clima = Soleado

Maquinaria = Herramienta menor

Personal = - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- Siso


- Maestro


- Ayudantes

Descripción =

Se inicia el día laboral continuando con las excavaciones manuales para domiciliarías residuales entre el pozo 1 al pozo 2 haciendo la

Excavación para tres domiciliarias posteriormente  
Se hace la instalación de 5 sillas yee en el tramo  
mencionado del pozo 1 al pozo 2.

  
Residente Contratista

  
Residente Interventora

24/07/2021 Clima = Soleado

Maquinaria = Herramienta Menor

Personal = - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero


- SISO


- Maestro

- Ayudante

Descripción =

Se continúa con las excavaciones a mano  
para la instalación de domiciliarias residuales  
entre el pozo 1 y el pozo 2 haciendo 3  
domiciliarias dejando listo para instalación de  
toberas. Se hace la instalación de un tubo  
de 6" pulgadas para domiciliaria residual  
entre el pozo 1 al pozo 2.

  
Residente Contratista

  
Residente Interventora

26/07/2021 Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora peyorita

Personal = - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- SISO

- Maestro

Ayudantes

Descripción = Se inicia el día labora haciendo una localización y replanteo en el tramo del pozo 1 al pozo 3 marcando el eje entre los pozos para comenzar la actividad de excavación a máquina, para proseguir con la instalación de 4 tubos de 12" en el mismo tramo mencionado y llorando a cabo la instalación del entubado para cada tubo instalado. Paralelo a esto se hace la instalación de 4 tubos de 6" pulgadas en el tramo pozo 1 al pozo 2 para domiciliar los residuales.

Residente Contadista

Residente Interventista

27/07/2021 Clima = Mañana Nublada, Tarde Soleado

Maquinaria = Retroexcavadora, Pasarina, Volquetas

Personal = - Ing. Residente

- Ing. Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- SISO

- Maestro

- Ayudantes

Descripción = Se inician labores con excavación mecánica para la instalación de tubería entre los pozos 2 a 3 y control de niveles y ejes por parte de topografía, igualmente se realizó entubación e instalación de carna de triturado para 3 tubos de 12" y se relleno con recebo una parte de la zanja, También se realizó el arreglo tres conectos de agua potable de 1 1/2" entre los pozos 1-2 también se realizó la reparación de tubo de agua potable de 3" dañado por derrumbe y se instalo 2 tubos de 6" para domiciliar los de aguas residuales.


28/07/2021 Clima = soleado

Maquinaria = Retroexcavadora, Pasarina, Volquetas

Personal = - Ing. Residente  
 - Ing. Auxiliar  
 - Inspector  
 - Cadenero  
 - SISO  
 - Maestro  
 - Ayudantes

Descripción: Se inician labores con excavación mecánica para instalación de tubería entre los pozos 3 a 7 y su respectivo control de niveles y ejes por parte de topografía, igualmente se realiza la entibación e instalación de cama de triturado para 5 tubos de 12" y se relleno con recebo una parte de zanja, También se realizó la instalación de 2 sillas yec de 10" a 6" y se inicia con la limpieza y relleno con recebo de zanjas y conetidas y 4 instalados con su respectiva tubería entre los pozos 1 a 2

29/07/2021



Clima: Soleado  
 Responsable contrato: 

Maquinaria: Retroexcavadora pasarina, volquetas

Personal: - Ing. Residente  
 - Ing. Auxiliar  
 - Inspector  
 - Cadenero  
 - SISO  
 - Maestro  
 - Ayudantes

Descripción: Se inicia labores con excavación mecánica para instalación de tubería entre los pozos 3 a 7 y su respectivo control de niveles y ejes por parte de topografía, igualmente se realiza la respectiva entibación e instalación de cama de triturado para 2 tubos completos y uno de 3.30 ml de 12" y se realizó entibación con el pozo 1 y su respectivo relleno en recebo para poder habilitar la vía entre los pozos 1 al 2 se instaló

2 sillos ycc de 10" A 6" para las domiciliarias  
 y 5 tubos de 6" tambien se continua con limpieza  
 y relleno manual de receso para zanjas principal  
 y domiciliarias ya terminadas.

30/1/2011 Clima Soleado  
 Residente contratista   
 Residente interventoria 

Maquinaria: Retroexcavadora pasante; volquetes, saltamontes

Personal: - Ing Residente

- Ing Auxiliar


- Inspector



- Cadenero

- SISO

- Maestro

- Ayudantes

Descripción: Se inicia labores con la demarcación y demolicion, de carpeta asfaltica para excavación de domiciliaria entre los pozos 3 A1 y 1. Tambien se continua con limpieza y relleno con receso manual y su respectiva compactación de zanjas principal y domiciliarias ya instaladas entre los pozos 1 A 2, igualmente en este tramo se realiza demolicion de asfalto y excavación para conectar tubería de 10" al pozo 2, con su respectiva entubación e instalación de cama de triturado y en tubo de 10" completo, despues se realiza relleno con receso y compactación para poder haber 

31-7-2011 Clima = Soleado  
 Residente contratista   
 Residente interventoria 

Personal: - Ing Residente

- Ing Auxiliar

- Inspector

- Cadenero

- SISO

- Maestro



- Ayudantes

Descripción: Se inicia labores con la continuacion de excavación Manual y demolicion de pavimento flexible de



LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL - Hacienda Mina El Vergel - Ibagué Tolima

MUESTRA N°	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA		FECHA DE FALLA	EDAD DE FALLA	LONGITUD PROMEDIO	DIÁMETRO PROMEDIO	ÁREA SECCIÓN TRANSV.	CARGA MÁXIMA		RESISTENCIA NOMINAL	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			DENSIDAD (kg/m³)	N° Informes	0301-21
		AÑO-MES-DÍA	AÑO-MES-DÍA						kgf	kN		(MPa)	kgf/cm²	MPa			
2	Abn 171-78 a 141-76	2021-05-18	2021-07-15	28	203	101	79.50	22535	221.0	21	283	27.8	4044	2300	2.91	2	N/A
3	Abn 151-85 a 133-85	2021-06-21	2021-07-19	28	203	101	79.39	21434	210.2	21	270	26.5	3957	2350	2.91	4	N/A
4	Abn 151-85 a 133-85	2021-06-25	2021-07-23	28	203	101	79.50	21372	209.6	21	269	26.4	3841	2320	2.92	5	N/A
5	Abn 151-85 a 133-85	2021-06-26	2021-07-24	28	203	101	79.55	18354	180.0	21	231	22.6	3256	2330	2.91	4	N/A
7	Pz19 a Pz17 encofrado tubo 33' 0+000 a 0+012	2021-06-30	2021-07-14	14	201	100	79.29	17722	173.9	21	224	21.9	3183	2290	2.90	4	N/A
8	Pz19 a Pz17 encofrado tubo 33' 0+12 a 0+037.20	2021-07-01	2021-07-15	14	202	101	79.34	14816	145.3	21	187	18.3	2668	2300	2.91	4	N/A
9	Red 1 Pz18 a 6oz tubo 45/67	2021-07-03	2021-07-17	14	201	100	79.18	10187	99.9	21	129	12.6	1838	2280	2.90	4	N/A
10	Red 1 tubo 7' 8 Pz17 a Pz18	2021-07-06	2021-07-13	7	202	101	79.34	9534	93.5	21	120	11.8	1717	2310	2.91	4	N/A
10		2021-07-06	2021-07-29	14	203	101	79.55	9945	88.7	21	114	11.1	1624	2300	2.91	4	N/A



OBSERVACIONES:

LABORATORIO

FIRMA: \_\_\_\_\_ Autoriza: **ING. JAVIER BUITRAGO** GERENTE TÉCNICO


RECIBIDO

FIRMA: \_\_\_\_\_

LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LAS MUESTRAS INDICADAS  
RECONOCIENDO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CLIENTE DEL RESULTADO DEL PRESENTE INFORME EN AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO GEOLAB C.S.P.S.A.S





	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 1 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		


<b>CONTRATO DE OBRA N° 041 DEL 07 DE ABRIL DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

<b>OBJETO</b>	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE
<b>PLAZO INICIAL</b>	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
<b>FECHA DE INICIO</b>	02 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>VALOR INICIAL</b>	TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3'528.154.037,00).
<b>INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA DEL IBAL

El suscrito LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL, en su calidad de INTERVENTOR del contrato en mención:

**CERTIFICA:**


Contratista persona natural <input type="checkbox"/>	Contratista persona jurídica <input checked="" type="checkbox"/>
2. El contratista presentó la planilla número _____ de fecha _____ en la que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

	<b>CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA CONTRATOS DE OBRA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-061
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2019-09-19
		<b>VERSIÓN:</b> 01
		<b>Página 2 de 2</b>
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		

laborales, de él y del personal a cargo (Cuando a ello hubiere lugar), para el período de _____. Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación que aplica para este tipo de contratos.	Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.
--	--

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la ciudad de Ibagué,  
a los 1 días del mes de agosto del año 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ  
 Representante legal  
 Consorcio interventoría externa IBAL



# UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021  
NIT: 901.471.171-1**


## **CERTIFICA:**

Que la UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021 NIT 901.471.171-1, como los miembros que la conforman, ASFALTEMOS S.A.S con NIT: 900.278.276-4 – GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S con NIT: 900.379.869-5, el personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No. 0041 del 07 de abril de 2021, suscrito con la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA. ESP. OFICIAL, cuyo objeto es: REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, han cumplido con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del periodo comprendido entre el 01 y el 31 julio 2021.

De igual forma manifiesto que asumimos cualquier clase de responsabilidad derivada de los pagos del sistema de seguridad social del personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No. 0041 del 07 de abril de 2021.

La presente certificación se expide para que haga parte de los documentos de cobro del acta parcial No.02.

Cordialmente,

  
**ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO**  
Representante legal  
UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021





RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	71	\$25,707,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$638,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$7,280,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	27	\$7,570,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	\$10,217,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					
COMPABOY	CCF10	891,800,213	8	70	\$9,905,800
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	70	\$9,905,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)					
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	72	\$8,868,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$78,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$223,100
FOSYGA	MHN001	901,037,916	1	1	\$88,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$92,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$2,268,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$722,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$54,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,715,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$979,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$653,000
<b>TOTAL</b>				<b>72</b>	<b>\$52,503,400</b>







**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50  
LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**, identificada con C.C Nro. 28.548.551 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. 95111-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la empresa **ASFALTEMOS S.A.S**, identificada con Nit 900.278.276-4, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la empresa **ASFALTEMOS S.A.S** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de JULIO.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de agosto del año 2021

**YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**  
C. de C. N° 28.548.551 de Ibagué  
T.P 95111 – T  
Revisor fiscal

---

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

20242787FF20A575

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28548551 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 95111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO 28.548.551  
AGUIAR OVIEDO  
NOMBRES YENNY MILENA  
FOTOGRAFIA

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1979  
SAN ANTONIO (TOLIMA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
ESTATURA 1.59 O+ SEXO F  
05-DIC-1997 IBAGUE  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
REGISTRADOR NACIONAL  
EXERCICIO DEL SERVICIO  
A-2900100-03147122-F-0028548351-20080504 0678506122N 02 191550223

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

95111-T

YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO  
C.C. 28548551  
RES. INSCRIPCIÓN 173 DEL 28/09/2003  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

260751 98451

Manufacturas Plásticas S.A. 1000179118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA



# UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO  
50  
LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**, identificada con C.C Nro. 79.689.814 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021**, identificada con Nit 901.471.171-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de julio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 1 días del mes de agosto del año 2021.

**ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**  
CC. 79.689.814 de Bogotá  
Representante legal

---

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.


Bogotá D.C., 27 de agosto de 2021

## CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal, **MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA** identificada con la C.C. 1.110.470.422 de Ibagué, certifica que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores. Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 1819 del 2016 la compañía **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente;



**MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA**

C.C. No. 1.110.470.422 de Ibagué

T.P: 172.198-T

Revisora Fiscal Designada por la firma Audi-Gestión Ltda.

**GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**

**NIT. 900.379.869-5**

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**172198-T**

**MONICA ANDREA  
MARTINEZ IDARRAGA**  
C.C. 1110470422

**RESOLUCION INSCRIPCION 355    FECHA 25/10/2012**  
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**    183571

*Mónica Andrea Martínez*

FIRMA DEL TITULAR

**100550**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



Agosto 2012

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.470.422**  
**MARTINEZ IDARRAGA**

APELLIDOS  
**MONICA ANDREA**

NOMBRES  
*MONICA ANDREA MARTINEZ*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**IBAGUE**  
(TOLIMA)

**04-MAR-1988**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.55**

**O+**

**F**

ESTATURA G.S. RH  
**27-ABR-2006 IBAGUE**

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Aguel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AGUEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00403807-F-1110470422-20121005 0031314510A 1 0302047453



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

007F9AC10AE71EEB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110470422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 172198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
 Acta Parcial N° 2 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 07 DE ABRIL DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS 2021 NIT: 901.471.171-1  
 FECHA DE INICIO: 2 JUNIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 OBJETO DEL CONTRATO : "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITIO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SAESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE"

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	3,7	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	3,8
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	3,7	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	3,8
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	3,7	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	3,8
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	3,7	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	3,8
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,7	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	3,8
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	3,7	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	3,8
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	3,7	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	3,8
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,8
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	3,8
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,7</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,8</b>

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	3,8
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	3,8		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	3,8		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	3,8		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	3,8		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	3,8		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	3,8		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	3,8		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>3,8</b>		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_ REEVALUACION \_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION \_\_\_\_ REEVALUACION \_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.

SI  NO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

MATEO CASAS MIRANDA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO

Espacio para  
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL AGUAS 2021  
NIT 901.471.171-  
AV AMBALA No. 69-80 CENTRO COMERCIAL  
PLAZAS DEL BOSQUE LOCAL 305  
Tel: (038) 2755412  
Ibagué - Colombia  
contador@asfaltemos.co

Factura electrónica de venta  
No. UTAG-4

<b>Señores</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL		
<b>NIT</b>	800.089.809-6	<b>Teléfono</b>	(038) 2756000
<b>Dirección</b>	Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola	<b>Ciudad</b>	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	23/09/2021, 11:11
<b>Expedición</b>	23/09/2021, 11:15
<b>Vencimiento</b>	01/10/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2 OBJETO: REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	1.00	442,424,220.53

**Total ítems:** 1**Valor en Letras:**

Cuatrocientos cuarenta y dos millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos veinte pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

**Condiciones de Pago:**

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-01 por \$ 442,424,220.53

**Observaciones:**

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 2

<b>Total Bruto</b>	442,424,220.53
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	442,424,220.53

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764014533928 aprobado en 20210624 prefijo UTAG desde el número 1 al 500

Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: 101e5dde578068d6fe1b7b88d2403c828df529aa1a75340bd72105e44c16daec6d2d79ad007d65d536e94cfa413b75