

CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL

NIT. 901.479.007-6

SUSPENSIÓN N 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021
REINICIO N 1	26 DE ENERO DE 2022
SUSPENSIÓN N 2	6 DE JULIO DE 2022
REINICIO N 2	25 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/mes/año)	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO


Como interventor, certifico que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la ley, así como del personal involucrado en la ejecución del contrato

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la dirección de contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo cual esta interventoría avala el pago de la presente cuenta correspondiente al periodo del 1 de julio al 17 de septiembre de 2022.

Por lo anterior se firma a los 26 días del mes de octubre de 2022.



LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ


Representante legal

CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL

Contrato No 063 de 2021

No.	Identificación	Nombre	Ingre	et	ct	ue	ba	el	do	ta	va	pa	ca	st	in	ge	ma	re	ac	ap	re	ct	iv	ip	Co	di	as	Co	di	as	Tar	ifa	Dí	as	Ex	co	na	do	SDU e ICBP
31	CC 110882806	GUALACO JUAN																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
32	CC 10234997	GUALTERO FRANCISCO																							0	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI					
33	CC 111046246	GUERRERO CHRISTIAN																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
34	CC 9339088	GUZZA GERMAN																							25-14	3	EP5005	3	CCF50	3	14-11	3	0.0002	3	SI				
35	CC 9339088	GUZZA GERMAN																							25-14	27	EP5005	27	CCF50	27	14-11	27	6.9602	27	SI				
36	CC 111048525	GUTIERREZ ANDRES																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
37	CC 9315576	HERNANDEZ ANDRES																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
38	CC 93369763	HERRAN ALVARO																							23100	22	EP5002	22	CCF50	22	14-11	22	6.9602	22	SI				
39	CC 14281769	HERREIRA JULIO																							23020	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
40	CC 100868211	IBARRA ALDIR																							23020	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
41	CC 50897796	JAMES MARIA																							23020	30	EP5017	30	CCF16	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
42	CC 101845734	LEON CHRISTIAN																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.0002	30	SI				
43	CC 78703116	LEVIN ANSELMO																							23100	30	EP5005	30	CCF16	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
44	CC 111054091	LOPERA DANIEL																							23020	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
45	CC 93388648	LOPEZ GILDER																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
46	CC 111049493	LOGADA DAHANA																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.5225	30	SI				
47	CC 100202562	MARQUEZ PERNANDO																							23020	30	EP5017	30	CCF16	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
48	CC 110287020	MARQUEZ MAURICIO																							23020	30	EP5017	30	CCF16	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
49	CC 1083166054	MARTINEZ JOSE																							23020	19	EP5041	19	CCF16	19	14-11	19	6.9602	19	SI				
50	CC 9103828	MARTINEZ SERGIO																							23020	18	ESSC07	18	CCF16	18	14-11	18	6.9602	18	SI				
51	CC 111052787	MARTINEZ YESY																							23020	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
52	CC 37391736	MEDINA MARTHA																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
53	CC 91357684	MENDOZA CESAR																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	0.5225	30	SI				
54	CC 80110611	MENDOZA JUAN																							25-14	3	EP5005	3	CCF50	3	14-11	3	6.9602	3	SI				
55	CC 1111748256	MESA OLBER																							23020	30	MHM001	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
56	CC 1103095895	MEZA LUIS																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
57	CC 1003024476	MOGROVEJO ELIER																							23020	18	EP5002	18	CCF16	18	14-11	18	6.9602	18	SI				
58	CC 8624391	MONTAÑO NGE																							25-14	17	EP5005	17	CCF50	17	14-11	17	6.9602	17	SI				
59	CC 111057873	MORA JENNIFER																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
60	CC 111056268	MORA OLGA																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
61	CC 81220007	MORALES HECTOR																							25-14	3	EP5002	3	CCF50	3	14-11	3	6.9602	3	SI				
62	CC 14137789	MORALES ROBINSON																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
63	CC 80654304	MOSQUERA EDWIN																							25-14	3	EP5002	3	CCF50	3	14-11	3	6.9602	3	SI				
64	CC 108792328	MORALES FRANK																							25-14	3	CCF50	3	CCF16	3	14-11	3	6.9602	3	SI				
65	CC 1117486005	MORALES ORTIZ JERSON																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
66	CC 91286513	MORALES ORTIZ JUAN																							25-14	3	EP5002	3	CCF50	3	14-11	3	6.9602	3	SI				
67	CC 1110536206	MORALES OSORNO VICTOR																							23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				
68	CC 83356059	MORALES CESAR																							23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.9602	30	SI				

No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exonerado	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado		
					SENA e ICBF											
68	CC 80654004	MOSQUERA EDWIN				25-14	30	EP5008	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
69	CC 1067923328	OLASCAGA FRANK	X			25-14	7	CCF50	7	CCF16	7	14-11	7	6.960%	7	SI
70	CC 107573600	ORDUNA ANGEL				25-14	1	EP5041	1	CCF10	1	14-11	1	6.960%	1	SI
71	CC 1117486205	ORTIZ JESON	X			23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
72	CC 93386513	ORTIZ JUAN		X		25-14	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
73	CC 1110536206	GORNO VICTOR				23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
74	CC 93356059	OSPINA CESAR		X		23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
75	CC 35502354	OSPINA ROSA				25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	1.044%	30	SI
76	CC 14106081	OVIEDO NELSON		X		23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
77	CC 1110492370	PABDO LEONARDO				23020	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
78	CC 93382994	PEREZ HEBERTO		X		23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
79	CC 4580145	PEREZ IVAN				23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
80	CC 1110498404	PINEDA CARLOS				23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
81	CC 1110583449	PINEDA DIEGO		X		23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
82	CC 93384471	PIRAZAN MARIO		X		0	WIND01	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
83	CC 12109732	PUENTES ALBERTO				0	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI	
84	CC 1110516800	QUICENO JOHNATAN				23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
85	CC 1110513538	RAMIREZ DIEGO				23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
86	CC 2331540	RAMIREZ HUMBERTO		X		23020	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
87	CC 10765630	RAMIREZ SAMIR	X			23030	9	EP5005	9	CCF16	9	14-11	9	6.960%	9	SI
88	CC 15034713	REYES ENNER		X		23100	1	EP5002	1	CCF16	1	14-11	1	6.960%	1	SI
89	CC 1110558212	REYES LUIS			X	23020	2	EP5002	2	CCF50	2	14-11	2	0.000%	2	SI
90	CC 1110558212	REYES LUIS				23020	28	EP5002	28	CCF50	28	14-11	28	6.960%	28	SI
91	CC 5989740	RIOS RUBEN		X		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
92	CC 93392848	RIVERA JOHN			X	25-14	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	0.000%	30	SI
93	CC 930051692	RODRIGUEZ DARY		X		23030	30	EP5017	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
94	CC 1110501158	RODRIGUEZ DIANA			X	23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	0.000%	30	SI
95	CC 93391124	RODRIGUEZ SIDRO		X		23020	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
96	CC 1421217	RODRIGUEZ JOSE		X		23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
97	PE 808156022111992	ROJAS CARLOS		X		23030	30	EP5037	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
98	CC 93392716	RUIZ MARIO		X		23030	30	EP5041	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
99	CC 1110538664	SANCHEZ CARLOS		X		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
100	CC 10495861	SANCHEZ JAVIEN		X		25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	0.000%	30	SI
101	CC 1015995113	SANDOVAL DOIER		X		23030	30	EP5002	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
102	CC 14230028	SANTOFIMIO CESAR		X		25-14	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
103	CC 914071980	TRIANA CARLOS				23030	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	SI
104	CC 79469814	TRUJILLO ANDRES				23020	30	EP5005	30	CCF50	30	14-11	30	6.960%	30	No
105	CC 9427989	TURERQUIA LUIS		X		25-14	13	WIND01	13	CCF50	13	14-11	13	6.960%	13	SI



UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021

**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL AGUAS 2021
NIT 901.471.171-1**

CERTIFICA

Qué la UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021 NIT 901.471.171-1, como los miembros que lo conforman, ASFALTEMOS S.A.S con NIT 900.278.276-4 - GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S con NIT 900.379.869-5, el personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021, suscrito con la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL, cullo objeto es, "REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITIO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE", han cumplido con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 17 de septiembre de 2022.

De igual forma manifiesto que asumimos cualquier clase de responsabilidad derivada de los pagos del sistema de seguridad social del personal utilizado y vinculado para la ejecución del contrato No 0041 del 07 de abril de 2021.


La presente certificación se expide para que haga parte de los documentos de cobro del acta final.

Cordialmente,

ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO

Representante Legal

UNION TEMPORAL AGUAS 2021



UNIÓN TEMPORAL
AGUAS 2021

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO
50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO**, identificada con C.C Nro. 79.689.814 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021**, identificada con Nit 901.471.171-1, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la **UNIÓN TEMPORAL AGUAS 2021** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de septiembre.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La presente se expide a los 17 días del mes de septiembre del año 2022.

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
CC. 79.689.814 de Bogotá
Representante legal

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.



ASFALTEMOS S.A.S

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO**, identificada con C.C Nro. 28.548.551 de Ibagué, y con tarjeta profesional No. 95111-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de la empresa **ASFALTEMOS S.A.S**, identificada con Nit 900.278.276-4, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, CERTIFICO que la empresa **ASFALTEMOS S.A.S** se encuentra al día en el pago de los aportes de salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (1), por los aportes pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, incluido el mes de SEPTIEMBRE.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002


La presente se expide a los 17 días del mes de septiembre del año 2022.

YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO
C. de C. N° 28.548.551 de Ibagué
T.P 95111 - T
Revisor fiscal

(1) La empresa aplica a la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114 E.T.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 E 0 5 P 9 0 0 0 A 5 B E 6 4 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28548551 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 95111-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 28.548.551

AGUIAR OVIEDO

APellidos

YENNY MILENA

Nombre

FRMA




INICE DORSO

FECHA DE NACIMIENTO 24-SEP-1979

SAN ANTONIO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

05-DIC-1997 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPECION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALBA GARCIA RENGIFO LOPEZ



A-2900100-83147122-F-0028548551-20060504 06795 06122N 02. 191550223

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

95111-T

YENNY MILENA AGUIAR OVIEDO
C.C. 28548551
RES. INSCRIPCIÓN 173 DEL 26/09/2003
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

260751 98451

Identificación Plástica S.A. 100017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA


Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2022

CERTIFICACIÓN

El Revisor Fiscal, **MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA** identificada con la C.C. 1.110.470.422 de Ibagué, certifica que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores. Así mismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 y el artículo 65 de la Ley 1819 del 2016 la compañía **GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS**, identificada con Nit. No. 900.379.869-5, se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente;


MÓNICA ANDREA MARTÍNEZ IDÁRRAGA
C.C. No. 1.110.470.422 de Ibagué
T.P: 172.198-T
Revisora Fiscal Designada por la firma Audi-Gestión Ltda.
GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS
NIT. 900.379.869-5

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6000B612FE174DE3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA ANDREA MARTINEZ IDARRAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110470422 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 172198-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.470.422**
MARTINEZ IDARRAGA

APELLIDOS
MONICA ANDREA

NOMBRES
MONICA ANDREA MARTINEZ
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1988**
IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO
27-ABR-2006 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00403607-F-1110470422-20121005 0031314518A 1 6362047483

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



172198-T

**MONICA ANDREA
MARTINEZ DARRAGA**
C.C. 1110470422

RESOLUCION INSCRIPCION 355 FECHA 25/10/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

183571

MONICA ANDREA MARTINEZ

FIRMA DEL TITULAR

100050

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logotipos 3303 03/01

Residente de Obra


~~Residente~~ Interventoria

16/02/22 Clima = Lluvias durante la jornada
Maquinaria =

Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero
SISO
Maestro
Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando actividad de instalación de pantaleta para vaciado de placa p10 para revestimiento tubera de 16 pulgadas de 2500 psi en el tramo pt 6 - pt 7, se chequean los niveles. Se presenta lluvia desde la 3:00 pm hasta las 5 pm retrocediendo las actividades de obra programadas para la jornada laboral.

Residente de Obra


~~Residente~~ Interventoria

17/02/22 Clima = Soleado

Maquinaria =

Personal = Ing Residente
Ing Aux
Inspector
Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se inicia la jornada laboral se presentan lluvias. Se mueven actividades realizando chequeo de niveles para instalación de tubos de 16" se instala paralelos para revestimiento en el tramo pto 6 a pto 7 se continúa con el vaciado de concreto 2500 psi se procede a realizar chequeo de nivel de tubo y toma de medidas de revestimiento.

Residente de Obra

Residente Interventoría

03/06/22 Clima = Lluvias

Moguerencia =

Personal = Ing Residente

Ing AIA

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral con la continuación de la excavación del tramo pto 6 - pto 5 de la red de alcantarillado se cuenta con la supervisión del CREA SST en esta actividad. Se realiza entibado ya que en el punto supera la altura de 1.5 mts. Por parte de la Interventoría se aprueba realizar llenado de material de sitio en el tramo pto 6 - pto 5. Se presentan lluvias desde las 11 am - 3 pm retrasando los actividades programadas para el día.


Residente de Obra

Residente Interventoría

Condiciones Clima = lluvios
 Mantenencia =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 continuando con la excavación manual para instalación
 de tubería de 16" en el tramo pt 6 - pt 5 en la
 red de alcantarillado residual se realiza instalación
 de entubado se instala 1 tubo se revisan los
 niveles y se procede a la instalación de grava
 al tercio del tubo se procede con el lleno de
 material de sitio.

Residente de Obra


 Residente Interventor

Condiciones Clima = lluvios
 Mantenencia =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
 continuando charla SST por parte de UTA.
 Se realiza un manejo de coque en el dercote
 para la realización de vacado de concreto para
 revestimiento de tubería en el tramo punto 6 -
 punto 7 que sera en 4000 PSI paralelo

Se realizan las excavaciones manuales para pozo 5 y se realiza vaciado de concreto para Placa piso.

Residente de obra


Residente Interventoria

07/06/22 Clima = lluvioso
Mantenencia =
Personal = Iny Residente
Iny Aux
Inspector
Codenero
S.S.O
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral se presentan fuertes lluvias durante la mañana retrasando las actividades programadas para el día se continúa con la excavación manual para pozo 5 pozo 4. Se termina la instalación de tubería en la línea del toma pozo 6 pozo 5 instalando 2.6 m de tubería con su encañado y atragüe en grava para continuar con el lleno de material relleno.

Residente de obra


Residente Interventoria

8/06/2022 Clima = lluvias en la jornada mañana
Mantenencia =
Personal = Iny Residente
Iny Aux
Inspector
Codenero
S.S.O

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada realizando excavación manual en el tramo pozo 5 - pozo 4 de la red de alcantarillado encontrando material rocoso de gran tamaño. Se le comunica a la interventoría la idea de realizar un cambio en el diseño.

Residente de Obra

Residente Interventoría

09/06/22 Clima = lluvioso en la jornada tarde

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = parte contratista con la interventoría se llega a tomar la decisión de hacer un ajuste en el diseño del nivel entre el pozo 5 al pozo 4 ya que se encuentran material rocoso de gran tamaño el cual es imposible de retirar ya que en el punto donde nos encontramos es de difícil acceso y el terreno es muy mojado impidiendo el retiro de las rocas. Debido al cambio de diseño en el tramo Pt 5 - Pt 4 de la red de alcantarillado se debe realizar una nivelación de terreno con material de sitio para llegar al nuevo nivel establecido. Se genera los niveles y se supervisa la actividad fabeito acompañado del equipo de interventoría. Se realiza la instalación 16.677 ml de tubería de 16 pulgadas en el tramo mencionado se instala encajado y atrape en

grava se termina la jornada nivelando la tuberia.
Se chequean niveles y se verifica el diseño nuevo del tramo. Se presentan lluvias en la tarde.

Residente de Obra


Residente Interventor

10/06/2022 Clima = Soleado

Maniobra

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cedenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando el revestimiento superior del tubo de 16 pulgadas en el tramo pz 5 - pz 4 este revestimiento es aprobado por interventoría tras haberse modificado los niveles del tramo. Se continúa con la excavación manual para el poz 5, encartando material rocoso de gran tamaño. Se llama personal externo para la demolición de mencionadas locas y terminando con la excavación.

Residente de Obra


Residente Interventor

11/06/2022 Clima = lluvioso

Maniobra =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cedenero

Siso

Maestro =

Ayudantes =

Descripción = Se da inicio a la jornada residual realizando limpieza en la excavación del pozo 5 para finalizar placa piso del pozo. Se termina la actividad. Se presentan fuertes lluvias retirando las actividades de la jornada.

Residente de Obra

Residente Interventoria

13/06/2022 Clima = Soleado

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Sido

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavación manual en el tramo p2.6 - p2.7 para continuar con la instalación de un tubo de 16 pulgadas, se instala la formaleta para revestimiento se continúa con el vaciado de concreto de 4000 psi en el mismo tramo mencionado.

Residente de Obra

Residente Interventoria

14/06/2022 Clima = Soleado

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada realizando lleno en material recibo en el tramo pozo 5 - pozo 4 con su debida compactación dicho material se debe transportar en concreto por el defecto acceso no entra maquinaria al sitio. Se continúa la excavación manual en el tramo pz 6 - pozo 7 encontrando rocas de gran tamaño el cual tienen que ser demolidas se llamo personas idoneas para el trabajo.

Residente de Obra

Residente Interventoria

15/06/2022 Clima = Soleado - nublado

Maquinaria =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cedenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando limpieza de las rocas demolidas para continuar con la instalación del tubo de 16 pulgadas pendiente para conectar con el pozo 7, se instala formoleta y se procede con el vaciado de concreto de 400 psi para reestricción. Se chequean los niveles se realiza limpieza y señalización el frente de Obra

Residente de Obra

Residente Interventoria

16/06/2021 Clima = Nuvues

Magnitud =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cedenero

SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando lleno de material de sitio en la zona de ejecución del tramo pozo 6 pozo 5 y se continúa con el lleno de material recebo en el tramo pozo 5 pozo 4 realizando compactación. Se presentan (Nuvues) durante la jornada de la tarde retrasando las actividades programadas durante el día.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

17/06/2021 Clima =

Magnitud =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cedenero

SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando ejecución manual entre el pozo 4 al pozo 2 realizando captación en el punto rígido.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

18/06/2022 Clima = lluvioso durante la jornada

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se continúa con la excavación manual entre el pozo 4 y el pozo 2 se realiza señalización y limpieza de obra. Se presentan lluvias retrasando las actividades programadas por el día.

Residente de Obra


Residente de Interventoría

19/06/2022 Clima = lluvioso

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se retoman actividades en el frente de obra se realizan limpieza de tierra en los pozos 5, 4 y 6. Se realiza curado de concreto para placas piso para los pozos mencionados. Se presentan lluvias en horas de la tarde retrasando las actividades programadas. Se instala un tubo en el tramo pozo 5 al pozo 4 dejando el tramo a su totalidad.

Residente de Obra


Residente de Interventoría


23/06/2022 Clima = lluvioso

Meteorología =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se inicia la jornada laboral, se presentan lluvias en el frente de obra se retoman actividades continuando con la construcción del cilindro del pozo 6 se realiza señalización y limpieza en el frente de obra.

Residente de Obra


 Residente Interventoria

24/06/2022 Clima =

Meteorología =

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando corte y altura de pavimento rígido en el tramo por diez de la red de alcantarillado, paralelo se construye el cilindro del pozo 5.

Residente de Obra


 Residente Interventoria

25/06/2022

Clima =

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando las actividades de corte y rotura del pavimento rigido en el tramo pozo 3 a pozo 2 y con la construcción del cilindro del pozo 5 se realiza limpieza y señalización del frente de obra

Residente de obra

Residente Interventoria

28/06/2022

Clima =

Mantenencia =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando las actividades de corte y rotura del pavimento rigido en el tramo pozo 3 a pozo 2 paralelo se realiza la construcción del cilindro del pozo 6 2ml se realiza señalización y limpieza del frente de obra.

Residente de obra

Residente Interventoria

01/06/2021 Clima = lluvioso
 Magnitud =
 Personal = Jny Residente
 Jny Aux
 Inspector
 Carretero
 Siso
 Muebo
 Ayudantes

Descripción = Se comienza a la jornada laboral realizando actividades de excavación y instalación de accesorios para acometidos de acueducto.
 Se presentan lluvias durante la jornada laboral realizando las actividades programadas para el día.

Residente de Obra

Residente Interventora

02/06/2021 Clima = lluvioso
 Magnitud =
 Personal = Jny Residente
 Jny Aux
 Inspector
 Carretero
 Siso
 Muebo
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando actividades de excavación e instalación de accesorios para acometidos de acueducto en la línea 1 de la red principal realizando 4 acometidos con su debida instalación de accesorios y labor en arena y recibo con su correspondencia. Se hace la prohibición correspondiente en el frente de obra + Impietas

Residente de Obra

Residente Interventor

30617 Clima = Húmedo

Magnitud =

Personal = Jng Residente

Jng Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Machos

Ayudantes

Descripción = Se continúan la excavación para acometidas de acueducto en la línea 1 de la red principal haciendo 4 excavaciones realizadas. Se finaliza totalmente el frente de obra. Se hace retiro material de excavación. Se presentan lluvias durante la jornada laboral retrasando las actividades programadas.

Residente de Obra

Residente Interventor

30618 Clima = Soleado

Magnitud =

Personal = Jng Residente

Jng Aux

Inspector

Cadenero

Siso

Machos

Ayudantes

Descripción = Se realiza la instalación para 4 acometidas de acueducto en la red local principal realizando los llenos con arena y recibo con su

debido a las condiciones de la construcción de la
inspecciones realizadas en la misma obra. Se han
hecho más días.

Pendientes de Obra Pendientes Interventoria

6/06/2022 Obra
Materiales
Personal = Jefe Obra
 Ingeniero
 Inspector
 Carpintero
 Sfo
 Muro
 Albañil

Respecto a la obra se ha iniciado la obra
realizando actividades de excavación manual
de la cimentación de la columna para la
instalación de acero en la cimentación de
la columna. Se realiza la instalación de 5
columnas con el acero obra y luego en
segunda con la colocación del acero.

Pendientes de Obra Pendientes Interventoria

07/06/2022 Obra
Materiales
Personal = Jefe Obra
 Ingeniero
 Inspector
 Carpintero
 Sfo
 Muro

Ayudante
 Recepción = Se da inicio a la jornada laboral
 realizando la instalación de acometidas
 de acueducto en la red línea 1 y línea 2.
 Se realiza la excavación manual para la construcción
 de sumidero en la calle. Se realiza
 la instalación de formateles y se vacía concreto
 dejando realizado el sumidero.

Residente de Obra

Residente Interintendencia

Estado Lima =

Magnencia =

Personal = Se da inicio:

Ingeniero Residente

Ingeniero Aux

Inspector

• Cadenero

Sido

Maestro

Ayudante

Recepción = Se continúan la instalaciones de acometidas
 dejando el frente villa Claudia con las instalaciones
 completas. Se dejó constancia que para los casos:

Cía 10 No 25-49 = 3, Cía 10 No 25-49/48 = 1, Cía 10 No 25-16 = 2, Cía 10
 No 24A-147 = 2, Cía 10 No 24-25 = 3, Cía 10 No 24C-21 = 2, Cía 10
 24-87 = 1, Cía 10 No 24-37 = 2, Cía 10 No 24A-10 = 3, M2 O Casos
 = 2, Cía 10 No 24-57 = 2, Cía 10 No 24-26 = 3 Cía 10 No 24A-04 = 1

No se recibió por parte del contratista las instalaciones
 de mencionados acometidas. Se realizaron por parte
 de los clientes en horarios oportunos a los que laboraban
 el personal del contratista, existiendo en muchos acometidas
 el control de accesos y mantención de los llenos
 y el letrado de material de excavación.

Se continúa con la actividad del día se demuestran la parámetros del suministro y se hace un chequeo en recto con la correspondencia. Se realiza la excavación a mano para la instalación de accesorios en la línea calle 25 con cuidado para dejar listo para el día del empalme. Se realiza la instalación (línea de 1" tubo 1 reducción 3/4")

Residente de Obra

Residente Interventoria

09/06/2022

Clima

Magnitud

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Sido

Mueho

Apilante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la preparación de toda la zona de excavación de circunferencia entre la calle 23 y calle 24 con cruce sur. Paralelo se realiza la excavación manual en la calle para realizar instalación de accesorios en la red 2 líneas de caudito para dejar organizado el empalme.

Residente de Obra

Residente Interventoria

10/06/2022

Clima =

Magnitud =

Personal = Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavación manual para la realización de instalaciones de accesorios en la base calle para dejar organizado para el día del empalme. Se coloca la señalización correspondiente al puente de obra.

Residente de Obra

Residente Interventoría

11/06/21

Clima =
 Maquinaria =
 Personal = Ing Residente
 In Aux
 Inspector
 Cadenero
 Siso
 Maestro
 Ayudante

Descripción = Se presentan lluvias durante la jornada laboral. Se labora hasta las 11:00 am se retiran las actividades programadas para la jornada.

Residente de Obra

Residente Interventoría

13/06/21

Clima =
 Maquinaria =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector

Cubano

S/O

Mecánico

Ayudante

Ocupación = El personal a disponibilidad para el
finde de mano para la realización de actividades
de guardia nocturnas.

Residente de Clínica

Residente Interventivo

Atención Clínica = Atención durante la tarde

Mecánica =

Personal = Ing. Remón

Ing. Aza

Inspector

Cedero

S/O

Mecánico

Ayudante

Ocupación = Se da mano a la planta laboral
realizando actividades manuales para la instalación
de tubería de 3 pulgadas para realización de
empuje en la línea 1.

Residente de Clínica

Residente Interventivo

Atención Clínica = Atención

Mecánica =

Personal = Ing. Residente

Ing. Aza

Inspector

Cedero

S/O

Maestro
Ayudantes

Descripción = Se continúa con la excavación reabriendo la intalación de 4 ml con su respectivas ceras y llenó un cazo con su competencia de labora hasta medio etc.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Obra

Climca =

Maquinaria =

Personal =

Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudantes

Descripción = El personal del puente de obra es trasladado al frente de la calle 23 para facilitar cerramiento de juntas abiertas y recuperación de cadenas.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Obra

Climca =

Maquinaria =

Personal =

Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante

Descripción = Se retoman actividades en el frente de obra se realizan excavaciones en las bases (calles) para realización de empalmes en la red de alcantarilla en la línea 1.

Residente de Obra Residente Interventor

24/06/2021 Clima = lluvioso
 Magnitud =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cedenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavaciones manuales para instalación de válvula para conectar al hidrante se realiza lleno en arena y lleno en fecho con la compactación

Residente de Obra Residente Interventor

25/06/2021 Clima = lluvioso
 Magnitud =
 Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cedenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavación para instalaciones de volutas para luego a lo alto del pozo 33 de aguas lluvias se realiza su instalación con su debida arena y lleno en recebo.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Clima =

Magnitud =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Caldenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando las excavaciones manuales para los empalmes de las boca calles en la red de acueducto línea 1 y línea 2.

Residente de Obra

Residente Interventoria

Clima =

Magnitud =

Personal = Ing Residente

Ing Aux

Inspector

Caldenero

Siso

Maestro

Ayudantes

Descripción = Se continúa las excavaciones manuales en las boca calles para realización de empalmes en la red de colector línea 1 y línea 2.

Residente de Obra

Residente Interventoría

30/06/2022

Clima =

Maximura =

Personal = Iny Residente

Iny Aux

Inspector

Cadenero

Silo

Mueho

Ayudantes

Descripción = Se continúa las excavaciones manuales en las boca calles para realización de empalmes en la red de colector línea 1 y línea 2.

Residente de Obra

Residente Interventoría

01/06/2022

Clima =

Maximura =

Personal = Iny Residente

Iny Aux

Inspector

Cadenero

Mueho



Ayudantes

Descripción = Se concluye las excavaciones manuales para realización de empalmes y la espera de autorización y cierre de obra para realizar las debidas uniones, empalmes para la red.

mitabde linea 1 y linea 2 correspondiente.

Residente de Obra

Residente Interventoria

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué</p>	<p>Contrato No. 0041 DE ABRIL 2021</p>	 <p>IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</p>
	<p>“REHABILITAION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTOES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.”</p>	
<p>INFORME TÉCNICO FINAL DE OBRA</p>		



INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO No. 0041 DE ABRIL 07 DE 2021

CONTRATO No. 0041, ABRIL/07 DE 2021
“REHABILITAION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.”

CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IBAL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AGUAS 2021

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué</p>	<p>Contrato No. 0041 DE ABRIL 2021</p> <p>“REHABILITAION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTOES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.”</p> <p>INFORME TÉCNICO FINAL DE OBRA</p>	 <p>IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</p>
---	--	---

INFORME FINAL DE OBRA CONTRATO No. 0041 DE ABRIL 07 DE 2021

CONTRATO No. 0041, ABRIL/07 DE 2021
“REHABILITAION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.”

CONTRATANTE:
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A
E.S.P OFICIAL

INTERVENTORÍA:
CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA DEL IBAL

CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL AGUAS 2021

2021



Contrato No. 0041 DE ABRIL 2021

REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 3 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE."



INFORME TÉCNICO FINAL DE OBRA

1. CONTENIDO

1. CONTENIDO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	5
2.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
2.3 ESTADO E INVENTARIO INICIAL	11
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO	17
2.4.1 OBRAS A EJECUTAR	17
2.4.2 MODIFICATORIAS	22
2.4.3 ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES	49
2.4.4 DEMANDA AMBIENTAL DEL PROYECTO	50
2.4.4.1 Fuente de materiales y plantas de trituración	50
Recurso Hídrico	50
Zonas De Depósito del material sobrante de obra	50
3.0 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	51
3.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	51
3.1.2 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA	52
3.2.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	52
3.2.2 MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCIÓN	53
4. ACTAS PARCIALES DE COBRO	53
5. EJECUCION DE OBRA	79