



GALAN

PZ 2 A PZ 3



PZ 2 A PZ 3





FERIAS



PZ 2 A PZ 3



PZ 2 A PZ 3





en el tramo P₆ a P₂ se realizó
excavación manual para domesticación y también
para cajas de inspección.

Residente  Contralista Residente  Interventor

20/04/21 clima

Asistencia
Personal Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cudonero
SISO
Muestrero
Ayudante

Descripción
Trincheras activadas este día con instalación
de tubería de 10" en el tramo P_{3a} a P₃
con su debido antebando y encamado con grava.
En el tramo P₆ a P₂ se realizó fundido
de cajas de inspección y excavación de
domesticación.

Residente  Contralista Residente  Interventor

2/10/21 clima

Asistencia
Personal Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cudonero
SISO

Maestro,
Ayudante

Descripción

Terminamos jornada laboral con cargas y retiro de material de excavación en el turno Pz 3a a Pz 3. Se llenó con material recibo truido de cantera y se compacto, el resto de taro que faltaba. En el turno Pz 3 a Pz 2 se realiza excavación para domiciliarios y para tipos de inspección.

Residente Contratista

Residente Interventoria

02/10/21

Clima = Soleado

Magnuma

Personal

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siso
- Maestro
- Ayudante

Descripción


Se realizó ingreso e inducción del nuevo inspector del frente villa lucas. Se realizaron arreglos en mangueas existentes de acueducto en el tramo Pz 3a a Pz 3 en la calle 23 B entre Cra 13 sur y 14 sur.

Residente Contratista

Residente Interventoria

03/10/21 Domingo

04/10/21 Se realizó fundido de salado de cajas domiciliarias pertenecientes al tramo Pz 2 a Pz 6, también se realizó metalación de tubería de 6" en red domiciliar del mismo tramo.


Residente Contratista



Residente Interventora


05/10/21 Clima = Lluvioso / Nublado
Magdalena
Personal

Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Al iniciar la jornada se presentaron lluvias y esto cesó a las 9:00 am. Al retomar actividades se continuó con excavación manual para red domiciliar. En la tarde se recibió material procedente del almacén del frente. Ricaurte, y se instaló tubería de 6" de red domiciliar.


Residente Contratista


Residente Interventora

06/10/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se realizó instalación de tubería de 12" en el tramo Pz 3 a Pz 3a y posterior lleno en recebo y compactación del mismo. También se realizó lleno en recebo de la tubería de 8" instalada en el tramo Pz 2 a Pz 6. En el mismo tramo Pz 2 a Pz 6 se realizó excavación manual para domiciliarias.


 Residente Contratista


 Residente Interterritorial

07/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Se inicia el día realizando excavaciones manuales para domiciliarias en los tramos Pz 3 a Pz 3a y Pz 2 a Pz 6. En este último tramo nombrado también se realizó excavación manual para caja. Con la retroexcavadora se realizó retiro de material sobrante en el tramo

P21 a P23 y se instaló tubería de 6" en acometida domiciliaria en el tramo P22 a P26.

M.H.

Residente Contratista

Raul J.

Residente Interventoria

08/10/21

Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Se inician actividades realizando limpieza manual de zanja para instalación de tubería de 12" en el tramo P1-P3, posteriormente se hizo alzado y nivelación del piso de la excavación del mismo tramo para aplicar el concreto que va a atravesar el tubo debido a que se debe hacer recubrimiento por estar a una altura menor a 1,20 m por debajo de la cota de la vía, finalmente se hizo instalación de 1 tubo de 12" con su respectivo recubrimiento. Se realizó otra tarea que fue la de excavación manual para domiciliares en los tramos P23-P25a y P22-P26.

M.H.

Residente Contratista

Raul J.

Residente Interventoria

09/10/21

Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


SISO


Maestro

Ayudante

Descripción

Se presentó un día nublado y un poco lluvioso, se realizaron excavaciones para domiciliarias entre el Pz 2-Pz 6 y Pz 3-Pz 3a respectivamente. La excavación de la domiciliaria perteneciente al tramo Pz 3-Pz 3a al estar por fuera del cerramiento en palisombra se señaliza con conos amarillos y cinta peligro. Se hizo cambio de vidrio rojo en el almacén villa luces.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

10/10/21 Domingo

11/10/21 Clima: Nublado

Magnuma

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cabejero

Siso


Maestro


Ayudante

Descripción

Se inicio labores con limpieza de zona del tramo Pz 1-Pz 3, se continua excavacion para domiciliarias en el tramo Pz 2-Pz 6 y se realizó retiro de material sobrante con la retroexcavadora y volquetas, tambien se aplico soldado para 2 tubos de 12" en el tramo Pz 1-Pz 3. Se averio tubería de 4" en dos tramos y se realizó su respectivo arreglo. En la tarde hubo daño de 2m de tubería de 12" y 1 silla yee en el tramo Pz 3-Pz 3a por lo que

se tuvo que extraer el recibo del llamo ya realizado en esta tubería para su reemplazo, la actividad se prolongó hasta las 8:00 pm.


Residente Contratista


Residente Interventoria

12/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Iug Residente

Iug Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con retiro de material sobrante en el tramo P₂-P₆, extracción de tocobo de la tubería de 12" en el tramo P₃-P_{3a} para la reposición del tubo dañado. Para reparar el tubo se extrajeron dos tuberías enteras y una cehilla, luego se reinstalaron las 2 tuberías enteras y quedó faltando para el día siguiente.


Residente Contratista


Residente Interventoria

13/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Iug Residente

Iug Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro


Ayudante

Descripción

Se realiza labor de excavación manual para domiciliarias en el tramo Pz 2-Pz 6, se hace limpieza de zanja en tramo Pz 1-Pz 3 para instalación de tubería de 12", luego en el mismo tramo se instalan 2 tuberías de 12", se realiza excavación del pozo 3 y se culmina la instalación de la reposición de la tubería de 12" en tramo Pz 3-Pz 5.



Residente Contratista



Residente Interventoria

14/10/21 Clima = Soleado

Magnanara

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro


Ayudante

Descripción

Se inician actividades de limpieza de cajas para fundir en el tramo Pz 2-Pz 6, se funden solado de cajas y una caja en el mismo tramo. Se hizo limpieza de zanja en el tramo Pz 1-Pz 3 para instalación de tubería de 12" y se instaló 1 tubo de 12" con su respectivo rebornicamento en concreto. Se realizó corte de obra para los maestros, se consulta con el encargado del contratista y se envía a interventoria para revisión.



Ing Residente Contratista



Residente Interventoria

15/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se realiza limpieza de zanja en tramo Pz1-Pz3, posteriormente se funde solado para 2 tubos de 12" en el mismo tramo. En el tramo Pz2-Pz6 se fundieron 2 cajas domiciliarias. En el almacén se realizó fundida de 6 tapas en concreto para cajas y se instala tubería de 6" domiciliaria en el tramo Pz3-Pz3a.


Residente Contratista


Residente Interventoria

16/10/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se realiza limpieza de zanja en el tramo Pz1-Pz3 para instalación de tubería de 12". En el tramo Pz3-Pz3a se realiza excavación para domiciliaria y en el tramo Pz2-Pz6 se realiza delante pared de cajas y en el grado de otras para fundir.


Residente Contratista


Residente Interventoria

17/10/21 Domingo

18/10/21 Lunes Festivo

19/10/21 Clima

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Sico


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician actividades con instalación de tapas en las cajas ya fundidas en el tramo A2-Pe6 es como existían para domesticar en el mismo tramo. Se hace limpieza para instalación tubería 12" en el tramo Pe1-Pe3. A las 9:50 inician lluvias y se suspenden actividades. A las 10:50 se retoman actividades. Se excavan hoyos para comienzo de acueducto. A la 1:30 se instala 1 tubo de 12". 2:00 pm se llevan 4 sillas yse de 10x6 para Galán.


Residente Contratista


Residente Interventoria

20/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Sico

Maestro


Ayudante

Descripción

Se inicia el día con instalación de ceramiento en el tramo P26-P27 para acueducto, se realiza limpieza de zanja en tramo P21-P23, excavaciones para domiciliarizar en el tramo P23-P23bis. Se inicia labor de excavación de apiques para búsqueda de tubería de acueducto existente en la calle 24. En el tramo P21-P23 se funde salado para instalación de tubería de 12" y se sacan muestras del concreto de 2500 PSI.



Residente Contratista



Residente Interventoría

21/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro


Ayudante

Descripción

Se continúa con la labor de excavación de apiques en búsqueda de tubería existente de acueducto. Se hace instalación de tubería 6" en 1 domiciliaria y se continúa con excavación de esta domiciliaria en el tramo P23-P23bis. En el tramo P21-P23 se funde salado para instalación de tubería 12" y se realiza limpieza de la misma zanja para continuar fundiendo. Se excava y se realiza encofrado a 1 caja en el tramo P22-P26.



Residente Contratista



Residente Interventoría

22/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing. Residente

Ing. Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se realiza Excavaciones para domiciliarias en los tramos P2-2-P26 y P23-P23br. Se realizan apiques para burgando de rós existente de acueducto. Se realiza limpieza y extracción de material sobrante con retroexcavadora y volqueta. Se hace excavación excusada y fundida de caja en tramo P23-P23br. Se entrega informe formal.


Residente Contratista


Residente Interventoría

23/10/21 Clima = Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing. Residente

Ing. Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro





Ayudante

Descripción

Se inicia el día con excavación de domiciliarias en el tramo P2-2-P26 y P23-P23br respectivamente y en el ultimo tramo nombrado se realiza desexcusado de caja fundida el día anterior. Se instala cerramiento en Poligubria.


Residente Contratista


Residente Interventoría

25/10/21	Clima: Nublado
	Maquinaria
	Personal
	Ing Residente
	Ing Auxiliar
	Inspector
	Cadenero
	Siso
	Maestro
	Ayudante.
	Descripción
	Se inician labores realizando adecuación de cerramiento en guadua y polsombra en el tramo P21-P23 y se instala nuevo cerramiento en el tramo P23-P23 bis. Se realiza limpieza al p23 para construcción del mismo y se continúa con la excavación de apiques para búsqueda de red existente de acueducto.
	 Residente Contratista
	 Residente Interventoría.
26/10/21	Clima: Nublado
	Maquinaria
	Personal
	Ing Residente
	Ing Auxiliar
	Inspector
	Cadenero
	Siso
	Maestro
	Ayudante
	Descripción
	Se continúa con la excavación manual de apiques para red de acueducto, se funden capas de inspección en el tramo P23-P23 bis. Se continúa con la limpieza del p23 para continuar a hacer limpieza de zona en tramo P21-P23 para fundido de solado. Se excavan domiciliarias en tramo P22-P26.
	 Residente Contratista
	 Residente Interventoría

27/10/21 Clima = Nublado.

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con el desmontado de cajas de inspección en el tramo Pz3-Pz3 bis fundidas el día de ayer, se continúa con la limpieza del Pz 3 para continuación también se hace limpieza del Pz 2 para construcción del mismo. Se excavan domiciliares en el tramo Pz2-Pz6 a los 8:45 se hace ingreso de 1 mira de topografía nueva, la mira que había se devuelve inmediatamente. A las 9:00 am ingresa a una personal del Itoal para hacer censo de avances de obra.

Residente

Contratista

Residente Interventoria

28/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante.

Se inician actividades con excavación de domiciliaria en el tramo Pz2-Pz6, se hace lleno de zanja en el tramo Pz3-Pz3 bis, se

realiza desmoldado de caja en tramo P2-P2.6 y
limpiera p2 para construcción del mismo.


Residente Contratista


Residente Interventoría

29/10/21 Clima: Nublado/lluvioso

Maquinaria:

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician actividades con demolición de pavimento
rígido en tramo P2.6-P2.7 para excavación de quevedo,
se hace excavación manual para domular en el tramo
P2.5-P2.3bis y excavación para cajas de inspección,
limpiera de zanja en el tramo P2.1-P2.3 e instalación
de tubería de 12". A las 3:10 inician fuertes lluvias y
se suspenden actividades hasta el término del día.


Residente Contratista


Residente Interventoría

30/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician actividades con limpieza de zanja de
acueducto en el tramo P₁₆-P₁₇, se realiza fundida
de cajas de inspección, excavación manual para domositas
en el tramo P₂₃-P_{23a}.


Residente Contratista


Residente Interventor

01/09/21

Clima

Maguana

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Iniciamos con la actividad de excavación manual para instalaciones de domiciliarias en el tramo Pz 1 u Pz 4 con finalidad de cajas de inspección. En el tramo Pz 6 u Pz 8 perfilamos terreno.

Residente Contratista

Residente Interentoria

02/10/21

Clima

Soleado

Maguana

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se realizó excavación para domiciliarias entre el Pz 3 y el PP1, también se fundó 1 caja de inspección.

Residente Contratista

Residente Interentoria

03/10/21 Domingo

04/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenaro

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se realizó excavación de cajas de inspección en el tramo Pz 1 a Pz 4, también se fundió Solado en cajas del mismo tramo. Se instaló tubería en dos acometidas del tramo Pz 3 a PPT y se inició lleno de las ranuras de dichas acometidas.

Residente / Contratista

Residente Interterritoria.

05/10/21 Clima = Lluvioso - Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenaro

Siso


Maestro


Ayudante

Descripción

Al iniciar la jornada se presentaron lluvias y se prolongaron hasta las 9:00 am, luego se retomaron actividades de excavación para cajas en el sector del tramo Pz 1 a Pz 4. A las 11:45 llegó un camión

con tubería y accesorios los cuales fueron acopados en el almacén. En la tarde se inició la distribución de los materiales recibidos hacia los frentes correspondientes.


Residente Contratista


Residente Interventoria

06/10/21

Clima

Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se iniciaron actividades realizando acopado para fundir cajas de inspección así como también se hizo excavación manual para cajas. En el tramo P23 al PPI se hizo limpieza y retiro de material sobrante con la retroexcavadora y volqueta y llene en recebo de ranas de acometidas domiciliarias.


Residente Contratista


Residente Interventoria

07/10/21

Clima

Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con actividad de encofrado y fundida de tapas para cajas, en el tramo P1 a P25 se hizo excavación manual para cajas y en la tarde se hizo liquidación de cajas y tubería a los propietarios en compañía de la Social.


Residente Contratista


Residente Interventoria

08/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con actividades de llamo en resaca de domiciliarias con la retroexcavadora y posterior retiro de material sobrante en el tramo P23-PP1, también se realizó excavación de cajas en los tramos P21-P25 y P21-P24Bis.


Residente Contratista


Residente Interventoria

09/10/21 Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector


Cadenero

Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Se realiza excavación manual y limpieza del Po P1, posteriormente se realiza señalización del área. Se continúa con excavación de cajas en el tramo P1-P25.


Residente Contratista


Residente Interventoría

10/10/21 Domingo

11/10/21 Clima = Nublado


Maquinaria

Personal
Ing Residente
Ing Auxiliar
Inspector
Cadenero
Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Se inicia el día realizando desentrapado de caja en tramo P1-P24 y se funda otra caja en el mismo tramo, también se realiza limpieza del Po 5 para posterior construcción del mismo, actividad que tomó todo el día debido a que hubo bastante material para extraer, al final del día se funda el piso o placa del pozo 5. Durante el día se excavaron los hoyos para instalación de guarda de cerramiento en la vía 12 sur.


Residente Contratista


Residente Interventoría

12/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con el desocupado de la caja fundida ayer en el tramo P1-P5, se inicia la construcción del P5 en mampostería, otra tarea realizada fue la nivelación de terreno en el callejón frente al P5. Por último se continúa con la excavación de hoyos en la cruz para instalación de guada para cerramiento.


Residente Contratista


Residente Interventoria

13/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día continuando con la construcción del P5 terminando antes del medio día, en la tarde se funda canchales a una caja en tramo P1-P5 y se realizó excavación de otra caja en el mismo tramo


Residente Contratista


Residente Interventoria

14/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se realiza excavación de cajas en el tramo P1-P5 se hace encapado y se funda 1 caja. Se realiza corte para los maestros, se consulta con el encargado del contratista y se envía a interventoría para revisión.


Residente Contratista


Residente Interventoría

15/10/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Inicia el día realizando desencapado de 1 caja fundida el día inmediatamente anterior, se continua con excavación de cajas y encapado de 1 caja, todo esto en el tramo P1-P5.


Residente Contratista


Residente Interventoría

16/10/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante.

Descripción

En el tramo P21-P25 se realiza fundida de 1 caja, se realiza excavación y encofrado para otra caja, 3 personas laborando en el frente de trabajo.


 Residente contratista


 Residente Interventoría

17/10/21 Domingo

18/10/21 Lunes Festivo

19/10/21 Clima = Soleado / Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro


Ayudante.

Descripción

Se inician actividades realizando reparaciones en mangeras de concretos de acueducto. Excavación de una caja y desencofrado de otra caja en el tramo P21-P25. A las 9:50 inician aunar y se suspenden actividades. A las 10:30 am se retoman actividades. A la 1:30 pm

por medio de prueba de video Robot se determinan fugas en red de acueducto en la calle 20A. En la tarde ingresan 31 guardas y policombata reclutada donde frente calle 23.

 Residente Contratista

 Residente Interventoria

20/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con excavación de hoyos para guarda de renacimiento de acueducto en tramo P.1-P.2. En tramo P.1-P.5 se excavan cajas demarcatorias. Se ingresan 40 guardas y policombata reclutada de villa claudia. Se instalan cubiler para terminación de demarcatorias y remate a las cajas en P.1-P.5.

 Residente Contratista

 Residente Interventoria

21/10/21 Clima:

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se realiza demarcado de las cajas en el tramo P1-P2.5 y excavación de otras cajas, se continúa con labor de excavación de hoyos para ceramiento en guadua y poli sombora. A las 8:00 am llega camión con tubería y accesorios y se hace el respectivo descargue. En el transcurso del día se reparte material a los diferentes frentes según indicación del Ing. residente. En la calle 20A se realiza excavación manual para búsqueda de tubería principal de acueducto y poder dar inicio a la instalación de la red nueva, la misma actividad se realiza en la calle 21 con cr. 12 sur. En horas de la tarde se funden 3 tapas para cajas.


Residente Contratista


Residente Interventora

22/10/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal:

Ing. Residente

Ing. Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se excavan cajas demarcadas en el tramo P1-P2.5 y se instalan cables para conexión desde la vivienda a la caja. Se continúa con excavación manual para búsqueda de red existente de acueducto en la calle 21 con cr. 12 sur y en la calle 20A con cr. 11B respectivamente.


Residente Contratista


Residente Interventora

23/10/21 Clima = lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician actividades con excavación de cajas, encerrado de
 una caja y desmenufrado de otras fundidas el día de ayer.

Se funda 1 caja en el tramo P1-P2 5.

24/10/21

Domingo

Residente Contratista

Residente Interventor

25/10/21

Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliares

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante

Descripción

Se hace relleno de cajas en tramo P1-P2 5, se hace
 demolición de concreto para instalación de tubería de
 acueducto en la ca 11B entre calles 20 y 20A.

Residente Contratista

Residente Interventor

25/10/21 Clima: Nublado


Maquinaria


Personal

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siso
- Maestro
- Ayudante

Descripción

Se continúa con la demolición de concreto para instalación de acueducto, se hace excavación de cajas en el tramo P21-P25, se instala grada para cerramiento y se hace recorrido con Irbal y el inspector Mauricio encargado del contratista para control de conexión de acueducto.


Residente Contratista


Residente Interventor

27/10/21 Clima: Nublado

Maquinaria


Personal


- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siso
- Maestro
- Ayudante

Descripción

Se instala palisombra en la cra 11C sur desde la calle 20 hasta la calle 20A. Se continúa con la demolición de pavimento rígido en la cra 11C con compresor, se inicia la excavación de red de acueducto de 3' con retroexcavadora, durante el día se excavaron 50 metros lineales. Se alistan cajas para fundir en el tramo P21-P25 y se funden al final del día. A las 2:30 llega personal del Irbal

para instalación de válvula de 3' en la calle 20A con cra 11 B sur. A las 4:00 pm se instala la válvula. A las 4:15 se inicia actividad de instalación de segunda válvula en la calle 21 con cra 12 sur y se culmina la actividad a las 4:50 con la válvula debidamente instalada.


Residente Contratista


Residente Interventoría

28/10/21 Clima = Soleado


Maquinaria = Retroexcavadora


Personal

- Ingeniero Residente
- Ingeniero Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Sico
- Maestro
- Ayudante

Descripción

Se inicia el día con el desentramado de 2 cajas en el tramo P1-P25, se excava de manifiesta en el tramo P1-P24, se continúa con la excavación del pavimento rígido para instalación de acueducto y también se continúa con la excavación para red de acueducto con retroexcavadora en tramo 1 y tramo 3.


Residente Contratista


Residente Interventoría

29/10/21 Clima = Nublado / lluvioso

Maquinaria

Personal


- Ingeniero Residente
- Ingeniero Auxiliar
- Inspector
- Cadenero

Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Se inicia el día con la continuación de la excavación para acueducto en el tramo 3 y se instala tubería de 3" en tramo 1. Se instala tee de 3x3x3 en callejón de la vía IIC sur con calle 20 ms. se instala tubería de 6" en domiciliaria en el tramo Al-P1 4, por último se hizo recorrido y conciliación de cantidades para corte de contratista, a las 3:10 se presentaron fuertes lluvias y se suspenden actividades hasta el final del día.


Residente Contratista


Residente Interventora.

30/10/21 Clima


Magdalena


Perseval

Ingr Residente
Ingr Auxiliar
Inspector
Cadenore
Siso
Maestro
Ayudante.

Descripción

Con retroexcavadora se excava para instalación de tubería de acueducto en tramo 2, se aplica solado y 7 hiladas de ladrillo telete en Pozo P1. En la tarde se hace instalación de tubería de 3" en tramo 2 y se conecta esta con el tramo 1 por medio de un tee de 3x3x3.



Residente Contratista



Residente Interventora.

Personal = - Ing Residente 1
 - Ing Auxiliar 1
 - Inspector 1
 - Cadenero 1
 - Siso 1
 - Maestro 1
 - Ayudantes

Descripción: Se Continúan la excavaciones a máquina para la instalación de tubería de 16" en el tramo pozo #1 al pozo #4a haciendo la instalación de un tubo con su respectivo entibado y cama de grava.

Se realiza el vaciado de concreto para dos cajas de inspección residual en el tramo pozo #1 al pozo #4 y continuamos con domiciliarios residuales para culminar la jornada laboral.


 Contralora Residente




 Contralora Interventora

01/10/2021 Clima = Soleado
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demolidor
 Planta
 Saltarin

Personal = Ing Residente 1
 Ing Auxiliar 1
 Inspector 1
 Cadenero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando retiro de material de excavación,

Continuamos con la excavaciones y demoliciones de cajas existentes de aguas residuales en el tramo que comprende del pozo 10 a al pozo 5. Se realiza mejoramiento de cerramiento haciendo peatonales para las personas que residen al rededor de la obra.




 Contratista Residente
 
 Contratista Interventoria

02/10/2021


Clima =
 Meteorologia = Retroexcavadora
 Demoledor
 Saltarin


Personal = Ing Residente 1
 Ing Auxiliar 1
 Inspector 1
 Cadenero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudantes

Descripción = Continuamos con excavaciones manuales para cajas de inspeccion residual en el tramo p25 p26 y se vacia concreto para dar cajas. Se realiza organizacion de la obra en cuanto a limpieza y cerramiento. Se labora hasta medio dia.


 Contratista Residente
 
 Contratista Interventoria

en el tramo pozo 11 al pozo 11a red de aguas lluvias. se realiza la instalacion de 1 tubo realizando el debido proceso de entibado y encamado para. dejando el tramo conectado y realizado. Paralelo se realiza vaciado de concreto para cajas de inspeccion residual.



Contratista Residente



Contratista Interventor

06/10/2021 Clima =
Moguerico = Retroexcavadora
Demolidor
Saltarin

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxiliar 1
Inspector 1
Cidenero 1
SISO 1
Moestro 1
Ayudante

Descripcion = Continuamos con vaciado de concreto para 3 cajas de inspeccion residual en el tramo pozo 10 al pozo 10a.
Se hacer retiro de material excavacion y compactacion de terreno en la linea de excavacion del pozo 11 al pozo 11a.


Contratista Residente


Contratista Interventor

7

07/10/2021 Ojmea =
Maguexaria Petroexcavadora

Demoledor

Saltarin

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1


Cadenero 1


S.S.O. 1

Maestro 1

Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral retomando las excavaciones a máquina para instalación de tubería de 66 pulgadas en la red de aguas lluvias en el tramo pista H4 al pista 6 instalando un tubo realizando debidamente el entibado y el encamado en grava, para posteriormente hacer un lleno de relleno en la zanja.


Contralista Residente


Contralista Interventor

08/10/2021 Ojmea = Sobado
Maguexaria = Petroexcavadora

Demoledor

Saltarin Compactador

Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1

Cadenero 1


S.S.O. 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se Continúan con las excavaciones a máquina para la instalación de tuberías de 16" pulgadas de la red de aguas lluvias en el tramo pozo 11a al pozo 6. Paralelo se continúan con las excavaciones para zonas y domiciliación residual. Se hace la instalación de un tubo y se realiza el debido proceso de instalación de entubado y encamado de grava. se realiza instalación de recebo en zona y compactación


Contratista Residente


Residente Interventoria

09/10/2021

Clima

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Saltarin Compactador


Personal =

- Ing Residente	1
- Ing Aux	1
- Inspector	1
- Cadenero	1
- SISO	1
- Maestro	1
- Ayudantes	

Descripción = Se realiza retro material excavación y mejoramiento de cerramiento.

Se continúa con las excavaciones manuales para domiciliación residual. Se labora hasta medio día


Residente Contratista




Residente Interventoria

7

11/10/2021
 Clima =
 Maquinaria = Demoledor
 Retroexcavadora
 Saltemm Compactador

Personal = - Ing Residente 1
 - Ing Auxiliar 1
 - Inspector 1
 - Cidenero 1
 - Siso 1
 - Maestro 1
 - Ayudantes

Descripción = Se da iniciación al día laboral realizando la excavación manual para la construcción del pozo 11a, también continúan con las excavaciones manuales para domiciliares residuales al costado Izgerado entre los pozos 14 y 10a. Se realiza el vaciado de concreto para techos de cajas (fund). Se realiza cerramiento del frente de obra y culmina la jornada.


Residente / Contratista  Residente Intersectorial 


12/10/2021
 Clima =
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor
 Saltemm Compactador

Personal = Ing Residente
 Ing Auxiliar
 Inspector
 Cidenero
 Siso
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral

realizando el cargue y retiro de material excavación en el tramo pz 11a y pz 6 para posteriormente realizar la excavación e instalación de un tubo de 16 pulgadas en mencionado tramo. Se le hace el debido proceso de encajado de grava y su respectivo entibado por ultimo el lleno en recebo y compactación.


Residente Contratista


Residente Interventor

03/10/2021

Clima =

Maquinaria = Retroexcavadora

Demoledor

Salton Compactador


Personal =


- Ing Residente 1
- Ing Auxiliar 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudante

Descripción = Se continúa con las actividades de excavación domiciliar costado Izquierdo entre el pozo 14 a pz 10a el cual se le realiza instalación de encajado para la correspondiente longitud de tubería de 6 pulgadas. Se concluye la excavación manual para la construcción del pozo 11a y se realiza el vaciado de concreto para placas piso.

Se presenta personal del Ibal con el video robot para la revisión de tramos puntuales (Pz 13 - Pz 17, Pz 22 - Pz 23, Pz 13 - Pz 11)

dicha ptoas se le realiza la revision para investigar en que condiciones se encuentra la tuberia y si amerita el cambio o se deja el existente.


Residente Contratista



Residente Interventor


14/16/2021


Clima =
Mogueria = Retroexcavadora
Demoledor
Planta electricas

- Personal =
- Ing Residente 1
 - Ing Aux 1
 - Inspector 1
 - Celdero 1
 - Siso 1
 - Maestro 1
 - Ayudantes

Descripcion = se da inicio a la jornada laboral comenzando la construccion del pozo #1 a. se realiza limpieza en la zona de excavacion entre el pozo #1 a y pozo 6 red de aguas lluvias para seguir con la excavacion. Se realiza la instalacion del entubado y encajedo en grava para proceder a la instalacion de un tubo de 16 pulgadas en dicho tramo. Se realiza la debida señalizacion del frente de obra y se termina la jornada.




Residente Contratista


Residente Interventor



15/10/2021 Clima
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor
 Planta. electrica
 Personal = - Ing. Residente
 - Ing. Aux
 - Inspector
 - Cadenero
 - Siso
 - Maestro
 - Ayudante


Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando con la construcción del pozo 11a y dejándolo realizado.
 Se realiza retiro de material excavación del pozo 11a a p7 6., Se instala recebo en zanja y se realiza su compactación de terreno.
 Se hace el corte de pavimento rondo para cajas de inspección residual en el mismo pozo 11a a pozo 10.


 Residente Contratista  Residente Interventor

16/10/2021 Clima
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor
 Planta electrica
 Personal = - Ing Residente 1
 - Ing Aux 1
 - Inspector 1
 - Cadenero 1
 - Siso 1
 - Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando mejoramiento de cerramiento y lleno de recebo y compactación en el tramo pozo 11c. a pozo 6; Se labora hasta medio día.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

19/10/2021 Clima =

Mecanización = Retroexcavadora

Cargador


Sculler Compactador

Personal =

- Ing Residente 1
- Ing Aux 1
- Inspektor 1
- Cudenero 1
- Siso 1
- Maestro 1
- Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la actividad de ruptura de pavimento negro y excavación manual para una caja de inspección residual en el tramo pozo 10 a pozo 9 12a. Se realiza retiro de material excavación del pozo 11c al pozo 6 para dar continuidad a la excavación para la instalación de un tubo de 16 pulgadas haciendo el respectivo entibado y enramado en grado.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

20/10/2021 Clima =
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor
 Planta

Personal = - Ing Residente 1
 - Ing Aux 1
 - Inspector 1
 - Cadenero 1
 - SISO 1
 - Maestro 1
 - Ayudantes

Descripción = Se inician las actividades de retro material excavación del pz 110 al pz 6 red de aguas lluvias y se continua con la excavación para facilitar la instalación de un tubo de 16 pulgadas con su respectivo entibado y encamado en grava. Se concluye la jornada laboral realizando cerramiento y señalización del frente de obra.

[Signature]
 Residente Contratista

[Signature]
 Residente Interventor

21/10/2021 Clima =
 Maquinaria = Retroexcavadora
 Demoledor
 Planta eléctrica

Personal = Ing Residente
 Ing Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral

retomando con la excavación a magna entre los pozos 14a y pozo 6 se realiza la instalación de un tubo con su respectiva instalación de entubado y encampado en grava.
Paralelo se realiza la excavación manual de una domiciliar residual entre el pozo 18 a pozo 18a. Contado Itg.

1 Residente Contratista Residente Interventor

22/10/2021 Clima =

Magnitud = Demolición
Retroexcavadora
Planta

Personal = - Ing Residente 1
- Iny Aux 1
- Inspector 1
- Codenero 1
- BISO 1
- Muebro 1
- Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando excavaciones manuales para domiciliares residuales entre los pozos 14 al pozo 40 y pozo 18 a pozo 18a y se realiza la instalación de tubería correspondiente a cada caso.

Se hace limpieza de forma de excavación del tramo pozo 14a al pt 6 red aguas lluvias ya que se presentaron deslombos de tierra por las fuertes lluvias de la noche anterior.

Residente Contratista Residente Interventor

23/10/2021.


Clima =


Mejoramiento = Retroexcavadora
Demolidor
Planta.

Personal = - Ing Residente 1
- Ing Aux 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando limpieza en zona de excavación ya que por fuertes lluvias de la noche anterior se presentaron deslizamientos de tierra en el tramo P7 11a a p6.

Se realiza excavaciones de domiciliación residual en el tramo P7 18 a p7 18a y se hace mejoramiento de cerramiento del frente de obra.


Residente Contratista


Residente Interventora.

25/10/2021.


Clima =


Mejoramiento = Retroexcavadora
Demolidor
Planta.

Personal = - Ing Residente 1
- Ing Aux 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando con la excavación de domiciliario residual en el tramo pozo 180 a pozo 18 realizando la instalación de lencho en grava y instalación de tubo de 6 pulgadas correspondiendo la longitud de tubo.

- Se procede a continuar con la excavación a máquina en el tramo pozo 80 a pozo 5 red de alcantarillado residual instalando un tubo de 20 pulgadas con dos silla tee haciendo el respectivo encamado en grava y entibado para finalizar con el lleno en recebo y compactación


Residente / Contratista


Residente Interventor

26/10/2024 Clima =
Majadería = Petrobravadora


Demoledor


Planta

Personal =

- Ing Residente 1
- Ing Aux 1
- Inspector 1
- Cadenero 1
- Siso 1
- Maestro 1
- Ayudante

Descripción = Continúa la excavación a máquina para instalación de tubería de 20" en la red de aguas residuales pz 80 a pz 5 haciendo la instalación de un tubo con su respectivo encamado en grava, entibado y un lleno de recebo con su compactación.
- Se hace la excavación manual para la intersección entre los pozos 24 y 23 de aguas lluvias que comunica los barrios de villa Claudia con villa Rosita


Residente Contratista


Residente Interventor

28/02/21 Clima =

Máquinaria = Retroexcavadora

Demolador

Planta

Personal = - Ing Residente 1

- Ing Aux 1

- Inspector 1

- Cadenero 1


- Siso 1

- Maestro 1

- Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando el condicionamiento en la zona de excavación para continuar con la excavación en la red de alcantarillado residual entre los pozos 23 a 24, haciendo la instalación de dos tuberías de 20 pulgadas y dos sillares con su respectiva cámara en grava y entibado para terminar la actividad con lleno en recebo y compactación. Se continúa la excavación manual para intersección de cejas lluvias entre los pozos 23 a 24.


Residente Contratista


Residente Interventor

28/02/21 Clima =

Máquinaria = Retroexcavadora

Demolador

Planta

Personal = - Ing Residente 1

- Ing Aux 1

- Inspector 1

Cedenero 1

Sbo 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se continúa la excavación a margenes para instalación de tubería de 20" en la red de alcantarillado residual entre los pozos 8a a pozos realizando la instalación de 4ml de tubería y conectando el pozo 5 haciendo el correspondiente entibado y encañado de grava. Se hace un lleno en recebo y se compacta.

Se continúa la excavación manual en la intersección del pozo 24 -B de agua lluvias. Se realiza la instalación de un tubo de 16 pulgadas al cual se le hace vaciado de concreto para darlo en la union de los otros tubos. Se instala grava y lleno en recebo.

Residente Contratista

Residente Interventor

29/10/2021 Clima =

Meteorología = Retroexcavadora

Demolidor

Planta

Personal = - Ing Residente 1

- Ing Aux 1

- Inspector 1

- Cedenero 1

- SSo 1

- Maestro 1

- Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando la excavación a margenes en la red de aguas lluvias entre los pozos 11a a pozo 9 realizando la instalación de un tubo de 16 pulgadas con el respectivo encañado en grava y entibado.