



iniciando con la actividad de instalación de tuberías de 3 pulgadas de PVC para alcantarillas. Se realiza limpieza en la zona de excavación para continuar con la instalación de encofrados de arena y se instala la tubería (9 tubos) y se realiza recubrimiento en arena.


Residente Contratista


Residente Interventor

08/11/2021 Climas =

Maquinaria = Herramientas menores

Personal = Ing Residente 1

Ing Aux 1

Inspector 1


Coderero 1


Sisa 1

Mozto 1

Ayudantes

Descripción = Se comienza en la jornada y se continúa con la instalación de tuberías de 3 pulgadas para alcantarillas. Se realiza limpieza en la zona de excavación y se instala el encofrado de arena. Se realiza la instalación de tuberías (6 tubos) y se le hace recubrimiento en arena. Se labora hasta medio día.


Residente Contratista


Residente Interventor

08/11/2021 Climas

Maquinaria = Herramientas menores

Demoler


Planta eléctrica


Personal = Ing Residente 1

Ing Auxiliar 1

Inspector 1
 Cadenero 1
 S.S.O 1
 Maestro 1
 Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando rotura de pavimento rígido (A.M.L) para encontrar red de alcantarillado madre. Posteriormente se realiza la excavación manual y se prepara la zanja para instalar el encamado de arena. Se instala un tubo más cuatro metros y se realiza recubrimiento de arena.


 Residente Contratista


 Residente Interventor


22/11/2021

Clima

Máquina = Retroexcavadora
 Saltoni Compactador
 Personal = Ing. Residente 1
 Ing. Auxiliar 1
 Inspector 1
 Cadenero 1
 S.S.O 1
 Maestro 1
 Ayudantes



Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando el lleno de la zanja de excavación con material de relleno y se realiza la respectiva compactación.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

01/11/2021 Clima =
 Magnitud = Herramienta menor
 Personal = Ing Residente 1
 Ing Auxiliar 1
 Inspector 1
 Cocinero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudantes

Descripción = Se realiza limpieza en la zona de excavación de la red de alcantarillado limpiando y organizando para la prueba de presión. El cual no se realiza por mal tiempo del clima.

 Residente Contratista  Residente Interventoría

11/11/2021 Clima =
 Magnitud =
 Personal = Ing Residente 1
 Ing Aux 1
 Inspector 1
 Cocinero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudantes 1

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando llenado de recebo en los cajas de inspección para posteriormente realizar el teste en concreto 2500 psi.

 Residente Contratista  Residente Interventoría

2/11/2021


Clima =

Maquinaria =

Personal =

Inq. Residente	1
Inq. Aux	1
Inspector	1
Cadenero	1
SISO	1
Maestro	1
Asistente	7

Descripción = Se realizó mejoramiento en las ordenes ordenadas por excavaciones y se le realizó el relleno en concreto 2500 para realizar la entrega al cliente.



Residente Contratista



Residente Interventor

3/11/2021

Clima =

Maquinaria =


Personal =

Inq. Residente	1
Inq. Aux	1
Inspector	1
Cadenero	1
SISO	1
Maestro	1
Asistente	7

Descripción = Se realiza limpieza y organización del frente obra se labora hasta las 10:00 am



Residente Contratista



Residente Interventor


18/11/21


Clima =

Mantenencia =

Personal =	Ingeniero Residente	1
	Ingeniero Aux	1
	Inspector	1
	Codenero	1
	S.S.O	1
	Maestro	1
	Ayudante	

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la actividad de la prueba de presión en la red de acueducto instalada dando positivo el resultado. Se inicia con las excavaciones manuales para acometida de acueducto.


 Residente Contratista


 Residente Interventora

19/11/21

Clima =

Mantenencia =

Personal =	Ingeniero Residente	1
	Ingeniero Aux	1
	Inspector	1
	Codenero	1
	S.S.O	1
	Maestro	1
	Ayudante	



Descripción = Se realiza la ruptura de pavimento rígido para acometidas resid de acueducto y se da inicio a las excavaciones.


 Residente Contratista


 Residente Interventora



20/11/2021
 Clima =
 Meteorología =
 Personal = Inq Residente
 Inq Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudante)

Descripción = Se Continúan las excavaciones manuales para domiciliación de acueducto entre el pozo 1 al pozo 2.

 Residente Contratista  Residente Interventor

22/11/2021
 Clima =
 Meteorología =
 Personal = Inq Residente
 Inq Aux
 Inspector
 Cadenero
 SISO
 Maestro
 Ayudante)

Descripción = Se Continúan la excavaciones manuales para domiciliación de acueducto entre el pozo 2 al pozo 3.

 Residente Contratista  Residente Interventor

23/11/2021
 Clima
 Meteorología

personal = Iny. Acidente 1
 Iny. Aux 1
 Inspector 1
 Cadenero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudante)

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando las excavaciones manuales para acometidas de acueducto entre el pozo 2 al pozo 3.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

24/11/2021 Clime

Magnanoni

Personal = Iny. Acidente 1
 Iny. Aux 1
 Inspector 1
 Cadenero 1
 Siso 1
 Maestro 1
 Ayudante)

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la instalación de accesorios de acometidas de acueducto entre los pozos 2 al pozo 1 realizando la instalación de encamada de arena y lleno en recebo. y su compactación


 Residente Contratista


 Residente Interventor

25/11/2021

Clima

Mantenencia

Personal

Ing Residente 1

Ing Aux 1

Inspector 1

Cedenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la instalación de accesorios (collarín, registro, manguera P.D.P.) de los acometidos de acueducto entre los pozos 2 al pozo 4 realizando la instalación de arena y lleno en material recebo con su compactación.

Residente Cartógrafo

Residente Interventor

26/11/2021

Clima =

Mantenencia

Personal =

Ing Residente 1

Ing Aux 1

Inspector 1

Cedenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando la instalación de accesorios (collarín, registro, manguera P.D.P.) de los acometidos de acueducto entre los pozos 2 al pozo 4 instalando encaimado de arena y lleno en material recebo con su respectiva compactación.

Residente Contratista

Residente Interventor

27/11/2021 Clima =

Maquinaria =

Personal = Iny. Residente

Iny. Aux.

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción - Se continúan las instalaciones de accesorios (collarín, registro, manguera) en el domo del pozo 2 al pozo 1. Se labora hasta las 12:00 del medio día.

Residente Contratista

Residente Interventor

29/11/21 Clima =

Maquinaria =

Personal = Iny. Residente 1

Iny. Aux. 1

Inspector 1

Cadenero 1

Siso 1

Maestro 1

Ayudante

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral continuando con la instalación de accesorios (collarín, registro, manguera-pdP) de la conexión de acueducto en el domo pozo 2 al pozo 3.

A/H
Residente Contratista

Paul Jir
Residente Interventor

20/11/2021

Clima

Maguacera

Personal = Iny Residente
Iny Aux
Inspector
Cadenero
SISO
Maestro
Ayudantes

Descripción = Se da inicio a la jornada
obras continuamos con la instalación de
accesorios (collern, registro, mangera pde) de
acometida de acueducto en el tramo poro 2 a
poro 3

A/H
Residente Contratista

Paul Jir
Residente Interventor

21/11/2021

Clima

Maguacera

Personal = Iny Residente 1
Iny Aux 1
Inspector 1
Cadenero 1
SISO 1
Maestro 1
Ayudantes

Ayudantes

para prior = Se realiza mejoramiento del cerramiento y limpieza del frente se trabaja hasta las 10:00 am

D.H.H.

[Signature]

Contratista Residente

Contratista Interventora

20/11/2021

Clima =

Manejo = Anuncio - obras

Personal = Ing. residente

Ing. Aux

Inspector

Cedentes

S/S

Muebles

Asistentes

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando corte de pavimento rígido y demolición del mismo para cubrir de impermeación radial entre el pozo 2 y pozo 1. Se realiza retiro de material de excavación del frente de obra

D.H.H.

[Signature]

Residente Contratista

Residente Interventora

21/11/2021

Clima =

Manejo = Revoque - obra

Personal = Ing. Residente

Ing. Aux

Inspector

Cedentes

Maestro 1

Asistente

Descripción = Se da inicio a la primera labor realizada retiro de material excavación entre el peso 1 y peso 2 para continuar con la instalación de relleno de material recebo con su respectiva compactación.

[Signature]

[Signature]

Residente Contratista

Residente Interventor

04/11/2021

Clima =

Máquina = Retroexcavadora
Saltador Compactador

Personal = Ing Residente 1
Ing Auxiliar 1
Inspector 1
Cadenero 1
Biso 1
Maestro 1
Asistente 1

Descripción = Se continúa con el retiro de material excavación para realizar la instalación de recebo en forma excavación de comienzos recibidos en el frente de obra se le realiza la respectiva compactación.

[Signature]

[Signature]

Residente Contratista

Residente Interventor

05/11/2021

Clima =


Máquina = Retroexcavadora
Saltador Compactador


Personal = Ing Residente 1

Inq Aux 1
Inspector 1
Cedenero 1
Maestro 1
SISO 1

Apudante

Descripción = Se realiza demolición del pavimento rígido de las cotas de inspección residual para luego continuar con la excavación para los mismos ceros entre el pozo 1 y pozo 2.


Residente Contratista


Residente Interventor


06/11/2017 Clima

Maquinaria

Personal = Inq Residente = 1
Inq Aux = 1
Inspector = 1
Cedenero = 1
SISO = 1
Maestro = 1 - Apudante = 2

Descripción = Se realiza limpieza y organización del frente de obra se labora hasta las 10:00am


Residente Contratista


Residente Interventor

08/11/2017 Clima

Maquinaria


Personal = Inq Residente = 1
Inq Aux = 1
Inspector = 1
Cedenero = 1

Siso = 1

Maestro = 1 - Ayudantes =

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral y se continúan las excavaciones para cajas de inspección residual realizando 2 a su totalidad.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

09/11/2021 Clima =

Magenencia

Personal = Ing. Residente = 1

Ing. Aux = 1


Inspector = 1

Cadenero = 1

Siso = 1

Maestro = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral y se continúan las excavaciones manuales para cajas de inspección residual realizando el vaciado de concreto 30cc psi para 2 cajas y las excavaciones a su totalidad de 2 cajas de inspección.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

10/11/2021 Clima =

Magenencia

Personal = Ing. Residente = 1

Ing. Aux = 1



Inspector = 1

Cadenero = 1

Siso = 1



Maestro = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se Continúan las excavaciones manuales para cajas de inspección residual realizando el vaciado de concreto para 2 cajas y realizando la excavación para otras 2 cajas en el tramo pozo 1 a pozo 2.

Residente Contratista  Residente Interventor 


11/14/2021
 Clima =
 Meteorología =
 Personal = Ing Residente = 1
 Ing Aux = 1
 Inspector = 1
 Cadenero = 1
 Siso = 1
 Maestro = 1 - Ayudante = 3


Descripción = Continúan las excavaciones y vaciado de concreto 3000 psi y se realiza la excavación para 1 caja de inspección y se realiza el vaciado de concreto para la misma caja en el tramo pozo 1 a pozo 2.

Residente Contratista  Residente Interventor 

12/11/2021
 Clima =
 Meteorología =
 Personal = Ing Residente = 1
 Ing Aux = 1
 Inspector = 1
 Cadenero = 1
 Siso = 1
 Maestro = 1 - Ayudante = 3

Descripción = Se Continúan las excavaciones manuales para cajas de inspección residual realizando el vaciado de concreto para 2 cajas y realizando la excavación para otras 2 cajas en el tramo pozo 1 a pozo 2.


Residente Contratista


Residente Interventor

11/11/2021

Clima =

Mostrador =

Personal = Ing Residente = 1

Ing Aux = 1

Inspector = 1


Cadenero = 1

Siso = 1

Mostrador = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Continúan las excavaciones y vaciado de concreto 3000 psi, se realiza la excavación para 1 caja de inspección y se realiza el vaciado de concreto para la misma caja en el tramo pozo 1 a pozo 2.


Residente Contratista


Residente Interventor

12/11/2021

Clima =

Mostrador =

Personal = Ing Residente = 1

Ing Aux = 1

Inspector = 1


Cadenero = 1

Siso = 1

Mostrador = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral
continúan con las excavaciones y fundida
de cota de inspección residual en el tramo
Pozo 1 a Pozo 2 realizando 1 excavación y
1 fundida.


Residente Contratista


Residente Interventor


13/11/2021 Clima

Magnitud

Personal = Ing Residente = 1
Ing Aux = 1
Inspector = 1
Cadenero = 1
SSo = 1
Maestro = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se realiza limpieza y organización
de la obra se labora hasta media día y se
realizan arreglos de acueducto (evengado) sobre
excavaciones de cota.


Residente Contratista


Residente Interventor


15/11/2021 Clima =


Magnitud =

Personal = Ing Residente = 1
Ing Aux = 1
Inspector = 1
Cadenero = 1
SSo = 1
Maestro = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral

realizando la rotura de pavimento rígido para
cajas de inspección residual entre el pozo 1 al
pozo 2.


Residente Contratista


Residente Interventor

15/11/2014 Clima

Magnitud

Personal = Ing Residente 1
Ing Aux 1
Inspector 1
Cedenero 1
S.S.O 1
Maestro 1 - Ayudante = 3


Descripción - se continúan las excavaciones manuales
para cajas de inspección en el tramo pozo 1 a
pozo 2 se realizan (2).


17/11/2014 Clima

Magnitud

Personal = Ing Residente = 1
Ing Aux = 1
Inspector = 1
Cedenero = 1
S.S.O = 1
Maestro = 1
Ayudante = 3

Descripción - se realiza el vaciado de concreto
para 2 cajas de inspección residual tarjeta de
3000 psi entre el pozo 2 a pozo 1.


Residente Contratista


Residente Interventor

18/11/2021

Clima =

Magnitud =

Personal =

- Ingeniero Residente 1
- Ingeniero Aux. 1
- Trabajador 1
- Cadenero 1
- Sr. So 1
- Maestro 1

- Ayudante = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada realizando la excavación manual para una caja de inspección residual y se realiza el cerramiento de concreto para la misma.

[Signature]

Residente Contratista

[Signature]

Residente Interventor

19/11/2021

Clima =

Magnitud =

Personal =

- Ingeniero Residente 1
- Ingeniero Aux. 1
- Cadenero 1
- Sr. So 1
- Maestro 1
- Cadenero 1

Descripción = Continuamos con la ejecución para la caja domo (buenas) residual y perdida de la misma se realiza excavación y cerramiento para 1 caja en el tramo Poto 1 a Poto 2

[Signature]

Residente Contratista

[Signature]

Residente Interventor

20/11/2021

Clima


Magnitud

Personal =

Ingr Residente	1
Ingr Aux	1
Inspector	1
Cadenero	1
SISO	1
Maestro	1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral y continuamos con las excavaciones y fundida en concreto 3000 psi se realiza la excavación y vaciado de concreto para 1 caja para dar por finalizada esta actividad.


Residente Contratista


Residente Interventoria

22/11/2011

Clima =


Mostramos =

Personal =

Ingr Residente	= 1
Ingr Aux	= 1
Inspector	= 1
Cadenero	= 1
SISO	= 1
Maestro	= 1 - Ayudantes = 3


Descripción = Se da inicio a la jornada laboral y se realiza la excavación para 2 cajas de inspección residual en el pozo 2 a parte 1 para luego realizar el vaciado de concreto 3000 psi culminando todas las cajas de este frente de trabajo.


Residente Contratista


Residente Interventoria

23/11/2021
 Clima =
 Maguano =
 Personal =
 Ing Residente = 1
 Ing Aux = 1
 Inspector = 1
 Cidenero = 1
 SSO = 1
 Maestro = 1 - Ayudantes = 3


Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando llenos de recepción en los cajas de inspección residual para luego realizar vaciado de concreto 2500 psi y dejar arreglado el andén intervenido.



 Residente Contratista


 Residente Interventor

24/11/2021
 Clima =
 Maguano =
 Personal =
 Ing Residente = 1
 Ing Aux = 1
 Inspector = 1
 Cidenero = 1
 SSO = 1
 Maestro = 1 - Ayudantes = 3

Descripción = Se da inicio a la jornada laboral realizando llenos en material de recepción en las cajas de inspección residual y vaciado de concreto 2500 psi para dejar mejorado y arreglar el andén intervenido.


 Residente Contratista


 Residente Interventor

25/11/2021


Clima =

Maquineria =

- Personal = Iny Residente = 1
- Iny Aux = 1
- Inspector = 1
- Caldenero = 1
- SISO = 1
- Maestro = 1
- Ayudantes =

Descripción = Se da inicio a las jornadas laborales reutilizando libros en material sobrebo en los casos de inspección residual y vaciado de concreto 2500 psi para dejar mejorado y arreglo de aranda intervenido.


Residente Contratista


Residente Interventoría


26/11/2021


Clima =

Maquineria =

- Personal = Iny Residente 1
- Iny Aux 1
- Inspector 1
- Caldenero 1
- SISO 1
- Maestro 1
- Ayudantes

Descripción = Se realiza traslado de material sobrante de obra para frente de trabajo del inmueble y limpieza de obra.


Residente Contratista


Residente Interventoría

21/11/2021

Clima

Mantenimiento

Personal :

Ingeniero Residente	1
Ingeniero Aux	1
Inspector	1
Cableero	1
SISO	1
Mozos	1
Asistentes	

Descripción = Se realiza el retiro de material de excavación de cajas de inspección.

[Signature]
Residente Contratista

[Signature]
Residente Interventor

20/11/2021

Clima =

Mantenimiento =

Personal =

Ingeniero Residente	
Ingeniero Aux	
Inspector	
Cableero	
SISO	
Mozos	
Asistentes	

Descripción = Se realiza el retiro de material de excavación de cajas de inspección, relleno y se realiza conformación y compactación de terreno.

[Signature]
Residente Contratista

[Signature]
Residente Interventor

01/11/21 Lunes Festivo.

02/11/21 Clima = Soleado

Maquinaria =

Personal =

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician actividades con excavación a máquina para conexiones de acueducto a viviendas, se hace limpieza de zona del tramo 3 para instalación de tubería de 3". Se continúa con la construcción del Bco P1 hasta la finalización del mismo durante el día, se instalaron 10 tuberías de 3" de acueducto. En el callejón de la calle 20B se hace demolición de pavimento rígido con rotomartillo, esta demolición es para la instalación de la red de alcantarillado que se va a instalar en este tramo.


Residente Contratista


Residente Interventor/a

03/11/21 Clima = Nublado/Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se aplica lecho de arena a tubería de 3" en tramo 3. Se excavan las zanjas para conexiones de acueducto a viviendas en tramo 2. Se hacen excavaciones manuales para conexiones de acueducto en tramo 1. En el callejón de la Cra. Ilc sur con calle 20 Bis se instalan 6 collanines con su respectivo registro de bronce manguera y union 1/2" para conectar con mangueras existentes, a las 4:15 inician lluvias que perduran hasta el final del horario de trabajo y se suspenden las actividades.


Residente Contratista


Residente Interventoría

04/11/21 Clima: Nublado / Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día de trabajo con la continuación de las excavaciones para conexiones de acueducto en tramo 1, la tarea termina durante el día y el personal se traslada al tramo 2 a seguir con la misma actividad, en tramo 1 se instala el conjunto de accesorios para acomodarlas compuesto por collanía, registro de incorporación de bronce y manguera, estas actividades toman todo el día. A las 4:15 llega un viaje de resbo proveniente de Martínez, a las 4:30 inician lluvias y se suspenden actividades hasta la finalización del horario de trabajo.


Residente Contratista


Residente Interventoría

105/11/21 Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante.

Descripción

Se inicia el día con demolición de pavimento flexible en tramo 2 de acueducto para excavar las acometidas de ese sector, luego se excava manualmente las acometidas allí mismo, también se hace llano de zanjas de acometidas y retiro de material sobrante de excavación de acueducto en el tramo 1, esta actividad se hace con retroexcavadora y volquetas, actividad que demanda gran parte del día.

Residente Contratista

Residente Interventor

06/11/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Descripción

Durante la mañana del sábado se hace llano en retiro de zanja de acueducto en tramo 2 y las acometidas del mismo tramo.

Residente Contratista

Residente Interventor

17/11/21 Domingo

18/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

El día inicia con la continuación de labores de instalación de accesorios para domiciliarias. Se hace arreglo de tubería de acueducto dañada por retroexcavadora. Con máquina se hace ocupo de material de retiro para ser evacuado al día siguiente, el ayer no se puede sacar material debido a que el botadero no se encuentra habilitado.


Residenta Contratista


Residente Interventoría

09/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro


Ayudante

Descripción

Se inicia el día con rotura de pavimento rígido y rotura de andén para conexión de manguera con los medidores del tramo 1. Se realiza encofrado para fundir una caja en tramo P21-P24, con retroexcavadora y volquetas.

Se extrae material sobrante de las excavaciones de acueducto, las volquetas sacan material sobrante y traen relleno para llenar las excavaciones de acueducto tanto de red principal como de acometidas, a la 1:45 llegan 10 registros de incorporación de bronce al almacén y en la tarde se inicia excavación de cajas domiciliarias en el tramo P1-P5.


Residente Contratista


Residente Interventoria

10/11/21 Clima = Nublado / Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

Inspector

Cadenero


SISO

Maestro

Ayudante

Descripción

Se hace lleno en relleno de zanja de acueducto de 3" en el tramo 3. En el tramo P1-P5 se excavan cajas domiciliarias y se puden otras. A la 1:30 miran lluvias y se suspenden actividades, a las 2:30 se retoman actividades con la excavación de cajas y encofrado de otras en el mismo tramo P1-P5.


Residente Contratista


Residente Interventoria

11/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

Inspector.

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se instala silla Tee y tubería de 6" en domiciliaria en tramo P21-P25 y se hace encofrado de caja en el mismo tramo, así como desencofrado de cajas. Con retroexcavadora se hace lleno en reecho de zanja de alcantarillado en tramo P21-P25 tramo que estaba pendiente por llenar desde hace ya un buen tiempo.


Residente Contratista


Residente Interventoria

11/11/21 Clima: Nublado / Lluvioso.

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se prepara encofrado para realizar fundida de caja domiciliaria en tramo P21-P24, con retroexcavadora se hace limpieza y acopio de material sobrante para tenerlo listo para cuando las volquetas estén disponibles poder sacar el material. A las 1:00 se presentan fuertes lluvias y se suspenden por actividades. Se hace el corte para el contratista, las cantidades se socializan con el encargado del contratista, en la tarde se funde la caja a la que se le hizo el encofrado en la mañana en el tramo P21-P24, al final del día se daña tubería de acanricarte y causa daño en frente

de una vivienda en el tramo Pz1-Pz4.


Residente Contratista


Residente Interventoria

13/11/21 Clima: Lluvioso / Nublado.

Magunavaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


SISO


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con el desencofrado de caja en el tramo Pz1-Pz4 a las 7:30 empiezan lluvias que entorpecen las actividades, a las 8:00 se da inicio al arreglo de la tubería de acueducto frente a la casa Cta 11 B#20-59, sobre dicho dato habitantes del sector ponen queja en una red social, al finalizar el arreglo se cubre con arena el tubo y luego se aplica recebo hasta llegar al nivel de la vía y dejar todo debidamente arreglado. Con retroexcavadora se hace excavación del empalme en acueducto de los tramos 2 y 3 por medio de tubería y tee. A las 12:00 termina la instalación de los tubos y los tee de 3" para unir los tramos 2 y 3 de acueducto. Se aplica arena a la tubería y luego se aplica una capa de recebo. En el tramo 3 de acueducto se instala collarín, registro de bronce y manguera para que las viviendas de ese tramo que tengan problemas de acceso al agua se puedan abastecer de esa manguera.


Residente Contratista


Residente Interventoria

16/11/21 Clima - Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Inicia el día con excavación manual en tramo 3 para conexión de acometidas de acueducto mientras en tramo 2 se realiza demolición de andén y excavación del mismo para conexión de mangueras a los medidores por medio del pf macho y la llave de paso.


Residente Contratista


Residente Interventoría

17/11/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro


Ayudante

Descripción

El día inicia con la continuación de las actividades realizadas el día inmediatamente anterior, como la excavación manual para las acometidas de acueducto en el tramo 3 y la demolición de andenes y excavación de los mismos para conectar la manguera hacia los medidores. El día de hoy la empresa Acuaricaurte da inicio a las actividades de

excavación para red de acueducto en la Cra 11C entre Calles 20 y 20A del Barrio Ricaurte, iniciaron con demolición de concreto con un minicargador. En medio de talar manual, personal de acuaricaurte parte una tapa de una caja domiciliaria en la cra 11C #20-15. Se habla con el ingeniero encargado de la obra y al maestro y quedaron comprometidos a reponer la tapa nueva. Hacen acopio de material en la vía e hicieron un dazo en una manguera de ellos mismos. Se hace la anotación porque se pueden confundir las labores de acuaricaurte con las labores de la Union Temporal Agua 2021.


Residente Contratista


Residente Interventoría

18/11/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro



Ayudante

Descripción


Inicia el día con la continuación de las actividades de excavación e instalación de acueductos en los tramos 2 y 3 de acueducto. En tramo 1 se inicia la excavación de otra acometida de acueducto debidamente autorizada por el dueño del taller ubicado en la Cra 11B #20-06, a la 1:40 pm se reporta dazo en la manguera de Ibal dañada por personal de acuaricaurte, el encargado queda comprometido a hacer el respectivo arreglo pero mientras tanto repara la manguera dañada con una union PF, esto hecho en la carrera 11B #20-17. Durante la tarde se hace demolición de pavimento rígido en tramo 3 para instalaciones de acueducto.



Residente Contratista


Residente Interventoría

19/II/21	Clima = Nublado
	Maquinaria
	Personal
	Ing Residente
	Ing Auxiliar
	Inspector
	Cadenero
	Siso
	Maestro
	Ayudante
	Descripción
	En tramo 3 se excavan manualmente las acometidas de caudecto, se aplica arena a las mangueras ya instaladas y posteriormente se aplica recibo para llevar de nuevo hasta el nivel de la vía.
	Se presenta daño de la tubería de alcantarillado en la uc 11B#20-33 por parte de personal de cuadrante, se hace inspección del daño y queda evidenciado que efectivamente hicieron el daño con el diente de la retroexcavadora, quedan comprometidos a hacer el respectivo arreglo del daño.
	
	Residente Contratista
	
	Residente Intermedia
20/II/21	Clima = Nublado
	Maquinaria
	Personal
	Ing Residente
	Ing Auxiliar
	Inspector
	Cadenero
	Siso
	Maestro
	Ayudante
	Descripción
	La mañana del sábado es dedicada a la continuación de excavación para acometidas de caudecto y principalmente se hace lleno en recibo de las acometidas que ya fueron

instaladas. La empresa acuarquerte afirma que va a desarrollar actividades de excavaciones e instalación de tubería de acueducto los días sábado en la tarde y domingo todo el día, días en los que personal de la UT Agua no va a estar presente.


Residente Contratista


Residente Interventoria

22/11/21 Clima = Lluvioso

Maquinaria

Personal:

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Inicia el día con la continuación de las excavaciones para acomodar de acueducto en el tramo 3, así como el llevo de otras acomodar para finalizar ese tramo, se presentan lluvias durante toda la mañana. Personal de acuarquerte realiza trabajos de excavación e instalación de tubería de 2" en la calle 20A entre ca 11 y 12 sur.


Residente Contratista


Residente Interventoria

23/11/21 Clima = Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

En el tramo 3 se instalan juegos de accesorios para terminar este tramo y queda pendiente el llamo en recebo en las ultimas acometidas de esta calle. En tramo 4 de acueducto comprendido entre las cras 11c y 12 sobre la calle 20A inicia a las 9:00 la excavación con maquina pequeña de oruga. El personal de acuaricorte realiza labores en tramo 2 frente al almacén. Durante el día se hace excavación de 2 cajas domiciliarias de alcantarillado en el tramo Pz3-PP1.


 Residente Contratista


 Residente Interventoría

24/0/21 Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadena


SISO

Maestro

Ayudante.

Descripción

Inicia el día con limpieza manual de ranja para instalación de tubería de 3' de acueducto excavada el día de ayer con la maquina. La maquina a las 8:00 reanuda su actividad de excavación en el tramo 4. En el tramo Pz3-PP1 se hace excavación de otras 2 cajas domiciliarias.


 Residente Contratista


 Residente Interventoría

25/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

En la madrugada se presentaron fuertes lluvias, todo el frente de trabajo amaneció húmedo. Se hace desencapado de 2 cajas fundidas el día de ayer en el tramo P3-PP1 y se prepara para fundir 2 cajas excavadas también el día de ayer. Se hacen durante el día reparaciones en mangueras que se dañaron con la excavación de red principal de acueducto en el tramo 4. En el mismo tramo 4 se hace limpieza de zanja y alistado de la misma para aplicación de cama de arena e instalación de tubería, al medio día inicia la instalación de tubería de 3" en tramo 4, se instalaron 15 tubos y una celda de 0,80m.

Residente Contratista

Residente Interventoría

26/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso


Maestro


Ayudante

Descripción

Inicia el día con excavación de acometidas de

acueducto en tramo 4, actividad que demanda todo el día,
así como la excavación de cajas en tramo P3-PPI.


Residente Contratista


Residente Intendencia

27/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se hace encofrado para fundir cajas en el tramo P3-PPI,
también se continúa la excavación de arquetas de acueducto
en tramo 4, a las 10 de la mañana se hace prueba de
presión al tramo 4 de acueducto resultando satisfactoria.


Residente Contratista


Residente Intendencia

28/11/21 Domingo

29/11/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal =

Ingeniero Residente

Ingeniero Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Continúa la excavación de cajas en el tramo P23-PPI así como las excavaciones para acometidas de acueducto en tramo 4, también en el tramo 4 se instalan accesorios de acueducto para conexión a las viviendas. Con retroexcavadora y volquetas se hace retiro de material sobrante y se trae recepto para iniciar el llano de las zanjas a las que ya se le hayan instalado accesorios.


Residente Contratista


Residente Interventoría

30/11/21 Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


SISO


Maestro

Ayudante

Descripción


En las viviendas del lado derecho del tramo P23-PPI se hace excavación de cajas, con maquina y volquetas se hace retiro de material sobrante de las excavaciones de acueducto del tramo 4, la maquina aplica recepto a las zanjas de acueducto que ya tienen accesorios instalados. En el mismo tramo 4 continúa la instalación de cajas de accesorios.



Residente Contratista


Residente Interventoría

Descripción

Se inician actividades con limpieza de zanja de acueducto en el tramo P₁6-P₁7, se realiza fundida de cajas de inspección, excavación manual para domiciliarias en el tramo P₁3-P₁3a.


Residente Contratista


Residente Interventoría

01/11/21 Lunes Festivo

02/11/21 Clima = Soleado.


Maquinaria


Personal

- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero
- Siro
- Maestro
- Ayudante

Descripción

Durante el día se hace alistado para instalación de tubería de acueducto de 3" en el tramo P₁7-P₁6, en el tramo P₁1-P₁3 se hace limpieza de zanja para instalación de tubería de 12" y en el tramo P₁3-P₁3 bis se excava domiciliaria, dicha actividad no es completada en el día.


Residente Contratista


Residente Interventoría

03/11/21 Clima = Nublado/lluvioso

Maquinaria


Personal


- Ing Residente
- Ing Auxiliar
- Inspector
- Cadenero

Siso
Maestro
Ayudante

Descripción

Durante el día se instalan 6 tubos de 3" y 1 colilla de 1,30 de acueducto en sector Pz7-Pz6, en el tramo Pz1-Pz3 se hizo instalación de tirusado para 2 tubos, se continúa con el llenado domiciliaria en tramo Pz3-Pz3bis. En tramo Pz2-Pz6 se hizo excavación de domiciliaria. A las 3:30 se hizo recorrido con Theth para liquidación de cajas domiciliarias. A las 4:15 se presentan fuertes lluvias y se suspenden actividades.


Residente Contratista


Residente Interventoría

09/11/21 Clima = Nublado/lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliares

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inician labores con excavación manual para instalación de tubería de 3" de acueducto en sector Pz7. En el tramo Pz1-Pz3 se llena con resaca la zanja de tubería de 12" y se hace compactación con saltarín. En tramo Pz2-Pz6 se continúa con excavación de domiciliaria y se continúa con llenado en resaca de otra domiciliaria en el mismo tramo. A las 4:30 pm inician lluvias y se suspenden actividades.


Residente Contratista


Residente Interventoría

05/11/21 Clima: Nublado

Maquinaria

Personal

Jug Residente

Jug Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Durante el día se hizo lleno de domiciliaria en tramo P23-P23bis, se instala tuturado y se funde soldado para 2 tubos en el tramo P21-P23 y se continúa con la excavación para línea de acueducto en la c/ra 13 sur con calle 23 Sector P27.


Residente Contratista


Residente Interventoria

06/11/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Jug Residente

Jug Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Durante la mañana del sábado las tareas que se realizaron fueron la instalación de 2 tubos de 12" en el tramo P21-P23 con su respectivo recubrimiento, se culmina la actividad de lleno de domiciliaria en tramo P23-P23bis, en el tramo P26-P28 se inicia excavación manual para acueducto y en el sector P26-P28 se excavan hoyos para cerramiento de red de acueducto.


Residente Contratista


Residente Interventoria

07/07/21 Domingo

08/07/21 Clima = Nublado

Maquinaria = Retroexcavadora y Volqueta

Personal =

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción.

En el día se realiza retiro de material sobrante en tramos P2-P6 y P3-P3 hrs, se instala polisombra en el tramo P2-P6 para excavación de red de acueducto. Se hace limpieza de la zanja del tramo P1-P3 para rematar instalación hasta el P1 de tubería de 12", luego de la limpieza se instala triturado Salado y se instala la tubería faltante, en la tarde se hace recubrimiento en concreto del tubo y al final del día se hace lleno en relleno de toda la zanja para así completar la tapa de instalación de tubería de 12" en el tramo P1-P3. También en horas de la tarde se excava con máquina para red de acueducto en tramo P2-P6. En el pozo 2 se evidencia una fuga de agua que se filtra hacia la excavación del pozo, llega Franklin de Interventoría e indica que se debe hacer a pique para lograr ver el motivo de la filtración.


Residente Contratista


Residente Interventoría

09/07/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante

Descripción

Durante el día la principal actividad que se desarrollo fue la de retiro de material sobrante de excavaciones de acueducto y alcantarillado se hizo búsqueda de sillas y/o en los tramos Pz1-Pz3 y Pz2-Pz4 respectivamente para dar inicio a las excavaciones de domiciliarias las cuales inician en horas de la tarde, se hace instalación de quadras para cementado de acueducto en sector Pz6-Pz5. Con maquina se hace excavación para acueducto en sector Pz2-Pz6.

Residente Contratista

Residente Interventoría

10/11/21 Clima = Nublado / Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro




Ayudante

Descripción

Se realiza excavación de 3 domiciliarias en tramo Pz1-Pz3, se inicia excavación en maquina en el tramo Pz6-Pz5 para instalación de tubería de acueducto, durante la excavación se daña 1 tubo de 1", se instala accesorio para reparar el daño. A la 1:30 inician fuertes lluvias y se suspenden las actividades hasta las 2:30 de la tarde y se retoman actividades con la instalación de tubería de 6" en 2 domiciliarias del tramo Pz1-Pz3.

Residente Contratista

Residente Interventoría

11/11/21	Clima = Nublado		
	Maquinaria		
	Personal		
	Ing Residente		
	Ing Auxiliar		
	Inspector		
	Cadenero		
	Siso		
	Maestro		
	Ayudante		
	Descripción		
	Se instalan 2 tee de 3x3x3", durante el día se instalan 2 tubos de 3" en el tramo 7 y 2 tubos de 3" en tramo 9 con su respectiva arena, se instala tubería en dos demarcaciones en el tramo P21-P23 y se aplica recubrimiento a tubería de 6" en demarcación de tramo P21-P23.		
	 Residente	 Contratista	 Residente Interventoria
12/11/21	Clima = Nublado/Lluvioso		
	Maquinaria		
	Personal		
	Ing Residente		
	Ing Auxiliar		
	Inspector		
	Cadenero		
	Siso		
	Maestro		
	Ayudante		
	Descripción		
	Durante el día se hace alistado para instalación de tubería de 3", finalmente se instalan 3 tubos en red de acueducto. Con retroexcavadora se hace retiro de material sobrante en el tramo P23-P23 bis, se hace limpieza manual de audenes dondeobra creciendo material a petición de propietario de la vivienda. Se		

realiza el corte a los contratistas y se envía a los respectivos encargados para que hagan revisión y aprobación del mismo.

Residente Contratista

Residente Interventoría

13/11/21 Clima = Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO

Maestro

Ayudante

Descripción

Al inicio de la mañana del sábado se presentaron fuertes lluvias en el frente y se suspenden actividades, el contratista afirma que no va a realizar actividades el sábado y que el tiempo lo repone durante la siguiente semana. Se hace mutuario de obra.

14/11/21 Domingo

15/11/21 Lunes Festivo

16/11/21 Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

SISO


Maestro

Ayudante

Descripción

Se inicia el día con excavación de caja en el tramo P2-1-P2-3, a la misma caja se le hizo encofrado y posterior fundida. En el tramo P2-1-P2-6 se hace excavación de domiciliaria, en el tramo 1 de acueducto se hace lloro en recibo de tubería de 3", en el tramo 2 de acueducto se hace alistado de piso y arena para instalar 2 tuberías que fueran instalados en la tarde. En la tarde también se hace búsqueda de silla yee en el tramo P2-1-P2-3 para la excavación de una domiciliaria de alcantarillado.


Residente Contratista


Residente Interventora

17/11/21 Clima: Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso


Maestro

Ayudante

Descripción

Se hace excavación manual para red principal en tramo 2 de acueducto y se cuentan dos personas desarrollando esta actividad, se continúa la excavación de la domiciliaria en tramo P2-1-P2-6, en tramo P2-1-P2-3 se hace excavación de caja domiciliaria, a las 9:15 llegan al almacén de una tubería de 6" de 12", quedan acopiados en almacén 7 tuberías para red principal y 3 tuberías para boca calles.


Residente Contratista


Residente Interventora

18/11/21

Clima = Soleado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Suro

Maestro

Ayudante

Descripción

En tramo Pz2-Pz6 se continúa con excavación para demolición, con máquina y volquetas se hace retiro de material sobrante en el tramo Pz1-Pz3, en este mismo tramo se hace excavación para demolición. A las 12:45 inicia la instalación de guadaña para el cerramiento del tramo Pz3bis-Pz4.

Residente Contratista

Residente Interventoría

19/11/21

Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Suro


Maestro


Ayudante

Descripción

Se inicia el día con excavación de caja en tramo Pz2-Pz6, se realiza llano en riebo de red de acueducto. A las 11:45 que se inicia excavación de red de acueducto de 4" en tramo Pz1-Pz3, a las 2:00 se hace reparación de dama en red existente de 3" (antigua) en la calle 29 con cruce 13.55.

en la tarde se instala domiciliario en el tramo Pe2-Pe6.


Residente Contratista


Residente Intendencia

20/1/21 Clima: Nublado

Magnuma

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero


Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Durante la mañana del sábado se hace lleno de ranas de domiciliarios con recibo y se funda 1 coja en tramo Pe1-Pe3. Se hace inspección de la salida del pozo y de alcantarillado para determinar que hacer con esa entrega.


Residente Contratista


Residente Intendencia

21/1/21 Domingo

22/1/21 Clima = Lluvioso

Magnuma

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Se hace excavación de domiciliarios en tramo P2-P2.6, en tramo P2-P2.3 se excava 1 caja. Con retroexcavadora se hace excavación de red de 4" de acueducto, la zanja queda desviada hacia la tubería de alcantarillado, se hace la observación al contratista y se compromete a arreglar.

Residente Contratista

Residente Interventora

23/11/21 Clima = Lluvioso

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadenero

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Inicio el día con fuertes lluvias, estas cesan a las 8:30 am y se inician labores. Se hace limpieza de zanja de tubería de 4" de acueducto para instalación, posteriormente se instalan 4 tubos de 4" con su respectiva arena y su lleno en receptor. En tramo P2-P2.3 se hace encofrado y se funda 1 caja.

Residente Contratista

Residente Interventora

24/11/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector


Cadenero


Siso

Maestro
Ayudante

Descripción

Se inicia el día con retiro de material sobrante de excavación de acueducto en tramo 3 de 4". En tramo Pz2-Pz6 se excava 1 caja y 1 domoiliaria, en tramo 1 de acueducto se hace retiro de material sobrante y se prepara para realizar prueba de presión. A las 10:20 se inician actividades de excavación a máquina del dercote en el tramo Pz3br-Pz4, durante el desarrollo de esta actividad la retroexcavadora daña manguera del gas, el contratista hace el respectivo llamado para solicitar arreglo. La topografía hace control de niveles de excavación.


Residente Contratista


Residente Interventora

25/1/21 Clima = Nublado

Maquinaria

Personal

Ing Residente

Ing Auxiliar

Inspector

Cadernos

Siso

Maestro

Ayudante

Descripción

Inicia el día con la actividad de instalación de tubería de 12" en tramo Pz3br-Pz4, la actividad es suspendida por Germán el siso de la obra, quien afirma que la madera utilizada para el entibado no es la adecuada. Luego de hablar con el contratista, Germán autoriza la continuación de la actividad pero siguiendo algunos lineamientos. A la 1:00 pm se reanuda la actividad, se instala el entibado y durante la tacha se alista para instalar 1 tubo de 12". Por otro lado