

DIA (09) - 25 - Septiembre - 2021 (SABADO)

DIA. SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Saltarin Pulidora
Herramiento Menor


Personal: Supervisor (1)
Res. Interventora (1)
Res de Obra (1)
Topografo (1)
SISO (1)
Obreros (5)
Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 bis Viveros a las 7:00 Am, donde se continua con la excavacion de domiciliana con su respectivo rotura de Pavimento rigidode manera manual para las Acometidas.


Instalacion de Accesorios de las Acometidas, Asi como su respectiva terna de Arena y Relleno de Recebo de capas de 20 cms, compactada con su saltarin.

Asi mismo los respectivos cortes de los Andenes con Pulidora.

Retiro de escombros de manera manual y limpieza General de la obra.




ING. RESIDENTE DE OBRA
MARIA VANNESSA SOTO



ING. Resident Inter

DIA (10) - 26 - Septiembre - 2021 (DOMINGO)

No. se labora en la calle 33 y 32 con Cra 12 bis Barrio Viveros.



ING. RESIDENTE DE OBRA
MARIA VANNESSA SOTO

DIA (11) - 27 - Septiembre - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO.


Herramienta y Equipos: Saltarin.
Polidora.
Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)
Res. Interventora (1)
Res de obra (1)
Topografo (1)
Siso (1)
Obreros (5)
Maestro (1).

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 bis Viveros a las 7:00 AM donde se continuo con el corte de Polidora sobre los Andenes, para instalacion de Acometidas a los Contadores.

Se continua con la rotura de Pavimento Rígido y Flexible de manera manual para las Acometidas de Acueducto para cada vivienda.

Se realiza la Prueba Hidrostática sobre la red Principal de Acueducto, luego de 2 horas transcurridas. Se mantiene 62 Psi, por tal motivo CUMPLE.



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Ing.

ING. Residente OBRA

DIA (12) - 28 - Septiembre - 2021 (MARTES)

DIA: CUBIOSO.


Herramienta y Equipos: Polidora
Saltarin
Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)
 Res de obra (1)
 Res de Interventoria (1)
 Topografato (1)
 Siso (1)
 Obreros (5)
 Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 las 8:00 AM, donde se presentan fuertes lluvias, por tal motivo no se avanza bastante en obra.


Aun así se continúa con el corte con pulidora de los andenes para instalación de acometidas al contador.

Relleno con recebo de las acometidas de Acaeducto con su respectivo de capas de 20 cms Apisonados con saltarin.
 Retiro de escombros de manera manual y limpieza general de la obra.





MARIA VANNESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRAS



ING. RESIDENTE INT.

DIA (13) - 29 - Septiembre - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.


Herramientas y Equipos: Pulidora.
 Herramienta Menor
 Saltarin.

Personal: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1)
 Res de obra (1)
 Siso (1)
 Topografato (1)
 Obreros (5)
 Maestro (1)


Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 33 y 32 cra 12 bis barrio Uiveros, donde se continua con la rotura pavimento Rigido - Flexible de manera manual.

Se continua con la excavacion de Acometidas de Acueducto y asi mismo instalacion de manguera de $P \neq 1/2''$, con su respectiva cama de Arena.

Corte con Pulidora de los andenes para acometidas de Acueducto, se realiza retiro de escombros de manera manual y limpieza de obra en general.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.



ING. Residente

DIA (14) - 30 septiembre - 2023 (JUEVES)

DIA. SOLEADO.

Herramienta Menor: Pulidora

Saltarin.

Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de obra (1)

Residente de Interventoria (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (5)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 cra 12 bis barrio Uivero, donde se continua con el relleno de las Acometidas de Acueducto con capas de 20 cms Agri sanado y lo compactada con Saltarin.


Retiro de escombros de manera manual y limpieza general de obra.

Se realiza Instalación de collarines de 3", registro de Incorporación de $\frac{1}{2}$ ", llave de Paso $\frac{1}{2}$ ", manguera Pf $\frac{1}{2}$ ", Adaptador de macho $\frac{1}{2}$ ".

Asimismo se realiza visita técnica por parte del IBAI, para darnos a conocer los accesorios que se necesitan para el empalme, los cuales son los sigtes:

- (4) Universales de 3"
- (2) valvulas sello elastico de 3"

Asi mismo, se esta cumpliendo con todos los Protocolos de bioseguridad en la obra.



MARIA VANESA ASTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Inf.

ING. Residente Interv.

DIA (15) - 01 - OCTUBRE - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta Menor: Pulidora

Herramienta Menor

Personal: Supervisor (1)

Residente de Interventoria (1)

Residente de Obra (1)

Topografo (1)

Eiso (1)


Obreros (5)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 bis barrio viveros, donde se continua con la instalacion de collarines de 3" A $\frac{1}{2}$ ", registros de incorporacion de $\frac{1}{2}$ ", llave de Paso de $\frac{1}{2}$ ", manguera Pf $\frac{1}{2}$ ", Adaptador de macho de $\frac{1}{2}$ ".

Así mismo se realizan los cortes de Andén, para realizar sus respectivas conexiones a los registros, donde dicho corte se realiza con Pulidora.

Por otro lado, se realizan los llenos con recebo seleccionado sobre las Acometidas de Acueducto con su respectiva compactación de capas de 20 cms con saltarin. Continuamente las Profundidades de las Acometidas es de 1 mts * 0.50 Ancho. Se realiza limpieza de la obra, y se está cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vallquez
ING. Residente Inter

DIA (16) - 02 - OCTUBRE - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO.

Herramienta Menor: Pulidora

Saltarin.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. de Interventoria (1)

Res. de Obra. (1)

Topografo (1)


SISO (1)

Obreros (5)

Maestros (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 33 y 32 Cra 12 bis. Barrio Viveros, donde continua con el lleno de las Acometidas de Acueducto con recebo seleccionado, y su respectiva compactación de 20 cms cada capa apisonado con saltarin.

Se continua con los cortes de Anden con pulidora.
Asi mismo se realiza el retiro de escombros de manera manual, asi como la limpieza en la obra en general.




MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Andrés
ING. Residente Intervención

DIA (17) - 03-OCTUBRE - 2021 (DOMINGO).

EN la calle 33 y 32 cra 12 bis barrio Uiveros, No se realizan labores en la obra.



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (18) - 04-OCTUBRE - 2021 (LUNES)

DIA: SORTEADO.

Herramienta Menor: Pulidora.

Saltañ.

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. de obra (1)

Res. de interventoria (1)

Topografo (1)

Siso. (1)

Obreros. (4)

Maestro (1).

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 cra 12 bis barrio Uiveros, donde se continua con la conexi3n de los collarines de 3" A 1/2", manguera PE 1/2", Registro de


Incorporación 1/2", Adaptador macho 1/2", llave de Paso 1/2" de las viviendas a conectar.

Se continúa con los llenos de las acometidas con el recebo compactado o pisonado con saltarin de copas de 20 cms.

Se realiza limpieza en la obra en general, así como el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA



ING. Residente Intervent

DIA (19) - 05 - OCTUBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO - LLUVIOSO

Herramienta Menor: Pulidora

Saltarín

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res de Obra. (1)

Topógrafo. (1)


Siso (1)

Obreros (4)


Maestro (1)

Se da inicio de obra a las 7:00 Am en la calle 33 y 32 con Cra 12 bis barrio uveros, donde se tiene un día lluvioso donde no se puede avanzar mucho en obra.

Se realiza con pulidora corte de andén, conexión de la vivienda a la red principal de acueducto, con su respectivo collarín de 3", registro de incorporación de 1/2", llave de Paso 1/2", Adaptador macho 1/2", se realiza limpieza general de obra.



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA



ING. Residente Intervent

DIA (20) - 06 - OCTUBRE - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta Menor: Pulidora

Herramienta Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res de Obra (1)

Topografo. (1)

SISO (1)


Obreros. (4)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 33 y 32 cro 12 bis en el barrio viveros, se continua con el retiro de escombros de manera manual.

Se continua con el corte de andenes para conexi6n de las viviendas, se recibe el suministro de los accesorios para el correspondiente empalme el cual se realizara el dia. Viernes 08 - oct - 2021 despues de las 5:00 PM.

Se realiza limpieza en general, y asi mismo se esta cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Direc.

JMG Residente Obra

DIA (21) - 07 - OCTUBRE - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO.

Herramienta Menor: Pulidora

Herramienta Menor

Personal: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res de Obra (1)

Topografo (1)

SISO (1)


Obreros (4)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 en la cra 12 bis barrio viveros, donde continua con el llenado de recebo de las acometidas de acueducto con capas 20 cms, Apisonado con saltarin.

Se termina la conexion de los Accesorios de acueducto como collarin de 3" A 1/2", llave de paso de 1/2", Registro de incorporacion de 1/2", Adaptador macho de 1/2".

Se realiza retiro de escombros de manera manual, y se realiza el apique, para la revision donde se realizara el empalme.



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Mul.

ING. Residente Intervent

DIA (22) -08-OCTUBRE-2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

Herramienta Menor: Pulidora

Herramienta Menor.


Personal: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res. Obra (1)
Topografo (1)
Siso (1)
Obreros (2)
Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 cra 12 bis en el barrio viveros, donde se tiene ya todo listo para el respectivo empalme.

~~MI~~ → Valvula sello elastico 3" (2)
→ Union Universal 3" (4)

~~MI~~

Asimismo se realiza la conexión de 37 Acometidas, donde todos los usuarios quedan conectados a la red principal de Acueducto, quedando así todos con un servicio óptimo de Agua.
Se realiza limpieza general de la obra.



~~1/5~~

MARIA VANESA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA

Paul

ING. Residente Interventor

DIA (23) - 09 - OCTUBRE - 2021 (SABADO)

DIA: SUELO

Personal: Supervisor (1)

Residente de Obra (2)

Residente de Interventoria (1)

Topografo (1)

SISO (1)

Obreros (2)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 bis en el barrio viveros, donde se realiza la reposición en concreto de 2500 Psi, de los respectivos cortes de Anden los cuales se les realizaron a los propietarios de las viviendas para sus respectivas conexiones.

Se le realiza limpieza en general de la obra, retiro de escombros de manera manual, así como el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



~~1/5~~

MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Paul

ING. Residente Interventor

DIA (24) - 10 - OCTUBRE - 2021 (DOMINGO)

No se realizan labores en la calle 33 y 32 con cra 12 bis en el barrio viveros.



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

DIA (25) - 11 - OCTUBRE - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO.


PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res. Obra (1)
Topografo (1)
Siso (1)
Obreros (2)
Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 33 y 32 Cra 12 bis en el barrio viveros, donde se termina con la reposicion de Anden con concreto de 2500 PSI, Asimismo se realiza el relleno correspondiente del Apique donde se realizo parte de empalme, Asi como su respectiva reposicion de concreto de 3000 PSI.

Se realiza una nivelacion de la zanja donde se realizo la red Principal de Acueducto, con su respectivos compactacion.

Apisado con saltarin.

Se realiza la limpieza general de la obra.



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Paulquiza

ING. Residente Interventoria

DIA (26) - 12 - OCTUBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.

PERSONAL: SUPERVISOR. (1)

RES. OBRA (1)

RES DE INTERVENTORIA (1)

Topografo (1)

SISO. (1)

Obreros. (3)

Maestro. (1)

En el barrio Viveros entre la cra 12 bis con calles 32 y 33, se realiza limpieza General de obra, Retiro de Polisombra y Guadua, con el Fin de dar transitabilidad vehicular. y así habilitar la Vía.

~~ING. VANESSA SOTO~~
RESIDENTE DE OBRA

Ingrid Vanessa Soto
Residente Obra


CONTRATO N° 069 DEL
14 DE MAYO DEL 2021

OBJETO:

Rehabilitación y/o Reposición y/o Recuperación de las Redes de Acueducto y Alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el distrito hidráulico hidrosanitario N° 4 del IBAL SA ESP OFICIAL en la ciudad de Ibagué.

UBICACION.

Calle 43 y 44 con Cra 6A Restrepo
IBAGUE
TOLIMA



57

DIA (01) - 01-OCTUBRE-2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Retroexcavadora.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Residente de obra (1)

Residente de Interventoría (1)

Topógrafo (1)

Siso (1)

Obreros. (5)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 43 y 44 Restrepo, donde se realiza cerramiento y localización de la vía de la Calle 43 a la 44, con lona verde, Guadua, para realizar las actividades de excavación a máquina para el tramo de alcantarillado del Pozo Inicial al Pozo Intermedio de la Abs Koto00 al Koto00, donde se instala tubería de 10" con cama de triturado de 10 cms. y a 1/3 de la tubería, así mismo se va realizando el relleno con relleno compactado con saltarín sobre la zanja Principal.

Por otro lado se deja constancia de que el material de excavación para el Acopio es difícil ya que no hay suficiente espacio ya que es muy angosta la vía, Por tal motivo tener la Retro y Volquetas de manera no es continua ya que es difícil acceso y por eso se está realizando el relleno de la zanja para poder ingresar las Volquetas.

Por otro lado se instalan 2 zilla yee de 10x6, se realiza el arreglo de tubería de 3" de acueducto de 7.30 ml, ya que se encontraba en mal estado y por la excavaciones que se vienen presentando para alcantarillado se generan daños y fugas de Agua Potable.

Jaemin Gomez
Ing. Residente.

Uniquely
Ing. Residente Interim

Día (02) - 02-OCTUBRE - 2021 (SABADO).

DÍA: SOLEADO.

Herramienta y Equipos: Retroexcavadora.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interuenteria (1)

Res de obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (8)

Moestro (1)

Se da inicio de obra en la calle 43 y 44 el restrepo. Se continua con la excavacion para la tuberia de 10" de Pozo intermedio al Pozo inicial aproximadamente de 30 mts, donde se realiza el entibado ya que el tramo es inestable, y como en la noche anterior llovio, el material de escombros que se encontraba a un costado de la zanja producto de la excavacion, estaba bastante Pesado por su contenido de humedad, como se pronuncio anteriormente la via era bastante angosta, para tener la Retro y volquetas al mismo tiempo.

Se continua con la con la excavacion, instalacion de cama de triturado de 10 cms; y a $\frac{1}{3}$ de la tuberia, la tuberia de 10" y la instalacion de Silla yee de 10x6", donde se termino la instalacion de la misma.

P₁ ○ Inicial

30ml.

P₂ ○ Intermedio

Asi mismo se continua con el relleno de relleno realizando la compactacion con Seltarin sobre la zanja principal, todo esto con el fin de evitar mas derrumbes y evitar posibles accidentes. Se deja constancia la dificultad que se ha venido Presentando para el retiro de escombros, por ser la via tan angosta, por tal motivo se ha realizado sobreacarreo.

Jaemin Gomez
Ing. Residente.

Dubeyz
Cordoba, Bolívar

Día (03) - 03-OCTUBRE-2021 (DOMINGO)

No, se realizan labores sobre la calle 43 y 44 el restrepo.

Jazmin Gomez
Ing Residente

Día (04) - 04-OCTUBRE-2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA y EQUIPO: Retroexcavadora.

Volquetas.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Ing. Residente Obra (1)

Ing. Res. Interventoria (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (8)

Maestro (1)

Se realiza limpieza y retiro de escombros producto de la excavacion para la instalacion de la tuberia de alcantarillado, mediante retiro a maquina realizando sobreacarreos, ya que se presenta la dificultad de entrar la volqueta, por ese motivo se lleva el escombros por medio de la retro hasta la volqueta. se continua con el relleno de relleno compactado con saltarin sobre la zanja principal de Alcantarillado. Se realiza limpieza General de la obra.

Jazmin Gomez
Ing. Residente.

Julquiza
Residente Interventoria

Día (05) - 05-OCTUBRE-2021 (MARTES)

DIA: LUVIOSO

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Retro-excavadora

Saltarin.


EQUIPOS y PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interventora (1)
 Res. obra (1)
 Topografo. (1)
 Siso (1)
 Obreros. (7)
 Maestro (1)

Debido a las Fuertes lluvias que se vienen presentando no se pueden realizar muchas labores.


Por otro lado se continua con el retro de escombros de manera manual y a maquina, generando sobreacarreos para el cargue de volquetas.

Por otro lado se realiza levantamiento con el topografo del Pozo Final al Pozo intermedio con el fin de realizar la demarcacion de la tuberia que se instalara de 10".

Asi mismo se realiza Ap que para buscar el Pozo Final de la via ya que no se encuentra visible.



MARIA VANNEZA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA



ING. Residente

DIA (06)-06-OCTUBRE-2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO


HERRAMIENTA y EQUIPOS: Retroexcavadora.
 Saltarin.
 Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interventora (1)
 Res. Obra (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (7)
 Maestro (1)

Se continua con la realizacion del Apique para la busqueda del Pozo Final, ya encontrado se inicia la excavacion del P₂ Final al P₂ intermedio, con la retroexcavadora, y asi mismo se inicia la excavacion de dicha red donde se cuenta con una pendiente de 4.10%.

Aproximadamente de 600ms se inicia con la instalacion de entibado debida a la profundidad que se viene presentando y la posible inestabilidad del terreno.

Se realiza la instalacion de la tuberia de 10" y con su respectiva camada de triturado de 10cms y al 1/3 de la tuberia, y continuamente con el relleno de recebo compactado con saltarin.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Vulquez
Presidente Interventor

DIA (07) - 07 - OCTUBRE - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Retroexcavadora.
Volquetas.
Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res obra (1)
Topografo (1)
Siso (1)
Obreros (7)
Maestro (1)

Se continua con la excavacion de la red Principal de Alcantarillado Asi como la instalacion del entibado, donde dicha excavacion se esta realizando de manera mecanica, Se continua con la instalacion de tuberia de 10", con una camada de triturado de 10cm y al 1/3 de la tuberia.

Continuamente se va instalando las silla yee de 10 x 6", a los 45° para cada vivienda.

Se esta realizando el relleno con rezebo compactado con capas de 20 cms Apisonados con saltarin. Asi mismo se va realizando el retiro de escombros a maquina, donde se genera un sobre acarreo yaque toca llevarse hasta donde se encuentre ubicada la volqueta yaque la via es Angosta. se realiza limpieza en general.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Julquiy
ing Residente Obra

DIA (03) - 08 - OCTUBRE 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Retroexcavadora

Volquetas

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res de Obra (1)


Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (7)

Maestro (1)

Se continua con la excavacion de la red Principal de Alcantarillado de con la Retroexcavadora, Asi como la instalacion del entubado debiolo a la Profundidad que se viene mangando se realizo la instalacion de la camade triturado de 10 cms, y al 1/3 de la tuberia, Asi como la instalacion de tuberia 10" las silla yee 10 x 6", y el relleno de rezebo compactado con Saltarin, Asi como el retiro de escombros con la Retro y la limpieza General de obra.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (09) - 09 - OCTUBRE - 2021 (SABADO)

DIA SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: RETROEXCAVADORA

Volquetas.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Ing. Residente Obra (1)

Ing. Res de Interventoria (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (7)

Maestro (1)

Se termina con la excavacion de la red de Alcantarillado realizado a maquina, Asi mismo con la instalacion de la cama de triturado de 10 cms y a un 1/3 de la tuberia, instalacion de la tuberia de 10", Silla yee de 10x6", Asi como el relleno de recebo compactado con saltonn.

Se inicia la excavacion de manera manual de la red de Acueducto, siguiendo la demarcacion de la tuberia proveniente de la calle 42 y 43, y el levantamiento del Topografo.

Se realiza arreglo de tuberia de 3" debido a que se encuentra en mal estado, y debido a que se van realizando las

OP Intermedio


40 ml

OP Final


excavacion se van dañando y generando Fugas de agua potable.

Por otro lado se realiza visita Técnica con el IBAL, donde se llega al Alcantarillado acuerdo con la interventoria que el

Cambio de Tubería de 6" de Acueducto que viene de la calle 42 y 43, se debe cambiar hasta la Calle 44, debido a que se debe cambiar todo el framo, y se revisa los accesorios que se necesitan para el empalme.




MARIA JUANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.



ING. RESIDENTE INTERVENTOR.

DIA (10) - 10 - OCTUBRE - 2021 (DOMINGO)

No se laboro en la calle 43 y 44 el restrepo.



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

DIA (11) - 11 - OCTUBRE - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEA00.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Salfarin.

Pulidora.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res de obra (1)

Topografo (1)

SISO. (1)


Obreros. (7)

Maestro (1).


Se continua con la excavacion de Acueducto con profundidad de 1.20 y ancho de 0.50, asi mismo se instala la cama de arena de 10 cms y asi mismo la tuberia de 3", y se tapon con Arena y capas de 10 cms.

Se realiza retiro de escombros de manera manual y a maquina, se organiza nuevamente el cerramiento con polisombra y Guadua.

Se realiza limpieza de la obra en general.



MARIA VANNESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA



Serg Residente Interventoria

DIA (12) - 12-OCTUBRE-2021 (MARTES).

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Interventoria. (1)

Obreros (7)


Res obra (1)

Maestro (1)


Topografo (1)

Ofiso. (1)

Se continua con la excavacion de la red Principal de Acueducto, Asi mismo con la instalacion de Arena con capas de 10 cms tanto en la parte inferior y superior de la tuberia de 3" PVC. Se realizan reparaciones sobre la red de acueducto antigua ya que se encuentra en muy mal estado a medida que se realizan las excavaciones se viene dañando y generando Fugas de agua, por tal motivo se realizan las reparaciones a la tuberia de 3" antigua. Se realiza limpieza general de la obra.



MARIA VANESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.



ING. Residente Intervent

DIA (13) - 13-OCTUBRE-2021 (MIERCOLES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res de obra (1)

Topografo. (1)

Ofiso. (1)

Obreros (7)


Maestro. (1)


Se continua con la excavacion de manera manual de la red Principal de Acueducto de Profundidad de 1.20 mts y ancho de 0.60 mts.

Asi mismo se va realizando el relleno con relleno compactado con capas de 20 cms con saltarin.

Se instala cama de arena de 10 cms tanto en la parte interior y Superior de la tuberia de 3".

Asi mismo se instala la tuberia de 3" en Pvc para acueducto.


 #6
 MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA.


 ING. Residente

DIA (14) - 14 - DE OCTUBRE - 2021 (JUEVES)

DIA: (CUBIOSO - SOLEADO)

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obrero (7)

Maestro (1)

Se continua con la excavacion de manera manual de la red Principal de acueducto, asi como la instalacion de tuberia de 3" Pvc, como la instalacion de la cama de arena tanto interior y Superior de la Tuberia con capas de 10 cms.

Asi mismo se realizan los rellenos de relleno compactado con saltarin.

Por otro lado se decide parar con las Acometidas de Akontarillado debido a que se han Presentado bastantes danos sobre la red.

Antigua de Acueducto de 3", debido al defenoro que presenta, por tal motivo se esta trabajando con acueducto.


 #6
 MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA


DIA (15) - 15 - OCTUBRE - 2021 (VIERNES).

DIA: SOLEADO.


HERRAMIENTA Y EQUIPOS: BOBCAT
Volquetas.
Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res. Obra. (1)
Siso (1)
Topografo. (1)
Obreros. (6)
Maestro (1)

Se inicia el retiro de escombros con el bobcat, donde se esta realizando un sobreacarreo, por como se habia dicho anteriormente la via es muy angosta, por tal motivo se esta cargando sobre la via que esta al lado del escombro, asi que el bobcat va recogiendo escombro y va y trata sobre la Volqueta. Por otro lado debido a las fuertes lluvias que se van presentando anteriormente, ya se volvio en un barro compactado, pero asi mismo se va retirando el escombro del lado derecho, para ir limpiando el anillo que esta colapsado por escombro y asi irlo habilitando.



MARIA VANNE SASOTÚ
ING. RESIDENTE DE OBRA.



Residente Intervento

DIA (16) - 16 - OCTUBRE - 2021 (SABADO)

DIA: LUVIOSO Y SOLEADO


HERRAMIENTA Y EQUIPOS: BOBCAT
Volquetas.
Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1)
 Res de Obra (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (6)
 Maestro (1)

Debido a las Fuertes lluvias que se vienen presentando no se pueden adelantar mucha labores.

Por otro lado se viene realizando el retiro de escombros proveniente de la excavacion de Alcantarillado con el Bobcat, el cual se esta realizando un sobre acarreo para el cargue de las volquetas.

Se realiza limpieza general de obra.


 #6
 MARIA VANNEESA SOTO
 ING RESIDENTE DE OBRA

Indulgencia
 ING. Residente Intervent.


DIA (17) - 17-OCTUBRE-2021 (DOMINGO)

No se realizan labores sobre la calle 43 y 44.
 Restrepo


 #6
 MARIA VANNEESA SOTO
 ING RESIDENTE DE OBRA

DIA (18) - 18-OCTUBRE-2021 (LUNES FESTIVO)

No se realizan labores sobre la calle 43 y 44 Restrepo por ser dia Festivo


 #6
 MARIA VANNEESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA.

Día (19) - 19 - OCTUBRE - 2021 (MARTES)

DÍA: SOLTADO.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Bobcat.

Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res obra. (1)

Topógrafo (1)

Siso (1)

Obreros. (6)

Maestro. (1).

Se continua con el retiro de material de escombros provenientes de Alcantarillado con el bobcat, generando sobreacarreos para ir a cargar las volquetas.

Se inicia con la excavacion de manera manual de las acometidas de alcantarillado para la calle 43 cra 6, asi mismo se inicia con excavacion para las cajas de inspeccion de $0.80 \times 0.80 \times 1.0$.

Se realiza limpieza general de la obra, asi mismo se esta cumpliendo con los Protocolos de bioseguridad.



✱

MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Anulquin

JRS - Residente Intervent

Día (20) - 20 - OCTUBRE - 2021 (MIÉRCOLES).

DÍA: SOLTADO.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Retroexcavadora.

Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

Topógrafo (1)

Siso (1)

Obreros (6)

Maestro (1).

Se continua con el retiro de escombros Provenientes de la excavacion de alcantarillado, con la retroexcavadora, donde por la dificultad que se presenta por la via angosta se esta generando el sobre acarreo para el cargue de volquetas. Por otro lado se continua con la excavacion de las acometidas de alcantarillado, Asi mismo con la instalacion de la tubera de 6", con la cama de Arena de 10 cms. y el relleno con relleno compactado con saltarin.

Se realiza limpieza general de la obra.



6
MARIA VANNEESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Chuliquiza
ING. Residente Intervien

DIA (21) - 21-OCTUBRE-2021 (JUEVES)

DIA: Soleado y lluvioso

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Retroexcavadora
Saltarin.
Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1) Siso (1)
Resi. Obra (1) Obreros (6)
Topografo (1) Maestro (1)

Se continua con el retiro de escombros proveniente de la excavacion de alcantarillado con la retroexcavadora, donde la via tan angosta, se esta generando un sobre acarreo para el cargue de volquetas.

Se continua con la instalacion de tubera de 6" para las acometidas de alcantarillado, asi mismo se continua con la excavacion de las acometidas de manera manual de alcantarillado, Se realizo el relleno con relleno compactado con saltarin, Se realizo limpieza general de obra.



6
MARIA VANNEESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Chuliquiza
ING. Residente Intervien

DIA (22) - 22-OCTUBRE-2021 (VIERNES)

DIA: (LUVIOSO)

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Retroexcavadora

Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Obra (1)

Res. Interventoria (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (6)

Maestro (1)

Se continua con el retiro de escombros provenientes de la excavacion de alcantarillado con la retroexcavadora, donde debido a que la via es muy angosta se genera sobreacarreos para el cargue de las valquetas.

Se continua con la excavacion de las Armetidas de Alcantarillado e instalacion de tuberia de 6" de Alcantarillado, asi como su relleno en recebo compactado con saltarin.

No se adelantan muchas actividades debido a las Fuertes lluvias que se presentan.

MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Andrzej

ING. Residente Interventor

DIA (23) - 23-OCTUBRE-2021 (SABADO)

DIA: (LUVIOSO)

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Retroexcavadora, Valquetas, Saltarin,

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (6)

Maestro (1)

Se continua con la excavacion de las acometidas de manera manual de alcantarillado.

Se instala tuberia de 6" de alcantarillado, con su cama de arena de 10 cms, y el relleno con recebo compactado con saltarin, se continua con la excavacion de las cajas de inspeccion de $0.80 \times 0.80 \times 1.0$.

Se retira escombros de la maquina con la retro-excavadora donde se genera sobre acarreo para el cargue de volquetas por la via tan angosta y asi mismo se vienen limpiando los andenes peatonales, para el transito de las comunidad



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

Culqui
ING. Residente Obra

DIA (24) - 24-OCTUBRE-2021 (DOMINGO)

No se realiza labores en la calle 43 y 44 con obra GA el restrepo



MARIA VANNESSA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA

DIA (25) - 25-OCTUBRE-2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO - Lloviznas Leves

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Saltarin.

Herramiento Menor.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

Topografo (1)

Siso (1)

Obreros (7)

Maestro (1)

Se da inicio de obra en la Calle 43 y 44, donde se continua con la excavacion para acometidas de alcantarillado y cajas de inspeccion.

Se realiza construccion de cajas de inspeccion, rotura de andén.


Se realiza relleno con Recebo de De domiciliarias compactado con Saltarin.

Se instala Formeleta para cajas de inspeccion.


Interventoria le recomienda al contratista No realizar apertura de huecos continuos debido a que la zona peatonal presenta muchos desniveles y se le dificulta la movilidad a la Comunidad.

Asi mismo la interventoria le solicita optimizar los sistemas constructivos ya que al tener abiertas simultaneamente tantas zanjas abiertas las lluvias generan derrumbes.

Se realiza prueba con mineral en las zanjas abiertas de alcantarillado para comprobar si el agua lluvia que se filtra es la que genera filtracion a las viviendas ubicadas en el callejon continua a lla de la obra en ejecucion, donde se pudo observar que el mineral no llego a ese sector, Pero asi mismo se continuara realizando seguimiento a la vivienda afectada.



MARIA VANESA SOTO.
ING. RESIDENTE OBRA.



ING. Residente Intervent

DIA (26) - 26-OCTUBRE-2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interentoria (1)
 Res de obra (1)
 Topografo (1)
 Diso (1)
 Obreros (3)
 Maestro (1)

Se continuo con la excavacion de las acometidas de alcantarillado, excavacion de cajas de inspeccion, rotura de Anden.


Asi mismo se esta realizando la instalacion de tuberia de 6" para acometidas, y el relleno de recebo compactado de Saltarin.

Por otro lado se dejan camillas sobre las rotura de anden para el Paso Peatonal.

Se continua con la observacion y seguimiento a las Filtraciones de la vivienda del callejon continuo a la via donde se esta realizando las obras.

Se Fundieron las siguientes cajas de inspeccion. Calle 43 N° 6-100, Calle 43 N° 6-58, Calle ~~43~~ #43-22 Cra 7 N° 43-11.

Asi como las siguientes excavaciones: Cra 7 N° 43-17, Cra 7 N° 43-23, Cra 7 N° 43-29.



MARIA VANESSA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA

Sanloquiza
 Residente Interentoria

DIA (29) - 29 - OCTUBRE - 2021 (MIERCOLES)

DIA: SOLEADO - LUVIOSO.

HERRAMIENTA: Saltarin.

Herramienta Menor.


PERSONAL: Supervisor (1) Siso (1)
 Res. Interventoria (1) Obreros (8)
 Res de Obra (1) Maestro (1)
 Topografo (1)

Se continua con la excavacion de las acometidas de alcantarillado, excavaciones de coja de inspeccion, rotura de Anden.

Excavaciones en las siguientes direcciones: Kra 7 #43-17, Kra 7 N° 43-23, Kra 7 #43-27, Kra 7 N° 43-33, Kra 7 N° 43-24, Kra 7 N° 43-40.

Por otro lado por parte de los Tecnicos de IBAL SA ESP, se realizo prueba de cloro, a la tuberia de Acueducto con el fin de revisar si hay Filtraciones en la vivienda adenaña al callejon continuo de la via, donde se pudo observar que efectivamente No es Agua Potable, tampoco las Filtraciones, asi mismo se realiza la prueba con mineral sobre la zanja de Alcantarillado donde tampoco se evidencia que sea agua lluvia, se continuara en revision.

Se realiza limpieza General de obra.



#6
 MARIA VANESA SOTO
 ING. RESIDENTE DE OBRA.

Wulquiji
 ING. Residente Interventore

DIA. (28.) - 28 - OCTUBRE - 2021 (JUEVES)

DIA. Soleado y lluvioso.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Interventoria (1) obreros (8)
 Res de Obra (1) Maestro (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)


Se continua con la excavacion de acometidas de alcantarillado, cajas de inspeccion.

Se realiza relleno de zanja compactado con saltarin Asi como instalacion de tuberia de 6":

Se realiza Fundida de Cajas de Inspeccion.

Se realiza nuevamente prueba con mineral sobre las Zanjas abiertas de alcantarillado, para revisar los aguas lluvias, Se este Filtrando sobre la vivienda del Callejon. continuo a la obra, y se observa que no es agua lluvias, de las obras de la calle entre 43 y 44. debido a que no brota en esa vivienda el agua con el mineral.

Se realiza limpieza sobre las zonas peatonales, para el transito de la comunidad.



MARIA VANESA SOTO
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Inlquiy
SUG. Residente Intervent

DIA (29) - 29 - OCTUBRE - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO y FUERTES LLUVIAS TARDE.

HERRAMIENTA y EQUIPOS: Saltarin.

Herramienta Menor

PERSONAL: Supervisor (1)

Res de Interventora (1)

Siso (1)

Res de Obra (1)

Obreros (8)


Topografo (1)

Maestro (1)

Se continua con excavacion de las acometidas de alcantarillado, excavacion de cajas de inspeccion de $0.60 * 0.60 * 1.0$.

Asi mismo como instalacion de tuberia de 6", relleno de recebo compactado con saltarin.

En horas de las tardes se presentan unas fuertes lluvias donde se pudo observar en la vivienda continua al callejón, si se está inundando por las aguas lluvias provenientes de las zanjas de las excavaciones, donde se aplico mineral y no broto ofiltro sobre la vivienda. Se Realiza Fundidas de cajas de inspeccion de 60*60*1.0. Se organiza polisombra del cerramiento de la obra. Se esta realizando demolicion ~~de~~ ^{en la} ~~obra~~ Cra 7 N° 43-88 del anden, para realizar la excavacion de la caja de inspeccion de la vivienda.



MARIA VANESA SOTO.
ING. RESIDENTE DE OBRA.

Inlquinji
ING. Residente Interventor

DIA (30) - 30-OCTUBRE-2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA: Y EQUIPOS: Retroexcavadora.

Volquetas.

Saltarin.

Herramienta Menor.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res de Interventoria (1)

SISO (1)

Res de Obra (1)

Obreros (8)

Topografo. (1)

Maestro (1)

Se esta realizan limpieza de escombros con la retro excavadora y volquetas, asi como su retiro ~~par~~ pertinente. Se esta realizando excavacion de acometidas de alcantarillado, y cajas de inspeccion de las viviendas. Se continua con demolicion del anden de la cra 7 N° 43-88, para realizar la excavacion de la caja de inspeccion de la vivienda.

Inlquinji
Residente Interventor



MARIA VANESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA.

DIA (31) - 31 - OCTUBRE - 2021 (DOMINGO)

No, se realizan labores en la calle 43 y 44 con Cra 6A Barrio Restrepo.

J. Pulgarín
Residente Interim

J. Pulgarín
RESIDENTE DE OBRA.

DIA (32) - 01 - NOVIEMBRE - 2021 (LUNES)

No, se realizan labores en la calle 43 y 44 con Cra 6A Barrio Restrepo, por ser día Festivo.

J. Pulgarín
ING. JANNESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA.

DIA (33) - 02 - NOVIEMBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO.-

HERRAMIENTA Y EQUIPOS: Herramienta Menor
Retroexcavadora.
Volquetas.

LLUVIOSO

PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res. de Obra (1)
Topografos (2)
Siso (1)
Obrero (9)
Maestro (1).

Se da inicio de obra en la calle 43 y 44 con Cra 6A en el barrio Restrepo, donde se continua con la excavaciones de Acometidas de Alcantarillado.


Se continua con la excavaciones de cajas de inspeccion, de las direcciones 43-94, 43-88, 43-85.

Por otro lado se esta realizando nuevamente la excavacion de las acometidas ubicadas en la 43-22-43-24, debido a que las Fuertes Lluvias, las ha vuelto a llenar con los escombros que se encuentran a l costado de las mismas, asi que se estan presentando sobreanchos sobre las mismas.

Se esta instalando tuberia de 6" PVC para alcantarillado con su respectiva cama de Arena; y relleno con recibo compactado con saltarin, se realiza limpieza general de la obra.

Se Reeverdo al contratista los pruebns de densidades Requeridas.

Vulguin Perant Int.



ING. VANUESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

DIA (34) - 03 - NOVIEMBRE - 2021 (MIÉRCOLES)

DIA: SOLEADO.

herramienta y EQUIPOS: Herramienta Menor.

Retroexcavadoro.

Volquetas.

PERSONAL: Supervisor. (1)

Res. Obra. (1)

Res. Interventoria. (1)

Topografos (2)


Siso. (1)

Obreros. (7)

Maestro (1).

Se da inicio de obra, donde se continua con la excavacion de las domiciliarias de alcantarillado, asi mismo como, las excavacion de cajas de inspeccion, como la construccion de la misma.

Por otro lado, en cuanto a la ~~la~~ Problemática que se viene presentando donde el Señor Samuel Lozada ubicado en Cra 8 N° 43-44 Restrepo, paralela a la Calle a la cual se esta interviniendo y se encuentra a ~~un~~ un nivel mas bajo, segun topografia del terreno, se deja constancia que se han realizado las visitas técnicas observándose en las siguientes Fechas; 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del mes de octubre del 2021, donde se evidencia presencia de Agua, sin saber su procedencia en los primeros días (dos) días, y en los días posteriores se vio completamente seco.



YANNEGA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Mulquino R
ING. Residente Interim

DIA (35) - 04 - NOVIEMBRE - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO.

HERRAMIENTA y EQUIPOS:


- Supervisor (1)
- Res. Interventoria (1)
- Res. de Obra (1)
- Topografo. (2)
- Supervisor Interventoria (1)
- Siso (1) -
- Obreros (8)
- Maestro. (1)


Se da inicio de obra donde se continua con la excavacion manual de domiciliarias de alcantarillado. Asi mismo se instala la tubería de 6" PVC, para Alcantarillado, Asi como su respectiva cama de arena.

Se continua con la construcción de cajas de inspección, de $0.80 \times 0.80 \times 1.0$, por otro lado con la Fundida de las Tapas de las Cajas.

Por otro lado se realiza el Relleno con Recebo y compactado cada 20 cms con saltarín.

Se realiza limpieza en la Via en general de la obra.

 Residente de OBRA

 Residente Inter

DIA (36) - 05 - Noviembre - 2021 (VIERNES)

DIA: SOLEADO -

PERSONAL: Supervisor. (1)

(LUVIOSO)

Res. de Obra. (1)

Res. de Interventoría (1)

Topógrafo. (1)

SISO. (1)

Obreros (9)


Maestro. (1)

Se da inicio de obra donde se continua con las excavaciones de Acometidas de Alcantarillado, con su respectiva instalación de tubería de 6", con su coima de Arena y al $1/3$ del tubo.


Así como su respectivo Relleno con Recebo Compactado. Cada 20 cms Apisonado con saltarín.

Así mismo se Presentan Fuertes Lluvias provocando deslizamientos sobre las Acometidas Generando sobre anchos y doble excavación, debido a que se esta presentando mucha lluvia.

Se realiza limpieza General de la Obra, Retiro de escombros.



MARIA VANESA SOTO
RESIDENTE DE OBRA



Residente Interventoría

DIA (37) - 06 - NOVIEMBRE - 2021 (SABADO)


DIA. SOLEADO - (LUVIOSO)

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Obra. (1)
 Res. Interventoria. (1)
 Topografo (2)
 Siso (1)
 Obreros (9)
 Maestro (1)

Se da inicio de Obra con la continuacion de excavacion de acometidas de alcantarillado, donde por las fuertes lluvias generando sobre anchos por los deslizamientos provocados por lluvias.

Asi mismo la instalacion de la Tuberia 6" con su respectiva cama de Arena y su respectiva ~~cama~~ Relleno en Recebo compactado con capas de 20 cms opisonado con saltarin.

Se realiza Retiro de escombros y limpieza General de la obra, Se organiza nuevamente la Polisombra




JANNESA SOTO
 RESIDENTE DE OBRA.

Subquij
 Residente Inter.

DIA (38) - 07 - NOVIEMBRE - 2021 (DOMINGO)

No se realiza labores en la calle 43 a la 44 con Cra 6B Barrio Restrepo.



JANNESA SOTO
 RESIDENTE DE OBRA.


DIA (39) - 08 - NOVIEMBRE - 2021 (LUNES)

DIA: SOLEADO.

PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Obra (1)
 Res de Interventoria (1)
 Topografo (1)
 Siso (1)
 Obreros (9)
 Maestros (1)

Se da inicio de obra con la excavacion de la Red de acueducto de tuberia de 3", con Profundidad de 1.20 mts.

Asi mismo se continuo con la excavacion de domiciliarias de Alcantarillado, asi como su respectiva instalacion de tuberia de 6", y su relleno con recebo compactado de Capas de 20 cm y Apisonado con saltarin.
 Se realizo retiro de escombros y limpieza general de la obra.



YANNEGA SOTO.
 RESIDENTE DE OBRA.

Vilquinor
 Residente Interventoria

DIA (40) - 09 - NOVIEMBRE - 2021 (MARTES)

DIA: SOLEADO - LLUVIOSO.


PERSONAL: Supervisor (1)
 Res. Obro. (1)
 Res. Intaventoria (1)
 Topografo (1)
 Siso. (1)
 Obreros. (9)
 Maestros. (1)

Se da inicio de obra donde se continua con la excavacion de la Red Principal de Acueducto de tuberia de 3".

Se continua con la excavacion manual de acometidas de alcantarillado, instalacion de tuberia de 6" con su respectiva cama de arena, y relleno en recebo compactado con saltarin.

Se realiza limpieza General de la obra.

Se solicita tapar huecos en zona peatonal.



VANESSA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Amiquije
Residente ante

DIA (41) - 10 - NOVIEMBRE - 2021 (MIERCOLES)

DIA: LUVIOSO -

PERSONAL: Supervisor (1) SDEADO
Res. Interventoria (1)
Res. Obra (1)
Topografo (4)
Siso (1)
Obreros. (9)
Maestro (1)

Se da inicio de obra; donde se continua con la excavacion de Red de Acueducto y la instalacion de tuberia de 3", con su respectiva cama de Arena de 10 cms, asi como en la Parte Superior de la tuberia 10 cms de Capa en Arena, Se va realizando el relleno con recebo compactado con saltarin y Apisonado cada 20 cms.

Por otro lado se continua con la construccion de cajas de inspeccion de Alcantarillado.




Se continua con la Fundida de las Tapas de la capas de inspeccion, Asi como excavacion de Acometidas de Alcantarillado.

Se esta realizando Retiro de escombros con bocot, ya que la via es Angosta y se debe realizar Sobre Arreo del material.

Se realiza limpieza en General de la obra

→ Se debe Realizar el arreo en lo domiciliario. de la vivienda que no tiene agua.

Waldemar
Residente de obra.



Dia (42) - 11 - Noviembre - 2021 (Jueves)

Dia: Lluvias 0.

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventor (1)

Res. Obra. (1)

Topografo (1)


Siso (1)

Obreros (4)

Maestro (1)

Debido a las Fuertes Lluvias que se vienen presentando, no son muchas labores las que se adelantan, ya que nos retrasa las labores diarias
Se realiza instalacion de tuberia de 3" para acueducto, con su respectivas capas de Arena tanto en la parte inferior y superior del tubo con capade espesor de 10 cms.

Waldemar
Residente de obra.



Vanessa Soto.
Residente de obra.

Día (43) - 12 - NOVIEMBRE - 2021 (VIERNES)

Día: SOLEADO

Personal: Supervisor (1)

Res. Interventora (1)

Res. de obra (1)

Siso (1)

Topógrafo (2)

Obreros (8)

Maestro (1)

Se continua con excavacion de la Red de Acueducto

Asi como la instalacion de tuberia de 3", Asi como

la instalacion de capa de Arena en la parte

inferior y superior del tubo con 10 cms de espesor.

Asi como el relleno con rebebo compactado,

Apisonado con saltarin concaps de 20 cms.

Por otro lado se continua con la excavacion de

las acometidas de alcantarillado, como la instala-

cion de tuberia de 6".

Se realiza retiro de escombros con Bocafl,

donde se genera un sobre Acarreo y a que la via

es Angosta y toda llevar el escombro hasta donde

la via donde se encuentra ubicada la Volqueta.

Se les Recorrido x parte de Intendencia

que el cerramiento o la señalizacion deber

quedar en todo el camino a Intendencia

para prevenir accidentes

~~Personal Interventora~~

Día (44) - 13 - NOVIEMBRE - 2021 (SABADO)

Día: SOLEADO -

Personal: Supervisor (1)

Res. obra (1)


Res. Interventora (1)

Obreros (7)

Maestro (1)

Siso (1)

Topógrafo (2)




Residente de Obra


Vanessa Soto

Se continua con la excavacion de Red de Acueducto y la instalacion de tuberia de 3", Asi como su respectivo capas de Arena de espesor 10 cms, tanto en la parte superior e inferior, Asi como su relleno de rebebo compactado con saltarin.

Se realiza limpieza General de obra.


Se solicita dar compactacion en la Zanja en cepos de 0.20 y mas pasadas.


Vannesa Soto
Res. de Obra


Residente Interventor


DIA (45) - 14 - Noviembre - 2021 (DOMINGO).

No, se realizan labores en la Cra 6A con calles 43 - 44 Restrepo.


Vannesa Soto
Res. Obra

Dia (46) - 15 - Noviembre - 2021 (LUNES FESTIVO)

No, se realizan labores en la Cra 6A con calles 43 - 44 Restrepo.


Vannesa Soto
Res. obra.

DIA (47) - 16 - Noviembre - 2021 (MARTES).

DIA: Soleado.

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. de obra (1)

Topografo (2)


SISO (1)

Obreros (7)

Maestro (1).

Se continua con el Relleno de Recebo compactado con saltarin en la Red de Acueducto de 3" de Pvc.

Se Termina con las Excavaciones de Acometidas de Alcantarillado, asi como la instalacion de Tuberia de 6" de Pvc, donde se hicieron 18 domiciliarias en las sigtes direcciones 43-94, 43-88, 43-84, 43-82, 43-40, 43-24, 43-22, 6-58, 6-100, 43-73, 43-85, 43-75, 43-47, 43-33, 43-27, 43-23, 43-17 y 43-11. Asi como la limpieza General de la obra, como retro de escombros con Retroexcavadora.



Vanessa Soto
Residente de obra.

Cruzquintan -
Residente Interventor

Dia (48) - 17 - NOVIEMBRE - 2021 (MIÉRCOLES)


DIA: SOLEADO.


PERSONAL: Supervisor (1)
Res. Interventoria (1)
Res de Obra (1)
Topografo (2)
Siso (1)
Obrero (8)
Maestro (1).

Se continua con excavacion de domiciliarias de Acueducto con ancho 0.50 y Profundidad de 1.0 mt, Asi mismo se continua con el relleno en recebo compactado con capas de 20 cms apisonado con Saltarin en la red Principal de Acueducto. Por otro lado se continua con la construccion de las cajas de inspeccion de alcantarillado Asi como la Fundida de las Tapas de las.

Cajas de inspección, se hace las Acometidas de Acueducto de las direcciones. Cra 7 #43-11 con $2.30 * 0.50 * 1.0$ mts, Cra 7 #43-17 con $2.20 * 0.50 * 1.0$ mts, se realiza retiro de escombros con retroexcavadora y limpieza general de obra, se organiza El cerramiento con la polisombra ~~de~~ como se les ponen tablas a los Andenes donde se están haciendo las cajas, con el fin de Prevenir algún Accidente.

Se aprecia fallos en el material aplicado en los zanjos debe ser Retirado este material y aplicar nuevamente material.


#6
Vannesa Soto
Residente de Obra.


Residente Interventoria

DIA (49) - 18 - Noviembre - 2021 (JUEVES)

DIA: SOLEADO y LLUVIOSO

PERSONAL: Supervisor.

Res. Obra

Res. Interventoria.


Topógrafo

Siso

Obreros.

Maestro.

Se continua con la excavacion de las Acometidas de Acueducto de ancho de 0.50 por profundidad de 1.0 mts, Se terminan el relleno de rechebo compactado en la red Principal de Acueducto con capas Apisonadas con saltarin de 20 cms. Se inicia excavacion de la Red de Acueducto de 6" con profundidad de 1.30 mts y ancho de 0.50 mts, se continua con el retiro de escombros y limpieza General de Obra.


Residente Inter.

#6
Vannesa Soto.
Residente de Obra.

DIA (50) - 19 - NOVIEMBRE - 2021 (VIERNES)

DIA: LUVIOSO -

PERSONAL: Supervisor (1)

SOLEADO.

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

SISO (1)


Obreros (8)

Topógrafo (2)


Maestro (1)

Se continua con los excavaciones de acometidas de Acueducto, Asi como la Fundida de cgas de Inspeccion, por otro lado se continua con la excavacion de la red de Acueducto de 6" con Profundidad de 1.30 y ancho de 0.60, se va instalando la tuberia de 6" de Acueducto, con su respectivas capas de arena de 10 cms, tanto en la parte inferior y superior de la tuberia, y se va realizando el relleno con recebo compactado. Se realizo limpieza General de la Obra.

* Interventoria solicita se este reportando el cerramiento donde se requiere



Vanessa Soto
Residente de obra.



Wilquy
Residente Fortera

DIA (51) - 20 - NOVIEMBRE - 2021 (SABADO)

DIA: SOLEADO

PERSONAL: Supervisor (1)

Res. Interventoria (1)

Res. Obra (1)

Maestro (1)

Topógrafo (2)

SISO (1)

Obreros (9)