

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9829803		GIRON SANABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 3c CASA 3 BARRIO SANTA ANA	IBAGUE-TOLIMA	2722619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Pago	
Periodo	Clave	Fecha	Valor
Pensión 2023-03	2010041995	2023/04/04	\$1,143,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLERADO		NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	tbl	tde	lcp	lcp	exp	exp	cor	vot	sin	lga	lma	luc	lvp	lct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	IBC	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
1	CC 9829803	GIRON SANABRIA DIEGO FERNANDO													25-14	30	\$4,006,000	\$641,000	EP037	30	\$4,006,000	\$500,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	No	\$1,141,000					
Total	Afiliados (1)																																							\$0	\$0	\$0	\$0		\$1,141,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9820803		GRUPO SANABRIA DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANIZANA, 36 CASA 3 - BARRIO SANTA ANA	IBAGUÉ-TOLIMA	2722619	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Plantilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Previsión 2023-03	2010041993	9449349344	1	2023/04/04	2023/04/05	1	\$1,143,300		
					2023/04/05	1			
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFT (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$641,000	\$800	\$0	\$641,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$641,000	\$800	\$0	\$641,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,800	\$700	\$0	\$501,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$500,800	\$700	\$0	\$501,500	
TOTAL				1	\$1,141,800	\$1,500	\$0	\$1,143,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																												
CC 1110475263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. 13 Casa 2 Tr. Etapa del Jardán	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No																																												
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																				
Periodo			Clave			Fecha			Pago																																											
Pensión	Salud	2022-12	Pago	Planilla	Tipo	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor																																									
			1864605504	94448189468	I	2023/01/16	2023/01/16	2023/01/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$354,600																																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO																																																				
No.	Identificación	Nombre	log	ret	lde	lee	ltdp	lcp	vp	cor	tot	sth	lge	lma	lnc	lwp	lwt	lrv																																		
1	CC 1110475263	GIL MALAMBO NATALIA JINETH																																																		
Total	Afiliados(1)																																																			
			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1110479263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mza 13, Casa 2 Tra Etapa del Jardín	IBAGUÉ-TOLIMA	2717733		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Pago	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Días Mora	Valor
				Plantilla	Límite	Pago	Banco		
2022-12	1066406304	9444889468	1	Plantilla	2023/01/16	2023/01/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$354,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$354,600	\$0	\$0	\$354,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 110473263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mtz 13 Casa 2 1ra Etapa del Jordan	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-01		1950379723	944612572	1	2023/02/14	2023/03/03 BANCO DANVENDA	17	\$419,900	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$3,800	\$0	\$189,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$3,800	\$0	\$189,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,800	\$1,700	\$0	\$82,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$1,700	\$0	\$82,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$3,000	\$0	\$148,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$145,000	\$3,000	\$0	\$148,000	
TOTAL				1	\$411,400	\$8,500	\$0	\$419,900	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
Identificación	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF
CC 111047263	GIL MALAMBO NATALIA JINETH	No
Clase Aportante	Sucursal Principal	Exonerado SENA e ICBF
INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	No
Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
Muz 13 Casa 2 1ra Etapa del Jordán	IBAGUÉ-TOLIMA	2717733

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	
2023-02	9448110472	I	2023/03/14	Días Mora	Valor
2023-02	1971098090		2023/03/15	1	\$412,000
			Banco		
			BANCO DAVIVIENDA		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES															
			ing	ret	ide	tas	tdp	dbp	sep	con	ret	sin	ipe	ima	inc	sup	ext	tri	tdp	Codigo	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	Codigo	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	Codigo	Días	IBC	Aporte	IBC	Días	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	111047263	GIL MALAMBO NATALIA JINETH																			230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	30	\$1,160,000	\$145,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	No	\$411,400
Total	Afiliados(1)																																										\$411,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor
CC 1110475263		GIL MALAMBO NATALIA JINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mnz 13 casa 2 1ra Etapa del Jordan	IBAGUE-TOLIMA	2717733	No	\$412,000
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-02	1971090080	9448110472	1	1	2023/03/14	2023/03/15	BANCO DANVIVENDA	\$412,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$185,600	\$300	\$0	\$185,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$80,800	\$100	\$0	\$80,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$100	\$0	\$80,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$145,000	\$200	\$0	\$145,200	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$145,000	\$200	\$0	\$145,200	
TOTAL				1	\$411,400	\$600	\$0	\$412,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			Clase Aportante			Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	div	Razon Social	INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		Allegria Torre 2 Apto 606 IBAGUE-TOLIMA		2753592		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			Clave		Fecha		Pago			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12		1858321804	9446541471	I		2023/01/04	2023/01/11	BANCO DAVIVIENDA	7	\$287,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tas	tdp	bas	vcp	cop	vnt	an	ign	ima	vsc	sup	vet	rlt	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dist	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	111047079	RONDON VARON JOSE DANIEL																			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$285,000
Total Afiliados(1)													\$1,000,000			\$1,000,000			\$0			\$0			\$0			\$0			\$285,000								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 110470709		RONDON VARGON JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Atagracia Torre 2 Apt 606	IBAGUE-TOLIMA	2753592	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planimilla	Planimilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión 2022-12	1858321804	9444541471		1	2023/01/04	2023/01/11	7	\$287,300	
						BANCO DAVIVIENDA			
						Banco			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$1,300	\$0	\$161,300	
PCRYENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$1,300	\$0	\$161,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$1,000	\$0	\$126,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$1,000	\$0	\$126,000	
TOTAL				1	\$285,000	\$2,300	\$0	\$287,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110470709		RONDON VARON JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Atargochá Torre 2 Apto 6-06	IBAGUÉ-TOLIMA	2753592	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Bancd	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	19303-306-4	9445722375	-	2023/02/03	2023/03/03	BANCO DAVIVIENDA	28	\$341,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$6,200	\$0	\$0	\$191,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$6,200	\$0	\$0	\$191,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$4,900	\$0	\$0	\$149,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$4,900	\$0	\$0	\$149,900
TOTAL				1	\$330,600	\$11,100	\$0	\$0	\$341,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1110470709		RONDON VARGON JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Atagracia Torre 2 Apto 606	IBAGUE-TOLIMA	2793392	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora			
2023-02	2023-02	1969736403	9446110413	2023/03/03	2023/03/14	11			\$335,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$185,600	\$2,500	\$0	\$188,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANTAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$145,000	\$2,000	\$0	\$147,000
TOTAL				1	\$330,600	\$4,500	\$0	\$335,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1110470709		RONDON VARGON JOSE DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Atlagracia Torre 2, Apto 606	IBAGUE-TOLIMA	2793592		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor		
2023-03	2023-03	2010074509	9449270967	2023/04/05	2023/04/05	0	\$330,600		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EP5005	800,251,440	6		\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL					\$330,600	\$0	\$0	\$330,600	

BITACORAS DE OBRA

Libro de Bitacora de obra.

Contrato de obra 0062 del 2021

Objeto: Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las Redes de Acaudado y alcantarillado. Para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos por el Distrito hidráulico No 7, ubicado dentro del Perimetro hidro-sanitario del IBAL S.A ESP oficial en la Ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Redes Hidráulicas 2021

NIT: 901-478972-4

Representante legal: Juan Carlos Ramirez Ospino.

Contrato de Interventoria: 063 Del 2021

Objeto: Interventoria, técnica, administrativa y Ambiental Para las obras de Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las Redes de Acaudado y alcantarillado. Para garantizar la continuidad del servicio en los Distritos hidráulicos del Perimetro hidro-sanitario del IBAL SA ESP oficial en la Ciudad de Ibagué.

Contratista: Consorcio Interventoria Externa IBAL

NIT: 901479007-6

Representante legal: Luis Francisco Grijalva Ramirez.

Juan Carlos Salazar
Residente de Interventoria

Juan Carlos Ramirez O.
Director de obra

Jose Edwin Gutierrez
Interventoria - Consorcio Interventoria externa IBAL

Juan David Rios Mahecha
Inspector de obra

Diego Fernando Giron
Residente de obra

Consorcio Interventoria Externa IBAL

15/06/2021 - Tierra Firme.


Clima: Soleado - Terreno seco.


Personal: (1) Residente de obra - (1) Inspector SST - (1) Codenero - (1) Inspector Técnico
 - (1) Topógrafo - (1) Topógrafo INT - (1) Inspector INT, (1) Residente INT

Maquinaria y Equipo: Estación Topográfica - Nivel de Precisión - Herramienta de Mano.

Actividades: Se inicia actividades de localización y replanteo localizando líneas de tubería de alcantarilla y su Diámetro, Marcación de ejes y actividad de nivelación para elaboración de Cartera.

Observaciones: Se evidencia en la verificación de diámetros que la tubería encontrada es de 10" y no de 12" como dice el contrato.




 INSP. INTER


 CONTRATISTA


16/06/2021 - Tierra Firme.


Clima: Soleado - Terreno seco.

Personal: (1) Residente de obra, (1) Inspector SST, (1) Codenero, (1) Inspector Residente INT Técnico, (1) Topógrafo, (1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT.

Maquinaria y equipo: Estación Topográfica - Nivel de Precisión - Herramienta de Mano.

Actividades: Localización y Replanteo y localización - Marcación de Abscisa




 INSP. INTER


 CONTRATISTA

17/06/2021 - Tierra Firme.

Clima: Soleado - Terreno seco.


Personal: (1) Residente, (1) Inspector SST, (1) Codenero, (1) Inspector Técnico, (1) Residente INT (1) Topógrafo, (1) Ing Auxiliar, (1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT.


Maquinaria y equipo: Estación Topográfica - Nivel de Precisión - Herramienta de Mano - (1) Retroexcavadora TIPO Pajarita - (2) Volquetas

Actividades: Se inicia actividades de excavación manual en el cruce del Pozo No 2 al Pozo No 3, siguiendo después con excavación mecánica donde se hace el hallazgo de la tubería de acueducto de 3" y se coloca un tipo de cerramiento con colombinas y cinta de peligro.

Observaciones: En excavación mecánica se causa un daño en la tubería principal de acueducto de 3".






 INSP. INTER



 CONTRATISTA

18/06/2021 - Tierra Firme.

- Clima: Soleado - Terreno seco.
- Personal: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Tecnico, (1) Topografo INT, (1) Inspector INT, (1) Maestro de obra, (1) Oficial, (2) Ayudantes.
- Maquinaria y equipo: (1) Retroexcavadora, (2) volquetas, (1) cortadora de asfalto, (1) Herramienta de Mano.
- Actividades: Se inicia la Jornada con excavacion Mecanica, corte y Demolicion de ASFALTO, Retiro de material
- Observaciones: se inicia la excavacion Mecanica y se evidencia que la red Principal de 3" se encuentra localizada en el Margen Izquierdo (Abajo) abajo, dicha Tuberia metros arriba para el Margen Derecho y despues desaparece de la visual, por tal razon se genera un daño en la tuberia red Principal de 3".


INSPE. INTER




COPTA T257A

19/06/2021 - Tierra Firme.

- Clima: Soleado - Terreno seco.
- Personal: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Tecnico, (1) Ing auxiliar, (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (2) Operarios, (1) Topografo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT
- Maquinaria y equipo: (1) Retroexcavadora, (2) volquetas, (1) cortadora de ASFALTO, Herramienta de Mano.
- Actividades: Se inicia las actividades de excavacion Manual y apique proximo al Pozo 1 y Excavacion Manual de la abscisa 46 - 42 y se ejecuta la actividad de cerramiento
- Observaciones: Realizando la actividad del apique en el cruce de manera manual en la calle 115 se presenta el daño de la Red de Gas por fallo de señalizacion en su ubicacion, por el cual se toma la decision de iniciar actividad de excavacion Mecanica despues del cruce de donde se realizo el apique, encontrando Tuberia de 4" PVC que tambien se incorpora en la linea de alcantarillado.
- Se cancela actividades de excavacion y se informa al IBAZ para tomar Decisiones.

INSPE. INTER



COPTA T257A

20/06/2021 - Tierra Firme.

- Observaciones: Se realiza llamado de la Comunidad informando que en el tramo del Pozo No 2 - No 3 se desajustó la Tuberia de 3", realizando su respectivo arreglo el mismo día.

21/06/2021


Clima: Soleado - Terreno seco.

Personal: (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Inspector SST, (1) Codenoro, (1) Inspector Técnico, (1) Auxiliar Ing, (1) Maestro de obra, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT


Maquinaria y Equipos: Herramienta de Mano.

Actividades: Se inicia la jornada laboral supervisando el arreglo del Daño Reportado el día anterior, se hace actividades para la nivelación del terreno para la instalación de la Tubería, Durante esta Nivelación se encuentra una Acometida, se realiza la Prueba del Minera! Para verificar de que Residencia pertenece.

Observaciones: Se realiza una visita por parte de los Supervisores del IBAL Para exponerles todos los inconvenientes que se han Presentado en el tramo, además de esto se les propone enviar la Tubería de Alcantarado por el camino derecho de la vía Para no tener inconvenientes con la Tubería de Alcantarado, los Supervisores se comprometen a dar Respuesta el de 24 de Junio.



Ros. Mateo
INSP. INTER



CONTRATISTA

22/06/2021


Clima: Soleado - Terreno seco.

Personal: (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Inspector SST, (1) Codenoro, (1) Inspector Técnico, (1) Ing Auxiliar, (1) Maestro de obra, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT


Maquinaria - Equipo: Citaion Topografica, Nivel de Precision, Herramienta de Mano.

Actividades: Se realiza Excavacion manual Para nivelacion e instalacion de Tubería. Se realiza la primera capa de 10 cm de Anillado y se hace la instalacion de Tubería de 3 Tubos de 6 mts, se realizan apiques Para verificar la malla de Alcantarado, Relleno y compactacion de Material Recibo.

Observaciones: Se recibe visita del gerente del IBAL Junto a equipo Periodistico y hace Recorrido de obra.






Ros. Mateo
INSP. INTER



CONTRATISTA




23/06/2021 - Tierra Firme.

- Clima: Soleado - Terreno Seco.
- Personal: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Tecnico, (1) Auxiliar Ing), (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (1) Topografo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT
- Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano - SALTARIN
- Actividades: Se inician la) actividades con la supervision del Grupo Topografia del contratista e inventaria de la tubería instalada el día anterior, instalación de cama de Triturado de 10 cm, instalación de Tubería e instalación de Relleno compactado

  
 Insp. INT
 CONTRATISTA



24/06/2021 - Tierra Firme.

- Clima: Soleado - Terreno Seco.
- Personal: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Tecnico, (1) Ing Auxiliar, (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes (1) Topografo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT
- Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano - SALTARIN
- Actividades: Se realiza la actividad de cubeta en Pozo 3 y la Emboquillada del tubo al Pozo, se realiza la actividad de Relleno y compactación y señalización de tubería de acueducto y GAS.

  
 Insp. INT
 CONTRATISTA

25/06/2021 - Tierra Firme

- Clima: Mañana: lluvioso - TARDE: Soleado.
- Personal: (1) Residente, (1) Topografo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Tecnico, (1) Ing Auxiliar, (1) maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes (1) Topografo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT
- Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano - SALTARIN.
- Actividades: Se realiza apique 35 mts mas abajo del Pozo 7 Para localización de Tubería 4ª y se realiza la Continuation de la actividad de Relleno y compactación.

  
 Insp. INT
 CONTRATISTA

	1	2	3
	26/06/2021 - Tierra Firme.		
1	Clima: lluvioso.		
2	Personal: (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector		
3	Técnico, (1) Ing Auxiliar, (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes		
4	(1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT.		
5	Maquinaria - Equipo: Herramienta de mano. - Saltafin		
6	Actividades: Se continúa con los actividades de Relleno y compactación en		
7	Observaciones: Se recibe la visita de Ing Varela Supervisora del		
8	IBAL y da la autorización de enviar la tubería de		
9	Arco de ducto por el corado derecho de la vía.		
10			
11			
12	28/06/2021 - Tierra Firme.		
13	Clima: Soleado - Terreno seco.		
14	Personal: (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector		
15	Técnico, (1) Ing Auxiliar, (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes.		
16	(1) Topógrafo INT, (1) Inspector INT, (1) Residente INT.		
17	Maquinaria - Equipo: Herramienta de mano. - Saltafin		
18	Actividades: Instalación de Recebo compactado y excavación manual		
19	Para llegar a Pozo No 1 Para instalación de tubería		
20	Alcantarillado.		
21	Observaciones: Se suspende actividad de compactación en horas		
22	de la mañana por averías en el Saltafin.		
23			
24			
25	29/06/2021 - Tierra Firme		
26	Clima: Soleado - Terreno seco.		
27	Personal: (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) Inspector SST, (1) Cadenero, (1) Inspector Técnico		
28	(1) Ing Auxiliar, (1) Maestro, (1) Oficial, (2) Ayudantes, (1) Topógrafo INT,		
29	(1) Inspector INT, (1) Residente INT.		
30	Maquinaria - Equipo: (2) volquetes, (1) Mezcladora. Herramienta de mano.		
31	Actividades: Excavación y nivelación de zanja, instalación de tubería de alcantarillado		
32	de 6 mts (2 tubos), actividad de Revestimientos en concreto de PSI en el		
33	tramo de tubería instalada, Abscisa 0.0 - 12.		
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

30/06/2021 - Tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: C) Residente, C) topografo, C) inspector SST, C) cadenero, C) inspector tecnico, C) Ing auxiliar, C) Maestro, (2) Ayudantes, C) topografo INT C) inspector INT, C) Residente INT.

Maquinaria - equipo: "Sollavin" - Herramienta de mano.

Actividades: Actividades de relleno y compactacion capas de 15cm del P₂-P₃ y se realizo un apique metros adelante del P₁ para verificar direccion, estado y material de la tuberia, dicho apique se realizo en el anden.

Observaciones: se encontro por medio del apique tuberia de acueducto costado izquierdo aguas abajo de diametro de 4" y en material de PVC Gris, se recibe visita del supervisor del IBAI y se toma la decision de no realizar la reposicion de tub de acueducto.

11/07/2021 - Tierra firme.


Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: C) Residente, C) topografo, C) inspector SST, C) cadenero, C) inspector tecnico C) Ing auxiliar, C) Maestro, (2) Ayudantes, C) topografo INT, C) inspector INT C) Residente INT.

(Actividades) Maquinaria - equipo: C) Volqueta, C) Retroexcavadora, C) Sollavin, Herramienta menor.

Actividades: se realizo la actividad de Jacobo en el cruce del Bolo 2 para encontrar tuberia de acueducto de 4" y se realizo la actividad de limpieza general de circunvalos.

Observaciones: se recibe visita del Grupo Periodistico de parte del IBAI.




02/07/2021 - Tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 Residente, 1 topografo, inspector SST, 1 cadenero, 1 inspector tecnico, 1 Ing Auxiliar, 1 maestro, 2 ayudantes. 1 topografo de Int, 1 inspector Int, 1 residente Int.

Actividades: Se realiza excavación manual y relleno y compactación.



03-07-2021 - Tierra Firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayud.
1 topografo, 1 inspector int, 1 residente int.

Clima: Soleado - terreno seco.

Actividades: Se continúa con excavación manual y se continúa con relleno y compactación.

06-07-2021 - Tierra Firme.

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero,
1 inspector tecnico, 1 ing. auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayu.
1 topografo int, 1 insp. int, 1 residente int.

Maquinaria - Equipos: Retro excavadora tipo payarito, compactador tipo saltarina

Actividad: Se continua con excavación manual en cruce pozo 2 y excavación mecánica de pozo 2 a pozo 1.

Observaciones: El Ibal hace presencia para hacer el empalme de tubería de 3" de red principal con instalación de válvula en la cra 19A con calle 115, se realiza el cierre del servicio desde la 4 a 8 pm, el cambio se realizó a satisfacción. Se aprueba excavación de alcantarillado de pozo 2 a pozo 3 con excavación mecánica, se recomienda especial atención en el tramo entre abscisa 0 del pozo 2 a la 18.78 ya que basados en información suministrada por el Ibal, por allí posa una tubería principal desde el tanque de agua potable Chembe.

07-07-2021 - Tierra Firme.

Clima: Soleado - terreno seco.


Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero.
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayu.
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 topog. int, 1 insp int, 1 res int.


Maquinaria - equipos: Se realiza excavación mecánica del pozo 1 al 2.


Observaciones: Se encontro domiciliaria que no se encontraba provista, se agregará una domiciliaria a petición del usuario.

Se recibió visita de la alcaldía con acompañamiento del Alcalde que hizo recorrido por los tramos de obra.



COMUNICADA




COMUNICADA




COMUNICADA




08-07-2021 - Tierra firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero,
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ay.
1 topografo interventor, 1 inspector int, 1 residente int.

Clima: Soleado - terreno seco.

Actividades: Se realiza nivelación e instalación de tubería y se inicia con fundida del revestimiento.


Contratorista



Edmundo


09-07-2021 - Tierra firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero,
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ay
1 topografo - interventor, 1 inspector int, 1 residente int.

Clima: Soleado - terreno seco

Actividad: Se continúa nivelación e instalación de tubería.
y se inicia fundida de otro tramo finalizando el revestim-
ento y continuando con excavación


Contratorista


Edmundo


10-07-2021 - Tierra firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero.
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ay
1 topografo interventor, 1 inspector int, 1 residente int.

Clima: Soleado - terreno seco.

Actividad: Se continúa excavación manual.


Edmundo



Contratorista

12-07-2021 - Tierra firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero.
1 inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial,
2 ayudantes, 1 topografo interventor, 1 inspector int,
1 residente int.

Clima: Soleado - terreno seco.

Actividad: Se continúan trabajo de excavación manual.


Edmundo


Contratorista

13-07-2021 - Tierra firme.

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero.
2 ayudantes, 1 topografo interventor, 1 inspector int, 1 res.
do interventoria.

Clima: Soleado - terreno seco.

Actividad: Se inicia excavación para instalación de tubería, y se rellena por capas compactadas.

Observaciones: Se realiza sobreescaqueo a causa de conglomerado encontrado mayor a 0.40 m^3 realizando la demolición y el retiro del mismo.

14-07-21 - tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero un inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayud. 1 topografo int, 1 inspector interventor, 1 residente interventor.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor y saltarin.

Actividad: Se realiza instalación de recebo compactando por capas y se realizan pruebas de densidad para evaluar y controlar las densidades adecuadas.

15-07-21 - tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco

Personal: 1 residente, 1 topografo, 1 inspector SST, 1 cadenero un inspector tecnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial 2 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 residente interventor

Equipo - maquinaria: Herramienta menor - saltarin

Actividad: Se continua relleno y compactación de recebo en zanja, compactando por capas mediante saltarin.

Actividad que se realiza mediante capas.

16-07-21 - tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 residente, 1 inspector SST, 1 inspector técnico. 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 residente interventor.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor - saltarin.

Actividad: Se continua relleno con recebo compactado en zanja, y se inicia con excavación de acometidas para casa 19 de nuevo amanecer.

17-07-21 - Tierra firme.




Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 residente, 1 inspector SST, 1 inspector tecnico, 1 maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 inspector de interv. 1 residente interventoria.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor. y saltarin.

Actividad: Se continua excavacion para acometida casa 19 de nuevo amanecer.

Observación: En acuerdo entre el propietario de casa 19 y el representante del ibal se aprueba una acometida con distancia de 19 ml aproximadamente.




19-07-21- tierra firme.

Clima: Soleado - terreno firme y seco.

Personal: 1 residente, 1 inspector de interventoria, 1 residente de interventoria, 1 inspector tecnico, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor y saltarin.

Actividad: Se continua excavacion para acometida casa 19 de nuevo amanecer.




21-07-21 - Tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 residente, 1 inspector tecnico, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 residente interventor.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor. y saltarin.

Actividad: Se continua excavacion para acometida casa 19 de nuevo amanecer.

22-07-21 - tierra firme.

Clima: Soleado - terreno seco

Personal: 1 residente, 1 inspector tecnico, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 inspector de interventoria, 1 residente interventor.

Equipo - maquinaria: Herramienta menor y saltarin.

Actividad: Se inicia instalación de tubo para conexión de acometida casa 19 de nuevo aminorar y se inicia excavación de 2 acometidas en tramo inferior.

23-07-2021

CONTINUA

Clima: Soleado - terreno seco

Personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 inspector SST, un cadenero, 1 inspector técnico, 1 ing auxiliar, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 topógrafo int, 1 inspector interventor, 1 residente interventor.

Actividad: Se realiza fundida de caya y una vez rectificadas niveles. Se inicia fundida de zanja en acometida para casa 19 de nuevo aminorar.

24-07-2021

CONTINUA

Clima: Soleado - terreno seco.

Personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 inspector SST, 1 cadenero, 1 inspector técnico, 1 auxiliar ing, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 topógrafo int, 1 inspector interventor, 1 residente int.

Actividad: Se continúa relleno y compactación en zanja de acometida para casa 19, y se continúa con excavación de acometidas inferiores. y se funden tapas para cayas.

26/07/2021

CONTINUA

Clima: Soleado - terreno seco

Personal: 1 residente, 1 topógrafo, 1 inspector SST, 1 cadenero, 1 inspector técnico, 1 auxiliar ing, 1 maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 topógrafo int, 1 inspector interventor, 1 residente int.

Actividad: Se finaliza relleno y compactación en zanja de acometida para casa 19 y se continúa con las acometidas inferiores.