
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

<b>ACTA DE PRORROGA SUSPENSIÓN N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N° 062 DEL 06 DE MAYO DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021
<b>OBJETO</b>	REHABILITACION Y/O RECUPERACION Y/O REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERIMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE.
<b>VALOR:</b>	\$ 3.947.940.553,00
<b>PLAZO:</b>	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ADICIONAL 01:</b>	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
<b>PLAZO ADICIONAL 3:</b>	CUARENTAY CINCO (45) DIAS CALENDARIO
<b>SUPERVISOR:</b>	GILBERTO LOZANO PEREZ
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSOCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSION 1:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FECHA DE PRORROGA DE SUSPESION 1:</b>	12 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	28 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSION 2:</b>	06 DE JULIO DE 2022
<b>FECHA DE PRORROGA DE SUSPESION 2:</b>	03 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	23 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	05 DE OCTUBRE

El 06 del 10 de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **INGENIERO GILBERTO LOZANO PEREZ supervisor**, Contratista y supervisor, designado por el Gerente General para este contrato **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ** representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**, en su condición de Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA** identificado con Cédula de Ciudadanía No:

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 2 de 2

79.262.433 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del consorcio **REDES HIDRAULICAS 2021**, identificado con NIT 901.478.972 - 4, con el fin con el fin de prorrogar la suspensión el contrato en mención, por el término de sesenta (60) días hábiles teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Las situaciones climáticas que motivaron la Suspensión No. 03, se superaron de manera parcial, quiere decir que en las últimas semanas se han presentado incrementos significativos de las precipitaciones en la zona de ejecución de la obra; causando un nuevo cierre de las canteras proveedoras de material de relleno y suministro de los materiales requeridos, así mismo los sitios de disposición final de residuos generados en las actividades de demoliciones y excavaciones realizadas, autorizados por el municipio suspendieron actividades por la dificultad en la clasificación del material y el deterioro de los accesos a los mismos, situación que general un considerable desajuste en el cronograma de actividades previamente aprobado.

Una vez se superen los motivos expuestos se procederá a reiniciar el contrato mediante acta respectiva.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA**  
 R. L. CONSORCIO REDES HIDRAULICAS 2021  
 Contratista

  
**ING. GILBERTO LOZANO PEREZ**  
 Supervisor

  
**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**  
 RL CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL  
 Interventor

200 – 734  
Ibagué, noviembre 30 de 2022


**DOCTOR**  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

Respetado Doctor Giraldo:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 062 del 06 de mayo de 2021, cuyo objeto es **“REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRAULICO No. 7 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGÜE.”**, remito en original el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 3 y el Acta de Reinicio No 3.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



GILBERTO LOZANO PEREZ  
Supervisor del Contrato No. 062  
IBAL S.A. E.S.P. – Oficial

*R1 (Fouly) C.  
DIC-01-2022  
3:29pm*