



IBAGÜE VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagüé - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

200 - 361
Ibagüé, 02 de Junio de 2021

Doctora
JULIANA MACÍAS BARRETO
Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo; con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra N°. 022 DEL 20 DE FEBRERO DE 2021, cuyo objeto es "OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P OFICIAL", remito documento original que contienen el Acta de suspensión N°. 01 del contrato en mención.


Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.


Atentamente,

Ing. JAVIER JULIÁN SUSUNAGA MURILLO
Profesional en Manejo de Catastro y Redes
Supervisor Contrato de Obra N°. 022 del 20 de Febrero de 2021.

Anexo: Un (01) Folio.

Recibido por el público
04 JUN 2021
Cayarc.





	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2020-02-17
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

ACTA DE SUSPENSIÓN N°. 01 CONTRATO DE OBRA 022 DEL 20 DE FEBRERO DE 2021	
NUMERO:	022 DEL 20 DE FEBRERO DE 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, OPTIMIZACION Y/O ADECUACION PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE LA POLA S.A E.S.P OFICIAL
VALOR:	\$ 177.000.603,00
PLAZO:	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	JAVIER JULIAN SUSUNAGA MURILLO PROFESIONAL EN MANEJO DE CATASTRO Y REDES
FECHA DE INICIO:	03 DE MARZO DE 2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	18 DE JUNIO DE 2021

El día 24 de Mayo de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: Ingeniero **JAVIER JULIÁN SUSUNGA MURILLO**, Profesional En Manejo de Catastro y Redes en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificada con Cédula de Ciudadanía N°. 38.363.692 de Ibagué, en su calidad de Contratista, con el fin de suspender el contrato en mención, por un término de 18 días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- Que el cableado que pasa por el Mezzanine (segundo nivel) contiguo a la Dirección de Planeación área donde nos encontramos ejecutando actividades propias del contrato, están generando dificultades e inconvenientes en el desarrollo de las actividades; por tal razón nos encontramos a la espera que los encargados del área de Gestión Tecnológica y Sistemas y el área de Recursos Físicos y Servicios Generales, realicen el traslado de las redes como se les ha solicitado.
- Que debido al paro Nacional ha generado cierres viales provocando retraso en la entrega de materiales y agotamientos de los mismos afectando el desarrollo de las actividades de las obras, por lo anterior, consideramos prudente suspender el contrato en referencia por el termino de Dieciocho (18) días, o si se supera antes los inconvenientes procederemos a reiniciar las actividades de forma inmediata.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


R.L GEPLANT SAS
VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
 Contratista


Ing. JAVIR JULIAN SUSUNAGA MURILLO
 Profesional en Manejo de Catastro y Redes
 Supervisor

