
 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 4 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°063 DEL 06 DE MAYO DE 2021	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL – RL LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS HIDRÁULICOS DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL SA ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
VALOR INICIAL:	\$1.038.941.400
VALOR ADICIONAL 1	\$ 460.565.700
VALOR ADICIONAL 2	\$ 329.838.250
VALOR TOTAL	\$ 1.829.345.350
PLAZO INICIAL:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 01	NOVENTA (90) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 02	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
PLAZO TOTAL	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DÍAS
SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ACUEDUCTO Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTIÓN ALCANTARILLADO
INTERVENTOR:	N.A.
FECHA DE INICIO	01 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA No 1	NOVENTA (90) DIAS - 28 DE ENERO DE 2022
PRORROGA No 2	SETENTA Y CINCO (75) DIAS– 29 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	24 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	06 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 2	02 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No. 2 A SUSPENSIÓN No. 2	05 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE PRORROGA No. 3 A SUSPENSIÓN No. 2	12 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIACIÓN No. 02	23 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	06 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 3	10 DE NOVIEMBRE DE 2022

30

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2


FECHA DE REINICIACIÓN No. 03	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	01 DE DICIEMBRE DE 2022

El primero 01 días del mes de diciembre, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **CARLOS ANDRÉS MEDINA ARÉVALO** y **LADY JOANNA BONILLA MEDINA**, supervisores designados por la gerente general para este contrato y **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL**, identificado con Nit 901.479.007-6, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de treinta (30) días teniendo en cuenta lo manifestado en el acta de reiniciación suscrita el 30 de noviembre de 2022, donde se aclara que no se superaron los inconvenientes que motivaron la suspensión anterior del contrato y que se describe a continuación:

1. De los contratos de obra a los que se les realiza supervisión técnica, administrativa y financiera bajo la presente interventoría, el N° 062 de mayo 06 de 2021 suscrito con el consorcio REDES HIDRÁULICAS 2021, según acta suscrita el 28 de septiembre de 2022, se encuentra suspendido a la espera de coordinar con el grupo gestión de acueducto los cortes del servicio para llevar a cabo los empalmes de la red de acueducto en los barrios Ceiba Norte y Ocobos, sin perjudicar a la comunidad que reside en el sector, en el entendido que por causa de las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad, ha tenido intermitencia en la prestación del servicio.
2. Es de aclarar que las obras objeto de los demás contratos supervisados, se encuentran terminadas desde el 05 de octubre del presente año y dichos contratos en proceso de acta final y liquidación.

Una vez superado el inconveniente se procederá a reiniciar el contrato mediante acta respectiva.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los uno (01) días del mes de Diciembre de 2022.


LADY JOANNA BONILLA MEDINA
 Líder Grupo Alcantarillado
 Supervisora


CARLOS ANDRÉS MEDINA ARÉVALO
 Líder Grupo Acueducto
 Supervisor


LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ
 RL. CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL
 Contratista

320- 2634
Ibagué, diciembre 01 de 2022

Doctor:
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General IBAL S.A ESP OFICIAL
Ciudad

Contrato 063 de mayo 06 de 2021, cuyo objeto es *Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para La Ejecución De Obras De Rehabilitación Y/O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Distritos Hidráulicos Del Perímetro Hidrosanitario Del Ibal S.A. E.S.P Oficial En La Ciudad De Ibagué.*

Respetado doctor Giraldo, cordial saludo:

De Manera atenta me permito adjuntar original de la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que sea publicada en el SECOP y posteriormente repose en la carpeta del mismo, así:

- Prórroga del acta de suspensión N° 03 de noviembre 11 de 2022.
- Acta de Reiniciación N° 03 de noviembre 30 de 2022.
- Acta de Suspensión N° 04 de diciembre 01 de 2022.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en tres (03) folios.

Atentamente,



LADY JOANNA BONILLA MEDINA
Líder Gestión de Alcantarillado
IBAL S.A ESP OFICIAL

Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García
Profesional 01 Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL
Oficio 320- 2634 de diciembre 01 de 2022

RF focal y c.
DLG-01-2022
5:05pm

