



24/11/2021 Clima = Solado terreno Húmedo

Personal = Residente, Ing aux, ins SST, residente int, int interventor  
oficial, auxiliares

Maquinario - equipo = Herramiento menor

Actividades = Arribo de localización de cajas de suspensión existente  
Profundización de zanja de alcantarillado primaria



 Andres Mejia 

25/11/2021 Clima = Solado Terreno Húmedo

Personal = Residente, Ing aux, ins SST, residente int, int interventor  
oficial, auxiliares

Maquinario - equipo = Retroexcavador, Herramiento menor.

Actividades = Entubación de zanja para alcantarillado, instalación  
de cama de gravilla, excavación con retroexcavador  
para zanja de alcantarillado.



 Andres Mejia 

26/11/2021 Clima = Solado Terreno Seco

Personal = Residente, Ing aux, ins SST, residente int, int interventor  
oficial, auxiliares

Maquinario - equipo = Herramiento menor

Actividades = Continúa excavación manual de zanja para  
alcantarillado, instalación de tubería de 8"

 Andres Mejia 

27/11/2021 Clima = Solado terreno Húmedo

Personal = Residente, Ing aux, ins SST, residente int, int interventor  
oficial, auxiliares

Maquinario - equipo = Herramiento menor

Actividades = Última excavación de zanja para red domo  
limpieza de materiales proveniente de la excavación

Andres Mejia

20/11/2021

Clima = Soleado Terreno Humedo

Personal = Residente, Ing aux, ins SSL, residente int, int  
Interventor, oficial, ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades = Limpieza con retroexcavadora de la obra,  
Continua excavación de Zanja domiciliar.

Andres Mejia

20/11/2021

Clima = Soleado Terreno Humedo

Personal = Residente, Ing aux, ins SSL, residente int, int  
Interventor, oficial ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades = continua excavación de Zanja domiciliar,  
excavación de cajas de inspección.

Andres Mejia

01/12/2021

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing aux, ins SSL, residente int, ins int,  
Maestro, ayudantes.

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades = Lleno y compactación de Zanja principal  
Para alcantarillado, instalación de tuberías  
Para domiciliares, ataque de tuberías de  
alcantarillado.~~Daniela Vega~~

Andres Mejia

01/12/2021

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing aux, ins SSL, residente int, ins int

mañana, ayudando.

Actividades - Lleno y reemplacaci de zona principal de  
diferenciación, actividad de zona principal

observaciones - la labor de unido en asfalto se  
vuelve en medio de la excavación, se hizo  
un cambio programado con dos universales y  
se revierte un nuevo catamarán.

Donato Vega

Andrés Mejía

03/12/2021 Clima = Soleado - terreno seco

Personal - Residente, Ing. aux, ins SST, residente int, ins int,  
maestro, ayudantes.

Materiales - equipo - Herramienta menor

Actividades - Herramienta menor, lleno y reemplacaci en  
zona de millares, limpieza manual del tramo

Donato Vega

Andrés Mejía

04/12/2021 Clima = Soleado - terreno seco

Personal - Residente, Ing. aux, ins SST, residente int, ins int,  
maestro, ayudantes.

Materiales - equipo - Herramienta menor - Retroexcavador

Actividades - excavación mecánica en zona principal de  
diferenciación

Donato Vega

Andrés Mejía

06/12/2021 Clima = Soleado - terreno seco

Personal - Residente, Ing. aux, ins SST, residente int, ins int,  
maestro, ayudantes.

Materiales - equipo - Herramienta menor

Actividades - Limpieza manual de la obra, finalizada de  
obra de inspección - Cuidado de forma

Observación de detener la excavación manual realizada en la zona principal debido a falta de estabilización. El colegio Carlos Heras de Sanlo una fuga de agua interna, la cual debe ser solucionado para la correcta instalación de la caja de inspección.

Danielo Vega

Andres Mejia

08/12/2021 Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente inl, ins inl, maestro, ayudantes.

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades = Continuo fendido de cajas de inspección. Continúa la actividad de excavación manual de terreno debido a la falta de estabilización.

Danielo Vega

Andres Mejia

09/12/2021 Clima = lluvioso - Terreno húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente inl, ins inl, maestro, ayudantes, operarios manuales

Maquinaria - equipo = Herramienta menor, retroexcavadora

Actividades = Excavación con retro excavadora de PT 7 a PT 8 debido a la acumulación de agua por el tapo-amiento en la tubería, conexión de tubería para acueducto provisional.

Danielo Vega

Andres Mejia

10/12/2021 Clima = Nublado - Tiempo húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente inl, ins inl, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo = Herramienta menor

Actividades - Excavación de zanja domiciliar, excavación perfilando la zanja principal de alcantarillas Resaca de amolinos.

Daniela Vega

Andres Mejia

11/12/2021 Clima = nubado - Terreno húmedo  
Personal = Residente, ing aux, ins sst, int ins, residente, int, maestro, ayudantes.

Herramienta menor = equipo = maquinaria.

Actividades = Continua excavación de zanja domiciliar,

Daniela Vega

Andres Mejia

13/12/2021 Clima = Soleado - Terreno seco  
Personal = Residente, ing aux, ins sst, int ins, residente, int, maestro, ayudantes.

Herramienta menor = equipo = maquinaria = Herramienta menor.

Actividades = Excavación de zanja para redes de inspección. Excavación de perfilación de zanja principal para alcantarillas.

Daniela Vega

Andres Mejia

4/12/2021 Clima = Soleado - Terreno húmedo  
Personal = Residente, ing aux, ins sst, int ins, residente, int, maestro, ayudantes.

Equipo - Maquinaria = Herramienta menor

Actividades = Excavación de perfilamiento de zanja principal, excavación de zanjas para domiciliares.

Daniela Vega

Andres Mejia

15/12/2021

Clima - Soleado - Terreno seco

Personal - Residente, mg aux, ms sst, ms sst, residente mt,  
maestro, ayudantes.

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Excavación de zanjas domitorias, lleno y compactación  
con recibo en zanja principal de Red de  
alcantarillado.

Daniela Vega

Andres Mejia

16/12/2021

Clima - Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, mg aux, ms sst, mt ms, residente mt,  
maestro, ayudantes

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Excavación de profundización de zanja principal  
de alcantarillado, Proyección de eje para Red  
de alcantarillado

Daniela Vega

Andres Mejia

17/12/2021

Clima - Soleado - Terreno húmedo

Personal - Residente, mg aux, ms sst, mt ms, residente mt,  
maestro, ayudantes.

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = Lleno y compactación en zanja principal de  
alcantarillado, excavación de Red domitoria

Daniela Vega

Andres Mejia

18/12/2021

Clima - Nublado - Terreno húmedo

Personal - Residente, mg aux, ms sst, mt ms, residente mt,  
maestro, ayudantes

Equipo - Maquinaria - Herramienta menor

Actividades = excavación de zanjas para red domitoria.

Limpieza manual del tramo

Danielo Vega

Andres Mejia

30/12/2021 Clima: Soleado - terreno seco

Personal: Residente Ing Aux 10 SST Residente int 10 int

Maquinario - equipo Herramienta mano

Actividades: Continúa excavación de pie fundaciones de zona principal, excavación de zanjas para drenajes nuevo y compactación con relleno.

Danielo Vega

Andres Mejia

31/12/2021 Clima: Soleado - terreno seco

Personal: Residente Ing Aux 10 SST Residente int 10 int

Maquinario - equipo

Actividades: Limpieza mecánica de tramo, fundido de codo de inspección, excavación de pie fundaciones de zona principal para abanillado

Danielo Vega

Andres Mejia

2/1/2022 Clima: Soleado - Terreno seco

Personal: Residente Ing Aux 10 SST Residente int 10 int  
mas 10 Ayudantes

Maquinario - equipo - Herramienta mano

Actividades: Resque de andenes, excavación para cayo de inspección, Nivelación para instalación de tubería de abanillado

Inicio excavación del Pozo 7 al Pozo 8

Danielo Vega

Andres Mejia

23/12/2021


Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente Ing Aux rs sst Residente int rs int  
Mecanico Ayudantes

Materiales = equipo - Herramienta menor

Actividades = Instalación de tubería en grava, instalación de  
tubo de PT 7 a PT 8, Errores por  
Caja de inspección, atropello de tubería de  
alcanalillado.Instalación de tubería PT 7 a PT 8, atropello de  
tubería de alcanalillado.

Daniel Vega



Andres Mejia

24/12/2021

Clima = Soleado - Terreno húmedo

Personal = Residente Ing Aux rs sst Residente int rs int  
Mecanico Ayudantes

Materiales = equipo - Herramienta menor

Actividades = observación = los días festivos debido a los  
fiestas de diciembre, atropello en tubería de  
tubo de la tubería de alcanalillado del PT 1  
al PT 7, este fue enterrado por las lluvias,  
sin embargo la tubería sufrió daños, al  
mismo tiempo se presentaron lluvias el día  
anterior lo cual ocasionó el deterioro  
de hierro dentro de la caja de la tubería.  
De esta manera provocando retraso en  
las actividades y retraso en los mismos.  
Este día solo se limpió la caja del  
alcanalillado principal.En el tramo del PT 7 al PT 8 se  
excava la zanja definitiva e inicia la

instalación de la cámara de fondo en el PT 7



Daniel Vega

Andrés Mejía

28/11/2021 Clima = Soleado - terreno húmedo

Personal: Residente no lux respecto SST Residente interno  
Muestra Ayudantes

Materiales - equipo - Herramienta nueva

Actividades: Observación en Zanja de Pz 1 al Pz 7, instalación de tubería, debido a un error de cálculo topográfico en el nivel de la tubería, hubo un cambio y realfijación de tubería.

En el Pz 7 se instaló la cámara de fondo y fue fundido el dado, ~~extracción~~ para caso de inspección, lleno y reemplazado en Zanja de Pz 7 al Pz 8, fundido de ojo de inspección.

Daniel Vega

Andrés Mejía

20/12/2021 Clima = Lluvioso - terreno húmedo.

Personal: Residente no lux respecto SST Residente interno  
Muestra Ayudantes

Materiales - equipo - Herramienta nueva

Actividades: Observación - debido a las fuertes lluvias de la madrugada el trabajo se suspendió desde el Pz 1 al Pz 7. Se despalma, mostrando tubería en el mismo estado anterior a al mismo tiempo ocurre desmoronamiento de tierra dentro la zanja, todos estos factores sugieren un cambio total de tubería instalada.

Debido a lo constante lluvia diurna, los alrededores fueron limpiados y se centraron en la limpieza del tramo.

Del tramo del Pz 7 al Pz 8 se instaló la caja de inspección respectivamente, se realizó resaca de orden dejando 500 p. concluir el lleno y compactación de banquetas.

Daniela Vega

Andrés Mejía

30/12/2021

Clima = Nublado - Terreno húmedo

Personal = Residente Ing Aux Ins SST Residente Int Ins Int  
Maestro Ayudantes

Máquina - equipo = Herramienta menor

Actividades = Limpieza zona principal de alcantarillado, fondo de caja de inspección.

Andrés Mejía

\* El día 28 de diciembre del 2021 se suspende el contrato de Ob. May. N° 068 del 2021, y se da su nuevo fecha de terminación el 29 de enero de 2022 retomando las actividades de obra correspondiente al contrato.

29/01/2022

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residente Ing Aux Ins SST Residente Int, Ins Int,  
maestro, ayudantes, operarios

Máquina - equipo = Herramienta menor, Pelicexabadora

Actividades = Tramo 141 entre CR 8A y CR 8B: Se instala cámara de caída y se fundo el fondo, excavación de caja de inspección, lleno y compactación de Pz 7 a Pz 8, fondo de caja de inspección, resaca de orden, limpieza de tramo.

Daniela Vega C.

29/01/22

Clima - Viento Suroeste - Terreno seco

Personal - Perceute, mg aux, mg sst, residente mt, ms mt  
Marsilio, estudiantes, operario

Campo - Modificado - Herramienta nueva, retroexcavadora.

Actividades - Calle 141 entre CR 81A y 81B: Se instaló tubera 8" en Tramo de P20 1 a P20 1, se instaló sillas YEE, levantó compactación de rocas en banco principal de alcantarillado. Hizo u compactación de rocas en demarcación, limpieza y mantenimiento del tramo.

Observaciones: Quebró pu canal y resacas de conductos

No se finalizó con actividades de alcantarillado en el tramo 141 entre calle 81B a 81A, se realizó el trabajo de alcantarillado en el tramo 141 entre calle 81B y 81E.

Tramo 141 entre calle 81B hasta calle 81E:

Tramo alcantarillado del tramo de 141 entre y se realizó entre de P20 8 a P20 8.

Daniel Vega

31/01/22

Clima - Suroeste - terreno seco

Personal - Perceute, mg aux, mg sst, residente mt, ms mt  
Marsilio, estudiantes, operario

Campo - Modificado - Herramienta nueva, retroexcavadora.

Actividades - Se inició en alcantarillado, trabajos de banco principal de alcantarillado de P20 8 a P20 9.

Daniel Vega

01/02/22

Clima - Suroeste - terreno seco

Personal - Perceute, mg aux, mg sst, residente mt, ms mt  
Marsilio, estudiantes, operario

Campo - Modificado - Herramienta nueva, retroexcavadora.

Actividades - Continúa excavación de banco principal

Dando Vego n

02/02/2022

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Ing Residente, Ing aux, ms sol, residente mt, ms mt, Maestro, albañil, operario

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva - Retroexcavadora

Actividades = Continúa excavación de zanja principal que tiene una altura alrededor de 2 metros de profundidad.

Dando Vego n

03/02/2022

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing aux, ms sol, residente mt, ms mt, Maestro, albañil, operario.

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva, retroexcavadora.

Actividades = Continúa excavación de zanja principal.

Dando Vego n

04/02/2022

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing aux, ms sol, residente mt, ms mt, Maestro, albañil, operario

Maquinaria - equipo = Herramienta nueva, Retroexcavadora.

Actividades = Continúa excavación de zanja principal

Dando Vego n

05/02/2022

Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, Ing aux, ms sol, residente mt, ms mt, Maestro, albañil.


Maquinaria - equipo = Herramienta nueva.

Actividades = Termina instalación de fibra de 8" en zanja principal de alcantillado entre el pozo 8 al pozo 9.

Dando Vego n


28/11/2020 Olmo - Sotillo - Terrenos  
Personas: 10 personas, un hijo, un hijo, pendiente un hijo, un hijo  
Materia: 10 personas.

Mediaciones - Equipo - Participación  
Actividades - Ejercicios de dominio, ventilación de nivel  
de labora en zona principal, Area y reemplazo en  
zona principal Continúa instalación de labora en zona  
principal, Instalación de chimenea para dormitorio

Danielo Vega 


28/11/2020 Olmo - Sotillo - Terrenos  
Personas: 10 personas, un hijo, un hijo, pendiente un hijo, un hijo  
Materia: 10 personas.

Mediaciones - Equipo - Participación  
Actividades - Area y reemplazo en zona principal  
de actividades, Inicio movimiento en terreno desde el  
paso a al paso 10

Danielo Vega 

29/11/2020 Olmo - Sotillo - Terrenos  
Personas: 10 personas, un hijo, un hijo, pendiente un hijo, un hijo  
Materia: 10 personas.

Mediaciones - Equipo - Participación  
Actividades - Continuación de zona principal desde el paso  
2 al paso 10, realizando trabajo en la zona de labora de  
rehabilitación de la zona, entubado de la zona.


Danielo Vega 

10/12/2020 Olmo - Sotillo - Terrenos  
Personas: 10 personas, un hijo, un hijo, pendiente un hijo, un hijo  
Materia: 10 personas.

Maquinaria - equipo - Herramientas menores

Actividades = Excavación de zanja secundaria, instalación de cama de filtrado en zanja para almacenamiento de agua por, Verificación de niveles de tubería instalada, Limpieza de caja de inspección

Daniela Vega C.




11/02/2022 Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, ing aux, ins sst, int residente, ins mt, maestro, acopiador, operario

Maquinaria - equipo - Herramientas menores, Peliculas de PVC

Actividades = Lleno y compactación con rodillo en zanja principal, lleno con relleno sobre caja de inspección, tesoro en andenes, continuo excavación de zanja principal.

Daniela Vega C.




12/02/2022 Clima = Soleado - Terreno seco

Personal = Residente, ing aux, ins sst, int, residente, ins mt, maestro acopiador.

Maquinaria - equipo = Herramientas menores

Actividades = continuo llenado y compactación con rodillo en zanja principal, ataque de tubería de 8" instalada en zanja principal, inspección de pozo #10 en donde se encontraron (5) conexiones que deflecan directamente en el.

Daniela Vega C.



14/02/2022 Clima = Lluvioso - Terreno húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, int residente, ins mt, maestro, acopiador

Máquina - equipo - Herramientas

Actividades - Continua excavación de banco principal,

Continua lleno y compactación en banco principal,

instalación de sillas yee, excavación de zonas dominiliares

Daniela Vega



15/02/2022 Clima - Soleado - terreno seco

Personal - residente, ing aux, ins SST, residente mt, ins mt, Maestros auxiliares

Máquina - equipo - Herramientas

Actividades - Continua excavación de domiliones, Instalación de tubería domiliones e instalación de drenajes en domiliones, Continua lleno y compactación con relleno en zona principal.

Daniela Vega




15/02/2022 Clima - Soleado - terreno seco

Personal - residente, ing aux, ins SST, residente mt, ins mt, Maestros auxiliares

Máquina - equipo - Herramientas

Actividades - Continua excavación de domiliones,

Daniela Vega




16/02/2022 Clima - Soleado - terreno seco

Personal - residente, ing aux, ins SST, residente mt, ins mt, Maestros auxiliares

Máquina - equipo - Herramientas

Actividades - Se realizó excavación, cercano de la zona principal, Continua excavación de domiliones, excavación de zonas para ceros de inspección, limpieza de ceros de inspección.


Danielo Vega C. 

18/02/2022 Clima = Nubado - Terreno húmedo

Personal = Residente, Ing. Agr., Ing. Sst., Residente Int., Ing. Int.,  
Maestro, ayudante, obrero

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades - se Realiza limpieza económica del framo,  
Lubricación de cajas de inspección.


Danielo Vega C. 

19/02/2022 Clima = Nubado - Terreno húmedo

Personal = Residente, Ing. Agr., Ing. Sst., Residente Int., Ing. Int.,  
Maestro, ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades - Extracción de cajas domiciliarias, instalación de  
tubo de 6" para domiciliaria.


Danielo Vega C. 

21/02/2022 Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residente, Ing. Agr., Ing. Sst., Residente Int., Ing. Int.,  
Maestro, ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades - Instalación de tubo de 8" en equipo principal  
Revestimiento de tubería domiciliaria.

Danielo Vega C. 

22/02/2022 Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residente, Ing. Agr., Ing. Sst., Residente Int., Ing. Int., Maestro,  
ayudante

Maquinaria - equipo - Herramienta menor

Actividades - Continúa instalación de tubo principal.



Inicio de trabajo principal, Hacer a comparación con el resto  
en zona principal.

Donde llega n.

23/02/2022 Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residentes, ingenieros, ms sst, residentes int, ms int,  
Maestro, aprendices

Mantenimiento - equipo = herramienta nueva

Actividades = Hacer a comparación con resto, en zona principal  
observaciones = se evidencia poco trabajo en el frente.

Donde llega n.

24/02/2022 Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Residentes, ingenieros, ms sst, residentes int, ms int,  
Maestro, aprendices

Mantenimiento - equipo = herramienta nueva

Actividades = Limpieza de caja de inspección, excavación de  
zona de mantenimiento

Donde llega n.

25/02/2022 Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residentes, ingenieros, ms sst, residentes int, ms int,  
Maestro, aprendices

Mantenimiento - equipo = herramienta nueva

Actividades = Excavación de zona de mantenimiento, función de caja  
de inspección

26/02/2022 Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Residentes, ingenieros, ms sst, residentes int, ms int,  
Maestro, aprendices

Mantenimiento - equipo = herramienta nueva

Actividades = Excavación de zona para demolición de red de  
alimentación de, demolición de tubería para...

de inspección, excavación de zanja para caja de inspección

Daniela Vega C.

28/02/2022

Clima = Nublado - Terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, residente int, Ins int  
maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva

Actividades - Demolición de andén para construir caja de inspección

Continúa excavación de zanja para domicilio de abastecimiento,  
excavación de zanja para caja de inspección.

Daniela Vega C.

01/03/2022

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, residente int, Ins int,  
maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva

Actividades - Continúa excavación de zanjas para caja de  
inspección

Daniela Vega C.

02/03/2022

Clima = nublado - Terreno húmedo

Personal = Ing residente, Ing aux, Ins SST, residente int, Ins int  
maestros, ayudantes

Maquinaria - equipo - Herramienta nueva

Actividades - Excavación de caja de inspección, fundido de tapas  
de cajas de inspección.

Daniela Vega

03/03/2022

Clima = Nublado - Terreno húmedo

Personal = Excavación de domiciliaria, excavación para cada zanja  
para caja de inspección, demolición de andén para caja de inspección

Daniela Vega

04/03/2022 Clima = lluvioso, terreno húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente ml, ins ml, maestro, ayudantes

Máquina = equipo = Herramienta nueva

Actividades = Instalación de tubería 6" para drenaje, lleno con recebo sobre caja de inspección, excavación de Zanja para caja de inspección, demolición de losa dentro de Zanja para demoliciones, instalación de tapas en caja de inspección

Daniela Vega

05/03/2022 Clima = Soleado = terreno seco

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente ml, ins ml, maestro, ayudantes.

Máquina = equipo = Herramienta nueva

Actividades = Continúa excavación de Zanja demoliciones, cubren lleno con recebo sobre caja de inspección.

Daniela Vega

07/03/2022 Clima = nublado - terreno húmedo.







Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente ml, ins ml, maestro, ayudantes

Máquina = equipo = Herramienta nueva

Actividades = Pasaje de andenes,


Observación: las fuertes lluvias ocasionaron desbordamiento del torrente, generando retraso en las actividades de excavación de zanjas.

Daniela Vega

- 08/03/2022 Clima = Soleado - terreno seco  
 Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int,  
 Maestro, ayudantes  
 Maquinario - equipo = Herramienta menor  
 Actividades = Instalación de tubería 6" en ojos de inspección.  
 Excavación de zanjas domiciliarias de alcantarillado,  
 Danielo Vega C.  
- 09/03/2022 Clima = Soleado - terreno seco  
 Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int,  
 Maestro, ayudantes  
 Maquinario - equipo = Herramienta menor  
 Actividades = Excavación de zanjas para ojos de inspección.  
 Lleno y compactación de zanjas por la parte de alcantarillado  
 Danielo Vega C.  
- 10/03/2022 Clima = Soleado - terreno seco  
 Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int,  
 Maestro, ayudantes  
 Maquinario - equipo = Herramienta menor  
 Actividades = Demolición de andén para ojos de inspección  
 Fundido de ojos de inspección  
 Danielo Vega C.  
- 11/03/2022 Clima = Lluvioso - terreno húmedo  
 Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int,  
 Maestro, ayudantes  
 Maquinario - equipo = Herramienta menor  
 Actividades = Excavación de zanjas para ojos de  
 inspección  
 Observación = los lluvia en hora de los mercurio

Retraza las actividades de excavación.

Danielo Vega



12/03/2022 Clima - Soleado Terreno húmedo  
Personal - No aplica

Maquinario - equipo - Herramienta menor

Actividades - No se presenta personal en el tramo cubriendo el controlista manifestando ausencia del personal.

Danielo Vega

14/03/2022 Clima - Soleado - Terreno seco

Personal - Residente, ing aux, ins SST, residente int, ins int, Maestro, ayudantes

Maquinario - equipo - Herramientas menor

Actividades - una sola persona se presenta en el tramo, existiendo una zona de domiciliaria, cabe resaltar que el tramo se encuentra desordenado y presenta material abandonado abandonado en las labores del tramo.

Danielo Vega P.

15/03/2022 Clima = Soleado - Terreno húmedo

Personal - No aplica

Maquinario - equipo - Herramienta menor

Actividades - No se presenta personal en el tramo ni en el controlista manifestando ausencia del personal

Danielo Vega P.



16/03/2022 Clima - nublado - Terreno húmedo

Personal - No aplica

Máquina - equipo -

Actividades = No se encuentra personal en el trabajo a trabajar el controlista manifestado de personal del personal.

Danielo Vega C.

12/03/2022

Clima - Soleado - terreno seco

Personal - Residente, ing. aux., ins. SST, residente int., ins. int., Maestro, ayudantes.

Máquina - equipo - Herramienta nueva

Actividades = Limpieza mecánica del tramo

Observaciones = las ordenes laterales del tramo se encuentran sucias con material particulado proveniente de la excavación.

Danielo Vega C.

13/03/2022

Clima - Soleado - Terreno seco

Personal - Residente, ing. aux., ins. SST, residente int., ins. int., Maestro, ayudantes.

Máquina - equipo - Herramienta nueva - retroexcavadora

Actividades = ~~Debido~~ de zanjas lleno con recibo de Zanjas domiciliarias, en el sitio se encuentran dos

trabajadores los cuales debían de haber informado generando que la actividad no se condujo a tiempo.

Observaciones = material proveniente del tramo se encuentra dentro de la zanja debido a las fuertes lluvias de días anteriores. Por otro lado se hace un llamado a atención debido a que la retroexcavadora se encontraba rellena la zanja con recibo y no se estaban realizando las actividades de forma correcta. El controlista manifestó que no hay baldosas y por ende se acomodó el material. Después del llamado se procede a excavar nuevamente el Bellano con retroexcavadora y se realiza la actividad de forma correcta.

17/03/2022 Clima - Nublado - Terreno seco  
Personal - No hay personal

Máquina - equipo - N/A

Actividades - No se encontraron personal en la obra, el control  
manifiesta ausencia del mismo.

Daniela Vega C.

22/03/2022 Clima - nublado - terreno húmedo  
Personal - No hay personal

Máquina - equipo - -- N/A

Actividades - No se encontró personal en el terreno. El control  
manifiesta ausencia de personal.

Daniela Vega C.

23/03/2022 Clima - Soleado - Terreno seco

Personal - Residente, ing aux, ins st, residente int, ins int, moeste, aux

Máquina - equipo - Herramienta menor - Retroexcavadora

Actividades - Lleno y compactación con recebo en Zanja  
Principal y Zanja de demarcación. Limpieza de terreno con  
retro excavadora acumulando el material a un lado de la obra  
debido a que no hay baldeas.

Daniela Vega C.

24/03/2022 Clima - Soleado - Terreno seco

Personal - Residente, ing aux, ins st, residente int, ins int, moeste  
auxiliares

Máquina - equipo (continúa lleno y compacto) Herramienta menor

Actividades - Continúa lleno y compactación con recebo de Zanja  
Principal y Zanja para demarcación

Daniela Vega C.

25/03/2022

Clima = nublado - terreno húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int  
Maestro, ayudantes, operarios

Maquinaria - equipo: Herramienta menor, retroexcavadora

Actividades = Limpieza de Zanja de material contaminado el cual se derrumbó dentro de la Zanja en tiempo de lluvia, Limpieza de llamo con retroexcavadora, lleno y compactación con recebo en Zanja principal.

Danielo Vega c.

26/03/2022

Clima = Soleado - terreno seco

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int  
Maestro, ayudantes, operarios

Maquinaria - equipo: Herramienta menor, retroexcavadora

Actividades = Limpieza del llamo con retroexcavadora, lleno y compactación con recebo en Zanja principal.

Danielo Vega c.

28/03/2022

Clima = Nublado - terreno húmedo

Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo: Herramienta menor

Actividades = Continúa lleno y compactación con recebo en Zanja principal.

Danielo Vega c.

29/03/2022

Clima = Nublado - terreno seco


Personal = Residente, ing aux, ins sst, residente int, ins int, maestro, ayudantes

Maquinaria - equipo: Herramienta menor

Actividades = continúa lleno y compactación con recebo en



Zona principal.


Daniela Vega C 

30/03/2022 Clima - Soleado - terreno seco

Personal - No hay personal de obra

Maquinario - equipo - N.A

Actividades - No se realizan actividades en el terreno, hay personal presente, se manifiesta decaimiento


Daniela Vega C 

31/03/2022 Clima - lluvioso, terreno húmedo

Personal - No hay personal de obra

Maquinario - equipo = N.A

Actividades - No hay personal presente, el caudal de agua de cañón del personal.

Daniela Vega C 

01/04/2022 Clima = lluvioso -

Personal = Ing residente, ing aux, inspector SST, topógrafo, cadenero, mozo ayudante.

Maquinaria = Retro, herramienta menor,

Actividades = El material excavado se acopia en un costado de la vía debido a las lluvias en el sector, los botas no reciben material húmedo.

Daniela Vega C 

02/04/2022 Clima = lluvias intermitentes


Personal = Ing residente, ing aux, inspector SST, topógrafo, cadenero, mozo, ayudante.

Maquinaria = retro, herramienta menor

Actividades = El material excavado se acopia en un costado de

la vía esperando secan, las lluvias constantes en el sector no permiten su pronta salida, los botaderos no reciben material húmedo.

Daniela Vega C



22/04/2022


Clima = lluvias intermitentes

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector SST, topógrafo, cadeneros maestros, ayudantes

Máquina = Retro, herramienta = menor.

Actividades = Se continúa a la espera del secado y cambio de clima, para la pronta extracción del material apropiado de la excavación, debido a que los botaderos no reciben material excavado húmedo ni con clima lluvioso.

Daniela Vega C



29/04/2022


Clima = lluvias intermitentes

Personal = Ing residente, Ing aux, inspector SST, topógrafo, cadeneros maestro y ayudante

Máquina = Retro, herramienta = menor.

Actividades = Se continúa con el material apropiado en un costado de la vía, esto debido a las lluvias intermitentes en el sector, los botaderos no reciben material húmedo y mucho menos con clima lluvioso.

Daniela Vega C



01 de 2022 11 ma =

a

Personal: Ing residente, Ing aux, ms SST, residente interentaria, ms intera

04 de 2022

maestro, ayudantes, topografos, operarios.

Materiales: Retroexcavadora, volquetes, saltarin, herramienta mano.

Actividades: Se inicia excavación para cuadros de camuflado, se inicia excavación para red principal de acueducto, se hacen

sondeos en la franja de trabajo para posterior excavación


mecanica con el fin de regular la actividad, se realiza

la excavación mecanica con retroexcavadora, se hace limpieza

de la zanja, se instala el lecho de arena y se instala

4 tubos de 3" acueducto, se inicia lleno y compactación

en receptor en zanja principal de acueducto


 Victor Delgado

06 de 2022 11 ma =

08 de 2022

Personal: Ing residente, Ing aux, ms SST, residente interentaria, ms intera  
maestro, ayudantes, topografos, operarios.

Materiales: Retroexcavadora, volquetes, saltarin, herramienta mano.

Actividades: Se instala tubería de 3" con su respectiva cama

de arena y se instala arena sobre tubo, se inician

actividades de lleno en receptor. para posterior compactación

se adelantan actividades de excavación para cruce de la


carretera B3, se realiza limpieza mecanica en el area

interconectada, se realiza señalización de excavación de red

principal

NOTA = El día 11/06/2022 se suspenden actividades por los fuertes

vientos en el sector.




 Victor Delgado

13/06/2022  
a  
Clima

Personal = Ing residente, Ing aux, ms SST, residente interventoria, ms interventoria, maestro, ayudantes, topografo, operario.

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, saltaria, herramienta menor.

Actividades = Se retoman actividades de instalación de tubería de 3" acueducto para red matriz, continúan actividades de excavación para red de acueducto, se realiza llamo y compactación en recebo frente a viviendas para habilitar para vehículos, se inicia excavación domiciliar para manguera de acueducto.

  Nick Rlyu



20/06/2022  
a  
Clima

Personal = Ing residente, Ing aux, ms SST, residente interventoria, ms interventoria, maestro, ayudantes, topografo, operario.

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, saltaria, herramienta menor.

Actividades = Se continúa excavación para red domiciliar para manguera de acueducto, se define la intervención de red matriz en el tramo comprendido entre las calles 140-141 y la carrera BB, se localiza tubo de asbesto cemento para posterior empalme.

Observación = En excavación de acometida para el colegio se identificó una fuga de agua en andén, se ejecutan actividades de reparación en tubería de 1/2"

  Nick Rlyu

Tramo 1 de la zona 1 y 2 de 191


02/06/2022

Personal: Ing. residente, Ing. aux, ins. SST, topógrafo, cadenero, residente int, ins. int, mochos, operarios.

Materiales: bitumacón, volquetes, saltaria, herramienta menor.

Actividades: 140-139 a) Se continúa excavación de zanja principal de alcantarilla y se realiza excavación para red de alcantarilla sobre intersección VADRA y se realiza instalación de cama de arena en zanja principal, se realiza instalación de tubería de 3"

Daniela Vega



Victor Delgado

02/06/2022

Personal: Ing. residente, Ing. aux, ins. SST, topógrafo, cadenero, residente int, ins. int, mochos, operarios.

Materiales: bitumacón, volquetes, saltaria, herramienta menor.

Actividades: 140-139 a) Se realiza excavación de zanjas para manguetas de aguas de acometida domiciliar, se realiza llano y compactación en sacos en zanja sobre intersección en C/BA #139.

Daniela Vega



Victor Delgado

02/06/2022

Personal: Ing. residente, Ing. aux, ins. SST, topógrafo, cadenero, residente int, ins. int, mochos, operarios.

Materiales: bitumacón, volquetes, saltaria, herramienta menor.

Actividades: Tramo 1 - 140 a) Se continúa excavación para manguetas domiciliarias, se realiza llanos en sacos y compactación en zanjas domiciliarias, se limpia la zanja del compás de la calle 139 con cámara BA con el fin de conectar tubería que proviene desde la calle con C/VA, se realiza prueba hidrostática al tramo, obteniendo buenos resultados, se finalizan actividades de excavación e instalación de tubería para alcantarilla.

140 a) Se continúa excavación y...

para el traslado, previamente se realizó algunas obras para la localización y luego programar empalme.

Daniela Vega

Victor Rely

02/06/2022.

Clima

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topograp, cadenero, residente int, maestro, ayudantes, operarios

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, saltarin, herramienta menor.

Actividades = T139 - 140 = Continúan llenos y compactación en zanjas domiciliarias, continúan excavación para mangroves de domiciliarias, se realizó epique buscando la tubería de empalme para el conducto en la transversal 8.

Daniela Vega

Victor Rely

06/06/2022

Clima

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topograp, cadenero, residente int, maestro, ayudantes, operarios

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, saltarin, herramienta menor.

Actividades = 139 - 140 = Continúan llenos y compactación en zanjas para mangroves domiciliarias, continúan excavación para mangroves de aguas domiciliarias.

Daniela Vega

Victor Rely

07/06/2022.

Clima =

Personal = Ing residente, ing aux, ins sst, topograp, cadenero, residente int, maestro, ayudantes, operarios.

Maquinaria = Retroexcavadora, volquetes, saltarin, herramienta menor.

Actividades = 139 - 140 = Continúan actividades de lleno y compactación en zanjas para mangroves, continúan excavación de zanjas para mangroves de aguas domiciliarias.