
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

<b>PRORROGA No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO No. 042 DEL 08 DE ABRIL DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	NORTON FERNANDO ARENAS
<b>OBJETO:</b>	“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO”
<b>VALOR:</b>	\$144.150.746
<b>PLAZO:</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
<b>SUPERVISOR:</b>	ANDRÉS ORLANDO WALTERO ANGARITA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y GILBERTO LOZANO PEREZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
<b>FECHA DE INICIO</b>	04/06/2021
<b>PRORROGA No. 1</b>	QUINCE (15) DÍAS
<b>PLAZO TOTAL</b>	SESENTA (60) DÍAS
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01</b>	26/07/2021
<b>FECHA DE PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN No. 01</b>	08/11/2021
<b>FECHA DE PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSIÓN No. 01</b>	01/02/2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN No. 01</b>	23/02/2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2</b>	25/02/2022
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	03/07/2022

El 25 de marzo de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: los ingenieros **ANDRÉS ORLANDO WALTERO ANGARITA** y **GILBERTO LOZANO PEREZ**, en su condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la

Recibido para pública  
12 2 JUN 2022  
Pacaya

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 2 de 2

**EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **NORTON FERNANDO ARENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.396.792 con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de noventa (90) días teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que como supervisor del contrato 042 del 08 de abril del 2021 y al estar enmarcado dentro del convenio 2181 del 20 de junio de 2019, se adelantaron todos los mecanismos y solicitudes necesarios para adelantar la adición y prórroga de dicho Convenio y por consiguiente del contrato. Pero a la fecha de la suscripción de la presente acta, aún no se supera la tramitología correspondiente para asignar los recursos a dicho contrato y se decide prorrogar la suspensión hasta que se cumplan todos los términos pertinentes para la legalización de dicha adición y prórroga.


Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**Ing. Norton Fernando Arenas**  
C.C. 93.396.792 de Ibagué  
Contratista



**Ing. Andrés Orlando Waltero Angarita**  
Líder Potabilización de Agua  
Supervisor



**Ing. Gilberto Lozano Pérez**  
Profesional Universitario  
Supervisor



**IBAGUÉ VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

200 - 381  
Ibagué, junio 21 de 2022

**DOCTORA**  
**OLGA LUCIA LIÉVANO RODRÍGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

Respetada Doctora Liévano:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 042 del 08 de abril de 2021, cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO”**, remito en original Acta de Prorroga a la Suspensión No. 2 y Acta de Reinicio No. 02

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GILBERTO LOZANO PEREZ  
Profesional Universitario  
Supervisor del Contrato 093  
IBAL S.A. E.S.P – Oficial

*R/foad/r/c  
Jun-22-2022  
8:51 am*



