




271

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 3

<b>ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 DEL CONTRATO No. 042 DEL 08 DE ABRIL DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>NORTON FERNANDO ARENAS</b>
<b>OBJETO:</b>	<b>“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO”</b>
<b>VALOR:</b>	<b>\$144.150.746</b>
<b>PLAZO:</b>	<b>60 DÍAS</b>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>ING. DILEY VANESSA BARRERO OLAYA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (E) Y GILBERTO LOZANO PEREZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>04/06/2021</b>
<b>PRORROGA 1</b>	<b>15 DÍAS</b>
<b>PLAZO TOTAL</b>	<b>60 DÍAS</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>26/07/2021</b>
<b>FECHA DE PRORROGA No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	<b>08/11/2021</b>
<b>FECHA DE PRORROGA No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1</b>	<b>01/02/2022</b>
<b>FECHA DE REINICIACIÓN No. 1</b>	<b>23/02/2022</b>
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>31/03/2022</b>

El 25 de febrero de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: los Ingenieros **DILEY VANESSA BARRERO OLAYA** y **GILBERTO LOZANO PEREZ**, en la condición de supervisores del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **NORTON FERNANDO ARENAS**, identificado con cedula de ciudadanía N. 93.396.792 de Ibagué, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el termino de treinta (30) días calendario teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

  
*Recibido para publicar*  
**23 MAY 2022**  
*Fockyr*


	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 3</b>

1. Dado a que el día veintitrés (23) de febrero de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la **Procuraduría Regional del Tolima** y en la cual participaron la **Secretaria De Planeación Municipal**, **Secretaria De Gobierno**, **Cortolima** y el **Ibal S.A. E.S.P. OFICIAL**, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del **CONVENIO No. 2181 de 2019** y al **CONTRATO 042 de 2021** cuyo objeto es **"EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO"**, se evidencio la necesidad de incorporar un proyecto que se encuentra ubicado en el sector, denominado **Conjunto Almar Samoa**, el cual se abastece de la **Planta de Tratamiento del Barrio El Triunfo** y genera la descompensación del sistema de abastecimiento del sector. Que teniendo en cuenta, los datos obtenidos relacionados con el catastro de redes y usuarios, que por las características sociales y culturales del sector **El Triunfo**, se debió realizar un análisis detallado de la demanda hidráulica de todo el sector en sintonía con la existencia del proyecto **Almar Samoa**, por lo que la empresa **Ibagueña de Acueducto y Alcantarillado** realizo el modelo hidráulico con todas las redes a su vez del componente financiero y legal acorde a lo establecido en el convenio No. 2181 de 2019 suscrito entre la alcaldía de **Ibague** y el **IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**. Por cual se hizo necesario por parte de **SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO** gestionar la adición en recursos para garantizar la potabilización de todo el caudal concesionado en la **Planta de Tratamiento** y de esta manera optimizar la infraestructura actual instalada en el año 2010 bajo el objeto contractual **"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL TRIUNFO- IBAGUÉ TOLIMA"**.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



**Ing. Norton Fernando Arenas**  
C.C. 93.396.792 de Ibague  
Contratista



**Ing. Gilberto Lozano Perez**  
Profesional Universitario  
Supervisor



**Diley Vanessa Barrero Olaya**  
Líder potabilización de agua  
Supervisor (E)

200 - 348  
Ibagué, mayo 23 de 2022

**DOCTOR**  
**OLGA LUCIA LIÉVANO RODRÍGUEZ**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**  
**SECRETARIA GENERAL**  
**IBAL S.A. ESP OFICIAL**

RADICACIÓN N°: 10023/2022  
FECHA: 23/05/2022  
RADICADO POR: [Firma]  
4:00pm.

Respetada Doctora Liévano:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 042 del 08 de abril del 2021, cuyo objeto es **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO EL TRIUNFO"**, remito en original:

- Acta de Suspensión No. 1
- Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1
- Prorroga No. 2 de la Suspensión No. 1
- Acta de Reinicio No. 1
- Pólizas correspondientes al Acta de Reinicio No. 1
- Acta de Suspensión No. 2

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**GILBERTO LOZANO PEREZ**  
Profesional Universitario  
Supervisor del Contrato 092  
IBAL S.A. E.S.P - Oficial

Anexo: 11 Folios

