

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 9396792		ARENAS PRADA NORTON FERNANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2022-06	1575407659	9437811996	E
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NORTON ARENAS	carrera 5 48 25 apto702	IBAGUE-TOLIMA	27384109
Exonerado SENIA e ICBF	Valor		
SI	\$1,258,600		

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2022-06	1575407659	9437811996	E	2022/07/25	2022/07/29	4	\$1,258,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$736,000	\$0	\$0	\$736,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$688,000	\$0	\$0	\$688,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$114,600	\$0	\$0	\$114,600
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	10	\$114,600	\$0	\$0	\$114,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	10	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000
PLIADOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
TOTAL				10	\$1,258,600	\$0	\$0	\$1,258,600



NORTON FERNANDO ARENAS PRADA

INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD CATOLICA
ESP. DISEÑO Y CONSTRUCCION PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL

BITACORA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 042 de 2021

OBJETO: “CONTRATAR EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y/O REHABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUERDO COMUNITARIO EL TRIUNFO”.

CONTRATISTA:
NORTON FERNANDO ARENAS PRADA
INGENIERO CIVIL
MAT. 25202 – 81587 CND

4 JUNIO 2021

clima= Día soleado

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST, oficial,
ayudante de obra. - Profesional Social

Herramienta y equipos = herramienta menor, mezcladora,
Pulidora, andamios

● Se inicia jornada laboral 7:00 AM, se inician actividades
de roseo y excavación, se finaliza jornada laboral
5:00 PM

~~Residente de obra,~~

5 - JUNIO 2021

clima= Día soleado

● Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, oficial
ayudante de obra. - Profesional Social

Herramienta y equipos = herramienta menor, mezcladora,
Pulidora, andamios.

Se inicia jornada laboral 7:00 AM, actividades de
excavación y retiro de escumbos, se finaliza
jornada laboral 5:00 PM

~~Residente de obra.~~

7 JUNIO 2021

Clima = Día nublado

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, Ayudante de obra.

Herramienta y equipos = Herramienta menor,

Se inicia jornada laboral 7:00 am, actividades de excavación
retiro de material, se finaliza jornada 5:00 pm.

~~Residente de obra~~
Residente de obra.

8 JUNIO 2021

Clima = Día soleado

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, Ayudante de obra.

Herramienta y equipos = Herramienta menor.

Se inicia jornada laboral 7:00 am, actividades de excavación, retiro de material, se finaliza jornada 5:00 pm.

~~Residente de obra~~
Residente de obra.

9 JUNIO 2021

Clima= Día soleado.

Personal de obra= Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante de obra.

Herramienta y equipos= Herramienta menor,

Se inicia jornada laboral 7:00am. Se inician actividades de excavación, retiro de escombros.

Finaliza jornada 5:00pm

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

10 JUNIO 2021

Clima= día soleado.

Personal de obra= Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante de obra.

Herramienta y equipos= Herramienta menor.

Se inicia jornada laboral 7:00 am Se inician actividades de excavación, retiro de escombros.

Finaliza jornada 5:00 pm

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

11 JUNIO 2021

Clima = Día soleado

Personal de obra = ing residente, profesional SST, oficial, ayudante de obra.

Herramienta y equipos = herramienta menor.

● Se inicia jornada laboral 7:00 am se inicia actividades de excavación, y retiro de escombros, cimentación. Se finaliza jornada laboral 5:00 PM.

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

12 JUNIO 2021

Clima = Día lluvioso

● Personal de obra: ing residente, profesional SST, oficial, ayudante de obra.

Herramienta y equipos = herramienta menor.

Se inicia jornada laboral 7:00 am se inicia actividades de cimentación finaliza 5:00 PM.

~~Residente de obra.~~
Residente de obra

14 JUNIO 2021

Clima = día nublado - Soleado

Personal de obra = ing residente, Profesional SST, Oficial.
Ayudante de obra.

Herramienta y equipos = herramienta menor, mezcladora.

Se inicia jornada laboral 7:00 AM

● actividades de cimentación
finaliza 5:00 PM

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

15 JUNIO 2021

Clima = Día soleado

● Personal de obra = ing residente, Profesional SST, Oficial.
ayudante de obra.

Herramienta y equipos = herramienta menor, mezcladora.

Se inicia jornada laboral 7:00 AM, actividades de
cimentación, finaliza 5:00 PM.

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

16 JUNIO 2021

Clima = Día lluvioso - Soleado.

Personal obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial
ayudante de obra

Herramientas y equipos = herramienta menor, mezcladora.

Se da inicio 7:00 am jornada laboral. inicio del día
con lluvia, sobre medio día soleado.

Se continúan actividades de cimentación
fin de jornada 5:00 PM

~~Residente obra~~
Residente obra.

17 JUNIO 2021

Clima = Día soleado

Personal obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramientas y equipos = herramienta menor, mezcladora.

Se da inicio 7:00 am a la jornada laboral

Se realiza trabajos de cimentación, Columnetas.

fin de jornada 5:00 PM

~~Residente obra~~
Residente obra.

18 JUNIO 2021

Clima = Día Soleado.

Personal de obra = ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramienta y equipos = herramienta menor, mezcladora y andamios

Inicio labores 7:00 AM

Actividades de cimentación, inicio columnas.

Fin jornada 5:00 PM

~~Residente obra.~~

19 JUNIO 2021

Clima = día soleado.

Personal = obra = ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramienta y equipo = herramienta menor, mezcladora y andamios.

Inicio labores = 7:00 AM.

Actividades elaboración de columnas - mampostera.

Fin jornada 5:00 PM

~~Residente obra.~~

21 JUNIO 2021

Clima día soleado.

Personal en obra = Ing Residente
Profesional SST

Oficial - Ayudante.

Herramientas y equipos = Herramienta menor
mezcladora,
andamios

● Inicio labores = 7:00 AM

actividades = elaboración columnas - vigas,
Fin labores = 5:00 PM

~~Ing Residente~~
Ing Residente.

22 JUNIO 2021

Clima = Día soleado.

Personal en obra = Ing Residente
Profesional SST

Oficial - Ayudante.

Herramientas y equipos = Herramienta menor
mezcladora - andamios

Inicio labores = 7:00 AM

act = elaboración columnas - vigas - mampostería
Fin labores = 5:00 PM.

~~Ing Residente~~
Ing Residente

23 JUNIO 2021

Clima = Día Soleado

Personal en obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante obra

Herramienta y equipo = herramienta menor - mezcladora

Inicio labores = 7:00 AM.

Actividades = elaboración vigas - columnas - mampostería

Fin labores = 5:00 PM

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

24 JUNIO 2021

Clima Soleado.

Personal en obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - Ayudante obra.

Herramienta y equipo = herramienta menor - mezcladora

Inicio labores = 7:00 AM

Actividades = elaboración vigas - Columnas - Inicio Cubierta

Fin labores = 5:00 PM

~~Residente de obra.~~
Residente de obra.

25 JUNIO 2021

Clima = Día Soleado

Personal de obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante de obra

Herramienta y equipos = herramienta menor - maldonado
andamios.

● Inicio labores = 7:00 am.

actividades = instalación cubierta - redes electricas.
fin obra = 5:00 pm.

~~Residente obra.~~

26 JUNIO 2021

Clima = Día Soleado.

Personal de obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante de obra.

Herramienta y equipos = herramienta menor - andamios.

● Inicio labores = 7:00 am.

actividades = instalación cubierta - redes electricas
fin obra = 5:00 P.M.

~~Residente de obra.~~

28 JUNIO 2021

Clima = Día soleado

Personal en obra = Ing Residente, Profesional SSO
Oficial, ayudante de obra

Herramientas y equipos = Herramienta menor mezcladora
andamios

● inicio labores 7:00 AM

actividades de pinturas tanques - Soldadura

Fin actividades 5:00 PM

Residente de obra

-29 JUNIO 2021

Día - soleado

Personal en obra = Ing Residente, Profesional SSO
Oficial, ayudante de obra

Herramientas y equipos = Herramienta menor - mezcladora
andamios

● inicio labores 7:00 AM - se realizó act de
soldadura, Pintura de tanques, Fin obra 5:00 PM

Residente de obra.

30 JUNIO 2021

DIA DERECHO.

Personal de obra = Ing Residente, Profesional SISO, Oficial.

Inicio actividades = 7:00 AM

Herramienta menor, equipo soldadura, andamios.

Se realizó la elaboración de la cubierta de los tanques

fin obra 5:00 PM

Residente obra ~~XXXXXXXXXX~~

1 JULIO 2021

DIA DERECHO - lluvia tarde.

Personal de obra Ing Residente, SISO Oficial, Soldador

Inicio act = 7:00 AM.

Herramienta menor, equipo soldadura, andamios.

Se continúa trabajo de cubierta tanque.

fin act en obra = 5:00 PM

Residente de obra ~~XXXXXXXXXX~~

5 JULIO 2021

Clima = día soleado - lluvioso en la tarde.

Personal de obra = Ing residente - Profesional SST.
Oficial - ayudante.

Atmósfera menor = andamios.

Inicio act = 7:00 AM

Actividades = cambio de tuberías

Fin act = 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

6 JULIO 2021

Clima = día soleado - nublado.

Personal de obra = Ing residente - Profesional SST.
Oficial - ayudante.

Atmósfera menor.

Inicio act = 7:00 AM

Actividades = cambio tuberías del fango.

Fin act = 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

7 Julio 2021

Clima = Soleado - nubado

Personal obra = Ing residente - Profesional SST - Oficial
ayudante.

Herramienta menor = andamios.

Inicio act = 7:00 AM

Actividades = Instalación cubierta del tanque
estructura metálica.

Fin act = 5:00 PM.

Residente de obra ~~XXXXXXXXXX~~

8 Julio 2021

Clima = lluvioso.

Personal obra = Ing residente - Profesional SST - Oficial
ayudante.

Herramienta = menor - andamios.

Inicio act = 7:00 AM

act = Se realizó poco avance por la lluvia.

Fin act = 5:00 PM

Residente de obra ~~XXXXXXXXXX~~

9 Julio 2021

Clima = día soleado en la mañana
llovizna en la tarde.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST
Oficial obra, Ayudante.

Herramienta = menor.

Inicio act = 7:00 AM

actividades = Cambio tubería, instalación tejas, tanques
fin act = 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

10 Julio 2021

Clima = día lluvioso.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial.

Herramienta = menor

Inicio act = 7:00 AM.

act = poca act por el clima.

fin act = 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

12 Julio 2021

Clima = Día lluvioso.

Personal en obra = Ing Residente - Profesional SST - Oficial
ayudante.

Temperatura menor.

Inicio actividades 7:00 AM.

● actividades cambio de tubera - Pintura.

Fin act = 5:00 PM

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

13 Julio 2021

Clima = Día lluvioso.

Personal en obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante.

Temperatura menor.

Inicio actividades 7:00 AM.

● actividades de Resane y Pintura.

Fin act = 5:00 PM

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

14 JULIO 2021

Clima = Día soleado.

Personal de obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante.

Herramienta menor

Inicio labores 7:00 AM
actividades de pintura y limpieza,
fin oct = 5:00 PM.

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

15 JULIO 2021

Clima = Día nublado

Personal de obra = Ing Residente - Profesional SST
Oficial - ayudante.

Herramienta menor.

Inicio labores = 7:00 AM.
actividades = instalaciones eléctricas, - luminarias
fin actividades = 5:00 PM

Ing Residente ~~XXXXXXXXXX~~

16 JULIO 2021

Clima = soleado.

Personal de obra = ing residente = profesional SST, Social
Oficial, estudiante.

Herramienta menor = equipo soldadura.

Inicio actividades = 7:00 AM

actividades = soldadura.

fin obra = 5:00 PM

Residente obra. ~~XXXXXXXXXX~~

17 JULIO 2021.

Clima = día nublado. -

Personal obra = ing residente - SST - Social - Oficial
estudiante.

Herramienta menor.

inicio actividades = 7:00 AM.

actividades = Pintura, cubrenca.

fin de obra = 5:00 PM.

Residente de obra, ~~XXXXXXXXXX~~

19 Julio 2021

Clima = Día soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST - Social Oficial, ayudante.

Herramienta menor = equipo soldadura.

inicio actividades = 7:00 AM.

act = Soldadura - Pintura.

fin obra = 5:00 PM.

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

20 Julio 2021

Clima = soleado

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST - Social Oficial, ayudante.

Herramienta menor = equipo soldadura.

inicio actividades = 7:00 AM.

act = soldadura - Pintura - Limpieza.

fin obra = 5:00 PM.

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

21 Julio 2021

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Secc
Oficial, ayudante.

Herramienta menor = equipo Soldadura.

Inicio actividades = 7:00 am.

Act = Soldadura - Pintura.

Fin = obra = 5:00 PM.

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

22 Julio 2021

Clima = lluvioso.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial
ayudante.

Herramienta menor = equipo soldadura.

Inicio actividades = 7:00 am.

Act = Soldadura - Pintura - Limpieza.

Fin obra = 5:00 PM.

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

23 Julio 2021

Clima = Soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramienta menor = equipo menor - Herramienta menor.

Inicio actividades = 7:00 am

Actividades = recolección basuras, escombros.

Fin jornada laboral 5:00 pm.

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

24 Julio 2021

Clima = lluvioso - toldado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST - Oficial.

Herramienta y equipos = equipos menores.

Se inicia jornada laboral 7:00 am.

Actividades de limpieza, escombros, fin de actividades 5:00 pm

Residente de obra. ~~XXXXXXXXXX~~

25 Julio 2021 Suspensión obra.

23 feb 2022. Reinicio obra.

Clima = soleado.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST - Oficial
ayudante - Químico.

Herramienta menor = equipos laboratorio.

Se inician actividades 7:00 am - se realiza la
instalación de equipos de laboratorio.
5:00 pm fin jornada laboral.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

24 feb 2022.

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST
Oficial - Químico.

Herramienta menor = equipos laboratorio.

Se inician actividades 7:00 am.

Se realiza instalación de equipos de laboratorio.
5:00 pm fin jornada laboral.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

13 JUNIO 2022. - RENICIO.

Clima = Soleado.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST-Oficial.

Reconocimiento menor.

Inicio jornada 7:00 AM

Actividades ampliación tubería Planta.

Finaliza jornada 5:00 PM.

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

14 JUNIO 2022

Clima = Soleado.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial.

Reconocimiento menor =

Se inicia jornada laboral 7:00 AM con la ampliación de la tubería para la planta. Fin jornada 5:00 PM

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

15 JUNIO 2022.

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente - profesional SST, Oficial ayudante.

Levantamiento menor.

Inicio jornada 7:00 am.

Instalación de tubería planta tratamiento.

Fin de obra 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

16 JUNIO 2022

Clima soleado.

Personal de obra = Ing residente, profesional SST, Oficial ayudante.

Levantamiento de obra = menor.

Inicio jornada 7:00 am.

Instalación de tubería planta tratamiento.

Fin actividades = 5:00 PM.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

A JUNIO 122

Clima = soleado.

Personal en obra = Ing Residente, SST, Oficial, Ayudante

Herramienta = menor.

Se da inicio labores 7:00 AM.

Se realiza ampliación de Planta tratamiento.

Se finalizan actividades 5:00 PM.

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

18 JUNIO 122.

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing Residente, SST, Ayudante, Oficial

Herramienta menor.

Se da inicio labores 7:00 AM.

Se realizan actividades en la PTAP.

Se finalizan labores 5:00 PM.

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

20 JUNIO 22 .

Clima = soleado.

Personal en obra = Ing residente, Profesional SST
Oficial, ayudante.

Herramienta y equipos = Herramienta menor.

Se inicia jornada 7:00 am.

actividades en la Planta de agua potable.

Fin jornada 5:00 PM.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

21 JUNIO 22 .

Clima = nublado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST.
Oficial, ayudante.

Herramienta = equipos menor.

Se da inicio jornada 7:00 am.

actividades de acondicionamiento PATP.

Final jornada = 5:00 PM.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

22 Jun 22.

Clima = soleado.

Personal en obra = mg residente, Profesional SST,
Oficial, ayudante.

Herramienta = menor.

Inicio labores = 7:00 am.

Actividades ampliación de planta de tratamiento de
agua potable.

Fin actividades = 5:00 PM

mg residente ~~XXXXXXXXXX~~

23 Jun 22.

Clima soleado.

Personal de obra = mg residente, Profesional SST,
Oficial, ayudante.

Herramienta = menor.

Inicio de labores = 7:00 am,

Actividades de acondicionamiento de planta de
tratamiento de agua potable.

Fin actividades = 5:00 pm.

mg residente ~~XXXXXXXXXX~~

24 Jun 22

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramienta = menor.

Se inicia jornada laboral = 7:00 am.

Se continua el acondicionamiento de la PTAP.

Se finaliza labores 5:00 pm

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

25 Jun 22.

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Herramienta menor =

Se inicia labores = 7:00 am

Se continua el acondicionamiento de la PTAP.

Se finaliza labores 5:00 pm.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

27 JUN 22

Clima = DA soleado

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial
ayudante.

Herramienta menor.

Inicio de actividades 7:00 AM, Se realizan
actividades de acondicionamiento a la planta de
tratamiento, Se finaliza jornada sobre las 5:00 PM

Ing residente ~~XXXXXXXXXX~~

28 JUN 22.

Clima = DIA

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial
ayudante.

Herramienta menor.

Inicio de actividades 7:00 AM, Se realizan act
de acondicionamiento a la planta de tratamiento.
Se finaliza jornada sobre las 5:00 PM

Ing residente ~~XXXXXXXXXX~~

29 Jun 22

Clima = soleado

Personal en obra = Ing residente, Oficial, ayudante.
Herramienta menor.

Inicio de actividades a las 7:00 AM, se continua
el acondicionamiento de la planta.

Finalizan jornada 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

30 Jun 22.

Clima = soleado

Personal en obra = Ing residente, Oficial, ayudante.
Herramienta menor.

Inicio de actividades a las 7:00 AM, se continua
el acondicionamiento de la planta.

Finalizan jornada laboral 5:00 PM.

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

6 JUL 22

Clima = día soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial.

Armadura y equipo = equipo menor.

Se da inicio 7:00 am jornada laboral, se finaliza la adecuación de la PTA, se continúa el ensayo y capacitación de los equipos, Muestras de laboratorio, fin jornada 5:00 pm

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

7 JUL 22

Clima = día soleado.

Personal de obra = Ing residente, Profesional SST, Oficial, ayudante.

Armadura y equipo = equipo menor.

Se da inicio 7:00 am jornada laboral, se finaliza la adecuación de la planta con el funcionamiento de equipos, queda pendiente la aprobación de Celsa, fin jornada 5:00 pm

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

8 JUL 22

clima = día soleado

Personal en obra = Ing Residente, Oficial, Profesional Social
Herramienta y equipos menores

Inicio jornada laboral 7:00 AM

actividades finales de pinturas, acabados finales
limpieza, recolección de basuras, desechos.
fin labores 5:00 PM

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

9 JUL 22

clima = nublado

Personal de obra = Ing Residente, Oficial, Profesional Social
Herramienta y equipo menores

Inicio jornada laboral 7:00 AM

actividades finales acabados, pintura, recolección
basura.

fin jornada 5:00 PM

Ing Residente. ~~XXXXXXXXXX~~

11 Jul 22

Clima = día soleado.

Personal de obra = Ing residente, Oficial, ayudante.
Herramienta y equipos = herramientas menores.

Se da inicio a las labores 7:00 AM. Se generan actividades de limpieza y recolección de desechos
fin obra 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

12 Jul 22

Clima = soleado.

Personal de obra = Ing residente, Oficial, ayudante.
Herramientas y equipos = herramientas menores.

Se da inicio a las labores 7:00 AM se generan actividades de limpieza y recolección de desechos
fin obra 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

13 Jul 22

Clima = día soleado.

Personal de obra = Ing residente, Oficial, ayudante.

Herramienta = herramienta menor.

Inicio jornada laboral 7:00 AM, actividades.
Anales Impresd

Fin jornada 5:00 PM

Ing residente. ~~_____~~

14 Jul 22

Clima = día nublado - soleado.

Personal de obra = Ing residente, Oficial, ayudante.

Herramienta = menor.

Inicio jornada laboral 7:00 AM

actividades de funcionamiento de la Planta

Fin jornada 5:00 PM

Ing residente ~~_____~~

15 Jul 22

Clima = Soleado

Personal en obra = Ing residente, Oficial.

Herramienta = menor.

Inicio de labores 7:00 AM.

Se finalizan actividades de aseo, disposición final

fin jornada 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~

16 Jul 22

Clima Soleado.

Personal Obra = Ing residente, Oficial.

Herramienta menor

Inicio labores 7:00 AM

Se inicia la entrega de la Punta al fontanero con supervisión del Iball

fin actividades 5:00 PM

Ing residente. ~~XXXXXXXXXX~~