

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	TOTAL APORTES PARAFISCALES			INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA			
COMPATOLIMA	25	\$801.500	47	\$33.200	\$834.700	
SENA	0	\$0	47	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	47	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	47	\$0	\$0	
MINDU	0	\$0	47	\$0	\$0	

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
SALUD	6		\$834.900
PENSIONES	3		\$3.338.100
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$1.452.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$834.700
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$6.460.400



**ASOPAGOS**  
S.a.

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**

PLANILLA NRO. 23996794

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-09-21

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SECTOR	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	6 901490124	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 5 NRO 11 24 OF 401 TRREMPRESARIAL	DEPARTAMENTO	TOLIMA	MUNICIPIO	IBAGUE
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOSECTOR6 @GMAIL.COM	TELÉFONO	2617960
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
79474136	PENA	SERRATO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
JHON	JAIRO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5		\$10.300.000	23996794

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Ret Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-1110457348	01	No	No	No	73	1	Fijo	AYALA SANTOS RAQUEL		\$1.300.000	\$1.300.000
CC-93406442	01	No	No	No	73	1	Fijo	CABRERA ALZATE JOSE ALFREDO		\$3.000.000	\$3.000.000
CC-1110538507	01	No	No	No	73	1	Fijo	LARA OLIVEROS DIANA PATRICIA		\$1.500.000	\$1.500.000
CC-65774113	01	No	No	No	73	1	Fijo	MOLINA SUAREZ LUZ AMPARO		\$1.500.000	\$1.500.000
CC-79474136	01	No	No	No	73	1	Fijo	PEÑA SERRATO JHON JAIR		\$3.000.000	\$3.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T V S	Fecha V S	Nov vsp	Fecha Nov vsp	V T S	Fecha V T S	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC - 1110457348																			
CC - 93406442																			
CC - 1110538507																			
CC - 65774113																			
CC - 79474136																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110457348	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 93406442	COLFONDOS	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1110538507	PORVENIR	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 65774113	PROTECCION	30	\$1.500.000	0.1600000	\$240.000	\$0	\$240.000	\$0	\$0	\$0
CC - 79474136	COLPENSIONES	30	\$3.000.000	0.1600000	\$480.000	\$0	\$480.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										
Identificación	EPS	Dias Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UFC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1110457348	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 93406442	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES										
Identificación	EPS	Dias Cotizados	IBC riesgos	Tarifa	Cot Obl	UFC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1110457348	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.0052200	\$6.800	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 93406442	SANITAS	30	\$3.000.000	0.0696000	\$208.800	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IEC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min EGU	Aporte Min EGU	Cot Obl
CC - 1110538507	SALUD TOTAL	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	0.0052200	\$7.900	
CC - 65774113	SALUD TOTAL	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.500.00	0.0052200	\$7.900	
CC - 79474136	SALUD TOTAL	30	\$3.000.00	0.0400000	\$120.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.000.00	0.0696000	\$208.800	

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IEC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min EGU	Aporte Min EGU	Aporte Min Edu
CC-1110457348	COMPATOLIMA	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-93406442	COMPATOLIMA	30	\$3.000.00	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1110538507	COMPATOLIMA	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-65774113	COMPATOLIMA	30	\$1.500.00	0.0400000	\$60.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-79474136	COMPATOLIMA	30	\$3.000.00	0.0400000	\$120.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$19.900	\$0	\$0	\$499.900
PROTECCION	1	\$240.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$10.000	\$0	\$0	\$250.000
POREVENIR	2	\$448.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$18.600	\$0	\$0	\$466.600
COLPENSIONES	1	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	47	\$19.900	\$0	\$0	\$499.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	\$120.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$120.00	47	\$5.000	\$125.00	\$0	0	\$0	\$125.00	\$0	\$0	\$125.00
SALUD TOTAL	4	\$292.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$292.00	47	\$12.10	\$304.10	\$0	0	\$0	\$304.10	\$0	\$0	\$304.10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	5	\$440.200	0	\$0	\$0	\$440.200	47	\$18.200	\$458.400	0	\$0	\$4.584	\$458.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPATOLIMA	5	\$412.000	47	\$17.100	\$429.100
SENA	0	\$0	47	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	47	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	47	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	47	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$429.100
PENSIONES	4	\$1.716.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$458.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$429.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.033.000



# **BITACORA DE OBRA TOMO I**

## **PROYECTO:**

**CONTRATO DE OBRA No. 0089 DE 18 DE JUNIO DE 2021 -  
"REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS  
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA  
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS  
PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO No. 6 UBICADO DENTRO DEL  
PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL EN LA  
CIUDAD DE IBAGUÉ".**

**CONTRATISTA: CONSORCIO SECTOR 6**

**INTERVENTORIA: CONSORCIO  
INTERVENTORIA EXTERNA IBAL**

**CONTRATANTE: IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**

**JULIO DE 2021**



02/07/21 Ubicacion: Jordan 9 etapa.

Actividades: Socializacion Por Parte del Grupo del IBAL, con el Acompañamiento del Equipo del controla y el equipo de inventario.

*Juan Luis Sanchez*  
Residente  
CONSORCIO SECTOR SEIS

*[Signature]*  
Residente Interventora

12/07/21 Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 / Carrera 11 entre calles 67 y 68 → JORDAN 9.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Estacion topografica, Nivel de precision, Herramienta de Mano.

Actividades: Se inicia actividades de localizacion y replanteo, investigacion Previa de diametros de Tuberia y sus profundidades.

*Juan Luis Sanchez*  
Residente

*[Signature]*

12/07/21 Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 68 Barrio EDON.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Estacion topografica, Nivel de precision, Herramienta de Mano.

Actividades: Se inicia actividades de localizacion y replanteo, investigacion Previa de diametros de Tuberia y sus profundidades.

*Juan Luis Sanchez*  
Residente

*[Signature]*

13/07/21 Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 / Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo,  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria y Equipo: Herramienta de Mano.

Actividades: En la carrera 11 se inician actividades de apiques para la instalacion de la Guada para Cerramiento cada 3 Metros.

Adicionalmente se realizan actividades de apiques sobre la carrera 100 y sobre la carrera 11 para encontrar las lineas de Tuberias.

*Juan Luis Sanchez*  
Residente

*[Signature]*



14/07/2021

Ubicacion: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Cortadora de concreto, Herramienta de mano.

Actividades: Se continua con las actividades de apiques para la localizacion de la tuberia, se inicia la actividad de marcacion y corte de

Zanja de alcantarillado.

*Juan Luis Arango*  
y Rendute  
CONSORCIO SECTOR SER

*[Signature]*  
Res. Int

15/07/2021

Ubicacion: calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Coen.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residente de obra, 1 coordinador SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo,  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Cortadora de concreto, Herramienta de mano.

Actividades: Se inicia actividades de marcacion y corte para la zanja de alcantarillado.

*Juan Luis Arango*  
y Rendute

*[Signature]*

15/07/2021

Ubicacion: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo.  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Cortadora de concreto, Herramienta de mano, Martillo Percutor

Actividades: Se continua realizando la actividad de corte y se da inicio a la actividad de demolicion de placa de la zanja de alcantarillado por medio de martillo percutor.

*Juan Luis Arango*  
y Rendute

*[Signature]*  
Res Int

16/07/2021

Ubicacion: calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Gden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo,  
1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Herramienta de mano, cortadora y martillo percutor.

Actividades: Se continua con las actividades de corte y se inicia a Demoler la placa por medio del martillo percutor, para la zanja de

alcantarillado, de igual manera se empieza hacer el corte de los cruces de Pozo a Pozo, Terminando las actividades del día demoliendo la placa con el equipo respectivo.

Juan Luis Jimenez  
Jy Residente

16/07/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - equipo: Herramienta de mano, corchero y martillo percutor.

Actividades: Se continúa realizando la actividad de demolición de placa para la zanja de alcantarillado y se da inicio a la actividad de

Marcaron de zanja de acueducto.

Juan Luis Jimenez  
Jy Residente

17/07/21 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 68 → Barrio Capen.

Clima: Soleado.

Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Equipo y Maquinaria: Herramienta de mano, martillo percutor.

Actividades: Se da por finalizada las actividades de corte y demolición de placa para la zanja de alcantarillado.

Juan Luis Jimenez  
Jy Residente

Res. Int.

17/07/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9

Clima: Soleado

Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro, 2 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - equipo: Herramienta de mano, martillo percutor.

Actividades: Se terminan las actividades de demolición de placa para la zanja de alcantarillado y se inicia la actividad de corte para la zanja de acueducto con sus respectivas acometidas, adicionalmente se realiza la actividad de cerramiento en su obra, también se recibe la visita por parte de la ingeniera Vanessa Jefe de División de Acueducto IBAL para verificar la línea del acueducto, adicionalmente se realiza la respectiva

4

Socialización en el barrio Eden con el Presidente de JUNTA, en dicha reunión la ingeniera hará los ajustes pertinentes para dar aprobación de inicio de las obras correspondientes de acueducto paralelo a la quebrada Guacharaco.

*[Signature]*  
Ing Residente  
CONSORCIO SECTORIAL SEI 1

*[Signature]*

19/07/2021 - 24/07/2021 → De acuerdo a las actividades topográficas, investigaciones e inspecciones se realiza la evaluación y el alcance de cada actividad de acuerdo a los presupuestos de cada sector, los cuales se entregan al supervisor para tener respuesta del inicio de las actividades.

*[Signature]*  
Ing Residente

*[Signature]*

26/07/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calle 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano.

Actividades: Se da inicio a las actividades de excavación en el tramo del Pozo 4b al Pozo 4c (callejon eden).

*[Signature]*  
Ing Residente

*[Signature]*

27/07/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calle 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Mañana: lluvioso - tarde: Soleado.

Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo, 1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano, cortadora.

Actividades: Se da inicio a la actividad de corte y marcación de zona para acueducto paralelo a la quebrada Guacharaco.

*[Signature]*  
Ing Residente

*[Signature]*

28/07/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calle 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo, 1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - equipo: Herramienta de Mano, cortadora, martillo percutor.

Actividades: Se realiza el ultimo tramo con la cortadora y se da

inicio a la actividad de demolición de la placa de la zona de acueducto, Adicionalmente se continua con las actividades de excavación del tramo del Pozo 4B al Pozo 4A, a medida que se fue adelantando la actividad de excavación se fue realizando la entibación correspondiente.

José Aníbal Jiménez  
Jy Residente

[Signature]  
I. Int

29/07/21 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calle 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Herramienta de mano, cortadora, Martillo Percutor.

Actividades: Se continua Realizando las actividades de corte, y de demolición de placa de la zona de acueducto paralelo a la quebrada Guacharaco, Simultáneamente se inicia las actividades de excavación de dicha zona.

José Aníbal Jiménez  
Jy Residente

[Signature]  
I. Int

30/07/21 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calle 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Herramienta de Mano, cortadora, Martillo Percutor.

Actividades: Se continúan las actividades de corte sobre la zona de acueducto, la Demolición de placa y la excavación, se recibe visita del Ing. Javier Responsable de la parte SST y ambiental por parte de la interventoría, donde solo deja la apreciación de cubrir los sumideros para evitar vertimiento del material de obra. Dentro de los muros, Actividad ya realizada.

José Aníbal Jiménez  
Jy Residente

[Signature]  
I. Int

31/07/21 Ubicación: Calle 68 y transversal II entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria - Equipo: Cortadora, Herramienta de Mano, Martillo Percutor, Polidora.

Actividades: Se continúan con las actividades del día anterior y se inicia la actividad de corte de las cunetas de acueducto.

José Aníbal Jiménez  
Jy Residente

[Signature]  
I. Int

02/08/2021

Ubicacion: Calle 68 y transversal II entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.  
Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro  
4 Oficiales, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-EQUIPO: Cortadora, Herramienta de Mano, Poldora, Mollino Perforador.

Actividades: Se continuan con las actividades de corte, Demolicion de placa y  
Excavacion de la zona de acueducto, Simultaneamente se  
continuan con las actividades de corte de acometidas.

*[Signature]*  
2º Residente  
CONSTRUCION SECTOR 5613

*[Signature]*

03/08/2021

Ubicacion: Calle 68 y transversal II entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.  
Clima: Mañana: Nublado - Dia: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo,  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-EQUIPO: Herramienta de mano, bomba sumergible electrica de 3",  
Generador electrico.

Actividades: Se continuan actividades de excavacion y se da inicio de la  
actividad del manejo de aguas del Pozo 4 al Pozo 8 para

Poder demoler la Tuberia de A.C. Para la debida reposicion de la  
Tuberia.

*[Signature]*  
2º Residente

*[Signature]*

04/08/2021

Ubicacion: Calle 68 y transversal II entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.  
Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-EQUIPO: Herramienta de Mano, bomba sumergible electrica de 3",  
Generador electrico, Sillarim.

Actividades: Instalacion de tuberia en el tramo de P4A-P4B, Se continua Realizando  
Actividades de excavacion de la zona de acueducto, se Realiza

la instalacion de tuberia en el callejon (P4A-P4B) con la respectiva  
cama de triturado, tuberia instalada y se compacta con el material de  
Receto y compactado por medio del sallarim.

*[Signature]*

*[Signature]*

5/08/21

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-Guipo: Herramienta de mano, bomba sumergible electrica, Martillo Percutor, Sallam.

Actividades: Se inicia la actividad de insicacion de tuberia de arueducto de 3", se continua Realizado la excavacion de acometidas de arueducto a medida que avanza el trabajo se va realizando la respectiva instalacion de la acometidas, se realiza actividad de compactacion por medio del Sallam en la zanja de arueducto, se continua Realizando actividades de Relleno y compactacion en el tramo del P411 - P416.

observaciones: En horas de la mañana se presenta un accidente laboral, donde inmediatamente se le presta atencion de primeros auxilios y luego trasladado a un centro medico, dicho accidente fue reportado por parte del personal SST.

Ing. Residente Consorcio Sector 6

06/08/21

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Guipo: Herramienta de mano, Sallam, Martillo Percutor.

Actividades: Se continua con la actividad de excavacion de la red principal de arueducto, al mismo tiempo se realizan la actividad de excavacion sobre la zanja de acometidas, se siguen realizando actividades de Relleno y compactacion con el uso de manera manual y luego con el Sallam de manera mecanica, de igual manera se lleva a cabo la actividad de Relleno y compactacion en el Tramo de P411 - P413.

observaciones: Se realiza prueba de densidad de la zanja de arueducto.

Ing. Residente Consorcio Sector 6

07/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Gden.


"Ocupativo" Clima: Soleado


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-Equipo: Herramienta de mano, Sillarín, Martillo picador

Actividades: Se realiza la actividad de instalación de tubería de alcantarillado de 3" se rellena con material de relleno y se compacta con el pison de manera manual y con el sallarín de manera mecánica, se inicia la

actividad: se continúa con la actividad de instalación de tuberías de alcantarillado de 3", relleno y compactación de manera manual con el pison y de manera mecánica con el sallarín, se continúa realizando actividades de excavación de zona de alcantarillado.

 Ing Resident. Consorcio Sector 6




09/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Gden.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-Equipo: Herramienta de mano, Martillo picador.

Actividades: Se continúa realizando actividades de excavación de zona de alcantarillado y a la vez se realiza la misma actividad para las acomodadas, relleno y compactación con el pison de manera manual y de manera mecánica con el sallarín, se inicia la actividad de demolición del P4A.

 Ing Resident. Consorcio Sector 6



10/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Gden.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo,  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-Equipo: Herramienta de mano, Martillo picador, Sallarín.

Actividades: Se continúa con la instalación de tubería de alcantarillado de relleno y compactación con el pison de manera manual y con el sallarín de manera mecánica, se continúa realizando la actividad de demolición del P4A, excavación y demolición de zona de alcantarillado y sus acomodadas.

Observaciones: Se Realiza la segunda toma de densidades en zona de  
Cruce de calle por parte del contratista.

Ing. Rst. consorcio Secto 6

11/08/21

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio eden  
Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquinaria-Equipo: Bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Siltorin, Mavilla  
Particular, Herramienta de Mano.

Actividades: Excavacion de zona de cruce de calle en el tramo inicial de la  
transversal 11, instalacion de tuberia y relleno y compactacion  
de manera manual inicialmente y luego de manera mecanica, se continua  
Realizando la excavacion y demolicion de P4A, se continua demoliendo la  
Placa circular de la zona de cruce de calle, a su vez se va excavando,  
se realiza parte de excavacion mecanica del tramo del P4-P4A.

Ing. R. C.S. 6

12/08/21

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio eden.  
Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo  
1 Maestro, 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT

Maquinaria-Equipo: bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Siltorin, Mavilla  
Particular, Herramienta de Mano.

Actividades: Se inicia la excavacion del P4A-P4B en la zona de circunscrito,  
Esta actividad se realiza de las dos maneras, mecanica y manual, se  
continua Realizando la excavacion del P4B Para llegar a la cota completa, se  
continua Realizando excavacion de zona de cruce de calle y sus respectivas geometrias  
al mismo tiempo se va desarrollando la actividad de Relleno de material de  
Recebo compactado inicialmente de manera manual con el P50 a y posteriormente  
de manera mecanica con el Siltorin, se realiza instalacion de tuberia  
de cruce de calle de 3" previamente instalacion de la cama de arena.

Ing. Rst. C.S. 6



13/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre 67 y 69 → Barrio Gden.

Clima: Mañana: lluvioso - TARDE: Soleado.

Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.


MORNING-EQUIPO: bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Manivela portator, sellarín  
Herramienta de mano.

Actividades: se continúa realizando la actividad de reconstrucción del P4a,  
Excavación de zanja de alcantarillado del tramo P4-P4a, excavación,  
relleno de zanja de caudal y sus acometidas, relleno con materia  
de relleno compactado inicialmente de manera manual y luego de  
manera mecánica con el sellarín, se realizó la instalación del  
primer tubo del tramo P4a-P4b de alcantarillado.

Observaciones: se recibe visita por parte del Ing Javier - Ambiental + de SST por parte  
del grupo de interventoría, donde deja las siguientes observaciones:

1. Realizar el cerramiento de la zona de obras.

2. Realizar limpieza del piso llano de barro.



Ing. Est. C.S.6



14/08/2021


Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Gden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

MORNING-EQUIPO: bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Manivela portator, sellarín  
Herramienta de mano

Actividades: Se continúa las actividades de construcción del P4b, Excavación por  
zanja de alcantarillado de P4-P4b, excavación de zanja de  
caudal, con sus respectivas acometidas.




Ing. Est. C.S.6




16/08/2021


→ DIA FESTIVO.

17/08/21 Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → barrio Eden.  
 Clima: Soleado → TARDE lluvioso → Mañana.  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo, 1 Maestro  
 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquinaria - Equipo: bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Martillo percutor, Sallavin  
 Herramienta de Mano.  
 Actividades: Demolicion de Boca de Gran tamaño en la zona del P4A - P4b por  
 Medio de Dinamica, continuacion de la construccion del P4b, Excavacion  
 en la zona de alcantarillado de P4 - P4b, Excavacion para zona de acueducto  
 con sus respectivos acometidas y compactado de manera manual con el Pison y  
 de manera mecanica con el Sallavin  
 Observaciones: Se le solicita al contratista Hacer la entrega de la dotacion  
 pertinente para el Personal al Personal de obra.

  
 Ing. Est. C.S.6



18/08/21 Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → barrio Eden.  
 Clima: Mañana: lluvioso - Tarde: Soleado  
 Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo, 1 Maestro  
 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquinaria - Equipo: bomba sumergible 3", Retroexcavadora, Martillo percutor, Sallavin,  
 Herramienta de Mano.  
 Actividades: Acabados finales de la construccion del P4b, Excavacion de zona del  
 tramo P4A - P4b, Excavacion de acueducto.  
 Observaciones: Se le solicita al contratista Hacer la entrega de la dotacion  
 pertinente al Personal de obra.

  
 Ing. Est. C.S.6




108/2021 Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → barrio Eden.  
 Clima: Mañana: lluviosa - Tarde: Soleado.  
 Personal: 2 Residente de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo, 1 Maestro  
 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, Inspector INT.  
 Maquinaria - Equipo: Retroexcavadora, Martillo percutor, Sallavin, Herramienta de Mano.  
 Actividades: instalacion de tuberia de alcantarillado del tramo del P4A - P4b, instalacion  
 de tuberia de acueducto, Relleno con material de relleno, compactado  
 con el Pison de manera manual y luego con el Sallavin de manera mecanica.  
 Observaciones: Se le solicita al contratista entregar dotacion pertinente al Personal de obra

1/20/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → barrio Gden.  
 Clima: Mañana: lluviosa - Tarde: soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra - 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: Retroexcavadora, Herramienta de Mano.  
 Actividades: instalación de tubería de acueducto, excavación del tramo del  
 primer callejón con los respectivos acometidos.  
 Observaciones: se pesa el Reporte que la jornada laboral inicio a las  
 10:00 am por cuestiones de lluvia.




Ing Rst C.S.6




21/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calle 67 y 69 → barrio Gden.  
 Clima: Mañana: lluvioso - Tarde: soleado.  
 Personal: 2 Residentes de obra; 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: Herramienta de Mano,  
 Actividades: Continuación en actividades de trazado de acometidos, corte y excavación  
 de Red acueducto en el callejón #2.  
 Observaciones: se pesa el Reporte de que se sigue solicitando la dotación para el  
 Personal que falta.



Ing Rst C.S.6



23/08/2021 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → barrio Gden.  
 Clima: Soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 Auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: Herramienta a la Mano, Retroexcavadora, Saltarin.  
 Actividades: Se instalaron los collarines correspondientes en el tramo del  
 callejón #1, se hace su respectivo relleno con Material de  
 Receso y su compactación de manera manual con el PISO y de manera  
 Mecánica con el Saltarin, También se hace la instalación del último  
 tubo de acueducto, se hace el respectivo relleno y su respectiva  
 compactación.



Ing Rst C.S.6



24/08/21 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 68 → Barrio Eden.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de mano, saltarin.

Actividades: Se realiza el relleno con material de relleno en el ultimo tramo de la zona de acceso, se inicia la excavacion de zanja de alcantarillado del P3-P4b.

  
Ing Rst C.S.G.




25/08/21 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 68 → Barrio Eden.


Clima: Mañana: Nublado - tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de mano.

Actividades: Se continuo rellorando y compactando en el ultimo tramo de acceso y se realiza instalacion de un tubo de acceso en el tramo Abs 116, se realiza limpieza de material desecho.

  
Ing Rst C.S.G.




26/08/21 Ubicación: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 → Barrio Eden.


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Clima: Soleado.

Maquina-Equipo: Retroexcavadora, Martillo Percutor, Herramienta de mano.

Actividades: Inicio de excavacion mecanico en la zanja de alcantarillado del P3-P5.

  
Ing Rst C.S.G.



27/08/2021

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 - D Barrio Eden


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo

1 Maestro, 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Movimiento-Equipo: Retroexcavadora, salfarin, Martillo percutor, Herramienta de Mano.

Actividades: se continua con la actividad de excavacion del P4B-P5 se completa dicha actividad y se realiza la instalacion de 2 tubos completos y un tramo de 3,65m para completar la instalacion de tuberia de alcantarillado, se procede a realizar el relleno con material de recebo de manera mecanica con el salfarin.

  
Eng. Rst. E.S.G



27/08/2021

Ubicacion: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 -> Barrio Jordan A.


Clima: Soleado


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo

1 Maestro, 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Movimiento-Equipo: 1 URUGA, Martillo percutor, Herramienta de mano.

Actividades: Se inicia la actividad de excavacion de manera mecanica con la URUGA y se hace la debida instalacion de 2 tubos de alcantarillado de 12"

  
Eng. Rst. G.S.G



28/08/2021

Ubicacion: Calle 68 y transversal 11 entre calles 67 y 69 -> Barrio Eden.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 topografo


1 Maestro, 4 oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Movimiento-Equipo: Martillo percutor, salfarin, Retroexcavadora, Herramienta de Mano.

Actividades: se continua con la actividad de relleno con material de recebo en la zona de alcantarillado de P4B-P5 compactado de manera mecanica con el salfarin.



Eng. Rst. C.S.G



28/08/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografía  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: URUBA, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua con la actividad de excavacion de la zanja de  
alcantarillado, se realiza la instalacion de 2 Tubos.

Ing. Est. C.S.G.

30/08/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 maestro  
4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Redante INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: URUBA, cortadora, Morillo percutor, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua con las actividades de excavacion de la zanja de  
alcantarillado, se realiza la instalacion de 5 Tubos hasta llegar a  
P2, se inicia la actividad de corte y demolicion de Placa de los  
acometidos de alcantarillado.

Ing. Est. C.S.G.

31/08/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: URUBA, cortadora, Morillo percutor, Herramienta de Mano

Actividades: Se continua con excavacion, corte y demolicion de zanja principal  
y acometidos de alcantarillado.

Ing. Est. C.S.G.

31/08/21 Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.


Clima: Soleado


Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 4 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Residente de INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Retroexcavadora, Sallwin, Herramienta de Mano


Actividades: Se inicia la excavacion de la zanja de alcantarillado de  
manera Mecanica del P3 - P6, se hace la instalacion de 2 Tubos,

→ se Relleno con M.O. de Recebo y se compacto primero de manera manual con el pisón y posteriormente de manera Mecanica con el Sakwin.

  
I.R.C.S.G.





01/09/2021 Ubicación: Carrera 10D entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.  
Clima: Mañana: Lluvia - Tarde: Soleado  
Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
Maquina-Equipo: Retroexcavadora, URUGA, Herramienta de mano.  
Actividades: se continuo con la excavacion de la zanja principal de alcantarillado de P2-P3 y se realizo la instalacion de 1 tubo.

  
I.R.C.S.G.




01/09/2021 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 69 → Barrio Jordan 9  
Clima: Mañana: Lluvioso - Tarde: Soleado.  
Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo.  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
Maquina-Equipo: URUGA, Herramienta de mano.  
Actividades: se continuo con la excavacion de la Red Principal de alcantarillado y se realizo la instalacion de 1 tubo, no se relleno pero se dejó asfáltado el tubo.

  
I.R.C.S.G.



02/09/2021 Ubicación: Carrera 10D entre calles 67 y 68 → Barrio Jordan 9.  
Clima: Soleado  
Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
Maquina-Equipo: Herramienta de mano.  
Actividades: Se finaliza la excavacion de la zanja de la Red Principal y se continua con la actividad de excavacion de cunetas de alcantarillado.

  
I.R.C.S.G.



02/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 INSPECTOR INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA, Herramienta de Mano

Actividades: Se continua excavando de manera Mecanica la zanja de alcantarillado, instalacion de tubos con sus correspondientes accesorios para la acometida.

  
J.R.C.S.G.




03/09/21 Ubicación: Carrera 10 D entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 INSPECTOR INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA - Herramienta de Mano - Retroexcavadora.

Actividades: Se continua con las actividades de excavacion de Red Principal y de Acometidas.

  
J.R.C.S.G.




03/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 INSPECTOR INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA - Retroexcavadora - Herramienta de Mano

Actividades: Se continua con las actividades de excavacion de la Red Principal de alcantarillado e instalacion de tuberia de 20"

  
J.R.C.S.G.




04/09/21 Ubicación: Carrera 10 D entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 INSPECTOR INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA, Retroexcavadora, Herramienta de Mano.


Actividades: Excavacion de zanja Principal de alcantarillado con acometidas.


  
J.R.C.S.G.







04/09/21 Ubicación: Carrera II entre 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora, Herramienta de Mano.  
 Actividades: Excavacion de zanja Principal de alcantarillado y  
 compactacion Mecanica.

  
I.R.C.S.6


  
Resol. Int.

06/09/21 Ubicación: Carrera 100 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Mañana: lluvioso - Tarde: Soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora - Herramienta de Mano.  
 Actividades: Se realizan actividades de instalacion de cromelidos  
 y se compactacion de manera Mecanica.

  
I.R.C.S.6


  
Int.

06/09/21 Ubicación: Carrera II entre 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Mañana: lluvioso - Tarde: Soleado.  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: URUGA - Retroexcavadora, Herramienta de Mano  
 Actividades: Se continua con la excavacion de la Red Principal de  
 Alcantarillado

  
I.R.C.S.6

  
Int.

07/09/21 Ubicación: Carrera 100 entre 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinador SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
 1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina-Equipo: Herramienta de Mano  
 Actividades: Se continua con la actividad con la instalacion de  
 cromelidos de alcantarillado.

  
I.R.C.S.6

  
Int.


07/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Retroexcavadora - Oruga - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua con la excavacion mecanica de la Red Principal de Alcantarillado.

  
J.R.C.S.6

  
Zrt


08/09/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Mañana: Lluviosa - Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Retroexcavadora, Sillarín, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando actividades de excavacion para acometidas de alcantarillado y simultaneamente se realiza actividad de Relleno y compactacion en zanja principal de alcantarillado.

  
J.R.C.S.6

  
Res. S.6


08/09/21 Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Mañana: Lluviosa, Tarde: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Oruga, Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando actividades de excavacion de zanja principal de alcantarillado con las respectivas acometidas.

  
J.R.C.S.6

  
Res. S.6


09/09/21 Ubicación: Carrera 10 D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Herramienta de Mano - Sillarín.

Actividades: Se continua con las actividades de excavacion para las acometidas de alcantarillado, Relleno y compactacion de acometidas ya instaladas.

  
J.R.C.S.6

  
Zrt


09/10/2021


Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: Carga - Herramienta de Mano

Actividades: Se continúa con la actividad de Graduación Mecánica  
de la zona de Alcantarillado.
  
I.R.C.S.6

  
I.R.C.S.6


10/10/2021


Ubicación: Carrera 10D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: Herramienta de Mano

Actividades: Se continúa con la actividad de excavación, instalación  
de tubería y relleno y compactación de acrometidas de  
alcantarillado.
  
I.R.C.S.6

  
I.R.C.S.6


10/10/2021

Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo  
1 Maestro, 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: URUG - Herramienta de Mano.

Actividades: Excavación de zona de Ped Principal de alcantarillado e  
instalación de tubería.
  
I.R.C.S.6

  
I.R.C.S.6

11/10/2021

Ubicación: Carrera 10D entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Máquina-Equipo: Retroexcavadora - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continúa con la actividad de excavación para acrometidas  
de alcantarillado de manera manual.
  
I.R.C.S.6

  
I.R.C.S.6


11/09/2021 Ubicacion: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: DRUGA - Herramienta de Mano

Actividades: Se continua realizando la actividad de excavacion mecanica para  
la zanja de alcantarillado.

  
J.R.C.S.6

  
Interv


13/09/2021 Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro.  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando la actividad de acometidas de alcantarillado.

  
J.R.C.S.6

  
Resid. Int


13/09/2021 Ubicacion: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.


Clima: Soleado.

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro  
16 Ayudantes, 7 Oficiales, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: DRUGA - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando la actividad de excavacion mecanica de la red  
Principal y acometidas de alcantarillado.

  
J.R.C.S.6

  
Resid. Int


14/09/2021 Ubicacion: Carrera 100 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra - 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topografo, 1 Maestro,  
7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-Equipo: Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua con las actividades de instalacion de acometidas de  
alcantarillado.

  
J.R.C.S.6



14/09/2021

Ubicación: Carrera II entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA - MATERIAL PERFORADOR Herramienta de Mano

Actividades: Se continua realizando Excavacion Mecanica de la Red Principal de alcantarillado, a su vez se Realiza la actividad de Excavacion Manual de las acometidas de alcantarillado.

  
I.R.C.S.6

  
P. 2020

15/09/2021


Ubicación: Carrera II entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: URUGA - Herramienta de Mano.

Actividades: Se continua realizando la Excavacion de la Red Principal de alcantarillado con sus correspondientes acometidas. Se termino la Instalacion de tuberia Principal de 20"

  
I.R.C.S.6

  
P. 2020

16/09/2021


Ubicación: Carrera II entre calles 67 y 68 → Jordan 9.

Clima: Soleado

Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 TOPOGRAFO.  
1 Maestro, 7 oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.

Maquina-EQUIPO: Herramienta de Mano

Actividades: Se continua realizando la actividad de Excavacion Manual para las acometidas de alcantarillado. Se han instalado 7 acometidas.

  
I.R.C.S.6

  
P. 2020

17/09/2021 Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Soleado  
 Personal: 2 Residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina - equipo: Herramienta de mano.  
 Actividades: Se continua con las actividades de excavacion manual para las  
 Arquetas de alcantarillado

18/09/2021 Ubicación: Carrera 11 entre calles 67 y 68 → Jordan 9.  
 Clima: Soleado  
 Personal: 2 residentes de obra, 1 coordinadora SST, 1 auxiliar SST, 1 Topógrafo, 1 Maestro  
 7 Oficiales, 16 Ayudantes, 1 Residente INT, 1 Inspector INT.  
 Maquina - equipo: Herramienta de mano.

Actividades: Se continua con la excavacion de arquetas de alcantarillado  
 de Marca Nacional.

I. R. C. S. G.

20/09/21. Ubicación: Carrera 11 entre calle 67 y 68 Jordan 9a  
 clima: soleado.

Personal: Residente de obra, Coordinadora SISO, 1 auxiliar SISO, 1 topografo  
 1 maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes, 1 operador, 1 conductor,

Maquinaria: 1 minicargador, Herramienta Mano, Mezcladora.

Actividades: Se continua con la excavacion de las 4 arquetas Domici-  
 ciliares en la leg T y la Mg Y. de forma manual, se

termina de hacer los leños compactos del alcantarillado en la  
 carrera 10D. (Mg U y T) quedando terminada esa actividad,


Se inicia con la fundida de las cajas de Inspección, se funden las  
 cajas de los casa 1-2 y de la Mg T. y la 4 de la Mg U. Para realizar  
 dicha actividad se debio realizar la prolongación de la 3 conec-  
 ti da Domiciliaria de cada casa (el tubo que sale de la casa de 4")


Debido a que cuando se construyeron las casas se hicieron cajas  
 compartidas y ahora deben quedar independientes de acuerdo  
 a la RAS 2000 para lo cual se utilizaron accesorios adicionales  
 Asi: casa 2 un sentecodo 4" y un riple de 35 cm de 4"

casa #3. MzT. Un riple de 45cm de 4" y 1 Unión de 4"  
 casa #41 MzU un semicodo de 4"

La casa #1T no Requiere Accesorios.

Se continua con la actividad de lleno compactado en las  
 Acometidas Sanitarias en la MzT entre el case 40 y 39.

  
 J.R.C.S.G.

  
 Raul Jul

21/09/21 Ubicación carr 11 y carr 10D. entre calle 67 y 68 Jordan 9a.  
 Clima: Lluvias en la mañana, sol en la tarde.

Personal: oficiales 2, ayudantes 4, operador, coordinador SISO  
 Maestro, Conductor, Auxiliar SISO, 1 Topografo, Iny

Equipo: Unicargador, Mezcladora, Congero, Equipo Menor.

Actividades: Se continua con la fundida de las cajas  
 de inspección en las casas 38 MzU y 5 MzT.

Para la casa #5 MzT se utilizaron 50cm de  
 tubo de 4" y 1 Unión de 4" para prolongar el tubo  
 de salida de la casa,

Se continua con los llenos compactados de las  
 Acometidas Sanitarias sobre las casas de la  
 MzT #38 a la #35, se Retira material de excavación

  
 J.R.C.S.G.

  
 Raul Jul

22/09/21. Ubicación: carr 11 y carrera 10D. entre calles 67 y 68 Jordan 9a.  
 Clima: soleado.


Personal: oficiales 3, ayudantes 4, operador, conductor  
 Coordinador SISO, Auxiliar SISO, topografo, Iny  
 Residente,

Maquinarios: Bobcat, Mezcladora, Congero, Herramienta  
 Menor.

Actividades: Se continua con las excavaciones nuevas  
 de las acometidas Sanitarias en la MzT  
 y la MzU carr 11, se instalan Acometidas  
 en las casas 24-25-26 y 27 MzT.

Se continua los llenos compactados en la tubería principal de 20" en la carrera 11 y los acometidos de las casas 33 y 32. Hg T.

Se continua con la fundida de cajas de Inspección en la carr 10D en las casas 36 y 39. en la casa 39 se requirio Instalar un niple de 50cm y un codo para Alargar el tubo de salida de la casa de 4"




23/09/21 Ubicación: Carrera 11 y Carrera 10D, entre Calles 67 y 68. Jordan 9a.


Clima: Lluvias en la mañana, tarde soleada.

Personal: oficiales 3, ayudantes 1, operador, conductor, Coordinador SISO  
Auxiliar SISO, topografo, Ing Residente

Herramientas: Bobcat, Mezcladora, Conguro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la Actividad de excavación Manual de Acometidos Sanitarias, se Instalan los Acometidos de las casas 22-23-24 y 25 de la Hg T y las casas #10-11-12-13-14 y 15 de la Hg Y en la carrera 11, se continua con los llenos compactados de la tubería principal de 20" y los Acometidos de las casas 29-30-31 Hg T.

Se Funden las cajas de Inspección de las casas 34-35 y 37 de la Hg U. sobre la carrera 10D. y se corren las Acometidos de agua de las casa 40-35 y 34 que no permitian la fundida de la caja de Inspección en la Hg U. En la casa #35 Hg U. se Instala un niple de 40cm y un codo de 4" para prolongar el tubo que sale de la casa para poder Fundir la caja de Inspección.



J. R. C. S. G.



4/09/21 Ubicación: Carrera 11 y Carrera 10D. entre Calles 67 y 68 Jordan 9a E.

Clima: soleado.

Personal: oficiales (3), ayudantes (4), operador, conductor, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, topografo, Ing Residente.

Herramientas: Bobcat, Mezcladora, Conguro, compresor, Montillos, Herramienta Menor.



## Actividades:

Se Continúa con las Excavaciones Manuales de las Acometidas Sanitarias en las Casas 2-3-4-5-6 y 7 Hg Y sobre la calle 11


Se Continúa con los llenos compactados sobre la tubería de 20" y las Acometidas de las casas 21-22- Hg T y las casas Hg Y Hg Y

Se Retrasan las Excavaciones Manuales debido a las Rocas que se presentan y que se deben romper con compresor y martillo

Se Funde el piso (Base) pozo 4A sobre la calle 67. que no se había podido fundir por el manejo de aguas que se debía hacer por el gran caudal de aguas negras que circula en la Red de 20".

Se funde la caja de Inspección de la casa #33 Hg U, la casa 32 presenta la manguera del Gas por el centro de la excavación para la caja, No se pudo fundir hasta tanto Alcaros Realice la movida de dicha manguera.

se trasladan los contadores de las casas 32-33 y 39. pone darle cavida a las cajas de Inspección. pone la fundida de los cajas de las casas 32 y 33 se adicionaron 2 codos de 4" para poder llegar con el tubo de la casa hasta la caja




25/09/21 Ubicación: Carrera 11 y carrera 100. entre calles 67 y 68 Jordón  
Clima: Soleado.

Personal: oficiales 3, Ayudantes 4, Operador y Conductor,  
Cordinador Siso, Auxiliar siso, topografo, Ing.

Residente.

Maquinaria: Bobcat, Hesceladora, Canguro, Herramienta Menor

Actividades: Se continúa con los llenos compactados sobre la calle 11. sobre el trazo de tubería principal de 20", se continúa con la excavación de las Domiciliarias de las casas. 4 y 5 Hg Y.

Se excavan las cajas de Inspección de las casa 30 y 31 de la Hg T y U. y se funde la caja de la casa 33 de la Hg U

Se Realiza Limpieza de la calle entre los blz U y la T.

J. R. C. S. G.

27/09/21 Ubicación: Carrera 11 y 10D. entre calles 67 y 68 Jordon 9a etapa  
Clima: soleado.

Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, conductor, operador, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, deschadora, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: se continúa con el lleno compactado en la tubería principal de 20" sobre la carrera 11 y se llena y compactan los Acometidos de las casas 23-24 blz T. y las casas 13 y 12 blz Y, se continúa excavando manualmente los Acometidos de las casas 6-7, 2 y 3 blz Y.

Se funden las cajas de inspección de las casas 30 y 31 blz U y se excavan la caja de la casa 6 blz T. Se hace el retiro de 3 Ojales de tierra sobrante de excavación.

J. R. C. S. G.

28/09/21 Ubicación: Carrera 11 y 10D. entre calle 67 y 68 Jordon 9. Etapa.  
Clima: soleado.

Personal: 2 oficiales, 4 Ayudantes; conductor, operador, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, deschadora, Congoro, Compresor, Plantillo Herramienta Menor.

Actividades: se continúa con la excavación manual de los Acometidos domiciliarios en la carrera 11 en los blz Y casas 4 y 5 6 y 7. 8 y 9. Se instalan los Acometidos de la casa 4 y 5 blz Y, y se continúa con el lleno compactado en la tubería principal de 20" y se llena y compacta los Acometidos de las casas 13 y 12. blz Y

En la carrera 10D. Se funden las cajas de las casas 30 y 31. H<sub>2</sub>O. Se excavan las cajas de la casa 8 y 9. Leda H<sub>2</sub>T. En el proceso de excavación en la casa 8 se rompe el tubo de Asbesto de Agua potable por una roca que se desprende y lo golpea, se suspende el agua y se realiza la reparación correspondiente.

J.R.C.S.B.

29/09/21. Ubicación: carrera 11 y 10D entre calle 67 y 68 Jorden 9a etapa  
 clima: lluvias fuertes en la mañana, soleado en la tarde  
 Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, conductor, operador, topógrafo, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ingeniero Residente.

Maquinaria: Bobcat, compresor, martillos, mezcladora, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de las Acumtidadas de las casas de la H<sub>2</sub>Y sobre la carrera 11, se continúa con los llenos compactados en dichas Acumtidadas, se inicia la excavación de las cajas de Inspección de las casas de la H<sub>2</sub>T sobre la carrera 11 se excavan las cajas de las casas 36-37 - 40 - 41 H<sub>2</sub>T.

Se funden las cajas de Inspección de las casas 8 y 9 H<sub>2</sub>T. y se excavan las cajas de las casas 12 y 13 H<sub>2</sub>T. sobre la carrera 10D. Se Retira todo el material de excavación de las cajas sobre la calle 10D.


J.R.C.S.B.

30/09/21 Ubicación: carrera 11 y 10D. entre calle 67 y 68 Jorden 9a etapa.  
 clima: lluvias en la mañana, soleado en la tarde.

Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, conductor, Operador, topógrafo, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing. Residente,

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Compresor, Martillos, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: Se Continúa con las excavaciones manuales de los Acometidos Sanitarios, se terminan de excavar. Las casas 6-7 y la 8 y 9 Hg Y, se instalan las Domiciliares de la 6 y 7 después de Demoler las Rocas que se presentaron impidiendo dicha colocación, se hace el lleno compactado al trazo de tubería de 20" y los Domiciliares de las casas 6 y 7 Hg Y, así como al trazo de 20" frente a los Domiciliares 24 y 25 Hg T y las casas 13 y 12 Hg Y, sobre la carrera 11. Sobre la carrera 100, se fundieron las cajas de las casas 14 y 15 de la Hg T. Se continúa con la excavación de cajas de Inspección de las casas 34-35-36 y 37 Hg T.

  
I.R.C.SB




01/10/21 Ubicación: carrera 11 y 100, entre calles 67 y 68 Jordan 9a etapa.  
Activa: soleado.

Personal: Oficiales 3, Ayudantes 6, Conductor, Operador, topógrafo  
Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Congoro, Herramienta Menor.

Actividades: se terminan todas las excavaciones manuales de los acometidos Sanitarios sobre la carrera 11, entre las Hg T y Y, se instalan los Acometidos Sanitarios de las casas 8 y 9 Hg Y terminando dicha actividad, se continúa con las excavaciones de las cajas de Inspección sobre las casas de la Hg T en la carrera 11. Se continúa con los llenos compactados en el trazo principal de 20" y los Acometidos Sanitarios, sobre la carrera 100, en las Hg T y Y, se continúa con la excavación de las cajas de Inspección en las casas 18 y 19, y se funden las cajas de las casas 16 y 17 Hg T.  
Se realiza Retiro de Material Sobrante de las Excavaciones.

  
I.R.C.SB



02/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9a Etapa  
clima: Soleado.

Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, coordinador SISO, Auxiliar SISO,  
operador, conductor, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos,  
Conguro, Herramienta Menor.

Actividades: se continúa con los Rellenos compactados  
sobre la Carrera 11. en las Acueductos de las  
casas 34 y 35 Hgt Y, y las casas 26 y 27 Hgt.

sobre la Carrera 100. se hace la Demolición de la línea por  
donde se Instalara la tubería de Acueducto y se Demuestran  
Acueductos Domiciliarios (Franja) de Acueducto.

sobre la Hgt. se funden las cajas de Inspección de las casas  
36 y 37. Hgt.

I.R.C.S.G.

04/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calles 67 y 68 Jordan 9a Etapa  
clima: Soleado.

Personal: oficiales 3, Ayudantes 6, conductor, operador, coordinador  
SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos,  
Conguro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la Excavación de las cajas  
de Inspección sobre la Carr 11, Se funden.

las cajas de las casas 34 y 35 Hgt. y sobre la  
Carrera 100. se funden las cajas de la casa 19 y ~~28~~ Hgt.

Se construye el pozo 49. que estaba pendiente. sobre  
la tubería de 20" se realizan Rellenos compactados  
sobre la tubería de 20" en la Carr 11.

I.R.C.S.G.

05/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9a etapa.


Clima: Lluvias Intensas

Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), Conductor, Operador, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo. Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos, canguro, Herramienta menor.

Actividades: Se continúa con las excavaciones de las cajas de Inspección en la Mz U, T y Y, no se pudo fundir cajas por que no había agua en toda la zona. Se realizó el lecho en el contorno del pozo A3 y se instalaron las 6 acometidas domiciliarias de acueducto en el callejón 1 y se taparon quedando listas para realizar las pruebas de presión. Se retira material sobrante de excavaciones.

Se arregla el batio de la manguera de gas de la casa A3 Mz Y que se rompió durante la excavación de la caja de Inspección.



J.R.C.56




06/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68. Jordan 9a etapa.

Clima: Lluvias. en la mañana Sol en la tarde.


Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), Operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, canguro, compresor, Martillos, Herramienta menor.

Actividades: se continúa con la excavación manual de las cajas de Inspección en las Mz U-T y Y. se funden las cajas de las casas 20 y 21 Mz T y las casas 28 y 29 Mz U, por la causa se fundieron las cajas de las casas 31-34 y 35 de la Mz T y las cajas de las casas 27 y 3 Mz Y. Se continúa con el Retiro del material de excavación y se continúa con la excavación de acueducto sobre la Carrera 100.



J.R.C.56



07/10/21 Ubicación: Carrero 100, entre calle 67 y 68

Clima: soleado.

Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), Operador, Conductor, Coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de Aueducto sobre la Carro 100, y al mismo tiempo se realiza el Retiro del material de excavación.

Se continúa con la Actividad de Excavación y fundido de las capas de inspección, se funden las capas de las casas 22 y 25 M<sub>U</sub> y las capas de las casas 38 y 39 M<sub>3</sub>T.

J. R. C. S. G.

08-10/21 Se realiza visita por parte del profesional SISOMA de Interventoría Javier Cardozo al frente de trabajo ubicado en las carreras 100 y 11 entre las calles 67 y 68 y se dan las siguientes recomendaciones que deben ser cumplidas al finalizar las labores del día en curso:

- ① Se deben delimitar los sitios en los cuales hay material de arrastre (triturado) y tubería en la zona contigua al container-oficina del contratista.
- ② Los sitios en los cuales están terminando las actividades se deben evacuar para dar vía libre al tránsito de la comunidad.
- ③ En la cra 11 debe instalarse el cerramiento perimetral al sitio de intervención y que aún tiene residuos de material de excavación. En otro caso debe retirarse el material de excavación y habilitar la vía.
- ④ Deben retirarse los residuos de excavación existentes en la Cra 11.
- ⑤ Deben retirarse los residuos de excavación existentes en la carrera entre el container-oficina y el andén.
- ⑥ Deben retirarse los residuos de excavación existentes en la Cra 100.
- ⑦ Debe realizarse un acceso seguro con camilla y pasamanos

- a cada vivienda en la cra 100.
8. Debe realizarse cerramiento perimetral a la excavación de la red principal del acueducto en la cra 100.
  9. Deben realizarse senderos peatonales en ambas aceras en la cra 100
  10. Deben retirarse los residuos de excavación existentes en la zona del pozo entre la cra 100 y 11.

NOTA: Dichas actividades deben quedar finalizadas al terminar la jornada del 8 de octubre. De no ser así, no se podrán iniciar las labores del día sábado 9 de octubre hasta no ser subsanadas dichas faltas.

Cordialmente,

Ing. Andrés Villanueva

Cc. 93.239.654

Residente Interventoría

Cordialmente

Ing. Juan Felipe Vallego Garcia

Yunguaym 11724.751

Interventoría Externa IBAL

De acuerdo a las observaciones realizadas por parte de profesionales de la Interventoría referente al orden, Aseo y seguridad para peatones en la zona de Intervención de la 9ª etapa del Jordán. Se realizaron todas las correcciones solicitadas. Por parte de la Interventoría, en general se realizó el retiro del material de excavación que se encontraba despropiado, se debe tener presente que dicha actividad se ha terminado de retirar porque dicha actividad se realiza gradualmente de acuerdo a como se va acumulando. Se Sanalizó, se Demarcó las áreas de despio de material granular y se garantizó la circulación peatonal. Dentro de las actividades programadas. Se fundieron las cajas de Inspección de las casas # 3 del 1. y las casas. 22-23 y 40 del 1. y se fundieron las cajas de las casas # 6 y 7 del 1., se fundieron tapas de cajas y se hicieron corruelas de las cajas ya fundidas.

I. R. C. S. B.



09/10/21

Ubicación: carr 11 y 10D. entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.

Clima: Lluvias.

Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Descladora, compresor, Martillos, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con las excavaciones manuales para la instalación de la tubería de Aduedo de 3" sobre la carr 10D.

Se funden tapas para las cajas de Inspección que ya se fundieron. y se continúa con el Retiro del material de excavación.

I. R. C. S. G.

10/10/21

Ubicación: Carrera 11 y 10D. entre calles 67 y 68 Jordan 9 Etapa

Clima: Lluvias.

Personal: oficiales (2), Ayudantes (6), operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Descladora, compresor, Martillos, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con las excavaciones manuales, de la tubería de 3" de Aduedo sobre la carrera 10D. Se demuestran Rocas con cemento expansivo, se.

Realiza la excavación para la instalación de la tubería del Sewidero sobre la carr 11. frente a la casa # 42 de la Alg T. Se funden las cajas de las casas # 4 Alg T. y la caja de la casa # 26 Alg U. Se continúa con el Acopio de material de excavación, no se pudo hacer Retiro debido a que las Lluvias Intensas no han permitido realizar dicha actividad por estar cerrada la Escombrera. Municipal.

I. R. C. S. G.

12/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100, entre calles 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
 clima: soleado.

Personal: 20 oficiales, 6 ayudantes, operador, Conductor, Coordinador  
 SISO, Auxiliar SISO, topografo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, martillos, Conguro,  
 Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la Excavación Manual de la tubería  
 de Acueducto sobre la Carrera 100, Se demuestran Rocas  
 que se encuentran en la excavación con perforaciones  
 y Cemento expansivo. Se Inicia la Excavación Manual para el  
 Acueducto sobre la carrera 11.

En acuerdo con la Interventoria se determina construir el  
 Sumidero sobre la calle 11. frente a la casa # 42 Hgt, El Sumidero  
 tendrá 2.0m x 0.60 x 1.10 con descarga en tubería de 16" con  
 una longitud de 8.40 mts. al pozo # 5.

Se funden las cajas de Inspección de las casas # 6 Hgt. y las cajas  
 de las casas # 25 y 32 Hgt.

Los 2 Sumideros sobre la calle 11 existentes y que entregan al  
 Sistema a la altura del pozo # 6. Se Instalaran los tubos de 10"  
 para ajustarlos a la norma.

J.R.C.S.G.

13/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100, entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
 clima: soleado.

Personal: oficiales (2), ayudantes (6), operador, Conductor, coordinador  
 SISO, Auxiliar SISO, Topografo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, martillos, conguro,  
 Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la excavación de la línea de acueducto  
 se continua con la fundida de pisos de cajas y excavación  
 de cajas en la Hgt 7, se continua con la Demolición de Rocas  
 con el compresor.

J.R.C.S.G.


14/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre. calle 67 y 63 Jordan 9 Etapa  
Clima: Soleado.

Personal: oficiales (4), ayudantes (6), operador, conductor,  
Cordinador SISO, Auxiliar SISO, Topografo, Ing. Residente


Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Compresor, Martillos,  
Cangoros, Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con las excavaciones del acueducto  
sobre la carrera 11. entre las H<sub>3</sub>T y la H<sub>3</sub>Y.

Se Instaló la tubería de 3" de acueducto entre  
la H<sub>3</sub>U y la H<sub>3</sub>T sobre la carrera 100, se instaló las acomu-  
ñidas domiciliarias correspondientes y se acondiciona la  
Red para la prueba de presión y hermeticidad, la cual  
dio resultado satisfactorio. Aplicando le 100 lb. de presión  
a la Red durante 2 horas y no presentó falla ni disminución  
de presión. quedando Ok.



I.R.C.56.




15/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 63 Jordan 9 Etapa  
Clima: Soleado.

Personal: oficiales (2), ayudante (6), operador, conductor,  
Cordinador SISO, Auxiliar SISO, topografo, Ing Residente.


Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos,  
Cangoros, Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la excavación de la Red de  
Acueducto sobre la carr 11 entre las H<sub>3</sub>T y Y

Se continua con la excavación de las cajas  
de Inspección sobre la H<sub>3</sub>Y. las casas # 8-9-10 y 11 H<sub>3</sub>Y.



I.R.C.56.




18/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. Entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
clima: soleado.

Personal: oficiales (3), ayudantes (6), operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, cargon, Compresor, Martillos, Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la excavación de la línea de la red de conducto, sobre la carrera 11 entre las Mg T y Mg Y se funden los cajas de Inspección de las casat 14 y 15 Mg Y.

Se continua D. moliendo las Rocas que se han encontrado con el compresor y con cemento expansivo.



I.R.C.S.G.



19/10/21. Ubicación: Carrera 11 y 100. Entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
clima: soleado.

Personal: oficiales (3), ayudantes (6), operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.


Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos, cargon, Herramienta Menor.

Actividades: se continua con la actividad de excavación de la línea de la tubería de conducto sobre la carrera 11 entre las Mg T y la Mg Y.


Se realiza la actividad de lleno compactado sobre la línea de conducto en la carrera 100. entre la Mg U y la Mg T.

Se instala el tubo de 16" que hara la descarga del Sanituario Frente a la casat 42 Mg T y se realiza el lleno compacto del tubo instalado.

Se funden tapas para Pozo cajas de Inspección de la casat 12 Mg Y.



I.R.C.S.G.



20/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.

Tiempo: soleado.

Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), coordinador SISO, Auxiliar SISO  
conductor, operador, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, Conguro, Compresor, Martillos,  
Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la excavación manual de la Red  
de Adueducto sobre la Carrera 11. entre las HgT y la HgY  
se continua con la demolición de las Rocas que

Se han presentado en dicha excavación.

se Realiza el lleno compactado de la Red de Adueducto sobre  
la carrera 100. entre las HgU y la HgT. quedando por llenar  
y compactar 17 ul. de las 8 turt que tiene la Red.

se funden tapas para cajas de Inspección.

Se Realiza Retiro de 4 viajes de material de excavación.

J.R.C.S.G

21/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.

Clima: lluvias Intensas.

Personal: oficiales (2), Ayudantes (6), operador, conductor,  
coordinador SISO, Auxiliar SISO, topógrafo, Ing Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos,  
Conguro, Herramienta Menor.

Actividades: se continua con la excavación de la Red de Adueducto  
sobre la carrera 11 entre las HgT y HgY.

se continua con la demolición con compresor

de las Rocas que se han Presentado en la excavación

se continúan el lleno compactado de la Red de Adueducto sobre  
la carrera 100. entre la HgU y la HgT. y se excavan Acometidos  
de Adueducto sobre la misma Red.

Se funden las cajas de Inspección de las casetas 22 y 23 HgT.

J.R.C.S.G

22/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100. entre calle 67 y 68 Jordan

clima: lluvias. Intensas.


personal: oficiales (2), ayudantes (6), operador, conductor, Auxiliar SISO, coordinador SISO, topógrafo, Ing. Residente.

Maquinaria: Bobcat, conguos, Mezcladora, compresor, Martillos, Herramienta Menor.


Actividades: Se continua con la excavación de la Red de acueducto sobre la carrera 11 entre las MzT y la MzY.

se continua con la demolición de las bocas presentes en la excavación con el compresor.

Se fundo la caja de Insp. de la casa A 1 MzY. y se continuo con el lleno compactado de la Red de acueducto sobre la carrera 100. entre la MzU y la MzT.



J.R.C.S.G.



23/10/21 Ubicación: carrera 11 y 100. Entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.

clima: lluvias.


personal: oficiales (2), ayudantes (6), operador, conductor, coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ingeniero Residente.

Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, Martillos, conguos Herramienta Menor.

Actividades: Se continua con la Demolición de las Bocas con compresor, en la Red de acueducto sobre la carrera 11 entre MzT y MzY.

Se continua con los llenos compactados en la Red de acueducto sobre la carrera 100. entre MzT y MzU.

se fundo tapas para las cajas de Inspección de alcantarillado



J.R.C.S.G.



25/10/21. Ubicación: Carrera 11 y 100. Entre calle 67 y 68 Jordán 9 etapa.  
Clima: Soleado.

Personal: oficiales (1), Ayudantes (4), coordinador siso, Auxiliar siso, Topógrafo, conductor, operador, Ing Resident.

Motopimaria: Bobcat, compresor, martillos, canguro, mezcladora, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con la excavación de la red de Aconducto sobre la Carr 11 entre la MzT y la MzT. Se continúa con el lleno compactado de la red de Aconducto sobre la carr 100. entre MzU y MzT.

I.R.C.S.B.

26/10/21 Ubicación: Carrera 11 y 100 entre calle 67 y 68 Jordán 9 etapa.  
Clima: Lluvias Intensas.

Personal: oficiales (2) Ayudantes (6), coordinador siso, Auxiliar siso, Topógrafo, conductor, operador, Ing Residente.

Motopimaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, martillos, canguro, canguro, Herramienta Menor.

Actividades: se continúa con el lleno compactado de la red de Aconducto sobre la carr 100 entre la MzU y la MzT. y las acometidas de Aconducto.

Se continúa con la excavación y demolición de locas en la red de Aconducto sobre la carr 11 entre la MzT y la MzU.

Se funden las cajas de Inspección de las casas - 26 y 27. de la MzT y la casa.

I.R.C.S.B.

27/10/21 Ubicación: carrera 100 y 11. entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
clima: lluvias Intensas.


Personal: oficiales (2), ayudantes (6), coordinador siso, Auxiliar siso conductor, operador, Ing Residente.


Maquinaria: Bobcat, Mezcladora, compresor, conguero, martillos, Herramienta Menor.

Actividades: se continua con las excavaciones de la red de Sueducto sobre la carrera 11 entre H3T y H3Y.

Se continua con la demolición de bloques presentes en la excavación de la red de Sueducto. Se realiza actividad de Restitución de Andenes sobre la carrera 100 entre las H3U y la H3T, se termina de hacer los llenos compactados en la red de Sueducto entre las H3U y H3T.

Se Realiza el llenado de la red de Sueducto en el sector del Barrio el Eden para Realizar la prueba de hermeticidad de la red. Instalada

  
I.R.C.56



28/10/21. Ubicación: carrera 100 y 11. entre Calle 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
clima: soleado.

Personal: oficiales (3), ayudantes (6), conductor, operador, coordinador siso, Auxiliar siso, Ing Residente.


Maquinaria: compresor, martillos, Bobcat, conguero, Mezcladora, Herramienta Menor.


Actividades: se continua con las excavaciones de la red de Sueducto sobre la carrera 11 entre las H3T y H3Y.

se continua con la fundición de las cajas de Inspección sobre la H3T y H3Y.

se realiza la reparación de los Andenes que fueron interdenidas sobre la H3U y H3T para las cajas de Inspección en la carrera 100.

se inicia la revisión de la hermeticidad de la red de Sueducto que se Instaló en el Barrio el Eden.

  
I.R.C.56





29/10/21. Ubicación: Carrera 100 y 11. entre calle 67 y 68 Jordan 9 etapa  
 etimo: soleado.  
 Personal: oficiales (2), Ayudantes (6), conductor, operador,  
 coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.  
 Maquinaria: Bobcat, mezcladora, carguro, compresor,  
 martillos, herramienta menor.  
 Actividades: se continuo con las excavaciones de la Red  
 de Saneamiento sobre la calle 68 y se continua  
 con la Demolicion de las Rocas que se  
 presentan en la excavación. Se continua con los Resacas  
 de los Andenes que se Intervinieron para las cajas de  
 Inspección. Se funde la caja de Inspección de la casa # 5  
 de la H y la caja de la casa # 11 H. Se realiza Retiro  
 de Material de Excavación.

J.R.C.S.G.

30/10/21. Ubicación: Carrera 100 y 11 entre calles: 67 y 68. Jordan 9 etapa  
 etimo: soleado.  
 Personal: oficiales (2), Ayudantes (6), operador, conductor,  
 coordinador SISO, Auxiliar SISO, Ing Residente.  
 Maquinaria: Bobcat, compresor, martillos, carguro,  
 herramienta menor.  
 Actividades: se continua con la excavación de la Red de  
 Saneamiento sobre la calle 68 y la Demolicion  
 de Rocas que se presentan en la excavación.  
 se realiza Recojida y extracción en Volquete del material  
 de Excavación se continua con los Resacas de los Andenes.  
 donde se fundieron las cajas de Inspección.


J.R.C.S.G.

02/11/21 Ubicación: carrera 100 y 11 entre calles 67 y 68 Jordan 9 etapa.  
 clima: soleado.


Personal: oficiales (2), Ayudantes (6), coordinador SISO, Auxiliar SISO,  
 conductor, Ing Residente.

Maquinaria: compresor, martillos, canguro, Herramienta Menor.

Actividades: Se continúa con las excavaciones de la Red de Acueducto  
 sobre la calle 68. Se funde la caja del sumidero trunche  
 a la casa 42 del 3<sup>er</sup> T, se funde la caja de Inspección de la  
 casa 7 del 3<sup>er</sup> T, se funden las cajas de Inspección de las casas 4  
 del 4<sup>to</sup> y 25 del 3<sup>er</sup> T. Se inicia la excavación de los collarines sobre la  
 Red instalada del Barrio Edm para realizar la prueba de presión  
 en dicho Red.



J.R.C.56



03/11/21 Ubicación: carrera 100 y 11 entre calles 67 y 68 Jordan 9 etapa.

Clima: lluvias en la madrugada, clima soleado en día

Personal: oficiales (3), Ayudantes (6), conductor, coordinador SISO,  
 Auxiliar SISO, Ing Residente.

Maquinaria: canguro, Mescladora, compresor, martillos, Herramienta  
 Menor.

Actividades: Se continúa con las excavaciones de la Red de acueducto  
 sobre la carrera 11 y la calle 68, se continúa con la  
 devolución de bocas que se presentaron en la excavación  
 se funden tapas y cubiertas de las cajas que se han  
 fundido. se continúa con la revisión de collarines de la  
 Red de Acueducto del Barrio Edm para la realización de la prueba.

- Observaciones Interventoria:

Se recomienda realizar cerramiento perimetral con tela verde para  
 las actividades de excavación realizadas en los opiques de la  
 línea del acueducto del barrio el Edm y en la zona del pozo  
 en Jordan Novena etapa, para garantizar la seguridad de los tran-  
 secantes de la zona

- Andres Villanueva

Residente Interventoria Externa IBAL