
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

<b>SUSPENSIÓN N° 05 DEL CONTRATO DE OBRA N°. 0089 DE JUNIO 18 DE 2021</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO SECTOR 6 2021/ R.L JHON JAIRO PEÑA SERRATO
<b>OBJETO:</b>	REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS PARA EL DISTRITO HIDRÁULICO NO. 6 UBICADO DENTRO DEL PERÍMETRO HIDRO SANITARIO DEL IBAL S.A ESP OFICIAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
<b>VALOR:</b>	DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 2.784.659.942) M/CTE.
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
<b>PLAZO ADICIONAL 1:</b>	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS
<b>PLAZO ADICIONAL 2:</b>	TREINTA (30) DÍAS
<b>PLAZO TOTAL:</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ( 289) DÍAS
<b>SUPERVISOR:</b>	LUISA FERNANDA HENAO GARCIA
<b>INTERVENTOR:</b>	LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMIREZ R/L CONSORCIO INTERVENTORIA EXTERNA IBAL
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE SUSPENSION 1:</b>	23 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN N°. 01</b>	10 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 01:</b>	24 DE ENERO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSION 2:</b>	01 DE ABRIL DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 02:</b>	22 DE ABRIL DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSION 3:</b>	16 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 03:</b>	31 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 04:</b>	22 DE JUNIO DE 2022
<b>PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN 04:</b>	22 DE JULIO DE 2022
<b>PRÓRROGA 02 DE LA SUSPENSIÓN 04:</b>	05 DE AGOSTO DE 2022
<b>PRÓRROGA 03 DE LA SUSPENSIÓN 04:</b>	18 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE REINICIO 04:</b>	24 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN 05:</b>	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>

El 01 de septiembre de 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **LUISA FERNANDA HENAO GARCIA** supervisora del contrato designada por la gerente general para este contrato y **LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ**, representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL**, quien actuara como interventor del contrato en mención, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **JHON JAIRO PEÑA SERRATO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.474.136 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **CONSORCIO SECTOR 6**, identificado con NIT **901.490.124-4**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de quince (15) días calendario teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. El contratista entregó a la Interventoría y a la Supervisión los detalles de esquina para los puntos de conexión en los sectores de villa café, Jordán etapa 3 y San Antonio en la ciudad de Ibagué, los cuales deben ser revisados y aprobados por el Grupo de Acueducto del IBAL SA ESP Oficial, para proceder a la conexión y puesta en funcionamiento de las redes de acueducto, que fueron instaladas.
2. Una vez sean aprobados los modelos entregados y programados los cierres del servicio para la realización de dichas actividades, se reiniciará el contrato mediante acta respectiva.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**JHON JAIRO PEÑA SERRATO**  
 R.L. CONSORCIO SECTOR 6  
 Contratista

  
**LUISA FERNANDA HENAO GARCIA**  
 Profesional Universitario  
 Gestión Alcantarillado  
 Supervisora

  
**LUIS FRANCISCO ESPAÑA RAMÍREZ**  
 RL. CONSORCIO INTERVENTORÍA EXTERNA IBAL  
 Interventor



320- 1796

Ibagué, septiembre 02 de 2022

Doctor:

LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA  
Secretario General IBAL S.A ESP OFICIAL  
Ciudad

Referencia: Entrega de documentación contrato N° 0089 del 18 de junio de 2021, cuyo objeto es "Rehabilitación Y / O Recuperación Y/O Reposición De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Para Garantizar La Continuidad Del Servicio En Los Sectores Comprendidos Para El Distrito Hidráulico N° 6 Ubicado Dentro Del Perímetro Hidrosanitario Del IBAL S.A ESP OFICIAL."

Respetado doctor Giraldo:

De Manera atenta me permito adjuntar la documentación relacionada a continuación correspondiente al contrato de la referencia con el fin de que repose en la carpeta del mismo, así:

- Acta de suspensión N° 05 de septiembre 01 de 2022.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Adjunto lo enunciado en uno (01) folio.

Atentamente,

LUISA FERNANDA HENAO GARCÍA  
Profesional Universitario Gestión Alcantarillado – IBAL  
Supervisora

df

Proyectó: Ing. Luisa Fernanda Henao García  
Profesional de Gestión Alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL  
Oficio 320- 1796 de septiembre 02 de 2022

**IBAGUÉ VIBRA**

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982  
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2  
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

RF Póster  
sep-06-2022  
9:14 am

