
	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GJ-R-004
			FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
			VERSIÓN: 03
			Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN No° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 090 DEL 18-06-2021			
Número:	090	Del 18/06/2021;	18 de junio de 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL		
CONTRATISTA:	NORTON FERNANDO ARENAS		
OBJETO	"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y 2, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ."		
VALOR:	\$ 127.938.952		
PLAZO	DOS (2) MESES		
SUPERVISOR:	ING. CARLOS ALBERTO LEGUÍZAMO GARCÍA		
FECHA DE INICIO	04/08/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN	07/11/2021		

El 28 de septiembre de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el Ingeniero **CARLOS ALBERTO LEGUÍZAMO GARCÍA**, en la condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **NORTON FERNANDO ARENAS**, identificado con cedula de ciudadanía N. 93.396.792 de Ibagué, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el termino de treinta y cinco (35) días calendario teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

1. Que el día 28 de septiembre en reunión con el CONTRATISTA de Obra, manifiesta que el distribuidor de equipos de bombeo presenta inconvenientes de importación para suministrar las Bombas con sus respectivos accesorios encargada del retro lavado de los filtros en las Plantas de Tratamiento de Colinas 1 y Colinas 2. Es importante resaltar que dichos problemas de importación son completamente ajenos al CONTRATISTA de


Recibido para publicar
 18 JUL 2022
 Pacalyn c

 IBAL SIC <small>LA ESP. OFICIAL. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 03
		Página 2 de 2


Obra, quien se compromete a solucionar dicho percance en un tiempo no mayor a treinta y cinco (35) días calendario.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


ING. NORTON FERNANDO ARENAS
C.C. No. 93.396.792 de Ibagué
Contratista


ING. CARLOS ALBERTO LEGUÍZAMO GARCÍA
Director De Planeación
Supervisor

Aprobado: Gerente General IBAL





IBAGÜE VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

200 – 388
Ibagué, julio 15 de 2022

DOCTORA
OLGA LUCIA LIÉVANO RODRÍGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Respetada Doctora Liévano:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 090 del 18 de junio de 2021, cuyo objeto es **“MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE COLINAS DEL SUR 1 Y COLINAS DEL SUR 2, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2373 DEL 26 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Y EL MUNICIPIO DE IBAGÜE”**, remito en original Acta de Suspensión No. 1, Prorroga No. 1 de la Suspensión No. 1, Prorroga No. 2, Prorroga No. 3 de la Suspensión No. 1 y el Acta de Reinicio.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HAROLD ROSENBERG RODRÍGUEZ
Supervisor del Contrato 090
IBAL S.A. E.S.P – Oficial

*R/ Peadyn c
Jul-18-2022
3:35 pm*

