

Viernes 15 de Julio.

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la encargada se firman los permisos adecuados para la actividad.

Se continúa con la instalación de la grava se realizan nuevamente pruebas de funcionamiento y se realiza jornada de orden y aseo. ~~Julio~~ VIVIANA B



sábado 16 de Julio

Se inician actividades en obra con la Charla diaria de seguridad se firman permisos.

Se Continúa con la instalación de la arena dentro del Filtro, se realiza itale de material por medio de la pluma, se solicita al operador del area la entrega del Filtro numero 1 para iniciar intervención.

se realiza Jornada de orden y aseo. Julio UNIANA B



Lunes 18 de Julio

Se inician actividades en obra con la respectiva charla de seguridad por parte de la encargada de la SST se realiza Firma de permisos para actividades.

Se inicio con la extracción de material del Filtro numero 1 se realiza retiro de material hacia escombrera en volqueta y se realiza descargue de antracita.

se realiza Jornada de orden y aseo. *Chulup* UIVIANA 3



Mañes 19 de Julio.

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad por parte de la encargada

Se inician actividades en obra con la extracción de material del Filtro numero 1 se realiza el retiro por medio de volqueta hacia Escombrera se continua con el vaciado de antracita en el Filtro #

2.

Se realiza jornada de orden y aseo. ~~Chulquis~~ UWAJA 3.



Miércoles 20 Julio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la encargada se firman permisos para iniciar actividades

Se continúa con la pintura de muros del Filtro número 2, se realiza prueba de lavado en el filtro y se hace entrega al operador del área del mismo. *Guilherme* UNIAFA 3



Jueves 27 de Julio

Se inician actividades en obra con la respectiva charla de seguridad se firman los permisos pertinentes para las actividades.

Se continua con la extracción de material del filtro número 1 se realiza cargue de volqueta hacia escombrera. ~~Julio~~ UNIANA 3

revisado



Viernes 22 de Julio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la encargada.

Se continúa con la extracción de material del filtro número uno 1 se realiza retiro del mismo en volquete hacia escombrera, se realiza lavado de muro y filtro.

Se realiza jornada de orden y aseo. *Amalia*  
VIVIANA B



Lunes 25 de Julio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la encargada y con la Firma de permisos para dar inicio a las actividades.

Se realiza el descargue de material "Tuberías"

Durante el horario de la mañana se presentaron lluvias.  
~~Chele~~ UNIANA 3.



Martes 26 de Julio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad y la firma de los respectivos permisos.

Se inician actividades con la fabricación de la malla difusora de aire y medición del tanque. Se realiza lavado de falso Fondo y desataque de viguetas.

Se realiza jornada de orden y aseo.

En la tarde se presentan lluvias.

*Gulaur*

UNIANA 3



Miércoles 27 de Julio

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad por parte de la encargada se realiza la Firma y diligenciamiento de los permisos.

Se continúa con la fabricación de la malla difusora de aire se realiza el lavado de muros internos del filtro y se realiza descargue e instalación técnica de la grava soporte para la malla difusora de aire.

Se presentan lluvias durante la mañana.

Se realiza orden y aseo en obra. *[Signature]*

UNIANA S.



Lunes 28 de Julio

Se inician actividades en obra con la respectiva charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad se realiza diligenciamiento y Firma de permisos.

Se Continúa con la Fabricación y anclaje e instalación de la malla difusora de aire se realiza la prueba de funcionamiento. siendo exitosa.

Durante toda la jornada laboral se presentaron Lluvias.  
Quilbe  
VIVIANA 3



Viernes 29 Julio

Se inician actividades con la respectiva charla de seguridad por parte de la persona encargada se realiza el diligenciamiento y firma de los permisos y preoperacionales.

Se realiza la prueba con el ingeniero Andres Gualteros de funcionamiento de la malla difusora de aire siendo satisfactoria dando autorización de continuidad de la grava para instalar se realiza descargue de material filtrante.

Se continúan las actividades de acarreo interno de material filtrantes, descargue a la zona de filtro y nivelada de cada una de las capas instaladas. ~~Quelipe~~ VIVIANA S.



sábado 30 Julio.

No se realizan actividades en la obra debido a las fuertes lluvias durante toda la mañana.

~~Jeilwin~~

VIVIANA B



Lunes 7 Agosto

Se inician actividades de limpieza en toda la obra.  
Se continúan con el acarreo interno del material filtrante  
y posteriormente el descargo con la pluma eléctrica hacia  
el filtro intervenido.

Se realiza la nivelación de cada capa de material  
instalada - gravas - Arena - Antracita.

Se presentan lluvias en horas de la tarde.

~~Quilley~~

UNIANA B



Martes 2 Agosto.

Se continúa con las actividades de sereaba e instalación de material filtrante Antracita.

Se realiza la instalación de accesorios en la red principal de 3" como las bridas y Valvula waffer tipo maripos.

Se presentan lluvias en horas de la mañana.

~~Andrés~~ VIVIANA 3



Miércoles 3 Agosto.

Se culminan todas las actividades de descargo, transporte e instalación de material filtrante en el filtro.  
Se realiza aseo general en la obra, debido al acarreo de material.

Se procede a realizar nuevamente la prueba con el sistema de retro lavado con aire, con el nuevo sistema en compañía del supervisor del contrato y en la cual se puede constatar que el sistema está trabajando apropiadamente. ~~Quilón~~ UNIFINA 3.



Jueves 4 Agosto

- Se inician las actividades de construcción de las cabinas de insonorización en el cuarto de los sopladores
- Se inician actividades de aseo final de obra
- Se presentan lluvias en horas de la tarde.

~~Quil~~

UNIANA 3



Viernes 5 Agosto

Continúan las actividades de construcción de cabinas. Se realiza la instalación de un punto eléctrico de iluminación dentro de la caseta, así mismo un toma corriente doble, esto con el fin de garantizar una correcta iluminación y poder realizar arreglos dentro de la misma.

Se procede a realizar la nivelación en concreto dentro de la caseta, con el fin de evitar empapamientos de agua. Se presentan lluvias en horas de la mañana.

~~Quintero~~

UNIANA B.



Sabado, 6 Agosto.

Continuan las actividades de construcción de cabinas en taller.

No se trabaja en la obra debido a las lluvias durante la mañana.

~~Jullia~~ UMIANA ☺



Lunes 8 de Agosto.

Continúan las actividades en taller construcción de cabinas de insonorización

- Se inician actividades de resacas y pintura en el perímetro de las zonas intervenidas
- Se inician actividades de equipos menores y herramientas de la obra.
- Continúan las pruebas en cada filtro intervenido, durante las pruebas se realiza la inducción a los operarios y supervisores del contrato, para que se garantice la durabilidad y correcta ejecución del sistema instalado.

Chuleup UNIFINA m



Martes 9 Agosto.

- Continúan las actividades de limpieza en la obra.
- Se continúa con la pintura en muro de filtros en zonas intervenidas.
- Se retiran todos los materiales, residuos y formaleta en obra.
- Se presentan lluvias en horas de la tarde.
- Continúan las pruebas en los filtros, en compañía de los supervisores, se evidencia la correcta ejecución del sistema de lavado con aire.

*[Signature]*

UNWA B.




Miércoles 10 de agosto.

Se vuelve a realizar la inducción a los operadores, los cuales quedaron encargados del nuevo sistema, se realiza la entrega de un manual de operaciones, a los supervisores del contrato y se realiza una capacitación con el mismo a todo el personal.

- Se desinstala toda la lona verde del cerramiento en la obra.

- Continúan las pruebas en los filtros, hasta el momento todo funciona correctamente.



UNIANA 3



JuVES 11 de agosto

Se realiza la instalación de cubierta en la zona de bisuelas

Se realiza la pintura de todos los muros afectados por la obra.

Se recogen todos los materiales, equipos, campamento, finalización de la obra.

Continúan las pruebas en los filtros en compañía de los operadores de la planta. *Challita* UNIANA 3



Viernes 12 de agosto.

inician las actividades de instalación de cabinas de  
Insonorización

Se procede a realizar los arreglos faltantes en la caseta de  
los sopadores, coliminando redes electricas, salidas de  
tobernas de aire, graniples, instalación de puerta metálica  
Continúan las pruebas en los filtros, en compañía del personal  
de la planta. ~~Challita~~ UWIANA M.



Sábado 13 de agosto

Continúan las pruebas en los filtros, se presenta una ruptura en una tee del filtro 5, se procede inmediatamente a realizar el cambio del accesorio

Se culmina la retirada de escombros y lonas en la obra se realiza entrega de todas las zonas comunes utilizadas.

Continúan con la instalación de las cabinas de insonorización.

Se realiza la entrega de las dos cabinas de insonorización a la cual se le realizan las pruebas y se puede verificar la efectividad de las mismas. *Chullup* UUIIANA M.



Martes 16 agosto.

Se realiza la entrega de cabinas de insonorización y de repuestos para sopladores a los supervisores del contra. Continúan las pruebas del sistema de retro lavado con aire en los 10 filtros intervenidos, en compañía de personal de la planta, se puede evidenciar el correcto funcionamiento de todo el sistema. en cada uno de los filtros

~~Chubb~~ UNIANA M.



Miércoles 12 Agosto

Continúan las pruebas en compañía de supervisores y personal de planta, nuevamente se evidencia el correcto funcionamiento en cada uno de los filtros intervenidos.

~~Chulup~~ UIVIANA B



Jueves 18 Agosto

Continúan las pruebas en compañía del personal de la planta, se evidencia el correcto funcionamiento de sistema de aire red principal, sopladores, cabinas y demás accesorios instalados. ~~Quilley~~ UIANA 13



Viernes 19 Agosto.

Continúan las pruebas del sistema de retrolavado en todos los filtros, se pudo constatar el correcto funcionamiento del sistema instalado. ~~Carroll~~ UIVIANA 3









FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación 19/08/2022 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
 Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021- RL. SONIA VIVIANA MONTOYA NIT: 901.519.304-1 C.C. 65.815.654  
 FECHA DE INICIO: 22 NOVIEMBRE 2021 FECHA DE TERMINACION: 21 AGOSTO 2022  
 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETRO LAVADO DE LOS FILTROS RÁPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2, EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

- |   |   |
|---|---|
| 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION |   |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION                                   |   |
| 3. ARRENDAMIENTO  |   |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA                                |   |
| 5. SERVICIO   |   |
| 6. SEGUROS  |   |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |   |
| 8. OBRA PUBLICA   | X |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,8	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4,5
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,83</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,83</b>





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	4,80
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	NO APLICA		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,75</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
 Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumple con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION X POR PARTE DEL CONTRATISTA:  
 Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspension no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspension el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI  NO

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

*Carlos Andres Medina Arevalo*  
 CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

*Andres Orlando Waltero Angarita*  
 ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

*Viviana B.*  
 SONIA VIVIANA MONTOYA





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056  
 FECHA VIGENCIA:  
 2021/07/15  
 VERSIÓN: 01  
 Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación \_\_\_\_\_ Reevaluación:  Fecha reevaluación: 19/08/2022  
 Acta Parcial N° \_\_\_\_\_ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0135 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: CONSORCIO IBAL 2021- RL. SONIA VIVIANA MONTOYA NIT: 901.519.304-1 C.C. 65.815.654  
 FECHA DE INICIO: 22 NOVIEMBRE 2021 FECHA DE TERMINACION: 21 AGOSTO 2022  
 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RETROLAVADO DE LOS FILTROS RÁPIDOS Y EL CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA POLA N°2, EN LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

- |   |   |
|---|---|
| 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION |   |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION                                   |   |
| 3. ARRENDAMIENTO  |   |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA                                |   |
| 5. SERVICIO   |   |
| 6. SEGUROS  |   |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |   |
| 8. OBRA PUBLICA   | X |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	5	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	5	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	5	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3,8	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4,5
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,83</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,83</b>





FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056  
FECHA VIGENCIA:  
2021/07/15  
VERSIÓN: 01  
Página 1 de 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	4,80
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	5		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	NO APLICA		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,75</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION\_\_REEVALUACION\_\_X\_\_POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumple con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION\_\_REEVALUACION\_\_X\_\_POR PARTE DEL CONTRATISTA:  
Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION      SI          NO   

INTERPONE RECURSO DE APELACION      SI          NO   

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.      SI          NO   

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

SONIA VIVIANA MONTOYA