

20

se inicia con charla de seguridad por parte de la encargada.

se continua instalación de material grueso de soporte, y se continua con pintura en trazo interno del filtro 20. y realinando ejes en la talle.

se realiza todo en día.

Julio UIANA B.

21 de abril

se inicia con charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad.

se continua con la instalación de material adicional de soporte.

se realiza cpeo en obra.

se terminan actividades sobre los 3.30 pm.

~~Julio~~ WIANA B.

27 de abril.

se inicia con la obra por 3 min por parte de la encargada de seguridad.

se continua con la instalación del material filtrante (arena y antracita).

se trabaja todo en día.

se retoman actividades en día.

se retoman actividades por fuertes lluvias en horas de la mañana.

~~Juliana B.~~ JULIANA B.

28 de abril

se inicia con charla de seguridad por parte de la encargada.

se continua con la instalación de material filtrante (arena y carbón).

se realiza oseo en obra.

se realiza pintura en tubería de red de aire del filtro to.

~~Julio~~ LUMA 3.


29 de abril

se inicia con la chota de 5 min por parte de la encargada de seguridad.

se realiza entrega del filtro 10. lavando con aire. y se entrega a operario para su funcionamiento.

se inicia con la extracción del material del filtro 8.

se realiza adeo en chra.



VIVIANA B.

30 de abril

se inicia con charla de 5 min por parte de la encargada de seguridad.

se continuo con la extracción de materia y se retiró en Volquete hacia la escombrera.

se realiza oseo en obra.

~~Julio~~ GUANA 12

2 de Mayo

Se inicia con charla de 5 min por parte de la encargada de seguridad.

Se continua extracción de material del filtro 8 y es retirado en volquete hacia la escombrera.

Se hace obra en obra.

[Signature]

UNIDAD 3

[Signature]

[Signature]

52

3 de Mayo

se inicia con charla de 29-55T por parte de la encargada.

se continua con la extracción del material del filtro 8 y retirado en bolsa para su disposición final.

se realiza todo en día

Chuletas

UWIANA B.

04 de Mayo

Miércoles.

se inicia con charla de seguridad por parte de la encargada, haciendo énfasis en la utilización de los epi y los riesgos que tienen en el labor ejecutado.

se hace carga y retiro del material en volquetas, se realiza lavado de los muros internos del filtro 8.

se hace caso en obra.


~~Quilón~~

VIVIANA ?

5 de Mayo

se inicia con charla de 5 min por parte de la encargada de seguridad.

dando cumplimiento al programa de SG-SST en el cronograma, el personal recibe capacitación por parte de la AEL.



VIVIANA B.

6 de Mayo

Se inicia con charla de 5min por parte de la encargada de seguridad

Se inicia con la instalación técnica de la primera capa de grava de soporte del filtro ϕ . y se inicia construcción de malla dispersora de aire.

Se realiza cese en obra.

~~Queda~~

VIUANA B

7 de mayo

se inicia con charla de seguridad por parte de los encargados

se continua con la construcción de la malla difusora de aire.

se reduce actividad por lluvias durante toda la mañana.

~~Julio~~ UVIANA 3

ci de mayo

se inicia con charlas de 5 min por parte de la encargada de seguridad,

se continua con la construcción y se inicia rotación de mayo después de aire.

se realiza como en chre.

~~Chelall~~

VIVIANA B.

10 de Mayo

se inicia con chubla por parte de la
encargada de seguridad.


se continua con ontalación de malla
de aire.

Quilich UYANA 3

Miércoles 11 de mayo.

Se inician actividades en obra con la respectiva Charla de seguridad y la Firma de los respectivos permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas, por parte del encargado en seguridad.

Se continúa con los respectivos pruebas de la maya filtrante. se realizan los anclajes y Ajustes de la misma. Ingeniero andres realiza visita a la obra haciendo revisión del trabajo realizado y avanzado.




UNIANA M.

Jueves 12 de mayo

Se inician actividades en obra realizando la respectiva Charla de su seguridad y el diligenciamiento de los respectivos permisos y preoperacionales de equipos y herramientas.

Se Continúan con las pruebas de la malla lograndose con total éxito sus pruebas y funcionamiento. Se Continúa con la instalación técnica de la grava de soporte para realizar prueba definitiva de funcionamiento. Lograndose éxito total en el mismo, se Continúa por la aplicación de la pintura y se realiza entrega del Filtro al operador de area Enviado por el Ing andres Quintero.

Se realiza solicitud de entrega al Filtro Numero 9 al area encargada.



WILIANA B.

Viernes 13 de mayo

Se inician actividades en obra realizando la respectiva Charla de seguridad y el respectivo diligenciamiento de los permisos de trabajo y preoperacionales de los equipos y herramientas.

Se inician las actividades en el filtro número 9 realizandose el retiro de material del filtro y se realiza el retiro del mismo en volqueta hacia la escombrera.

[Firma]

VIUANA B

Sábado 14 de mayo

Se inician actividades realizándose la charla de seguridad por parte del área de seguridad industrial y el diligenciamiento de los respectivos permisos y preoperaciones de los equipos y herramientas.

Se continúa con el vaciado y extracción de material del filtro y el retiro del mismo hacia la excombreira se realiza la descarga de la tubería para dar inicio a la fabricación de la maya. *[Signature]* VIVIANA B.

Lunes 16 de mayo

Se inician actividades en obra con la realización de la Charla de seguridad por parte de la SST de la obra y con el respectivo diligenciamiento de los respectivos preoperacionales de los equipos y herramientas.

Se Continúa con la construcción de la malla difusora de aire, se presentan lluvias en obra y se realiza jornada de orden y aseo. ~~Quilob~~ UYANA 3

Martes 17 Mayo

Se inician actividades realizandose la respectiva charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad y el respectivo diligenciamiento de permisos de trabajo y los preoperacionales de los herramientas y equipos a utilizar.

se realiza el lavado del filtro y de muros internos, se realiza el lavado del Falso Fondo, el dentape de vigetas y se realiza el descarga del material graval.

se realiza jornada de orden y aseo.

Chulucop

UNANA 3

Miércoles 18 Mayo

Se inician actividades con la realización de la Charla de seguridad por parte de la encargada se realiza el diligenciamiento de los respectivos permisos y preoperacionales de equipos y herramientas.

se Continúa con la instalación del material de grava soporte, luego se realiza la instalación de Malla difusora se realiza la marcación de niveles y el ajuste de la malla en Filtro.

Las lluvias retrasaron actividades. ~~Guillermo~~ UNIANA 3

Jueves 19 Mayo

Se inician actividades en obra con la realización de la Charla de seguridad por parte del area encargada y el diligenciamiento de los respectivos permisos y preoperacionales de las herramientas y equipos.

se inicia actividad de pintura de muros internos de filtros y se realizan pruebas de la malla para verificación de funcionamiento con el operador asignado por el Ing andres gualteros, logrando que la prueba fuera satisfactoria.

Se presentaron lluvias intermitentes. ~~Chalco~~ UWIANA 3

Viernes 20 Mayo

Se inician actividades con la realización de la charla de seguridad por parte de la encargada de SST. y se realiza el respectivo diligenciamiento de los preoperacionales de las herramientas y equipos.

Se realiza descarga de material filtrante, (arena y antroquita) grava, se termina con la pintura de la tubería de aire se realizan pruebas nuevamente con el material de soporte ya instalado grava se realiza limpieza de orden y aseo. se hace entrega al operador de area. *[Signature]* VIVIANA G.

Sábado 21 Mayo

Se inician actividades en obra con la realización de la Charla de seguridad por parte de la persona encargada de seguridad industrial y se realiza el diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas.

Se realiza con la instalación y vaciado del material Filtrante (Arenas y antracita) se realizan las pruebas de lavado y se realiza entrega del Filtro lavado con aire al operador del area.

Se realiza solicitud de entrega del Filtro siguiente para continuar con actividades al mismo operador.

Este día se presentaron lluvias durante toda la mañana.

~~Quilley~~ VIVIANA B.

Lunes 23 de mayo

Se inicia semana laboral con la charla de seguridad por parte de la encargada de SST de la obra se realizan los respectivos permisos y diligenciamiento de los preoperacionales de las herramientas y equipos.

Se inician las actividades en el filtro número 7 entregado con la extracción de material filtrante para su disposición final en escombrera por medio de la Volqueta Contratada.

Se realiza jornada de orden y aseo. ~~Juliana~~ JULIANA S

Martes 24 Mayo

se inician actividades en obra con la Challa de seguridad por parte de la encargada de seguridad con sus respectivos permisos y preoperacionales de herramientas y equipos.

se Continúa con la extracción del material filtrante se realiza cargue de volqueta para su disposición final.


~~Juliana~~

UVIANA B

Miércoles 25 de Mayo

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte de la encargada de SST y el respectivo diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de los herramientas y equipos.

Se realiza el lavado y limpieza de los muros internos del filtro, se realiza lavado del falso fondo y el destape de vigetas, se realiza reparación de filtración en filtro sobre muro interno se descarga la tubería para la continuación de la malla.

Se hace orden y aseo en campamento y la disposición final de residuos.  VIVIANA S

Jueves 26 de mayo.

Se inician actividades con la charla de seguridad del día por parte de la encargada del área de seguridad, se hace el diligenciamiento de los permisos y preparaciones de los equipos y herramientas.

Se da inicio a la construcción de la malla difusora de aire, realizándose sus respectivos cortes, perforaciones y pegue de la misma.

Se realiza orden y aseo.


[Signature]

UNIANA B.

Viernes 27

se inician actividades de obra con la respectiva charla de seguridad por parte de la encargada de seguridad y el diligenciamiento de los respectivos permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas a utilizar.

se realiza la pintura de muros internos del filtro, en la jornada de la tarde se inicia con la instalación técnica de la primera capa de grava de soporte del filtro, y se realiza la instalación de la malla difusora y su respectivo anclaje.

se realiza jornada de orden y aseo.  VIVIANA B

Sábado 28 de mayo.

Se inician actividades con la respectiva charla de seguridad por parte del área encargada y el diligenciamiento de los permisos correspondientes y el preoperacional de la pluma a utilizar.

Se continúa con la instalación de la válvula y la tubería de aire se realizan pruebas en vacío lográndose que fueran satisfactorias las pruebas se realizan con el operador de área de turno donde se realiza la revisión de la maya y sus perforaciones y funcionamiento se realiza jornada de orden y aseo general de la obra.

[Signature]

UJIANA B

Martes 31 de mayo

se inician actividades de la semana con la respectiva charla de seguridad y el diligenciamiento de los permisos de trabajo y el de los preoperacionales de los equipos y herramientas a utilizar.

se continúa con el descargue del material filtrante (grava, arena y antracita) y se continúa con el llenado e instalación del mismo al filtro. ~~Se~~ viviana B.

Miércoles 01 de Junio

Se inician actividades con la charla de seguridad por parte de la persona encargada de SST y con el diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas a utilizar.

Se continúa con la instalación del material filtrante (arena y Antracita) se realizan pruebas finales, se realiza lavado del mismo y se realiza entrega de Filtro al operador del área de turno se realiza solicitud de entrega de Filtro siguiente a intervenir Filtro número 4 donde nos comunican que hace entrega al día siguiente por realización de lavado de Filtros, se realiza el encerramiento y acondicionamiento del área de Filtros a intervenir se presentaron lluvias en la tarde.

Se realiza jornada de orden y aseo.

[Signature]

UAFNA B

Lunes 02 de Junio

Se inician actividades en obra con la charla de seguridad por parte del área SST y la persona encargada se realiza el respectivo diligenciamiento de los permisos y preoperacionales de los equipos y herramientas a utilizar.

Se inician actividades en el Filtro numero 4 se realiza la extracción de grava y material filtrante se realiza conque de poliqueta para la disposición final a escombrera.

[Signature]

VIVIANA B.