
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N°03 DEL CONTRATO DE OBRA N°154 DEL 29/10/2021	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO – RL JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°01 DEL BARRIO LA POLA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ
<b>VALOR:</b>	MIL TRECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.371.924.845) M/CTE
<b>PLAZO:</b>	SEIS (6) MESES
<b>SUPERVISOR:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA
<b>FECHA DE INICIO:</b>	11 DE ENERO 2022
<b>FECHA TERMINACIÓN INICIAL</b>	DE 10 DE JULIO 2022
<b>FECHA SUSPENSIÓN 01</b>	DE 21 DE JUNIO 2022
<b>FECHA PROROGA 01 DE SUSPENSIÓN 01</b>	20 DE AGOSTO 2022
<b>FECHA REINICIACION N°01</b>	DE 20 DE DICIEMBRE 2022
<b>FECHA SUSPENSIÓN N°02</b>	DE 21 DE DICIEMBRE 2022
<b>FECHA REINICIACION N°02</b>	DE 31 DE ENERO 2023


El 15 de Febrero de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO – PROFESIONAL ESPECIALIZADO III GESTION ACUEDUCTO** y **ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO II POTABILIZACION DE AGUA**, en su condición de Supervisor y/o Interventor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.14.232.412 en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO**, identificada con NIT 901.532.890-1, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de **CUATRO (4) MESES** teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:


*Reatando pero picha*  
**08 MAY 2023**  
*Forster*

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>

- Dada el acta Modificatoria 02, la fabricación de los elementos de soportaría en acero recubierta en fibra de vidrio, los canales vertederos tipo Thompson en fibra de vidrio y demás elementos de anclaje, es necesario por parte del contratista adelantar la adquisición y fabricación de mencionados elementos lo cual son actividades que no interviene de manera directa los tiempos de ejecución del contrato por tanto el tiempo de intervención directa sobra la infraestructura del IBAL en esta etapa no se ejecutará.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR**  
 Contratista

  
**CARLOS ANDRÉS MEDINA AREVALO**  
 Profesional Especializado III Gestión Acueducto Supervisor

  
**ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA**  
 Profesional Especializado II Potabilización de Agua Supervisor

Ingeniero.

**Andrés Orlando Walteros Angarita**

**Supervisor Contrato No. 154 del 29 de octubre del 2021**

**IBAL SA ESP OFICIAL**

Cuidad


**Ref: Solicitud de Suspensión 03**

Respetado ingeniero:

La fabricación de elementos de soporte cubiertos con fibra de vidrio, los canales vertederos tipo Thomson , vertedores laterales y demás no se ejecutan dentro de la infraestructura del Ibal, por tanto es importante dicha suspensión.

Además de lo expresado anteriormente se anexa al detalle análisis técnico de dicha situación:

Cordialmente



Jaime Humberto Palacino afanador

R.I Union Temporal Plantas de Tratamiento.

Anexa : Análisis técnico.

**ANALISIS TECNICO – EVENTOS MOTIVANTES PARA SUSPENSION 03**

**CONTRATO No 154 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021**

- Dada el acta Modificatoria 02, la fabricación de los elementos de soportaría en acero recubierta en fibra de vidrio, los canales vertederos tipo Thompson en fibra de vidrio y demás elementos de anclaje, es necesario por parte del contratista adelantar la adquisición y fabricación de mencionados elementos lo cual son actividades que no interviene de manera directa los tiempos de ejecución del contrato por tanto el tiempo de intervención directa sobre la infraestructura del IBAL en esta etapa no se ejecutará.



**IBAGÜE VIBRA**  
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  
Call Center: (8)2708103 - 3133931214  
Atención Personalizada: Carrera 5 No. 41-16 o Calle 15 No. 6-38  
Ibagüé – Tolima  
[www.ibal.gov.co](http://www.ibal.gov.co) – [ventanilla.unica@ibal.gov.co](mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co)

311 - 013  
Ibagüé, 08 de Mayo de 2023

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
**IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**  
Sede La Pola  
Ciudad


**Asunto: Remisión de Documentación para cargue Contrato 154 del 29 de Octubre 2021**

Estimada Doctor Giraldo,

En mi calidad de supervisor por parte del IBAL, de la manera más atenta me permito remitir los documentos originales del **Contrato 154 del 29 de Octubre 2021** para su respectivo cargue a las plataformas digitales respectivas y alimentación física a la carpeta del proceso, así:

- Acta de Prorroga N°01 Suspensión N°01 (4 Folios)
- Solicitud Prorroga N°01 Suspensión N°01 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (2 Folios)
- Acta de Modificación N°01 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (1 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°01 (1 Folio)
- Acta de Suspensión N°02 (05 Folios)
- Solicitud Suspensión N°02 por parte del contratista (4 Folios)
- Acta de Reinicio N°02 (1 Folio)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Documento) (6 Folios)
- Acta de Modificación N°02 de Cantidades y Fijación de Precios e ítems No Previstos (Tabla) (2 Folios)
- Informe Técnico Acta de Modificación N°02 por parte del contratista (6 Folios)
- Análisis Precios Unitarios Acta de Modificación N°02 (9 Folios)
- Acta de Suspensión N°03 (2 Folios)
- Solicitud Suspensión N°03 por parte del contratista (2 Folios)
- Acta Reinicio N°03 (2 Folios)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

  
ANDRÉS GIRALDO MONTOYA  
Profesional Especializado II – Potabilización de Agua  
Supervisor Contrato 154 del 29/10/2021

El P. Giraldo  
may-08-2023  
11:25 am

