

Sabado 18 de Febrero de 2023

clima Mañana: Tiempo, lluvias Torrenciales desde las 6:50 am hasta las 8:30 am Aproximadamente 1:40 min. de lluvia (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo, lluvias leves (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo húmedo (6:00 pm - 8:00 pm)

Laboreo. Se inician actividades, con charla de Seguridad, y salud en el trabajo, se continúo con la Fabricación de módulos, tipo columna, se continúo con la actividad de corte de los elementos (verticales) triangulares, se continúo realizando, el corte de los muros del Sedimentador 1, y se realizó la pañetala de estos mismos, se terminó la jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal
1 Residente

1 Siso

1 Maestro General

5 Ayudante en Sedimentador 1 - 2 teleros

3 Fibreros

Siso.

2 Fabricantes de Módulos.

Máquinas

- 2 Cortadores

- 1 Equipo de Soldadura.

Domingo 19 de Febrero de 2023

Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00pm)

Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00pm)

Labores Se inician labores con charla de Seguridad, y Salud en el trabajo. Se continúan con las actividades de demolición de placa superficial de las muros superiores del Sedimentador y, Aplicación de alícatos (Pavete). Se continúa con la fabricación de módulos tipo Colmenas. Finalizando la jornada se realiza Brigada de Aseo.

Personal en Obra.

1 Residente.

1 SISO

5 ayudantes

1 Fabricador de módulos.

1 Maestro General

Maquinaria en Obra

- 2 Contadores.


SISO

Lunes 20 de febrero 2023.



Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 9:00 pm)

Laboro Se inician actividades con charla de seguridad por parte del inspector SST. Se continúan con las actividades de corte de la capa superficial de los dos muros superiores del Sedimentador # 1. Se continúa con el llavo, (Pañete) y terminado de la capa de concreto de los muros superiores del Sedimentador 1.

Personal en Obra.

1 Residente
1 SJO
1 Maestro General
5 Ayudantes
2 Fibrosos

Maquinaria en Obra.
- 2 palidors
- 1 hidrocavadora.

 SJO. 

Martes 21 de Febrero de 2023.


Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo por parte del inspector SST. Continúan con las actividades de aplicación de Concreto (Pavito) en los muros superiores del Sedimentador 1. Fabricación de módulos Tipo columna, y replanteo para la instalación de Vertederos triangulares. Se recibe visita del inspector de Seguridad y Salud en el trabajo, personal en obra, destribo, líneas de vida y equipo para trabajos en alturas, en horas de la tarde se recibe la visita de la ing Erika Palma Huerta Gerente de la entidad Contratante IBAL y del ingeniero Andre Walker Supervisor de Obra del contrato W4, quienes supervisan el avance de Obra.

Personal en Obra.

1 Residente, 1 SMO, 5 Ayudantes.

Maquinaria: 1 Taladro, 2 Cortadoras




Miércoles 22 de Febrero de 2013

Clima. Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 Pm)
Tarde: Tiempo húmedo (12:00 pm - 6:00 Pm)

Trabajo Se da inicio de actividades con charla de Seguridad y salud en el trabajo. Se continúan con los remates de los muros superiores del Sedimentador 1. Se pasan niveles para la instalación de Vertederos triangulares del Sedimentador 1, por temas de paro nacional de tránsito la jornada solo se realizará hasta las 5:00 pm, por temas de seguridad.

Personal en Obra

1 Residente
1 Siso
5 ayudantes
1 Maestro General


Siso

Maquinaria

2 Paltadores
1 pulidora
1 hidrolavadora



Jueves 23 de Febrero de 2023.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores Se inician actividades con charla de seguridad de SST. Se continua con las actividades de instalacion de Verdaderas triangulares de las canales del Sedimentador y, se continua con el corte de los elementos Fibrados. Se termino la jornada con brigada de Orden y Aseo

Personal en Obra.

Maquinaria en obra.

1 Siso

1 Residente

1 Maestro General


5 ayudantes

2 Fibrados.



2 tuberos

2 Portuboros.



SISO.

Viernes 24 de Febrero de 2023

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores Se da inicio de actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continúan con la actividades de; instalación de Vertederos de los canales del Sedimentador 1, con chufas de 3/8. con un espesor de 2.5 en acero inoxidable, instalación de Soportes para instalación de Paneles del sedimentador 1, Corte de elementos y Fabricación de estos, Fabricación de moldes tipo columna. Aplicación de Sika en todas las monturas de chuzos, todo esto se realiza a partir de toma de niveles y medidas exactas.

Personal en Obra

1 Siso
1 Residente
5 ayudantes
2 Fibreros
1 Maestro General

Maquinaria en Obra

2 taladros
2 pulidoras
1 tronadora
1 cortadora

Sábado 23 de Febrero de 2023

Clima (Mañana: Lluvias Fuertes, Aproximadamente 30 minutos
(7:00 Am - 12:00 Pm)

Tarde: 12:00 pm (6:00 pm)

Noche: (6:00 pm - 8:00 pm)

Se inician actividades de obra con charla de Seguridad y Salud en el Trabajo, se continúan con las actividades de Simbra de muros superiores del Sedimentador 1, Fabricación de moldes tipo Colmena, instalación de soporte para perfilado. Se termina la jornada con brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

Maquinaria en obra

1 Residente

2 taladros

1 SDO

2 Cortadoras

5 ayudantes

1 tronadora.

1 Maestro General

2 Filtreros

1/1


SISO.

Domingo 26 de Febrero.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)

Labores Se da inicio a la jornada laboral con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continúan con las actividades de: instalación de tubería para los elementos de fertirrigación, fabricación de módulos en PVC, se termina la jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

Maquinaria en obra

1 Residente.

2 Taladros

1 Siso

1 tronzadora


1 Maestro General

1 Cortadora

5 ayudantes

1 Hidrojardinería

2 Fibreos.


Siso-



Lunes 27 de Febrero de 2023

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labor Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se continúan con las siguientes actividades, instalación de soportes para elementos fibrosos, Acropio e instalación de módulos tipo colmena. Se realiza limpieza al fondo del Sedimentador # 1, Fabricación de módulos.

Personal en Obra.

1 Residente
1 SISO
1 Maestro General
5 Ayudante
2 Fibrosos.

Maquinaria en Obra

2 Taladros
1 frontadora
1 Cortadora
1 Hidrolavadora.

Mañer 28 de Febrero de 2013.

Clima Tiempo Seco: (7:00 am - 12:00 pm) Mañana
Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm) Tarde
Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm) Noche

Labore Se inician actividades de Obra con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continuan con las actividades de; Trabajo de modelos PVC tipo columna al Sedimentador # 1, instalacion de modelos en sidentador sobre los elementos de Fibra de Vidrio, Fabricacion y corte de modelos. se Finaliza la jornada con visita del Supervisor de Obra Ing Andro Wulfand.

Personal en obra

1 Residente
1 Sijo
1 Maestro general
8 Ayudantes
2 Fibros

Maquinaria en Obra.

2 taladros
1 frontadora
1 cortadora
1 Hdrulicadora


Miércoles 01 de Marzo de 2023

Clima Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm) Mañana
Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm) Tarde.
Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm) Noche.

Labores Se inicia la jornada con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continúan con las siguientes actividades, traslado de módulos a la planta # 01 (PTAP), instalación de modulacion en sedimentador 1. (Tipo balmey) Corte de módulos. Se termina la jornada con brigada de Orden y aseo.


Personal en Obra.

- 1 Residente
- 1 SIO
- 1 Maestro General
- 8 Ayudantes
- 2 Fibreros
- 1 Fabricador de módulos.



Maquinaria en Obra.

- 2 taladros
- 1 tronchadora
- 2 Pulidoras.
- 1 Hidrolavadora.



SIO

Jueves 02 de Mayo de 2023.

Clima Mañana: Tiempo Seco: (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco: (12:00 pm - 5:00 pm)

Labores Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continúan con las actividades de instalación de moldes tipo Colmena en el Sedimentador # 1, Corte de moldes para el ajuste de las cuadrículas del Sedimentador 1, Se termina la jornada de trabajo con Dirigida de Aseo.

Personal en obra.

1 Residente

1 Siso

1 Maestro general

8 Ayudantes

2 Fibreos

1 Fabricante de moldes.


Maquinaria en Obra.

2 Taladros

1 tron taladro.

1 Perforador

1 Hidrolavadora



Siso

Viernes 03 de Marzo de 2023.

clima. Mañana : Tiempo seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo seco (11:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo seco (6:00 pm - 8:00 pm).

Laboro Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se continuo con los labores de; traslado de paredes tipo columnas al sedimentador 1, instalacion de panela en sedimentador 1, corte con medidas exactas para ajuste del sedimentador, Se realiza jornada de orden y aseo

Personal en Obra.

Maquinaria en Obra.

1 Residente

2 Taladras

1 Siso

1 transportador

1 Maestro General


1 Portabarras

2 Ayudantes

1 Hidrolavadora.

2 Fibrocemento

1 Fabricante de moldes

 Siso.



Sábado 4 de Marzo de 1023.

Clima Tiempo Seco : Mañana (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde (12:00 pm - 6:00 pm)


Labores. Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continúan con el traspaso de módulos tipo columna a la PTAP (Sedimentador 1) instalación y corte de módulos en el sedimentador 1. Nivelación de módulos y acubidos de estos. Se termina la jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

- 1 Residente
- 1 Siso
- 1 Maestro General
- 1 Ayudante
- 2 Fibrosos
- 1 Fabricante de Módulos.

Maquinaria en Obra.

- 1 Hidrolavadora
- 2 taladros
- 2 pulidoras
- 1 tornadora
- 1 cortadora



Siso.

Lunes 06 de Marzo de 2023.

Clima Tiempo Seco : Mañana (7:00 am - 12:00 pm)
Tiempo Seco : Tarde (12:00 pm - 6:00 pm)
Tiempo Seco : Noche (6:00 pm) - 9:00 pm

Labores Se inicia la jornada con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continúan con las actividades de; instalación de modular tipo Colmena, ajuste de módulos, nivelación y pulido de estos, lavado de las cunetas con hidrolavadora. Sobre las 7:00 pm se tiene visita de la gerente de la entidad contratante IBAL y su grupo de trabajadores. Se termina jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra

1 Residente
1 Siso
1 Maestro General
8 Ayudantes.

Maquinaria en Obra.

1 Hidrolavadora
2 Taladros
2 Pulidoras
1 Tronchador
1 Cortacésped.

Martes 07 de Mayo de 2013.

Clima: Mañana : Tiempo \rightarrow Lluvias torreniales de 11:50 am a 12:40 pm (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Humedo (11:00 pm) - (6:00 pm)
Noche : Lluvias torreniales desde las 7:00 pm hasta las 8:00 pm (6:00 pm - 8:00 pm)

Trabajo. Se inician actividades con charla de seguridad y Salud en el trabajo. Se continúan con las actividades de Corte y nivelación de módulos del Sedimentador 1, Corte de los elementos de Fibra de Vidrio (perfiles) Fabricación de Partes de Inicio de los canales del Sedimentador 1. Se termina la jornada con Orugala de Asco. Se hace acompañamiento de la Gerencia del IAC.

Personal en Obra

7 ayudantes

2 Fibrosos

1 Residente

1 SJO

1 Maestro General

Maquinaria en Obra 0

Equipos

- 3 pulidoras

- 1 cortadora

- 1 tronadora

- 1 Hidrolavadora


Miércoles 08 de Marzo de 2023.

Clima. Mañana = Tiempo seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Lluvias leves constantes durante la tarde
(12:00 pm) - (6:00 pm)
Noche: (6:00 pm - a 3:00 pm)

labores Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se continúan con las actividades de acubados de moldes tipo Colmena, Corte y nivelación de estri, Corte de los elementos de fibra de vidrio, lavado de los cordes del Sedimentado 1. Se termina jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra

1 Residente
1 SDO
1 Maestro General
2 Ayudantes
2 Fiberreros.



Maquinaria o equipo en obra.

3 Pulidoras
1 Portatubos
1 frontaler
1 Hidrolavadora

Jueves 09 de Marzo de 2023

Clima. Mañana (7:00 am - 12:00 pm) lluvia Fuertes durante la jornada de la mañana.
Tarde (12:00 pm - 6:00 pm) lluvia Melianas, desde la 1:00 pm hasta la 4:00 pm.
Noche: (6:00 pm - 8:00 pm) Tiempo Humedo con temperaturas bajas.

Laboral. Se inicio la jornada laboral con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. se continuan con las actividades de: Corte, Nivelacion, y ajustes de modulos tipo colmena en el sedimento # 1, Corte y Fibrado de los elementos (perfiles) Se realizan reparacion de modulos. se termino la jornada con Brigada de orden y aseo.

Personal en Obra.

- 8 Ayudantes
- 1 Residente.
- 1 SJO - Intelecto General.
- 2 Fibrosos.

~~SJO~~

Maquinaria o equipo en Obra.

- 2 taladros
- 2 Cortadoras
- 2 pulidoras.
- 1 Frontalera.
- 1 Hidroavulsora

Viernes 10 de Mayo de 2013.

Clima. Mañana. (7:00 am - 12:00 pm) Tiempo Humedo
Lluvias leves durante la jornada.
Tarde: (11:00 pm - 6:00 pm) Tiempo Seco.
Noche: (6:00 pm - 8:00 pm) Tiempo Humedo.

Labores Se iniciaron labores con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continuan con las actividades de; Corte y reparacion de maderas, Corte de los elementos que soportan la carga del sedimentador 1, toma de niveles para instalacion de carga del sedimentador 1, Pintura de Cargas (pintura toxica) se termino jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

1 Residente
1 Sico
1 Maestro General
8 Ayudante.
2 Fibreos.

~~Sico~~

Maquinaria o equipo en Obra.

2 Cortadoras
2 Taladros
1 Cortadora
1 Frontalador
1 Hidrovacuadora

Sábado 11 de Marzo de 2023.

Climas. Mañana: (7:00 am - 12:00 pm) - lluvias fuertes durante toda la jornada.
Tarde: (12:00 pm - 5:00 pm) lluvias fuertes durante toda la jornada.


Labores Se inicia la jornada laboral con charla de seguridad y salud en el trabajo. Se continúan con las actividades de: instalación de canales del sedimentador 1, traxico de perfiles a la PTAP #02, Corte y Soldadura de elementos fibrosos, la jornada fue acompañada de mucha lluvia, lo que impidió el pleno desarrollo de las actividades programadas.

Personal en Obra.

- 1 Residentes
- 1 Siso
- 1 Maestro General
- 8 Ayudantes
- 1 Fibroso.

Maquinario y equipo en Obra.

- 2 helicópteros
- 2 portadores
- 1 tractor
- 1 Hidroavión

 SISO.

Domingo 12 de Marzo de 2013.

Clim. Mañana (7:00 am - 12:00 pm) Tiempo Humedo.
Tarde (12:00 pm - 5:00 pm) Tiempo Humedo.



Labores Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se continúan con las actividades de: instalación de canchales del Sedimentador # 1, terminación de módulos tipo Colmena, corte y Fibros de los elementos (perfiles canales) se termina la jornada con brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

1 Residente.

1 SDO

1 Maestro General

3 Ayudantes

2 Fibrosos

Maquinaria y equipo en obra.

2 pulidoras

2 taladros

1 Hidrobombas.

1 Cortador

1 transportador.

SDO.

Lunes 13 de Marzo de 2023.

Clima. Mañana: (7:00 am - 12:00 pm) tiempo húmedo
llovizna leve durante la jornada.

Tarde (12:00 pm - 5:00 pm) Tiempo húmedo.
Noche (6:00 pm - 8:00 pm) Tiempo Húmedo.

Trabajo Se inicia la jornada con charla de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se continúan con las actividades de: instalación de Canal del Sedimentador # 1, terminamos módulos tipo columna. ajuste de perfilera en Filtros de Vidrio. cork de elementos Fibrados, Cubrimiento con plástico a los muros superiores del sedimentador # 1. Se termina la jornada laboral con la lectura de Orden y Ato.

Personal en Obra

1 Residente
1 SJO
1 Maestro General
1 Ayudante
2 Fibreros

Maquinaria y equipo en Obra.

2 pulidoras
1 Cortadora
1 tronchadora
1 Hidrolavadora

SJO.

Martes 14 de Marzo de 2023.

elima. Mañana Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)

Tarde Tiempo Seco (1:00 pm - 6:00 pm)

Noche Tiempo Humedo - Lluvia Mediana Sobre las
8:00 pm (6:00 pm - 8:00 pm).

Labores Se inicio la jornada laboral con charla de seguridad y salud en el trabajo. se continuan con las actividades de; instalacion de Canulas del Sedimentador # 2, Acabado Final de mallas tipo colmena. Aplicacion de pintura Expositiva a los muros, canulas y perfiles del Sedimentador # 2, limpieza con hidrolavadora de los canulas instalados. durante toda la jornada se conto con la presencia de la gerente del ente contratante IBAE, Ingeniera Erika Palma quien supervisa las actividades diarias de Obra.

Personal en Obra.

Maquinaria y Equipo en Obra

1 Residente

- 3 Peñoneros

1 Jefe

- 2 Fibreros

1 Maestro General

- 1 Cortador

3 Ayudantes - 2 Fibreros - 1 Hidrolavadora

Miércoles 15 de Marzo de 2023.

Clima. Tiempo Seco: (7:00 am - 12:00 pm) Mañana.
Tiempo Seco: (12:00 pm - 6:00 pm) Tarde.
Tiempo Seco: (6:00 pm - 8:00 pm) Noche


Labores. Se inicia la jornada laboral con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continúan con las actividades de: Acabado de módulos tipo Estroma (Polido) lavados con Hidrolavadora de la parte inferior del Sedimentador # 1, la pulida de los módulos se realizó con discos flap, Se termina la jornada con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

- 1 Residente
- 1 Siso
- 1 Maestro General
- 8 Ayudantes
- 2 Fibrecos.

Maquinario y equipo en obra.

- 2 taludras
- 4 pulidoras
- 1 Hidrolavadora.



Siso.

Jueves 16 de Marzo de 2023.

Clima. Tiempo Seco (7:00 am - 11:00 pm) Mañana.
Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm) Tarde
Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm) Noche.

Laboro Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continuan con los labores de:
Acabado de maderas tipo comunes del delimitador 1,
lavado de canchales con hidrolavadora, y cepillos
industriales, se terminan las instalaciones de terracería
en vertederos, se tiene visita de la Señora gerente
del IBAL, Erika Palma, se termina jornada con
Brigada de orden y Aseo.

Personal en Obra.

1 Residente
1 Sico
1 Maestro General
8 Ayudantes
1 Fibrero
1 Laminador

Maquinaria y Equipo

4 pulidoras.
2 Pulidos
1 Hidrolavadora
1 Portadora
2 Cepillos Industriales

Viernes 17 de Marzo de 2013.

Clima. Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 11:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)


Labores. Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo y se continúan con las actividades de: Acabado de muros tipo colmenas con pulidoras y lijado Flap. Pintura de canullo de tuberías 1 con pintura Epoxica, lavado de canullo Superior con hidrolavadora, Se termina con Brigada de Orden y Aseo.

Personal en Obra.

1 Residente
1 Sgo
1 Maestro General
3 Ayudante
1 Fibero
1 laminador.

Maquinaria o equipo en Obra.

2 taladros
4 pulidoras.
1 Hidrolavadora
3 Cepillos Industrial cp.

 Sgo.

Sábado 18 de Marzo 2013

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Humedo - Lluvia leve de 12:00 pm
a 1:00 pm (12:00 pm - 5:00 pm)

Laboreo Se iniciaron actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo, Se continúan con las actividades de; Terminado de mallas tipo Palmex. Pijamas del Subinstituto y (Expositiva), Amovido de modelos del Sedimentólogo 1, cobrey
La 1:15 pm se tiene visita de la gerente del IBSAL
Se finaliza la jornada con Brunch de orden y Aseo.

Personal en Obra

- 1 Residente
- 1 SSO
- 1 Maestro General
- 5 Ayudantes

Maquinaria y Equipo en obra.

- 3 pulidoras
- 1 taladro
- 1 Hidroavulsora.

Siendo las 1:38 pm de la tarde en las instalaciones del IBSAL-La Pola (Planta de tratamiento), La Gerente se reúne con los miembros de la Unión temporal con el objeto de Revisar los Avances realizados a la fecha.

Como tambien Solicitar nuevas actividades tales como:

- Mantenimiento a pintura de acabado en esmalte de las barandas existentes.
- Pintura en Esmalte para todas las torres de mango de las valvulas existentes.
- Pintura en Esmalte de las Estructuras de las Cobiertas existentes en la Planta de tratamiento.
- Dar celeridad en la evolucion economica de las valvulas y/o Compactas existentes. Debera protocolizarse estas actividades anteriores con los analisis de precios unitarios (APU); Cotizaciones si son necesarias, estas seran revisadas y avaladas por el supervisor del contrato.

Yann [Signature]

Domingo 19 de Marzo de 2013.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 5:00 pm)

Obra Se inician actividades con charla de Seguridad y Salud en el trabajo. Se continúan con las actividades de: Acubado de mallas tipo Colmena, amarre de mallas del Sedimentador # 1. Pintura de muros del Sedimentador # 1. Pintura de Concret. Se termina la jornada con Brújula de Orden y Aseo

Personal en Obra.

Maquinería y equipo en obra.

- 1 Residente

- 3 pulidoras

- 1 SISO

- 2 tuberos.

- 1 Maestro General

- 1 Hidroscavador

- 5 operantes

