



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTA

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

Supervisor Ibal

LIDER GESTION ACUEDUCTO

ING. ANDRES ORLANDO WALTERO ANGARITA

Supervisor Ibal

LIDER POTABILIZACION

ING. JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR

R. L Union Temporal Plantas de Tratamiento.



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 26/12/2023

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: No. 154 del 29 - 10 -2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO No. 1d NIT: 9015322890-1

FECHA DE INICIO: 11 - 01 - 2022 FECHA DE TERMINACION: 26-XII-2023

OBJETO DEL CONTRATO:MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 1 DEL BARRIO LA POLA

CLASE DE CONTRATO

- | | |
|---|---|
| 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION | |
| 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | |
| 3. ARRENDAMIENTO | |
| 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA | |
| 5. SERVICIO | |
| 6. SEGUROS | |
| 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS | |
| 8. OBRA PUBLICA | X |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	3	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	5
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	5
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	3	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	3
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	3.86	TOTAL PROMEDIO	4.56
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACION TOTAL	4.42
	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	5		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	5		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	5		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	5		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	5		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	5		
TOTAL PROMEDIO	4.85		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION X POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION X POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI


NO


ING. CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

Supervisor Ibal
LIDER GESTION ACUEDUCTO


ING. ANDRES ORLANDO WALTEROS ANGARITA

Supervisor Ibal
LIDER POTABILIZACION


ING. JAIME HUMBERTO PALACINO AFANADOR - B.L UNION TEMPORAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

CONTRATO DE OBRA N° - 0154 29-OCT-2021

* Rep. Legal: Ing. Jaime Humberto Palacino

* Supervisor Ibol:

NIT: 901.532.890 - 1

* OBJETO:

Contratar el mejoramiento de la
Planta de tratamiento de agua Potable
N° 1 Del Barrio la Pola de la Ciudad de
Ibagué

Plazo: 6 meses.

Martes 24 de Enero 2023

Clima: Tiempo: Hora de la Tarde Tiempo Seco.

Labores: Iniciamos las labores de fabricación y montaje de conillos, andamios. Además se inicia la labor de desmonte y retiro de la Tuber perforada de 6" del sedimentador.

labores de inicio 2 PM labores de trabajo 6 horas hasta las 8 pm.

Personal laborando 12 Ayudantes, 2 oficiales y un magistro de obra.

Todo el personal con los documentos en regla (ARL, curso de altura).

El Ing. Jaime Palocaino actúa como Rendite de Obra.

El Señor Carlos Manuel del Risco actúa como Siso

Se realiza el fibrado de los elementos metálicos

Miércoles 25 de Enero 2023

Clima : Mañana : Tiempo Seco (7 am - 12 PM)
Tarde : Tiempo Seco (12 PM - 6 PM)
Noche : Tiempo Seco (6 PM - 8 PM)

Laborers : Se inicia desde primera hora de la mañana con desmonte y retiro de Tuberia.
Se define el sitio de acopio del material de asbesto cemento a retirar de la planta.
Iniciamos los tareas de la línea de vida definición y montaje.
Continuamos luego con el retiro de material de asbesto cemento, Probando al maximo de retirar los elementos internos. Mucho material esta en malas condiciones y es preferible demoler esos elementos para luego ser extraidos con una pluma.

Personas laborando : 12 Ayudantes
2 Oficiales
1 Maestro ; 1 Rendidor ; 1 Supervisor
2 fiberos

Se continua con el fibrado de demoliciones internas

Jueves 26 de Enero de 2023

Clima: Mañana: Tiempo Seco (7 am - 12 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12 pm - 4 pm)
Noche: Tiempo Seco (6 pm - 8 pm)

Labores: Se da inicio de actividades con la extracción de laminas de arbeta de los Sedimentales, retiro de tubería, tratando de extraer los elementos enteros. Se realizan actividades en bienestar y segura ejecución de los trabajos, inspección de equipos de trabajo en altura, uso obligatorio de Elementos de protección personal. Se continúo con la Fibriación de los elementos.

Personal laborando: 12 Ayudantes
1 maestro, 1 Residente, 1 Siso.
2 Fibrieros.

Carlos Manuel Del Riso

SISO

~~Carlos~~



Viernes 27 de Enero de 2023.

Clima. Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 8 pm)

Labores) Se da inicio con capacitacion sobre los efectos negativos y exposicion de asbesto cemento, Se continua con la extraccion de lamina y tuberia de asbesto cemento, con todos los elementos de proteccion, personal que se deben usar para la actividad, frotando siempre de que estas salgan enteras, y realizando el debido acopio seguro de ellas. Se continua con el proceso de Fibrado de los elementos. Se realiza la demarcacion de los residuos peligrosos, y se continua la extraccion de los elementos de asbesto con pluma.

Personal laborando: 12 Ayudantes
2 Oficiales, 1 Residente, 1 Siso
2 Fibreros 1 Maestro
Parto, Manuel del Rizo Siso *[Signature]*


Sábado 28 de Enero de 2023.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Laboro Se realiza capacitación del riesgo Fijio al personal en obra. Se continuo con la desmontada de tubos del Sedimentador. y el retiro de lamina de asbesto cemento y su respectivo propio seguro. Se recibe visita del Supervisor del contrato, J de Gerencia de la Entidad contratante IBAL, y todo su equipo de trabajo, donde se discuten y definen temas puntuales sobre el desarrollo de la obra y su ejecución. Se continuo con los procesos de fibración, y se termina con jornada de orden y Aseo por parte del equipo de trabajadores de Utemporal plantas de tratamiento. Se continuan con la extracción de elementos de asbesto en planta
Personal laborando: 12 Ayudantes

2 Oficiales, 1 Residente y 1 Sizo
1 Maestro

Carlos Manuel Del Rizo



Lunes 30 de Enero de 2023.

Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores Se da inicio con charla sobre Orden y Aseo del
pneu de trabajo, Continuan con el proceso de
desmonte y retiro de laminas de asfalto cemento,
retiro de material sobrante del Fondo de sedimentador
con pluma, realizando lo respectivo y seguro acopio,
Se continuan con la fabricacion y proceso de
pintado de los elementos. Finalizando la jornada
Se realiza la señalizacion y demarcacion del
Sitio de Acopio de laminas y tuberia retiradas.

Personal laborando : 12 Ayudantes
2 Oficiales
1 Maestro 1 Residente 1 Siso
2 Fibreceros

~~Carlos Manuel del Rio Olaya~~
Siso.

~~Chulita~~

Martes 31 de Enero 2023.

Clima Tiempo Hoyo mañana Soleado (7am a 12pm)
Soleado Tarde (12:00 pm - 6:00 pm) - (Noche - 6:00 pm - 8:00 pm)

- Laboro
- Continúan con el desmonte y Retiro de Laminas de asbesto cemento en el sedimentador N° 1.
- Retiro de Laminas al sitio de disposición
 - Se continúa con extracción de material en el fondo del sedimentador 1 al sitio de Acupro debidamente Señalizado y autorizado por la empresa Ibal.
 - En horas de la tarde ingresa dos volquetas tipo doble troque para el retiro del Material (Laminas asbesto cemento) Retro excavadora de Llanta (CAT) 416E.
 - Se estableció y se hizo seguimiento a los protocolos de bioseguridad y ambiental.
 - El Supervisor el Ing. Andres hace presencia observando y supervisando la actividad del Retiro del Material
 - Se hace actividad de Carga de Respal (tejas contaminadas de asbesto) se envían para su adecuada disposición final a la empresa gestora Respal.

Personal en Obra:

1 Ing. Residente

1 Per. SISO

1 Maestro General

2 Oficiales.

12 Ayudantes

1 Ing. de Colididad personal de apoyo

1 Ing. ambiental - Maria Francisca Ortega

Manuel

Magnuma

Pluma Gwa

2 Volquetas tipo doble troque.

1 Retro excavadora CAT de llanta

herramienta menor.

~~Carlos Manuel Del Riso~~

SISO

~~Manuel~~
Manuel

Miércoles 01 de Febrero 2023.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores: Se continuo con la extraccion del material Sobrante (asbesto cemento) que se encuentra en el fondo del sedimentador 1. que se encuentra siendo acopiado en el lugar demarcado y respectivamente señalizado, y autorizado por el ente contratante IBAL, en horas de la noche se hace ingreso de dos volquetas tipo doble troque para hacer el retiro y disposición final (asbesto cemento) el cargue de dicho material se hace por medio de retroexcavadora de llanta cat 416E, toda supervisado y autorizado por el ingeniero Andres Weller, finalizando la actividad se señaliza el material, con cinta peligro y se hace salida segura de volquetas y maquinaria.

Personal en Obra.


1. Residente.

1 Siso

12 Ayudantes

2 Oficiales

1 maestro



Jueves 02 de Febrero 2023.

~~Alonso~~
Siso ~~[Signature]~~

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Laboro Se inician Actividades con Capacitación sobre Riesgo locativo. Continuamos con la extracción del material sobrante RESPEL (Cubetas, cemento) que se encuentre en la parte baja del Sedimentador 1, el cual está siendo geogrado en la parte señalada, demarcada y autorizada por la empresa contratante IBAL, durante la jornada de la mañana sobre las 9:00 am. Se realiza visita de la JAC de la comuna 9 (B// Picaleña) donde se les explica el procedimiento que se está llevando a cabo por parte del contratista, esta visita es acompañada por la Gerente del IBAL, Iny Civil, Érika Palma Huerta y el supervisor de planta Iny Andres Walters. Se realiza una reunión con el ingeniero residente de obra Jaime Humberto Retacino Atanador, y el supervisor del ente contratante IBAL, donde se discuten temas sobre los vertidos.

Viernes 03 de Febrero de 2023

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)

Labores: Se continuó con la extracción (Sobrante) de material abasto cemento, apropiado en el lugar que autorizó el ente contratante IBAL, con su respectiva señalización cerramiento y demarcación. Se realizó el formateo de los huecos de los tubos de 6" que se encuentran en el pedimento del 1, para finalizar sobre la jornada laboral la extracción del material sobrante y realizar, con herramienta tipo pluma. Se continuó con el proceso de pintado y fibración de los elementos

Personal en Obra:

- 1 Residente
- 1 SISO
- 12 Ayudantes
- 2 oficiales
- 1 Maestro
- 2 Fibrosos.

Maquinaria: Pluma Guv.

~~Carlos Manuel Delgado~~
SISO

~~Andrés~~


Sábado 04 de Febrero 2023.

Clima: Mañana: Tiempo Seco. (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)

Se realiza visita de campo por parte de gerencia y personal de trabajo.
Se continua con fundida de Oficios donde se encuentra la tubería de "6" pulgadas que fue retirada del Sedimentador 1. Se realiza jornada de limpieza de la zona de trabajo, y se empieza con la limpieza del tanque #1.

Personal en obra:

- 1 Residente
- 1 Siso
- 12 Ayudantes
- 2 Oficiales
- 1 Maestro
- 2 Fibreiros



Muyinda: Pluma Gran

Carlos Manuel Del Rizo
SISO



Lunes 06 de Febrero de 2023.


Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 11:00 pm).



Laboro Se inician actividades con charla de Seguridad realizada por el STT. y se continua con el lavado del tanque numero 1 con hipoclorito. Se realiza la instalacion de Soportaria y de perfiles en el Sedimentador 1. tambien se continua con la instalacion de Formaleta. en los orificios de la tuberia de "G" que fue retirada.

Personal en Obra:

1 Residente
1 Siso
2 ayudantes
2 oficiales
1 Maestro
2 Fibreros.

Maquinaria
Tiladros
Hidrolavadora.

SISO 

Martes 07 de Febrero de 2023.

Clima. Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 10:00 pm)

Labores Se realiza charla de Seguridad antes de iniciar actividades. Se continua con la intubación y montaje de los perfiles en fibra de vidrio. Se termina de fundir los orificios del muro Central del Sedimentador (U 1) Se hace retiro de Formuleta, sobre las 8:00 pm se recibe la visita por la Gerente del IBAL ingeniera Evelyn Pulmar Huertas y todo su grupo de trabajo, para Supervisar el avance que se tiene en obra.

Personal en Obra.

1. Residente
- 1 SISO
- 12 ayudantes
- 2 oficiales
- 1 Maestro
- 1 Fibrosos.

Maquinaria:
- Taladro
- Cortadora

~~SISO~~



Miércoles 08 de Febrero 2023

@lima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm - 10:00 pm)

Labores. Se inician actividades con charla de Seguridad, continúan con el proceso de instalación de perfiles en fibra de vidrio en el sedimentador (1), se realiza corte del muro de la canal muro izquierdo y muro derecho. Sobre las 7:45 pm se recibe visita de la gerente del Ente Ecuatoriano IBAL ESP. Ingeniera Erikta Palma Huerto, para supervisar el avance de Obra de la PTAP.

Personal en Obra.

Maquinaria.

1 Residente

- 4 taladros = 2

1 SJO

- Cartera = 1

12 Ayudante.

2 Oficialu

1 Mecánico

2 F. J. J. J.

Jueves 09 de Febrero. 2023.

Clima. Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche Tiempo Seco (6:00 pm - 9:00)


Labores Se inician actividades con capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo, continuamos con el corte del muro lateral del sedimentador 1. Se realiza la instalación de perfiles de acero y soporte del Sedimentador 1, se realiza el procedimiento de extracción de escombros y su acopio en el lugar establecido.

Personal en Obra.

1 Residente
1 Siso
12 Ayudantes
2 Oficiales
1 Maestro
2 Fibrecos.

Maquinaria.

2 Taladros
1 portabru.



Viernes 10 de Febrero de 2023.

Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche. Tiempo Seco (6:00 pm - 9:00 pm)

Labores. Se inician actividades con charla de Seguridad, Se continúan con las actividades del corte de muro canal del Sedimentador 1, Continúan con la instalación y fabricación de periferia. Acopio de material sobrante en el sitio autorizado, debidamente señalando.

Personal en Obra :

Mequizaris.

1 Residente

1 Siso

02 Ayudantes.


2 Oficiales

1 Maestro

2 Fibrieros

2 tuberos

1 Cortador



Sabado 11 de Febrero 2013.

Clima. Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Seco (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 8:00 pm)


Labores Se inician actividades con la charla de Seguridad y Salud en el trabajo, se continua con el corte del muro del canal del Sedimentador 1, se continua con la instalacion de perfil en el Sedimentador 1. Sobre las 1:50 pm, se produce un accidente de trabajo, con el operario de la retadora el cual se le hace atencion inmediata y direccionamiento y reporte por ARL SURA, y se encuentra Fuera de peligro, y se realiza la debida investigacion.

Personal en Obra.

1 Residente 2 Fibreros
1 SISO
12 Ayudantes
2 Oficiales

Maquinaria.

2 taladros
1 cortadora.



Personal en obra: 1 Siso - 1 Residente - 1 ayudante - 1 maestro
Lunes 13 de Febrero - 2 febrero

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 11:00 pm)

Tarde: Lluvia prominente sobre la 2:30 pm
hasta las 3:30 pm (12:00 pm a 6:00 pm)

Noche: Tiempo Seco (6:00 pm a 9:00 pm)

Labores Se da inicio de Obra con charla de Seguridad.
Se continua con la Fundida de Carteras del
Sedimentador # 1, Fabricación de módulos,
e instalación de perfiles, sobre las 2:30 pm
se produce la caída de un fuerte aguacero
que obliga a parar las actividades aproxi-
madamente por una hora, debido a que las
superficies se humedecen, lo que puede ocasionar
Caídas, golpes, tropiezos ocasionando lesiones
que afectan la integridad de los operarios.
También se tiene que tener en cuenta que se trabajará
con equipos que funcionan con electricidad.
Es muy probable que ocurra un corto
Circuito, por último también hay exposición al
riesgo Físico por tema de lluvia, que ocasiona
Ergonomías comunes como golpes que potencializan
el accidente laboral.

Martes 14 de Febrero 2023

Clima Mañana : Tiempo Seco (7:00 am -> 12:00 pm)
Tarde : Tiempo Seco (12:00 pm -> 6:00 pm)
Noche : Tiempo Seco (6:00 pm -> 9:00 pm)

Labores. Se inician actividades con charla de seguridad. Se continua con la instalacion de Formateo para fundir los muros del Sedimentador 1. Se lleva a cabo el lavado del Sedimentador con hidrolavadora. Se continua con el corte del dentado de luminas. Tambien se continua con la aplicacion de Fibra de Vidrio a los elementos. se realizan la actividad de la Fabricacion de paneles colmena sobre los 700 pm. Se recibe visita de la gerente de la Empresa IBAL, Iny Erika Patricia Florez quien supervisa los adelantados de la obra.

Personal en Obra.

1 Residente
1 SISO
12 Ayudantes
2 Fiberos.

Maquinaria.

1 Portulaca
2 taladros

- Equipo de Soldadura.


Miércoles 15 de Febrero 2023

Clima: Mañana: Tiempo seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo húmedo con lluvias de baja intensidad (12:00 pm - 6:00 pm) lluvia 30 minutos
Noche: Tiempo Húmedo con lluvias proximas (6:00 pm - 8:00 pm).

Laboreo Se inician actividades con charla de seguridad por parte del inspector SST. Se pujan niveles para terminar la fundida del último tramo del muro izquierdo del Sedimentador #1. Se continúa con la actividad de instalación de elementos de Fibra de Vidrio, se continúa con la fabricación de Vertederos dentados, fabricación de paneles colmenas y limpieza con hidrojeteo de las paredes laterales del Sedimentador. se termina la jornada con brigada de Orden y Aseo


Personal en Obra.

1 Residente
1 Siso
12 Ayudantes
2 Fibreos



Maquinaria

2 Cortadoras
2 Taladros
1 Hidrojeteadora.
Equipo de Soldadura.



Jueves 16 de Febrero de 2023

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Húmedo, con lluvia leve
en el transcurso de la tarde.
Noche: Tiempo Seco (6:00 pm - 9:00 pm)

Laborer Se inician actividades con charla de seguridad por parte del inspector SST, y se continúan con las actividades de; Fabricación de Vertederos, triangulares, Fabricación de módulos tipo panel. Se pujan niveles para el corte del muro superior izquierdo y derecho del Sedimentador 1. Sobre las 3:45 pm se presentaron lluvias leves, en la obra, se culminó la jornada, con ayuda de Orden y Aseo por parte del personal.

Personal en Obra:

1 Residente
1 SISO
12 Ayudantes
1 Plancha
2 Fibrosos

~~CAJAL~~
SISO.

Máquina nueva en obra.

- 2 cortadoras
- 1 equipo de dobladura
- 2 teleros

Viernes 17 de Febrero, 2023.

Clima Mañana: Tiempo Seco (7:00 am - 12:00 pm)
Tarde: Tiempo Humedo lluvia intensa sobre
la 1:20 pm, hasta las 2:20 pm Aproximadamente
1 hora de lluvias. (12:00 pm - 6:00 pm)
Noche: Tiempo húmedo (6:00 pm - 8:00 pm).

Labores. Se inician actividades con charla de seguridad por
parte del inspector de Seguridad y Salud en el trabajo,
Se continua con la fabricación de paneles columna, se
termina de instalar los perfiles fibrosos en el sedimentador 1,
quedando completos, se continua con el corte y fabricación
de vertederos triangulares del sedimentador 1, se continua
con la pañetada del muro superior derecho del canal de
S1.

Personal en Obra.

1 Residente.

1 Siso

1 Maestro

2 Fibrosos

3 Ayudante

2 Fabricadores de paneles columna

2 Ayudantes que se rotan en la fuerza

~~1 Siso~~

1 Plaquero. 1 Cortacable.
1 Milidar.