

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

PRORROGA N°05 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN N°04 DEL CONTRATO DE OBRA N°080 DEL 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDAO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CUIDAD DE IBAGUÉ”
VALOR INICIAL:	\$443.895.127,00 MCTE
PLAZO:	CIENTO VENTE (120) DIAS
ADICIÓN PLAZO	CIENTO CINCO (105) DIAS
SUPERVISOR:	JORGE ELEMER DIAZ MORALES
FECHA DE INICIO:	14/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	15/03/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N°01	14/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02	1/09/2022
FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°02	1/10/2022
FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°02	30/11/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N°02	24/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°03	29/01/2023
FECHA DE SUSPENSION No. 04	26/02/2024
FECHA DE SUSPENSION No.05	26/04/2024
FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°03	24/03/2023
FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°03	24/05/2023
FECHA DE REINICIACIÓN N°03	8/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°04	14/11/2023
FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°04	14/12/2023
FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°04	29/12/2023
FECHA DE PRORROGA N°03 DE LA SUSPENSIÓN N°04	26/01/2024



	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

FECHA DE PRORROGA N°04 DE LA SUSPENSIÓN N°04	26/02/2024
FECHA DE PRORROGA N°05 DE LA SUSPENSIÓN N°04	26/04/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	11/05/2024


El 26 de abril de 2024, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** director de planeación, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No 93.373.909**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con **NIT 901.558.185-5**, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Teniendo que en cuenta el acta de prórroga N°04 de la suspensión N°04, Se solicita una prórroga de 15 días toda vez que por parte de la secretaria gobierno municipal no ha dado respuesta al oficio radicado No. 200 – 225 del 23 de abril de 2024 por parte de la Dirección de Planeación del IBAL, se pone en conocimiento de su despacho el problema de invasión por parte de la comunidad al predio del IBAL; y que actualmente viene causando graves retrasos en la ejecución de las obras por la imposibilidad de poder conservar el predio completamente cerrado y protegido, ya que allí se están ejecutando las obras de infraestructura de la fase IV del acueducto complementario.

Por la razón mencionada anteriormente se ve la necesidad de prorrogar la suspensión a término de quince (15) días.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES
R.L. LOIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
 Contratista


JORGE ELMER DIAZ MORALES
 Director de Planeación.
 Supervisor

200 – 229
Ibagué, 26 de abril de 2024

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. Oficial
Ciudad

Asunto: Prorroga 5 del acta de suspensión No.4 del contrato No. 080 del 2022

Respetada doctora Angie:

De manera atenta me permito adjuntar prorroga 05 del acta de suspensión 04 del contrato 080 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDO LOTE "BOQUERON" LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"., con el fin que repose en la carpeta original.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



JORGE ELMER DIAZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACION

*RI Yocely C.
Abr - 26 - 2024
2:38 pm*

