
	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA N° 080 DEL 3 DE MARZO DE 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDAO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”
VALOR:	\$443.895.127,00 MCTE
PLAZO:	CIENTO VENTE (120) DIAS
SUPERVISOR:	HAROLD ROSENBERT RODRIGUEZ SANCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN
FECHA DE INICIO	14/03/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	15/03/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N° 01	14/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	10/09/2022

El 1 de septiembre del 2022 se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **HAROLD ROSENBERT RODRIGUEZ SANCHEZ** en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 93.373.909, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL DE CONSTRUTORRES 2021**, identificada con **NIT. 901.558.185-8**, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de **1 mes** teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:


 IBAL SIG <small>SA ESP. OFICIAL</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

1. Se ha presentado una problemática de orden social con los vecinos que colindan con uno de los frentes de obra el cual colinda con viviendas de habitantes del sector y el lote propiedad del IBAL S.A E.S.P.
2. Se han realizado visitas por parte de la inspección trece de la policía y de la dirección de espacio público del municipio y tomando las evidencias de las escrituras suministradas por la comunidad y las escrituras del lote, es necesario revisar por el área jurídica de la empresa y la secretaria de planeación municipal los linderos establecidos para la zona objeto del presente documento.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,



UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES
R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
Contratista



HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
Director de Planeación (E)
Supervisor

200 – 506

Ibagué, 14 de septiembre de 2022

Doctor
LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA
Secretario General
IBAL S.A. E.S.P. Oficial
Ciudad

Asunto: Acta de Suspensión No.2 del contrato de obra No. 080 del 03 – 02 - 2022

Respetado Doctor Giraldo:

De manera atenta me permito adjuntar Acta de Suspensión No.2 del contrato de obra No. 080 del 03 de febrero de 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINADO LOTE "BOQUERON" LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ELSECTOR DE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUE" con el fin que repose en la carpeta original del mismo.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ
Director de Planeación (E)

Proyecto: Adriana Robles - Secretaria

*Al Poadyr c
Sep-14-2022
a: Zoom*

