
	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		Página 1 de 2

<b>PRORROGA N°04 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN N°04 DEL CONTRATO DE OBRA N°080 DEL 2022</b>	
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
<b>CONTRATISTA:</b>	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
<b>OBJETO:</b>	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDAO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$443.895.127,00 MCTE
<b>PLAZO:</b>	CIENTO VENTE (120) DIAS
<b>ADICIÓN PLAZO</b>	NOVENTA (90) DIAS
<b>SUPERVISOR:</b>	JORGE ELEMER DIAZ MORALES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	14/03/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	12/07/2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°01</b>	15/03/2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N°01</b>	14/05/2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°02</b>	1/09/2022
<b>FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°02</b>	1/10/2022
<b>FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°02</b>	30/11/2022
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N°02</b>	24/01/2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°03</b>	29/01/2023
<b>FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°03</b>	24/03/2023
<b>FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°03</b>	24/05/2023
<b>FECHA DE REINICIACIÓN N°03</b>	8/08/2023
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN N°04</b>	14/11/2023
<b>FEHCA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°04</b>	14/12/2023
<b>FEHCA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°04</b>	29/12/2023
<b>FEHCA DE PRORROGA N°03 DE LA SUSPENSIÓN N°04</b>	26/01/2024
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27/04/2024




	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-12-23
		<b>VERSIÓN:</b> 04
		<b>Página 2 de 2</b>


El 26 de febrero de 2024, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** director de planeación, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 93.373.909, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con NIT 901.558.185-5, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de **SESENTA (60) DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Teniendo en cuenta el acta de prórroga N°03 de la suspensión N°04, Se solicita una prórroga de 60 días. la secretaría de gobierno municipal no ha dado respuesta del memorando realizado por la inspección 13 de policía con número de radicado 060087 del 21 DIC 2023, remisión del proceso del IBAL VS ROBERTO RODRÍGUEZ Y OTROS para resolver apelaciones.

Por la razón mencionada anteriormente se ve la necesidad de prorrogar la suspensión a término de sesenta (60) días.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
**UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES**  
**R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ**  
 Contratista

  
**JORGE ELMER DIAZ MORALES**  
 Director de Planeación.  
 Supervisor

200 – 218  
Ibagué, 23 de abril de 2024

Doctora  
**ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. Oficial  
Ciudad

Asunto: Prorroga 4 del acta de suspensión No.4 del contrato No. 080 del 2022

Respetada doctora Angie:

De manera atenta me permito adjuntar prorroga 04 del acta de suspensión 04 del contrato 080 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDO LOTE "BOQUERON" LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"., con el fin que repose en la carpeta original del mismo, toda vez que en su momento no se allego mediante oficio sino que se paso directamente para que fuera archivada, razón por la cual no se tenia el respectivo conocimiento por parte de la funcionaria competente para subir a la plataforma en el momento indicado.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



JORGE ELMER DIAZ MORALES  
DIRECTOR DE PLANEACION

*R/foolkyrc.  
Abr-23-2024  
4:03pm*