



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima /
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

200 – 666

Ibagué, diciembre 14 de 2023

DOCTORA
ANGIE JULIETT ROJAS MILLÁN
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Ciudad

Respetada Doctora Rojas:


Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 080 del 03 de febrero de 2022, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINADO LOTE “BOQUERÓN” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BOQUERÓN EN LA CUIDAD DE IBAGUÉ”**, remito en original la Prorroga No. 01 de la Suspensión No. 04

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE ELMER DIAZ MORALES
Director de Planeación
Supervisor del Contrato No. 080
IBAL S.A. E.S.P – Oficial


*Recibi
Viviano P.
15/12/2023.
11:20 am*

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

PRORROGA N°01 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 4 DEL CONTRATO DE OBRA N° 080 DEL 3 DE FEBRERO DE 2022

CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDAO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CUIDAD DE IBAGUÉ”
VALOR INICIAL:	\$443.895.127,00 MCTE
PLAZO:	CIENTO VENTE (120) DIAS
ADICIÓN PLAZO	NOVENTA (90) DIAS
SUPERVISOR:	JORGE ELEMER DIAZ MORALES
FECHA DE INICIO:	14/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	15/03/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N° 01	14/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02	1/09/2022
FECHA DE PRORROGA N° 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 02	1/10/2022
FECHA DE PRORROGA N° 02 DE LA SUSPENSIÓN N° 02	30/11/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N° 02	24/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03	29/01/2023
FECHA DE PRORROGA N° 01 DE LA SUSPENSIÓN N° 03	24/03/2023
FECHA DE PRORROGA N° 02 DE LA SUSPENSIÓN N°03	24/05/2023
FECHA DE REINICIACIÓN N° 03	8/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 03	14/11/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14/12/2023



	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

El 14 de diciembre de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** director de planeación, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No 93.373.909**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con **NIT 901.558.185-5**, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Como indica la suspensión N°40 se han adelantado las citaciones con la comunidad, se han presentado dos casos puntuales donde el abogado que representa la comunidad no ha asistido a las diligencias, siendo necesario postergar en dos ocasiones las citaciones. Por lo cual se hace necesario la prórroga a la suspensión N° 04, hasta que se realicen todas las citaciones.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES
R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ
 Contratista


JORGE ELMER DIAZ MORALES
 Director de Planeación.
 Supervisor