

Viernes

1 ACTIVIDADES:

2

3 SE REALIZA COMITE DE OBRA EN OFICINA DE PLANEACION  
4 CION IBAL. SA. E.S.P CON EL FIN DE RECIBIR PLANOS DE  
5 SECURIZACION HIDRAULICA.

6


7 UNA VEZ TRAZADOS LOS OBJETIVOS DE TRABAJO PARA  
8 COMPLETAR SECURIZACION DEL DISTRITO 2, EL COMITENTE  
9 JUSTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA AFILIACION  
10 DEL PERSONAL OPERATIVO QUE ESTARA EN OBRA Y LOS  
11 EXAMENES MEDICOS DE INGRESO.

12

13

Interventor

14



Contratista

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Sabado

11

- 06

- 2022

1 ACTIVIDADES:

2  
3 - EL CONTRATISTA REPORTA A LA INTERVENTORIA LA  
4 REDUCCION DE GESTIONES EN SEÑALIZACION Y  
5 COMPRA DE ALGUNOS MATERIALES PARA DAR INICIO  
6 A LAS OBRAS MIENTRAS SE TRAMITA EL ACTA DE  
7 ENTREGA DEL ANTICIPO.  
8

9  
10  
11   
12  
13  
14  
15 contratista

16   
17 INTERVENTORIA.  
18

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

Lunes

13 - 06 - 2022

1 ACTIVIDADES DE DÍ

2

3 • NO SE REALIZAN EN CAMPO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



38

39

40



Contratista



Martes

1 2 3  
14 - 06 - 2022

1 ACTIVIDADES:

2

3 • NO SE REPORTAN ACTIVIDADES

4

5


6

7

8



contratista



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Miercoles

15-

06

- 2022

1 Estado del Tiempo: Seco

2 Horario de Trabajo: 7:00 am - 5:00 pm

3 Personal en obra: Residente de obra; maestro general


5 Equipo en obra: Herramienta general


9 Actividades en obra:

- Se realiza visita a la obra, la cual se encuentra ubicada en la Carrera 2 Sur, entre calles 19-20, la calle 20 con transversal 1 Sur, en el barrio Estación y arado. Se inspecciona la zona y se toma la decisión en conjunto con Interventoria de realizar epispedes para inspeccionar la tubería existente.

- Con la anterior actividad se busca determinar los límites y conexiones del Distrito 2 y 3, y que conexiones se deben habilitar o construir. Con el fin de mejorar la continuidad y calidad del servicio en el sector de BI ALMA Parte Alta y Baja, por otra parte sectorizar en esta zona el Distrito 2 del 3.

  
Contratista

  
INVERSIÓN




Jueves

1 2 3  
16 - 06 - 2022

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40

Estado del Tiempo: Lluvias

Horario de Trabajo: 7:00am - 5:00Pm

Personal en obra: Residente de obra: Ayudantes (4), maestro general Acueducto

Equipo en obra: Herramienta menor

Actividades en obra:

En conjunto con la Interventoria; Se definieron unos puntos en especificos para realizar los Apiques respectivos, Se hace un Frente a Residencia 19-85 #1, Otro Frente a la Residencia 19-58 #2 y Otro Frente a la Tienda de la Esquina, Residencia 18A-06 #3 encontrandose una tubería de 3" existente. se presentan lluvias fuertes de 9:00 am - 9:30 am y 12:00 pm - 12:40 pm. Se deja señalizado con guadua y cinta peligro las excavaciones realizadas.

SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS. (REGULACION DADO EN RED MATRIZ DE 3" Y 4" Y APIQUES EXPLORATORIOS)



contratista

  
INTERVENTOR

Viernes

1 Estado del Tiempo: Seco

2 Horario de Trabajo: 7:00 am - 5:00 pm

3 Personal on obra: Residente de obra; Ayudantes (4); maestro general Acueducto;


5 Equipo en obra: Herramienta menor


8 Actividades en obra:

9 Se inicia a realizar nuevos espigues, previamente autorizados por la  
10 Interventoria; con el fin de revisar la Tuberia existente y si pasa por  
11 esos costados. UNO Frente a la carpa Roja: La Residencia 19-91 #4,  
12 OTRO en la Residencia 19-127 #5, y OTRO Frente a la casa 19-76 #6.  
13 En la 19-127, NO se encontro Tuberia de Acueducto, Pero si de gas y de unas  
14 Camaras de Seguridad, en la 19-76 NO se encontro Tuberia de Acueducto y  
15 de la 19-91 Se encontro la Tuberia de 3" existente. Dichas Excavaciones  
16 se dejan Señalizadas.

18 • INTERVENTORIA, SOLICITA AL CONTRATISTA TENER EL MATE-  
19 RIAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS REPARACIONES  
20 POR DAÑOS EN RED MAJIZ ASÍ COMO EL PERSONAL  
21 COMPETENTE PARA REALIZAR DICHS ALLEGOS, CON  
22 OCASION DE LA EJECUCIÓN DE APIQUES EXPLORATORIOS  
23 EN OBRA.

26   
27 contratista

25   
26 INTERVENTOR R.A.



Sabado

18 - 06 - 2022

- 1 Estado del Tiempo: lluvias
- 2 Horario de Trabajo: 7:00 am - 12:00 pm
- 3 Personal en obra: Residente de obra; Ayudantes (4); maestro general Acueducto.
- 4 Equipo en obra: Herramienta menor
- 5
- 6

7 Actividades en obra:

9 Presencia de lluvias de las 5:00 am - 10:30 am. Se dejan Tarpadas las  
 10 Tuberias encontradas en los diferentes apiques; con el finde evitar posibles  
 11 Accidentes a dicha Tuberia. No se realizan Apiques. Se dejan Señalizados los  
 12 Apiques realizados.

*[Handwritten Signature]*  
 INTERVENTOR

*[Handwritten Signature]*

Residente Contratista

Lunes


20 - 06 - 2022

24 No se realizaron Actividades; dia Festival.

*[Handwritten Signature]*  
 INTERVENTORIA

*[Handwritten Signature]*

Residente obra





Martes

21 - 06 - 2022

- 1 Estado del Tiempo: lluvias
- 2 Horario de Trabajo: 7:00am - 5:00pm
- 3 Personal en obra: Residente de obra; maestro general Acueducto; Oficial (1); Ayudantes (5)
- 4 Profesional salud ocupacional.
- 5 Equipo en obra: Herramienta menor; cortadora; Rotomartillo.

Actividades en obra:


Se Inician a realizar 2 nuevos apiques para ubicar los Tapones de las Tuberías existentes. Se realiza el corte del ASFALTO y se inicia con la demolición del Pavimento Flexible y con las excavaciones manuales. ESTOS NUEVOS APIQUES FUERON AUTORIZADOS POR LA INTERVENTORIA Y EL INGENIERO SEBASTIAN HERNANDEZ POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DEL ACUEDUCTO DEL IBAI.

Se Presentan lluvias a las 11:45 AM - 12:30 PM.

Se instala perisombra y guadales, como parte del cerramiento de la obra; junto con la señalización


- SE TOMA PRECISIÓN SOBRE RED 31 C/118 DE PECHA Y SE IDENTIFICA QUE PERTENECE A (D.2)

- LOS APIQUES SE REALIZARON EN LAS RESIDENCIAS 1-37 SUR #7 Y EN LA RESIDENCIA 19-64 #8.



Contratista Residente

*Handwritten notes:*  
 C/118 DE PECHA Y SE  
 IDENTIFICA QUE PERTENECE A (D.2)  
 INTERVENTORIA



1 2 3  
22 - 06 - 2022

Miércoles

1 Estado del Tiempo: Seco

2 Horario de Trabajo: 7:00am - 5:00pm

3 Personal en obra: Residente de obra, maestro general Acueducto, Profesional

4 Salud ocupacional, Oficial (1), Ayudantes (5)

5

6 **ACTIVIDADES.**

7

8 • SE TOMAN MEDIDAS EN CAMPO (DIMENSIONES DE EXCAVACIONES Y ESTEPOLES DE DEMOLICION)

9

10 • CONTINUA LA BÚSQUEDA DE TAPONES CON EL SERVICIO LINEAS


11 DE ACUEDUCTO CAJE 18 CON EL FIN DE ESTABLECER CONEXIO-


12 NES TAL, QUE MEJOREN EL SERVICIO Y CALIDAD EN EL SECTOR

13 EL ALADO PARTE ALTA Y BAJA.

14 • Se realizan Nuevos Apiques Frente a residencias 19-64 #8; 19-115 #9 y uno nuevo

15 en la 19-127 #10.

16  Contralista

17  INTERVENTOR

18 JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

19

20 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

21 HORARIOS DE TRABAJO: 7:00am - 7:00pm

22 PERSONAL: EQUIPOS:

23 - RESIDENTE DE OBRA. - DEMOLIDOR.

24 - MAESTRO - VOLQUETA

25 - 7 AYUDANTES. - CAMIONETA. 4x4

26 - HTA. MENOR.

27 - CORTADORA

28 - SALTARIN

29 **ACTIVIDADES:**

30 - SE UBICA TAPON EN APIQUE #10, SOBRE LINEA DERECHA HACIA

31 LA TRIMELA EN CAJE 18. (RED ASBESTO 3") EN BUSQU

32 DA DEL MISMO, SE GENERA DAÑO EN RED MATRIZ QUE

33 CON SERVE HIDRAULICO DEL PARTE DE IZAL, ES RETARADO


34 POR EL CONTRATISTA.


35 • Se realiza un nuevo ariquite entre las residencias 19-76 y 19-64 #11

36 DEBIDO A LO ANTERIOR SE ESPERAN INSTRUCCIONES POR PARTE

37 DE LA SUPERVISION DE IZAL Y SUS CONSULTORES.

38

39  Contralista

40  INTERVENTOR

1 VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIOS DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL:

6 1 INGENIERO RESIDENTE.

7 1 MAESTRO.

8 7 AYUDANTES.

9

EQUIPOS:

1 VOLWETA

1 CAMIONETA

1 DEMOLIDOR

HTA MENOR.

1 CORTADORA

10 ACTIVIDADES:

11 EN ESTA JORNADA EL CONTRATISTA INICIA LA EJECUCION  
12 DE NUEVOS APÍQUES EXPLORATORIOS SOBRE LINEA IZQ  
13 QUIERDA ADIA CEN 1. (ZONA ESQUINA C/18 CEN 2 SUR)

14 Frente a la Residencia 19-82 #12 y #13.

15 EL CONTRATISTA REALIZA LA LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO  
16 DE SOBILANTES.

17 Se realiza un nuevo apique frente a la Residencia 1-103 con calle 20 #14.

18 SEÑALIZACIÓN DE AISLAMIENTO EN OBRA.

19 Se tapo con rebo G Apiques, Sobre la línea Izquierda.

20

21   
22 Contratista

23

24

24 SABADO 25 DE JUNIO DE 2022.

25

26 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

27 HORARIOS DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

28 PERSONAL:

29 1 INGENIERO RESIDENTE

30 1 MAESTRO

31 7 AYUDANTES

32

33

34 ACTIVIDADES:

35 EN APÍQUE REALIZADO SOBRE LA LINEA IZQUIERDA C/18  
36 # 19-82 #15, SE ENCUENTRA TAPÓN DE COLA EN DICHA

37 PED. DE ASBESTO DE 3"

38 Se realiza un nuevo apique, frente al Triangulo "Rompay" #16.

39

40

EQUIPOS

1 VOLWETA

1 CAMIONETA

1 DEMOLIDOR

1 HTA MENOR

1 PLAMA ELECTRICA

1 CORTADORA

1 EN COMITE TECNICO A REALIZAR EL DIA 28 DE JUNIO DEL  
 2 AÑO EN CURSO SE DEFINIRAN LAS ACCIONES A TOMAR.  
 3 UNA VEZ SE CONOCE LA UBICACION EXACTA DE LA COLA  
 4 DE LAS 2 REDES.

  
 contratista

  
 INTERVENIENTE

10 Lunes 27 DE JUNIO DE 2022  
 11 No se realiza ninguna labor. Dia Festivo

  
 contratista

  
 INTERVENIENTE

17 Martes 28 de JUNIO de 2022

19 Estado del Tiempo: Seco  
 20 Horario de Trabajo: 7:00am - 5:00pm

21 Personal en obra:

- 22 1 Ingeniero Residente
- 23 1 maestro
- 24 5 Ayudantes

Equipos:

- 1 Volqueta
- 1 Camioneta
- 1 Demoledor
- 1 PLANTA ELECTRICA
- 1 COTADORA
- 1 Saitarin
- Herramienta menor

26 Actividades:


27 EN COMITE TECNICO REALIZADO EN IBAI, SE ACUERDA REALIZAR OXIDE  
 28 ANDAMIO ENTRE CAR 20 Y 19 Y CAR 2 SUR. AN AVISO SUR. PARA  
 29 QUE HAGA PARTE DE DISTRITO 2. PARA LO ANTERIOR SE INSTALAN  
 30 TUBERIAS DE 3" PVC EN DICHS ANILLO.

31 Se da inicio con las excavaciones manuales para la reposicion de la Red de  
 32 Arreglo al costado derecho de la Carrera 2 sur entre calles 19-20.

33 Se inicia con un nuevo APIQUE Frente a la Residencia 19-51 #17.

34 Se realiza el debido corte del pavimento Flexible, continuando con la demolicion  
 35 de la placa.

  
 contratista

  
 INTERVENIENTE

1 MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL OBRA:

6 1 INGENIERO RESIDENTE

7 1 MAESTRO

8 7 AYUDANTES

9 1 FONTANERO

10

EQUIPOS:

1 VOLQUETA

1 CAMIONETA

1 DEMOLIDOR

1 PLANTA ELÉCTRICA

1 CORTADORA

11 ACTIVIDADES:

1 SALTARIN

- 12 - Se continúa con la excavación manual para la reposición de la Red de Aseo,  
 13 ya que se encuentra en ABSORCIÓN - CEMENTO, y hace parte del anillo para interconectar  
 14 los distritos 2 del 3, y con la demolición del Pavimento.  
 15 - Se inicia con un Nuevo Cípique #18, cual queda ubicado diagonal al Apique #7,  
 16 frente a la Residencia 1-37 sur, y se finaliza con el apique # 17 Residencia 19-51.  
 17 - Se realizó la visita de inspección, al Tramo #2 ubicado en la calle 12 con  
 18 Carrera 10; Calle 13 con Carrera 10 y la Calle 13 con Carrera 10A, en el límite  
 19 entre los Barrios Pan de Azúcar y Malabar, perteneciente al Distrito 2. En  
 20 conjunto con la Intendencia y Personal del IBAC, se determinaron realizar unos  
 21 apiques para inspeccionar la tubería existente y poder definir las conexiones a  
 22 ejecutar para mejorar la continuidad y calidad del servicio existente.  
 23 - Se realiza el retiro de sobrantes.  
 24 - El Supervisor del contrato el Ing. Bonett informó a la Interventora y contratista que no se  
 25 cobrará a ningún propietario el cobro de las Acometidas.

  
INTERVENTORA

  
CONTRATISTA

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1 JUEVES 30 DE JUNIO De 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA:

EQUIPOS:

6 1 RESIDENTE DE OBRA

1 VOLQUETA

1 SALTARIN

7 1 MAESTRO

1 CAMIONETA

8 7 AYUDANTES

1 DEMOLIDOR

9 1 FONTANERO

1 PLANTA ELECTRICA

1 CORTADORA

11 ACTIVIDADES

12 - Se continua con el corte y demolición de la placa del pavimento  
 13 flexible, por el costado derecho. Se realizó la instalación de tubería de 3"  
 14 presión, cumpliendo con las especificaciones técnicas, con sus capas de arena  
 15 continuando con el lleno y compactación del recebo; por medio manual y  
 16 mecánico. Se inicia con un nuevo apique frente a la Residencia 19-17 # 19.  
 17 Se realiza el lleno y compactación del Apique # 13 y # 16.

18 - Se hace entrega a Interventoria de los ARS Nuevos Solicitados con anterioridad.

19 LA INTERVENTORIA RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR EL SUMI-  
 20 NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3" TUBO A TUBO  
 21 CON RECUPERACION DE NIVEL A NIVEL DE RASANTE, CON EL  
 22 FIN EVITAR ACCIDENTES A TERCEROS. TODA EXCAVACION REALIZA-  
 23 DA DEBE QUEDAR CON LLENOS AL FINALIZAR LA JORNADA DEL  
 24 DIA SABADO. 02 DE JULIO.

1 VIERNES 01 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA:

6 1 INGENIERO RESIDENTE

7 1 MAESTRO

8 7 AYUDANTES

9 1 FONTANERO

10 1 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

11

EQUIPOS:

1 VOLQUETA

1 SALVAVIA

1 CAMIONETA

1 DEMOLIDOR

1 PLANTA ELECTRICA

1 CORTADORA

12 ACTIVIDADES:

- 13 - Se Continúa con la excavación manual, Demolición del Pavimento flexible e
- 14 Instalación de la tubería de presión de 3" en PVC, para la reposición de la Red
- 15 Principal de Acoeduo, entre las calles 19-20 con Carrera 2 sur costado derecho.
- 16 - Se realiza el llenado y compactación del Apique # 15, # 19 y # 3, esta actividad
- 17 se viene ejecutando con el objetivo de evitar posibles accidentes a las Redes
- 18 existentes y Botones.
- 19 - Se continúa con el corte del pavimento del Apique # 1 y # 17.
- 20 - llega viaje de Recebo y se continúa realizando el levantamiento del escombro.
- 21 - Se realizan las instalaciones de los Accesorios para las Acometidas Domiciliarias
- 22 de las Residencias 19-127, 19-115, 19-91 y 19-85; continuando con el
- 23 llenado y compactación.
- 24 - Se presenta Robo de Polidombra.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


38

39

40

  
CONTACTISTA

  
E. J. FUENTES  
E. J. FUENTES



1 SABADO 02 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 1:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA:

6 1 INGENIERO RESIDENTE

EQUIPOS:

7 1 MAESTRO

1 VOLQUETA

1 SALTARIN

8 7 AYUDANTES

1 CAMIONETA

9 1 FONTANERO

1 DEMOLIDOR

10 1 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

1 PLANTA ELECTRICA

11 1 CORTADORA

12 ACTIVIDADES:


13 - Se realiza el lleno y compactación de los APQUES # 7, # 17 y # 18.


14 - Se continúa con el corte; demolición de placa, excavación manual; instalación  
15 de tubería de 3" y con el lleno y compactación de zanja para la Red de  
16 Acoelocio.

17 - Se instalan los accesorios para las acometidas domiciliarias de las Residencias  
18 19-69 y 19-67; finalizando con el lleno y compactación de estas.

19 - Se realiza el levantamiento del escombros y llega viaje de Recebo.

20 - Se hace separación de la manguera existente del gas.

21  
22  
23   
24 CONTRATISTA

21  
22  
23   
24 INTERVENTOR

25  
26 MARTES 05 DE JULIO DE 2022

27 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

28 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

29 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE (1); MAESTRO (1); AYUDANTES (12); VALVULERO (1); SISO (1)

30 EQUIPOS: VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); DEMOLIDOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1)


31

32 ACTIVIDADES:

33 - Se continúa con la demolición de la placa; excavación manual; instalación de tubería  
34 de 3" e con el lleno y compactación de la zanja.

35

36 - SUPERLISDA IBALE E INTERVENTORA AUTORIZADA AL CONTRA-  
37 TISTA A REALIZAR EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA  
38 EN CALLE 19.

39  
40   
CONTRATISTA

39  
40   
INTERVENTORA



1 MIÉRCOLES 06 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am-5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO PRESIDENTE (1); MAESTRO (1); (13) AYUDANTES; FONTANERO (1); SISO (1)

6 EQUIPOS: VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); DEMOLIDOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1)

7

8 ACTIVIDADES:

9 - Se continua con las actividades de demolición del Pavimento Flexible; excavación  
10 manual; Instalación de Tubería Presión PVC RDE 21; lleno y compactación del  
11 Recebo. La Tubería se esta Instalando bajo las especificaciones técnicas exigidas  
12 por la Entidad.

13 - Se retira viajes de material de sitio y llega viaje de Recebo.

14 - Se des tapa nuevamente el APIQUE # 15; donde estan ubicadas las 3 Valvulas; No 3;  
15 No 4; No 10; Luego se procede a cortar la tubería de 4" que esta en PVC; Para el sondeo  
16 de esta; la Tubería se encuentra con Sedimentos y presenta una longitud de 17 metros. Al

17 Finalizar dicha Actividad; en conjunto con el Supervisor e Interventoria se decide Instalar  
18 un Tapón; ya que no se encuentra en uso.

19 También se decide conectar la Red Nueva Instalada por la CRA 1A SUR costado derecho, con  
20 la existente de la Cra 2da Proveniente del Barrio Avado. Conectar las redes existentes de  
21 10" para eliminar la valvula de 10"; tambien se elimina la valvula de 4" existente, dejando  
22 Habilitada unicamente de 3".

23 - se deja encerrada el area de trabajo con polisombra.

24 - Se inicia con la excavación manual de la Cra 1a Sur con calle 19 y se finaliza con la de la Cra 1a Sur 19-2  
25 Barrio Pan de Azúcar

26 Se Inician a realizar 2 APIQUES para revisar los Accesorios Instalados y el material de  
27 la Tubería Existente.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

  
contratista

  
INTERVENIR

1 Jueves 07 DE JULIO DE 2022

2

3 Estado del TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); MAESTRO (1); AYUDANTES (13); FONTANERO (1); SISO (1)

6 EQUIPOS: VOLQUETA (1); DEMOLEDOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); REI

7

8 ACTIVIDADES

9

10 \*Barrio Pan de Azúcar

11 Se continua con los APIQUES correspondientes; en el APIQUE #1 Frente a la Residencia

12 9-39; se encontro Tuberia de 3" en px y la Valvula de 6". Se continua realizam el

13 APIQUE No 2 Diagonal al canal; al BOX culvert.

14

15 \*Barrio Estación-Arado

16 Se instala la Tee en el cruce de la calle 19 con carrera 1a Sur; Se Inicia

17 a Instalar la Tuberia para la calle 19; se continua con la excavación manual de la

18 Red Principal del Acueducto.

19 Se realiza levantamiento completo de la via de la Cra 1a Sur entre calles 19-20

20 - Se instala la Polisombra a ambos costado de la via.

21

22

23

24

25

26

27

Contratista

INTERVENTOR

28 VIERNES 08 DE JULIO DE 2022

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

31 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

32 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); MAESTRO (1); AYUDANTES (13); FONTANERO (1); SISO (1)

33 EQUIPO: VOLQUETAS (2); DEMOLEDOR (1); COMPRESOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1)

34 RETROCAVADORA PATAJITA (1)

35 ACTIVIDADES:

36 \*Barrio PAN DE AZUCAR

37 No se encontro nada en el APIQUE #2; por lo tanto se Inicia a Realizar 2 Nuevos

38 APIQUES; el #3 mas arriba de la Valvula Existente y el #4 al lado del APIQUE #2

39 del BOX culvert.

40

1 Barrio Estación-Arado:

2 Se continúa con la excavación manual, con la Instalación de la Tubería de Presión de 3"

3 RDE 21, con el llero y compactación de dicha zanja. Se sigue con el levantamiento

4 del Escombro por la calle 19 con carrera 1a Sur.

5 Se realizó el corte con cortadora del concreto en la esquina de la Cra 2 Sur donde están

6 ubicadas las Valvulas de 3", 4" y 10".

7 Se inicia con el corte, abramación de Plaza, Excavación manual de la Red Principal de la

8 Red de Acueducto, en la parte de abajo de la Cra 1a Sur con calle 20, cerrando la mitad de la

9 via en esa Intercepción, Pero Sin ocasionar Taponamiento de las via, Dando cumplimiento al

10 PMT. "Plan de manejo de Transito".

11 Dicha abramación Se realiza con el compresor, Ya que la capa de asfalto existente es de

12 gran espesor.


13 Se deja señalizadas las excavaciones.


14 La Interventoria Solicito la aplicación de Base Para la última capa de la subrasante.

15 • SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENTACION PARA REVISIÓN Y

16 APROBACION DE PMT PARA INTERVENIR CRUCE CRA 2 SUR Y

17 CRA 1A SUR EN LA 19-20.

  
Contratista

  
INTERVENTOR.

23 SABADO 09 DE JULIO DE 2022

24

25 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

26 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 1:00 pm

27 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), MAESTRO (1), AYUDANTES (13), FONTANERO (1), SISO (1)

28 EQUIPOS: VOLQUETA (1), CAMIONETA (1), COMPRESOR (1), SALTARIN (1), RETRO EXCAVADORA PAJARITA (1)

29

30 ACTIVIDADES:

31 \* BARRIO PAN DE AZUCAR

32 En el Apique #3, Se encontro Tubería de 6" en asbesto-Cemento, con presencia de una Tee.

33 En el Apique #4, Se encontro Tubería de 3" en PVC. Se realiza el llero y compactación de

34 los Apiques 1, 2, 4. Se inicia a realizar un nuevo apique #5 en toda la esquina de la

35 Carrera 10 con calle 12. El día lunes se queda de ir al sitio para determinar el Nuevo

36 Paso a seguir, en compañía de la Supervisión e Interventoria.

37

38

39

40

  
INTERVENTOR.

1 Barrio Estación - Arado:

2 Se continua con la excavación manual de la Red Principal del Arueducio, se instala la  
3 tubería de presión de 3" y se llena y compacta hasta la rasante. Se realiza las  
4 excavaciones de 9as Acometidas Domiciliarias de este sector y se instalan las  
5 Accesorio; Finalizando con los llenos y compactación. Se realiza el levantamiento total del  
6 material proveniente de dichas zanjas; Esto para la calle 19 con cra 1A Sur.  
7 Se instala 2 Tubos de 3" de presión; llegando al cruce # 1 de la calle 20 con  
8 cra 1a Sur. Se llena y compacta dicha excavación; Aplicando Base en la ultima  
9 capa, como lo habia solicitado la Interventoria. Se deja Señalizado el area de Trabajo.  
10 Se continua con la democión de la placa con el compresor; para curva de dicha Intercepción.

  
17 Contratista

  
18 INTERVENTOR

19 LUNES 11 DE JULIO DE 2022

21 ESTADO DEL TIEMPO: SECO


22 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm


23 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA (1); MAESTRO (1); AYUDANTES (9); FONTANERO (1).  
24 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

25 Barrio - estación Arado:

26 Se continua con la excavación manual de la Red Principal del Arueducio por la calle  
27 19 con cra 1A Sur.  
28 Se Prosigue con el corte con cortadora; con la democión del Pavimento flexible;  
29 con la excavación manual, para la Red Principal de Arueducio. Se instala la Tee de 3x3x3  
30 en la curva entre la CRA 1A Sur con calle 20 y se instala Tubería de presión de 3", finalizando  
31 con el lleno y compactación hasta la rasante. se aplica material Base.  
32 Se deja con polibombra y guarda; Para el cerramiento de las excavaciones.

34 SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR EL CAMBIO DEL MATERIAL DE  
35 RECEBO, YA QUE SE EVIDENCIA QUE ES ACTUALMENTE PLASTICO PARA CONDI-  
36 CIONES DE LLUVIA, LO QUE PUEDE GENERAR FISURAS EN LA RASANTE.

  
37 Contratista

  
38 INTERVENTOR

1 MARTES 12 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), MAESTRO (1), AYUDANTES (9), FONTANERO (1)

6 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

7 EQUIPOS: VOLQUETAS (2), CAMIONETA (1), COMPRESOR (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1),

8 PLANTA ELECTRICA (1), HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA (1)

9

10 ACTIVIDADES:

11 BARRIO ESTACION - ARADO:

12 - Se continua con el corte con cortadora, demolición del pavimento flexible,  
13 excavación manual, instalación de tubería presión 3" RDE 21; lleno y compactación  
14 del Rcebo y Base; Para la curva de la CRA 1A sur con calle 20.

15 Se realiza levantamiento de escombros.


16 - Se instala tubería de 3" y se continua con la excavación manual de la Red  
17 Principal del Acueducto; Para la calle 19. Se instala Accesorios para la

18 Acometida Domiciliaria de la Residencia 1-15 sur "recicladora". Se realiza el lleno  
19 y compactación de la misma.

20 - Se inicia con el Apique # 20 en el costado izquierdo en la Residencia

21

22  
23  
24  contratista

 INTERVENOR.

26 MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2022

27

28 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

29 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

30 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA DE OBRA (1), MAESTRO (1), AYUDANTES (9), FONTANERO (1),

31 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

32 EQUIPOS: VOLQUETAS (2), CAMIONETA (1), COMPRESOR (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1).

33 C PLANTA ELECTRICA (1), HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA (1)

34

35 ACTIVIDADES:

36 BARRIO ESTACION - ARADO:

37 Se continua con los cortes con cortadora; demolición del pavimento  
38 flexible; excavación manual; instalación de la tubería presión 3" RDE 21;  
39 lleno y compactación del Rcebo y Base Para la calle 20 con CRA Cra 2 sur.

40 Se continua con las excavaciones e instalación de los Accesorios Para

1 las Acometidas domiciliarias.

2 Se realiza levantamiento de Escombros. y se deja señalizada la obra.

3

4

5

6

7

8 Jueves 14 DE JULIO DE 2022

9

10 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

11 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

12 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9)

13 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

14 EQUIPO: VOLQUETAS (2); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); RETROEXCAVADORA (1); SALTARIN (1);

15 PLANTA ELECTRICA (1); ROTOMARTILLO (1); HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1)

16

17 ACTIVIDADES:

18 BARRIO ESTACION-ARADO

19 Se continua con el corte, demolición, excavación; Instalación de Tubería,

20 lleno y compactación de la Red Principal de Acoedocio y para las

21 Acometidas domiciliarias, Para la calle 20 con Cra 2 Sur.

22 Se Inician con las mismas Actividades para la CRA 1a entre calles

23 19-20.

24 Se continua con el levantamiento del Escombro. Se deja señalizado las excavaciones

25 y el material de lleno "Base" y "Recebo".

26

27

28

29

30

31

32 VIERNES 15 DE JULIO DE 2022

33

34 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

35 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 PM

36 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); OPERARIO

37 RETROEXCAVADORA (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

38 EQUIPO: VOLQUEIAS (2); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); RETROEXCAVADORA (1); SALTARIN (1); PLANTA

39 ELECTRICA; HERRAMIENTA MENOR (1); ROTOMARTILLO (1).

40

1 ACTIVIDADES:

2

3 BARRIO COTACIÓN-ARADO

4 Se continúa con la Instalación de la Tubería de Presión de 3" RDE 21, con la  
5 Instalación de los accesorios para las Acometidas Domiciliarias, con los  
6 Respetivos llenos del Recebo, Arena, Base y se Finaliza con la limpieza  
7 de los Escambros, dichas Actividades se realizaron para la Cra 2 Sur con calle 20  
8 y la Cra 1A entre calles 19-20. Se deja Señalizada la obra, con polisombra  
9 y Guadua.

10

11 BARRIO PAN DE AZUCAR- MALABAR:


12 Se Finaliza con los Apieques Autorizados por la Interventoria. Se Presenta  
13 daño a la Red Existente de 3" la cual esta en PIC, por lo Tanto se Informa  
14 al IBAI para hacer el arreglo Pertinente, el día de mañana. Se deja Señalizado dicho  
15 apique.

16

17

18

  
Contratista

  
INTERVENTOR

19

20 SABADO 16 DE JULIO DE 2022

21

22 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

23 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-1:00pm

24 PERSONAL EN OBRA= RESIDENTE DE OBRA (1), MAESTRO (1), AYUDANTES (4), FONTANERO (1), OPERARIO  
25 RETROEXCAVADORA AJARITA (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

26 EQUIPOS: VOLQUETAS (2); CAMIONETA (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1),  
27 HERRAMIENTA MENOR (1); COPOTADORA (1).

28

29 ACTIVIDADES:

30 BARRIO ESTACION-ARADO:

31 Se continúa con el corte con Cortadora, demolición del Pavimento Flexible, Excavación  
32 manual, Instalación de la Tubería de Presión, de los Accesorios para las  
33 Acometidas Domiciliarias, y se Finaliza con el lleno y compactación del Recebo y  
34 Base. Se realiza limpieza del area de Trabajo y se deja Señalizado.

35


36 BARRIO PAN DE AZUCAR- MALABAR:

37 Se realiza el respectivo arreglo a la Red Existente de 3", el cual fue  
38 Supervisado por el IBAI y la Interventoria. No se Presento fuga alguna.

39

40

  
Contratista

  
INTERVENTOR

1 LUNES 18 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), OPERARIO

6 RETROEXCAVADORA (1), AYUDANTE (10), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

7 EQUIPO: VOLQUETA (1), CAMIONETA (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1),

8 HERRAMIENTA MENOR

9

10 ACTIVIDADES:

11 BARRIO ESTACION-ARADO:


12 Se continúa con la Demolición del Pavimento Flexible; el cual varía en diferentes  
13 Zonas el ESPESOR y Base; con la excavación manual; con la Instalación de la  
14 Tubería Presión; Accesorios de las Acometidas Domiciliarias y con el lleno y  
15 compactación del Recebo y Base; llegando hasta Rasante de la vía. Se sigue  
16 con la limpieza y levantamiento del escombros.

17

18 BARRIO PAN DE AZUCAR-MALABAR:

19 Se inicia con el corte y demolición del pavimento Flexible; se deja  
20 Señalizado el área de Trabajo.

21

22   
23 Contratista

24   
25 Interventor

24

25 MARTES 19 DE JULIO DE 2022

26

27 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

28 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

29 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), OPERARIO

30 RETROEXCAVADORA (1), AYUDANTES (11), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

31 EQUIPO: VOLQUETA (1), CAMIONETA (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1),

32 HERRAMIENTA MENOR.

33

34 ACTIVIDADES:

35 BARRIO ESTACIÓN-ARADO:

36 Se continúa con la demolición de la placa con el demolidor mecánico; con la  
37 excavación manual; la Instalación de Tubería; Instalación de Accesorios Para  
38 las Acometidas domiciliarias y con el lleno y compactación del Recebo y Base  
39 hasta la Rasante. Se realiza levantamiento de Escombros y se deja las excavaciones  
40 Señalizadas con Polisombra y guedras.




1 BARRIO PAN DE AZÚCAR-MALABAR:

2 Se Inicia con la excavación manual para la Red principal de Acueducto.

3 Se deja Señalizada dichas excavaciones.

4  
5  
6  
7   
8 contratista

9  
10   
11 INTERVENOR

12 MIERCOLES 20 DE JULIO DE 2022

13 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

14 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 9:00 pm

15 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); TALADRO MECANICO (1)

16 AYUDANTES (10); PROFESIONAL SAUD OCUPACIONAL (1)

17 EQUIPOS: SACARIW (1); TALADRO MECANICO (1); CORTADORA (1); HERRAMIENTA MENOR (1)

18 ACTIVIDADES:

19 BARRIO ESTACION-ARADO:

20 Se Realiza un nuevo apique # 21 Frente a la Residencia 1-69 Sur Para  
21 Inspeccionar las Redes existentes del gas, electricas, Acueducto. Se Inicia a  
22 Realizar el corte con cortadora al costado derecho de la cra 2 Sur con calle  
23 20.


24 Se continua con la excavación, Demolicion del Pavimento flexible, Instalacion  
25 de Tobera 3" presion, lleno y compactacion del Recebo y Base para la Red  
26 Principal de Acueducto del costado Izquierdo de la CRA 2 Sur con calle 20.

27 Se deja con el cerramiento en polisombra y guarda.

28  
29 BARRIO PAN DE AZÚCAR-MALABAR:

30 Se continua con la excavación manual para la Instalación de la Tuberia de 6"  
31 PVC RDE 21.

32  
33   
34 INTERVENOR

35  
36  
37  
38   
39 contratista

40

1 JUEVES 21 DE JULIO DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (10).

6 PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

7 EQUIPOS: VOLQUETA (2), CAMIONETA (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), HERRAMIENTA

8 MENOR, CORTADORA (1), COMPRESOR (1)

9

10 ACTIVIDADES:

11 BARRIO ESTACION - ARADO:

12 Se continua con el corte con contactora en el costado derecho de la c/a 2 sur  
13 con cable 20, y se realiza pletado de dicho corte con el clemetador.

14 Se finaliza con las excavaciones e instalación de los accesorios para las  
15 acometidas domiciliarias del costado izquierdo. Se continua con la excavación  
16 demolición de la placa, instalación de tubería y lleno y compactación del  
17 recebo y base

18

19 BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR:

20 Se continua con la excavación manual de la Red Principal de Acueducto y con las  
21 acometidas domiciliarias.

22 Se deja señalizada dichas excavaciones.

23

24  CONTRATISTA

25  SUPERVISOR

26

28 VIERNES 22 DE JULIO DE 2022

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

31 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

32 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (10), SISO (1)

33 EQUIPOS: VOLQUETA (2), CAMIONETA (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), HERRAMIENTA MENOR (1),

34 CORTADORA (1)

35 ACTIVIDADES:

36

37 BARRIO ESTACION - ARADO:

38 Se finaliza con la demolición del pavimento flexible, con la excavación  
39 manual de la Red Principal del Acueducto, con la instalación de tubería presión 3",  
40 y con el lleno y compactación del recebo y base, para la red del costado

1 Izquierdo de la CRA 2 Sur con calle 20. Se inicia con el Acopio de  
2 materiales.

4 BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR:

5 Se continúa con el corte del Pavimento Flexible, con la excavación manual  
6 de la Red Principal de Acueducto. Se inicia a Instalar la Tubería presión de  
7 6" RDE 21 en PVC, y se coloca el codo gran radio de 90° en PVC de 6";  
8 continuando con el lleno y compactación del Receo y Base. Se instalaron  
9 4 Acemeticas domiciliarias. Se deja señalizada las excavaciones.

11  
12  
13  Contratista

11  
12  INTERVENOR

15 SABADO 23 DE JULIO DE 2022

17 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

18 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-1:00pm

19 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENC (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (10)

20 EQUIPO EN OBRA: VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1);

21 HERRAMIENTA MENOR (1)

23 ACTIVIDADES:

25 BARRIO ESTACION - ARADO:


26 Se realiza levantamiento del escombros y se deja señalizado los Acopios de  
27 materiales. Se Limpia la via con Escobam. Se deja habilitado el carril izquierdo.

29 BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR:

30 Se le aplica dado en concreto para el codo gran radio. Se continúa con la  
31 excavación, demolición de la Red principal de Acueducto. Se realiza la demolición  
32 de la cisterna derecha del Box cubiert y se realiza limpieza de escombros.

33 Se deja señalizado con forisombra y Eucdea.

34  
35  
36  
37  Contratista

34  
35  INTERVENOR

1 LUNES 25 DE JULIO DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias " 6:00am - 10:00am "

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1); OPERARIO RETROEXCA-  
6 VADORA (1); AYUDANTES (9); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

7 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
8 HERRAMIENTA MENOR (1)

10 ACTIVIDADES:

12 \* BARRIO ESTACION - ARADO:

13 Se inicia con la demolición de la placa del pavimento Flexible y con  
14 la excavación manual de la Red principal de Acueducto. Se deja señalizado  
15 el area de Trabajo.

16 Se deja cargada la Tubería presión de 3" instalada, para realizar el  
17 día de mañana las Pruebas Hidráulicas.

19 \* BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR:

20 Se continua con la excavación y demolición de la Red principal de Acueducto.  
21 Se deja Señalizado el area de trabajo.

24 

CONTRATISTA

24   
SUPERVISOR

27 MARTES 26 DE JULIO DE 2022

29 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

30 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

31 PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OPERARIO  
32 RETROEXCAVADORA (1); AYUDANTES (9); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

33 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1);  
34 HERRAMIENTA MENOR (1); VBIQUETAS (1)

36 ACTIVIDADES:

37 \* BARRIO ESTACION - ARADO:

38 Se continua con el corte y demolición del Pavimento Flexible; con la excavación  
39 manual; con la Instalación de Tubería presión de 3" RDE 21; Finalizando con el  
40 llano y compactación del Recibo y Base, hasta la Ra.Sante, Para la CRA 2 sur con Calle 20.


Se deja Señalizada dichas excavaciones  
Debido a las constantes lluvias presentadas, no se ha podido realizar el  
levantamiento del Esombra.

Se realizaron las Pruebas Hidráulicas de la Rotonda de la cuadra entre la  
Carrera 1A Sur con calles 19-20; la Cra 1A con calles 19 y 20; la  
Cra 1A Sur con calle 19 y Cra 2 Sur con calle 20; las cuabs no fueron  
aviladas, se programan nuevamente pruebas para el viernes.

BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR:

Se continúa con la Demolición del Pavimento Flexible, con la excavación  
manual de la Red Principal de Aquecicio. Se deja Señalizada las excavaciones.

 Contrataista

 Interventor

MIERCOLES 27 JULIO DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIA)

HORARIO DE TRABAJO = 7:00am - 5:00pm

PERSONAL OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OPERARIO  
RETRO (1); AYUDANTE (11); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

EQUIPO EN OBRA: VOLICUETA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICO (1);  
HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); RETROEXCAVADORA (1)

ACTIVIDADES:


BARRIO ESTACION - ARADO:

Se continúa con la demolición de la Placa existente, con la compactación  
de la Base, y con la Instalación de la Tubería RDE 21 de 3".

BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR:

Se continúa con la Demolición, Excavación de la Red Principal de Aquecicio.  
Se Instala Tubería presión RDE 21 de 6". Se Inicia con el lleno y  
compactación del Rocobo y la Base. Se deja Señalizada las excavaciones  
con Polisombra y Guardac, Igual que el Acopio de material.

 Contrataista

 Interventor

1 Jueves 28 DE JULIO DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); MAESTRO (1); OFICIALES (2); FONTANERO (1);

6 AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

7 EQUIPO EN OBRA: VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELÉCTRICA (1);

8 HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); RETROEXCAVADORA (1).

10 ACTIVIDADES:

11 BARRIO ESTACION-ARADO:

12 Se continúa con la Excavación e instalación de tubería de 3"; y con el  
13 lleno; compactación de la Red principal; para Recebo y Base hasta la  
14 Rasante. Se evidencia tubería de 10" existente en asbesto-cemento. Se  
15 realiza levantamiento de escombros. Se deja señalizado el área de  
16 trabajo.

18 BARRIO PAN DE AZÚCAR-MALABAR:

19 Se continúa con la excavación manual de la Red principal de Acueducto,  
20 luego se instala tubería de 6" y el codo 22.5° en PVC; se continúa  
21 con el lleno de la misma.

22 Se presentan lluvias fuertes en el sector; se deja señalizado el área de  
23 trabajo.

*[Firma]*  
INTERVENIENTE

*[Firma]*  
contratista

29 VIERNES 29 DE JULIO DE 2022

31 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

32 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

33 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); MAESTRO (1); OFICIALES (2); FONTANERO (1)

34 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); AYUDANTES (9); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1)

35 EQUIPO EN OBRA: VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELÉCTRICA (1);

36 HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); RETROEXCAVADORA (1).