



1 K BARRIO LA POLA
 2 Se continúa con el Redondeamiento de la tubería de 14" y se inicia con el llenado
 3 y compactación de la Base. Se toma muestra de concreto "cilindros".
 4 Se realiza levantamiento de escombras.
 5 La Interventoría y Supervisión aprueban la respectiva conexión de la línea nueva,
 6 Tubería de 14", la cual inicia desde el Tanque No 2 del Ibal hasta
 7 el Tanque de Bejen. Para lo cual se requiere el suministro e instalación de
 8 Accesorios especiales, que es preciso mandarlos a fabricar a medida, toda
 9 vez que no son comerciales en la lista de Proveedores existentes en la ciudad.
 10 Para tal efecto el contratista presenta los Apos correspondientes para dicha
 11 revisión y Aprobación.


 Contratista


 INGENIERO

* LAS DIRECTIVAS DE OBRAS A EJECUTAR LAS REALIZA DIRECTAMENTE IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL 

M BARRIO RICAUTE

Se inicia con los respectivos Apiques, cada uno Señalizado respectivamente

M' BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

Se continúa con las excavaciones e instalación de Accesorios para las acometidas
 domiciliarias. Se presenta daño a la tubería de 3" existente; a la cual se le
 realiza el correspondiente arreglo.

MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SOCO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1),
 MAESTRO (1), FONTANERO (1), BASTILLERO (1), OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1),
 OPERARIO RETRO EXCAVADORA (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OFICIAL (1);
 AYUDANTES (8)

EQUIPO EN OBRA: VIBROCOMPACTADOR (1), VOLQUETA (1), HERRAMIENTA MENOR (1);
 SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANA ELECTRICA (1), CAMIONETA (1)

1 ACTIVIDADES

2

3 * BARRIO ESTACION - ARADO

4 Se realiza corteo para el cruce de la cra 2 Sur con calle 20; posterior
5 Se aplica la emulsión ASFALTICA; continuando con la mezcla MDC-1A y finalizando
6 con la compactación. Se inicia aplicando mezcla para Acometicas
7 domiciliarias y Red Principal Sobre la cra 2 Sur calle 20 costado derecho.
8 Se inicia con el corteo de los Joem de Base para la mezcla ASFALTICA; Sobre la
9 CRA 1A entre calles 20-21.

10

11 * BARRIO LA POLA

12 Se APLICÓ la emulsión ASFALTICA y mezcla MDC sobre la via.
13 Se realiza limpieza en general. Se continua con el lleno y compactación
14 para la zona verde. Se Instaló el Filtro Francés al frente de la
15 Valvula existente de 16".

16

17

18 * BARRIO RICAQUE

19 Se continua con los Apiques. Se encuentra Tuberia de 3" en PVC con Valvula
20 Sobre el Apique # 2; diagonal al Gana Gana.

21

22

23

24 * BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

25 Se continua con las Acometicas domiciliarias de Acueducto

26

27

28

29

30

31

32 Jueves 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

33

34 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

35 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

36 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1);
37 MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (6); RASTRILLERO (1); OPERADOR RETROENCAVA-
38 DORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1).
39 EQUIPO EN OBRA: Santarin (1); Herramienta menor (1); Contadora (1); Planta Electrica (1);
40 VIBROCOMPACTADOR (1); VOLQUETA (1); Remolcadora (1).

ACTIVIDADES:

* BARRIO ESTACION - ARADO

Se continúa con el cajeo de la Base. Se realiza la aplicación de la emulsión ASFALTICA y mezcla MDC-19, Finalizando con la compactación con el vibrocompactador, sobre la CRA 2 sur con calle 20 Costado Derecho, También se Finaliza los Tramos 1: CRA 1A sur entre calles 19-20, y Tramo: 3: CRA 1A con calles 19-20, aplicando mezcla MDC-19. Se realiza levantamiento de Escombros y se levanta el restante de material "Base". Se continúa con el cajeo y compactación de la Base sobre la CRA 1A entre calles 20-21.

* TRAMO PAN DE AZUCAR - MALABAR


Se continúa con las excavaciones manuales para las Acometidas Domiciliares de Aqueceducio.

* BARRIO LA POLA


Se realiza la excavación manual para la Red Principal de 14", se continúa con la instalación de la tubería y se inicia con el recubrimiento de la misma. se deja señalizado el area de trabajo. Se continúa con el llenado y compactación en la zona verde del Parque. Se realiza la Toma de los cilindros en concreto. Para los respectivos Fallos en el laboratorio. ———

* BARRIO RICAUTE

Se continúa con los Apiques para Inspección la tubería existente y el material en que esta.



contratista



1 VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: ☺

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALVO OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),
6 OFICIAL (1), AYUDANTES (8), RASILLERO (1), OPERADOR VIBROCOMPACTADOR (1),
7 OPERADOR VIGUETA (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1).

8 EQUIPO OBRA: VIBROCOMPACTADOR (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), HERRAMIENTA MENOR (1),
9 CORTADORA (1), VIGUETA (1), RETROEXCAVADORA (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 A BARRIO LA POLA

13 Se realiza la aplicación de emulsión ASFALTICA Y mezcla MDC-19, Finalizando
14 con la compactación de la misma. Se continúa con el mano de zanja; sobre la
15 zona verde. Se inicia con la excavación manual para la Instalación de otro
16 tubo. _____

17

18

19 * BARRIO ESTACION ARDO

20 Se continúa con el cajeo y compactación de la Base sobre la CRA 1A entre
21 calles 20-21. Se ~~continúa~~ con la aplicación de la mezcla MDC-19 sobre
22 el tramo G: CRA 2 SUR con calle 20 costado derecho, Finalizando con
23 la compactación del vibro. Se deja señalizado el cajeo.

24 Se vuelve a Presentar Robos en las Bases de las colombinas, clausando la
25 estabilidad de estas

26 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

27 Se inicia con el Apique NO 3, sobre la carrera 11 bis Sur con calle 20,
28 diagonal al mercacento NO 8, en pavimento Rígido.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Contratista

1 SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 2:00 pm

5 PERSONAL OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALVO OCUACIONAL (1);
6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); RASTRILLERO (1); AYUDANTES (8); OPERARIO
7 VIBROCOMPACTADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

8 EQUIPO OBRA: VIBROCOMPACTADOR (1); VOLQUETA (1); SALIARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1);
9 CORTADORA (1); HERRAMIENTA MENOR (1).

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 *BARRIO ESTACION - APADO

14 Se continua con el cajeo de 100 Jcm de la placa. Se realiza la toma de
15 densidades, y se inicia con la aplicacion de la emulsion y mezcla MDC-1A
16 sobre la CRA 1A entre calles 20-21. Se finalizó con la aplicacion de la
17 mezcla MDC-1A, sobre el tramo G: CRA 2 SUR con calle 20 costado derecho.
18 Para cada tramo, se compacta con el vibro, tanto la red principal como
19 acometidas domesticas.

20

21

22 *BARRIO LA POLA

23 Se instala el tubo de 14" y se realiza el recubrimiento de la tubería
24 sobre los extremos de la misma. Se deja el espacio de la mezcla, donde
25 se va a construir una placa en concreto reforzada, ya que debajo del tubo
26 instalado para la tubería en asbesto de Agua-Alternó. Se toma los cilindros
27 en concreto.

28

29 *BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

30 Se continua con las excavaciones manuales e instalacion de accesorios para las
31 acometidas domesticas de Aueducto.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

contratista

1 LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);
6 FONTANERO (1); AYUDANTES (8);

7 EQUIPO EN OBRA: SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1); HERRAMIENTA MENOR (1);
8 CAMIONETA (1)

9

10 ACTIVIDADES:

11

12 * BARRIO LA FOLA

13 Se realiza el lleno con concreto para los restacos del tubo de 14", para que sirvan
14 como estribo; el cimiento del tubo se lleno con arena; se deja a nivel. Se deja
15 señalizado el area de trabajo.

16

17

18 * BARRIO ESTACION - ARADO

19 Se inicia con la excavación para encontrar la tubería existente sobre la CRA 1A
20 con calle 21, para el respectivo empalme. se deja señalizada la excavación

21

22

23 * BARRIO PAN DE AZÚCAR - MAHAR

24 Se continúa con las excavaciones manuales para las acometidas domiciliarias
25 de Acueducto. Se realiza corte para las acometidas

26

27 * BARRIO RICARDE

28 Se finaliza con el APIQUE N° 3; se encontró tubería de 3" en PVC color gris,
29 en una válvula. Se inicia con el APIQUE N° 4 ubicado en la CRA 11A SUR
30 con calle 20, en la ~~zona~~ esquina de la moraca.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Contratista



1 MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 9:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);
6 AYUDANTES (8); FONTANERO (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA

7 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA (1); GRADADORA (1); GALFARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1); ACERDAMIENTO
8 MENOR (1); CAMIONETA (1)

10 ACTIVIDADES:

12 * BARRIO LA POLA

13 Se funde la placa en concreto reforzado con acelerante, para mayor secado.
14 Se deja secarizado el area de trabajo. La placa quedo con doble forma.
15 Se toma los cilindros en concreto.

17 * BARRIO RICAUTE

18 Se deja tapado el Apique #4, y se realiza el Apique #5, a la mitad
19 de la vida; en el cual se presenta daño sobre la Red existente de 4",
20 Tuberia en PVC, procedente al sistema hidraulico de las redes de
21 ACUARICAUTE; este daño se atiende de inmediato, pero se presentaron
22 algunos inconvenientes en el proceso, por lo tanto en conjunto con la
23 Funcionaria Sandra Milena Triana, por parte de Acuaricaute, se decide
24 arreglarlo al dia siguiente.

27 * BARRIO ESTACION - ARADO

28 Se encontro la Tuberia existente de 4" en asbesto-cemento, sobre la
29 CRA 1A con calle 21, a una profundidad de 2.20 metros de la Rasante.

32 * BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

33 Se realiza el corte del ASFALTO para el restante de las Acometicas
34 Domiciliarias del sector. Se finalizaron con las excavaciones e instalacion
35 de Accesorios para las Acometicas del costado derecho de la via, canal
36 Sobriendo.

38
39
40  Contratista



1 MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 6:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),

6 OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTE (2), OPERARIO RETROEXCAVADORA, OPERARIO

7 VOLQUETA (1).

8 EQUIPO OBRA: RETROEXCAVADORA (1), VOLQUETA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), CORTADOR (1), SALTARÍN (1),

9 HERRAMIENTA MENOR; (AMIGONETA (1))

10

11 ACTIVIDADES

12

13 *BARRIO LA POLA

14 Se realiza levantamiento de escombros ubicados sobre la zona verde, en esta
15 misma área se continúa con el lleno y compactación de los apiques.

16 Se continúa con el acopio de escombros y dejando limpio dicha zona.

17

18

19 *BARRIO RICARTE

20 Se realiza el respectivo arreglo del daño presentado el día de Ayer en la

21 tubería de 4" ; por lo tanto se continúa con el lleno de este apique, la

22 funcionaria Sandra Triana verificó que no quedara fuga alguna. Se inicia

23 a realizar el apique # 6, sobre la esquina de la carrera 11A Sur con calle

24 20, diagonal a la Drenaje existente, dichos apiques se realizan para poder

25 evidenciar las tuberías existentes en la zona.

26

27

28 *BARRIO PAN DE AZÚCAR- MALABAR

29 Se Inician con las Excavaciones y demoliciones del Pavimento Flexible

30 para los Acometidos Domiciliarios de Acueducto, sobre el costado izquierdo

31 de la vía, cerrando en horas de la tarde se deja habilitada la

32 vía en su totalidad.

33

34

35

36

37

38

39

40

contractista

1 TUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),

6 FONTANERO (1), AYUDANTES (8), OFICIAL (2), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1)

7 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1),

8 HERRAMIENTA MENOR (1), CAMIONETA

10 ACTIVIDADES:

12 BARRIO LA POZA

13 Se continúa con el ACOPIO de material Proveniente de las excavaciones.

14 En conjunto con Interventoría y Supervisión, se establecerá Iniciar con las
15 excavaciones de la Portada hasta el Tanque Interno N° 2 del IBAI, el día viernes
16 después de las 5 de la Tarde, Para no Interferir con las Actividades del día
17 del IBAI. Se Inicia con la demolición del Pavimento Rígido sobre el Parqueadero
18 cerca del Tanque, ya que esta área no afecta a ningún Funcionario. ←

20 BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

21 Se continúa con las Demoliciones, excavaciones, instalación de Accesorios,
22 Menos y compactación del Recepto y Base para cada de las Acometidas
23 Domiciliarias de Aquecedor. Se Finaliza con los cortes con cortadoras para dichas
24 Acometidas. En Horas de la noche Se deja Habilitado el Paso Vehicular.

27 BARRIO RICARTE


28 Se continúa con la excavación del APIQUE N° 6 Diagonal de la Droguerías,
29 con el fin de ubicar la Red de 10" y el material en que se encuentra. —

35
36
37



Contratista

30
31
32



1 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DE TIEMPO: LUVIADO → Día anterior - 9:30am

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 9:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
6 AYUDANTES (8); OFICIAL (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1)
7 FONTANERO (1)

8 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); PLANTA ELECTRICA (1); HERRAMIENTA MENOR (1);
9 SALTARIN (1); CAMIONETA (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 * BARRIO PAN DE AZUCAR-MALABAR

14 Se finalizaron con las excavaciones, demoliciones, conexiones, llenos y
15 compactaciones de las acometidas domiciliarias de Acueducto. En horas de la
16 noche; se habilita la vía para vehículos. Se realiza limpieza de Escombros.

17

18

19 * BARRIO LA POLA

20 Se Inician con las excavaciones nocturnas para la red nueva de 14" desde
21 la Porteria hasta el Tanque No 2. Se realiza levantamiento de Escombros.

22

23

24

25 * BARRIO RICAURTE

26 Se encontro la tubería de 10" existente, en adbesto-cemento; sobre el
27 APIQUE # 6. una vez encontrado el objetivo; la interventoria autoriza iniciar
28 el día lunes con el corte del ASFALTO.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



contratista



1 SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 4:00 pm

5 PERSONAL OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);

6 AYUDANTES (3); FONTANERO (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

7 EQUIPO OBRA: RETROEXCAVADORA; VOLQUETA; CORTADORA; SALTARIN; PLANTA ELECTRICA (1); MEZCLADORA;

8 HERRAMIENTA MENOR (

9

10 ACTIVIDADES:

11

12 * BARRIO LA POLA

13 Se finaliza con las excavaciones manuales y demoliciones de la placa en concreto;

14 Se instala cama de arena para la tubería; Se instala tubería y rodillo de

15 14" extremo liso; y se continúa con el recubrimiento de la misma.

16 Se continúa con el acopio de material y levantamiento de los escombros.

17 Se aplica el acelerante correspondiente a la mezcla. Se realizan los cilindros

18 en concreto; Para los respectivos fallos en el laboratorio.


19

20

21

22

 contratista



23

24

25 DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26

27 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

28 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

29 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);

30 AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA

31 EQUIPO EN OBRA: RETROEXCAVADORA; SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA; MEZCLADORA; HERRAMIENTA

32 MENOR

33

34 ACTIVIDADES

35

36 * BARRIO LA POLA

37 Se aplica la placa en concreto; con malla doble; calibre 6.0; Sobre la

38 Parte Interna del JBAL; la cual queda habilitada el paso luego de 3 días; Para el

39 miércoles 21 de septiembre; dicha información fue remitida a la entidad del JBAL;

40 Para evitar el ingreso de vehículos pesados. Se encuentra a la espera de la

1 autorización para aplicar el restante de la placa. Se realiza el lleno y compactación
 2 de la Base para dejar habilitada la Enticada de Acceso de la Empresa del IBAL.
 3 Se Toma los cilindros correspondientes al area Fundida. —

4
 5
 6
 7 
 8 contratista



9 LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

11 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

12 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00 PM

13 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
 14 OFICIAL (1); AYUDANTES (8); FONTANERO (1);

15 EQUIPO EN OBRA: CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1).

17 ACTIVIDADES:

18 * BARRIO LA POLA

19 Se realiza las dilaciones para la placa Interna del IBAL, y se continua con
 20 el Acopio de material y Excombro. Se retira material proveniente de las
 21 excavaciones Sobre la Placa del Parque existente, Para evitar daños futuros a la
 22 red de 16" existente. Se inicia con la Instalación del Acogum para el Sendero
 23 Peatonal del Parque. - - -

24 * BARRIO RICAUTE

25 Se Inicia con el corte con cortadora; para la Instalación de la Red principal
 26 de Acueducto.

29 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAE

30 Se Inicia con el cajeo de la Red principal Para la aplicación de la mezcla
 31 asfáltica.

32
 33
 34
 35
 36
 37 
 38 contratista



1 MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
6 FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (8).

7 EQUIPO EN OBRA: CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1)

9 ACTIVIDADES:

11 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

12 Se continua con el cajeo de la Red Principal para la aplicacion de la capa
13 Para la mezcla asfáltica. Se realizan arreglos de fugas existentes.

16 * BARRIO LA POZA

17 Se continua con el acopio de escombros, Triturado y Arena. Se continua con la
18 Instalacion del Adoquin para el sendero peatonal de la Zona Verde. Se deja
19 el area de Trabajo debidamente señalizado.

24  contratista

27 MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

29 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

30 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

31 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
32 FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (8)

33 EQUIPO EN OBRA: PLANTA ELECTRICA (1); HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA

35 ACTIVIDADES:

37 * BARRIO ESTACION - ARADO

38 Se realiza limpieza sobre el Adique de las Valvulas, Para evidenciar
39 los Accesorios que se necesitan para el respectivo empalme.


1 *BARRIO PAN DE AZÚCAR-MALABAR

2 Se continúa con el corte para la Red Principal y Acometidas domiciliarias;
3 Para la posterior aplicación de la mezcla asfáltica.

6 *BARRIO LA POLA

7 Se inicia con una nueva excavación, sobre el tanque de Belén, ya que se
8 busca encontrar las entradas a los tanques, para la posible conexión de la
9 Red de 14". Se finaliza con la instalación del adoquín sobre el
10 Sendero peatonal de la zona verde. —

13  contratista.

12 

16 JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

18 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

19 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

20 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),
21 PORTAVERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (8)

22 EQUIPO EN OBRA: PLANTA ELÉCTRICA (1), HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1)

25 ACTIVIDADES:

26 *BARRIO LA POLA

27 Se continúa con la excavación manual sobre la entrada de los tanques de Belén.
28 Se continúa con el acopio de escombros. Se autoriza por parte del IBAL, realizar
29 las actividades de fundidos sobre la entrada de la entrada. —


31 *BARRIO PAN DE AZÚCAR-MALABAR

32 Se continúa con el corte de la base, sobre la Red Principal y acometidas
33 domiciliarias.

36 *BARRIO ESTACIÓN-ARADO

37 Se inicia con la limpieza y expansión de la excavación para el empalme
38 sobre la carrera 1A con calle 21.

39  contratista

40 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 11:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (5)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); MEZCLADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);
SALTARIN (1); CORTADORA (1); CAMIONETA (1); VOIQUETA (1)

ACTIVIDADES:


* BARRIO LA POLA

Se Inician Actividades del Puz de las 5:00 pm; Se realiza el cajeo para la aplicación del concreto. Se instala malla electrosoldada con doble parrilla; Se realiza la respectiva fundida. Se deja limpia la zona y debidamente señalizada. Se realiza toma de muestra del concreto. Se realiza levantamiento de Escombros. →

* BARRIO ~~PLAN~~ DE AZUCAR - MALABAR

Se continúa con el cajeo de la Base para la aplicación de la mezcla asfáltica. Se deja señaliza dicho cajeo.


contratista



SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (5)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1); CORTADORA (1)

ACTIVIDADES:


* BARRIO LA POLA

Se deja en Bitácora del IBAI; que solo se permite el acceso de los vehículos livianos; ya que pueden ingresar sin afectar el área fundida. Los vehículos pesados pueden ingresar hasta el sábado 1- Octubre - 2022.

Se encontro Tuberia de Asbesto-cemento sobre la excavación en la entrada

1 de los tanques de Belén, se observa fuga. Se deja señalizado el área para
2 la toma de decisiones el día lunes.

3 Se realiza las dilataciones correspondientes al área fundida.

4 

5 
6 
7 
8  contratista

9
10 LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

11
12 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

13 HORARIO DE TRABAJO: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
14 FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (8)

15 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), PLANTA ELECTRICA (1), SACTARIN (1), CORTADORA (1);
16

17 ACTIVIDADES:

18 * BARRIO LA POLA

19 Se realiza levantamiento de polidombra sobre el Área Fundida; se deja
20 señalizado con conos; se hace limpieza en general. Se deja señalizada la zona
21 verde del parque. —

22
23
24 * BARRIO ESTACION-ARADO

25 Se inicia con la ampliación del apique de las valvulas. Se continúa con
26 la ampliación y limpieza para el empalme sobre la CRA 1A en calle 21.

27
28
29 * BARRIO PAN DE AZUCAR-MALABAR

30 Se continúa con el ceceo de Arquetas domiciliarias de Acueducto.

31 

32 
33 
34 
35 
36  contratista

37

38

39

40

1 MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
6 AYUDANTES (8); OFICIAL (1); FONTANERO (1).

7 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

9 ACTIVIDADES

11 * BARRIO ESTACION - ARADO


12 Se continúa con las ampliaciones para los empalmes sobre la CRA 1A con calle
13 29 y en la zona del Arado parte Baja.

16 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

17 Se realiza compactación de la Red Principal y Acometidas Domiciliares
18 de Adecuación. LA Empresa de ASFALTEMO; aun no realiza producción de
19 la mezcla MDX-19. Se esta a la espera de la misma.

22 * BARRIO PICARTE

23 Se reanuda actividades de corte del Pavimento flexible para la Instalación
24 de la Red Nueva de 8".

28 
29 Contratista

31 MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

33 ESTADO DEL TIEMPO: LUVIAS 9:00am - 12:00pm y 3:00pm - 4:00pm

34 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

35 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
36 FONTANERO (1); AYUDANTES (8); OFICIAL (1)

37 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

1 ACTIVIDADES:

2

3 * BARRIO LA POLA

4 se realiza limpieza y Acopio del material existente; Se autoriza por parte del
5 Supervisor el lleno de las excavaciones realizadas para la búsqueda de las
6 2 entradas del Tanque, los empalmes se realizaran como se habian definido
7 inicialmente.

8

9

10 * BARRIO ESTACION-ARADO

11 Se finaliza con las Expansiones de los empalmes. Se encuentra a la espera
12 de definir los Accesorios para el empalme de la CRA 1A con calle 2A. Se
13 deja Señalizado el Area de Trabajo.

14

15

16 * BARRIO RICARDE

17 Se continua con el corte con cortado de la Red principal de Acueducto.

18

19

20 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

21 Aún no realizan despacho del ASFALTO, ya que no tienen producción
22 suficiente para encender las maquinas de producción. Información que se
23 remite al Supervisor e Interventoria.


24

25

26

27


Contratista



28

29 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

30

31 ESTADO DEL TIEMPO: (Luvias 5:00am - 8:00am

32 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

33 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1);

34 MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (8); FONTANERO (1); OPERARIO BOCAT (1).

35 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1)

36 BOCAT " DEMOLETOR "

37

38

39

40

1 ACTIVIDADES:

2

3 *BARRIO RICAURTE

4 Se Inicia con la demolición del Pavimento flexible, para la Red principal de
5 Acueducto. Se continúa con el corte con cortadora. Se deja señalizado el área
6 de trabajo.

7

8

9 *BARRIO ESTACIÓN-ARADO

10 Se realiza limpieza en general sobre los empalme en la zona del Bajo-Arado.


11


12

13

14

15

 contratista



16

17 VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

18

19 ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS 9:00am - 12:00 pm

20 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 6:30 pm

21 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1);

22 OFICIAL (1); AYUDANTES (6); FONTANERO (1); OPERARIO MARTILLO

23 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); COTADORA (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1);

24 RADIO-MARTILLO (1);

25

26 ACTIVIDADES:

27 *BARRIO RICAURTE

28 Se Inician con las excavaciones manuales para la Red Principal de Acueducto; se
29 Continúa con la demolición del pavimento flexible. Se deja señalizada el
30 área de trabajo.

31

32 *BARRIO ESTACIÓN-ARADO

33 Se alistó las excavaciones correspondientes para los empalmes sobre el Tramo E-
34 Arado-Parte baja. Se inicio con los empalmes a las 3:00 pm; desmontando
35 los Accesorios existente, como la cruz y valvulas; para dejar Independientes
36 la nueva de 3" y la de conducción de 20", y en el otro costado conectando
37 la Red nueva con la existente de 3", NO se observo fuga alguna. Se deja
38 Señalizado el Area de Trabajo.

39

40

* BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

Nos Informa por parte de la Empresa de Asfaltamos, que el día
Lunes 03-10-2022; habia nuevamente producción de Mezcla asfáltica
MDC-1A.


contratista.



SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias 5:00 am - 8:00 am

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALVO OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
FONTANERO (1); AYUDANTES (8); OFICIAL (1); OPERARIO ROTO-MARTILLO; DIRECTOR (1)
EQUIPO EN OBRA: HERPAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); SACARIN (2); PLANTA ELECTRICA (1);
ROTO-MARTILLO (1)

ACTIVIDADES:


* BARRIO ESTACION - ARADO

Se inicia con el lleno y compactación de la zona de los empalmes realizados.
Se informa al supervisor y interventoría; la constante fuga presentada en la
vanvula de 10".

* BARRIO RICAVRTE

Se continua con la demolición del pavimento flexible; y con las excavaciones
manuales para la red principal de Arreducio.


contratista



1 LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);

6 OFICIAL (1); AYUDANTES (8); FONTANERO (1); OPERARIO ROTOMARTILLO; DIRECTOR (1)

7 EQUIPO EN OBRA: ROTOMARTILLO (1); HERRAMIENTA MENOR (1); SORBADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);

8 SALTARIN (1)

10 ACTIVIDADES:


12 * BARRIO RICAURTE

13 Se evidencia Robo de colombinas y Robo del plastico que funciona como
14 base para sostenidas. Se continua con la demolicion del Pavimento flexible
15 para la Red Principal de Arveduao con el rotomartillo. y con las excavaciones
16 manuales de la misma. Se deja señalizado la obra.

19 * BARRIO PAO DE AZUCAR - MALABAR

20 Se reanudan actividades del cajeo para la posterior aplicacion del Asfalto
21 sobre la Red Principal y Acometidas Domiciliarias. Se deja señalizado el area.

23 
24 Contratista

23 

26 MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2022

28 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

29 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00pm

30 PERSONAL OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1);

31 AYUDANTES (8); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1); DIRECTOR (1)


32 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; PLANTA ELECTRICA; CONTADORA; SALTARIN; VOLQUETA; VIBRO COMPACTADOR

34 ACTIVIDADES:

35 * BARRIO PAO DE AZUCAR - MALABAR

36 Se realizo la aplicacion de la emulsion y mezcla asfáltica MOC-19 sobre la
37 Red Principal y Acometidas Domiciliarias. Se utilizo el vibrocompactador.

38 Se deja Habilitada la via para la circulacion de vehiculos.

39 
40 Contratista

39 

1 MIERCOLES 05 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1),

6 OFICIAL (1), AYUDANTES (8), FONTANERO (1), OPERARIO VOLIQUETA (1), DIRECTOR (1)

7 EQUIPO EN OBRA: VOLIQUETA (1), HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1);

8 PLANTA ELÉCTRICA (1).

9

10 ACTIVIDADES:

11

12 * BARRIO RICAURTE

13 continúan Rebo en las Bases de las colombinas, las cuales se dañan y NO
14 Se pueden sostener ellas mismas.

15 Se hace la instalación de Tubería, continuando con el lleno y compactación del
16 material. Se deja Señalizado el área de trabajo.

17

18

19 * BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

20 Se continúa con la limpieza para los empalmes. Se realiza el Empalme sobre
21 la Carrera 10 con calle 13, callejón. se inicia con el lleno y compactación.

22

23 * BARRIO LA PELA

24 Se realiza comité técnico; en el cual se tocan temas referentes a las obras que
25 se venen ejecutando. Actualmente en los diferentes Frentes de Trabajo.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Contractista

1 Jueves 06 DE OCTUBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias fuertes 3:30 pm - 7:30 pm

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); FONTANERO (7)

6 AYUDANTES (8); OFICIAL (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOIQUETA (1); DIRECTOR (1)

7 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1);

8 VOIQUETA; RETROEXCAVADORA

10 ACTIVIDADES:

11 * BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

12 Se dejan listas las excavaciones para los empalmes correspondientes, se encuentra a la espera de los cierres por parte del IBAL. Se realiza levantamiento de los Escombros, dejando limpio el sector.

15 * BARRIO ESTACION - ARADO


16 Se deja lista la excavación del empalme de la CRA 1A con calle 21, se encuentra a la espera de cierre por parte del IBAL, para poder inspeccionar la tubería de 4" con la sonda, y lograr encontrar el accesorio que une la de 10" con la de 4".

19 Se informa por parte del supervisor del contrato, que no se va a realizar el cambio de la válvula de 10" ubicada sobre la cuesta del Barrio arado parte baja; ~~ya~~ que se le va hacer mantenimiento para evitar la presencia de las fugas, dicho mantenimiento se realizara por parte del IBAL.

25 * BARRIO PICARTE

26 Se continua con la Demolicion del Pavimento Flexible y con la excavacion manual para la Red Principal de Acueducto. Se deja señalizada el area de trabajo

29 NOTA: LA SUPERVISION DE IBAL. HA INFORMADO AL CONTRATISTA E INTERVENIDA QUE NO SE REALIZAN CORRECCIONES DE ACUEDUCTO EN LOS PUNTOS QUE HASTA AHORA SE HAN INTERVENIDA.

34 
RES. INTERV.

34 
Contratista

1 VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1)

6 OFICIAL (1), AYUDANTES (9), OPERARIO VOLQUETA (1), DIRECTOR (1)

7 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA (1), CORTADORA (1), VOLQUETA (1)

8

9 ACTIVIDADES:

10

11 *BARRIO RICAURTE

12 Se continúa con la excavación manual de la Red principal de Acueducto, se instala
 13 tubería de 8" RDE 21, la cual se revisó hasta cierto punto; debido a que
 14 quedó a menos de metro de profundidad, porque se encuentra tubería de Telecomunica-
 15 ciones y la tubería de 6" de Avaricaurte. Se realiza la toma de muestras de concreto
 16 en cilindros. Se realiza kvantamiento de escombros

17

18

19 *BARRIO ESTACION - ARARO

20 Se observaron funcionarios enviados por la empresa IBAL; para revisar el tema de
 21 la fuga de la válvula de 10"; le cambiaron unos accesorios. Se espera a la
 22 verificación de lo realizado. Se informa que el día lunes 10 de octubre se va a
 23 realizar el cierre para el empalme sobre la CRA 1A con calle 21.


24

25

26

27

 contratista



28 SABADO 08 DE OCTUBRE DE 2022

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

31 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

32 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), AYUDANTES (9),

33 OFICIAL (1), FONTANERO (1), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), DIRECTOR (1)

34 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, SALTARIN, RETROEXCAVADORA, PLANTA ELECTRICA, TALADRO (1)

35


36 ACTIVIDADES:


37 *BARRIO LA POLA

38 Se inicia actividades de demolición del muro del Tanque de Belén. Continúan
 39 las filtraciones del muro del Tanque, alrededor a la demolición que se realiza para
 40 el pasamuro.

1 * BARRIO RICAVIE

2 Se continúa con las excavaciones manuales para la Red de Acueducto. Se realiza
3 el lleno y compactación de dicha zanja. Se Inicia con el acopio de los escombros
4 Para habilitar la vía de 10 ya instalado. Se deja señalizado el área de Trabajo.
5 Se realiza levantamiento de escombros y se deja habilitado parte de la vía.

6
7
8  Contratista



9
10 LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022

11
12 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

13 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

14 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);
15 OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); DIRECTOR (1)

16 EQUIPO DE OBRA: HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); TALADRO (1)

17
18 ACTIVIDADES:

19
20 * BARRIO ESTACION ARADO

21 Se verifica que la válvula existente de 10" que se le hizo mantenimiento por parte
22 del IBAL, no presenta fuga alguna, por lo tanto se realizó el lleno y compactación de
23 la misma, esto sobre la cuesta del Barrio Arado Parte Baja.


24 Se realizó el empalme respectivo de la Red de 3" instalada sobre la c/a 1A
25 con calle 21; la cual no presenta fuga en ningún accesorio instalado, continuando
26 con el lleno y compactación del material; dicho empalme se realizó en horas de la
27 mañana, aprovechando que hubo un daño aleatorio a la obra; generando el cierre del
28 distrito 3.


29 * BARRIO LA POLA

30 Se continúa con la perforación de la pared del Tanque Belen.

31
32
33 * BARRIO RICAVIE

34 Se continúa con la excavación manual para la Red principal de Acueducto.

35
36
37  Contratista



38
39
40

1 MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1);
6 FONTANERO (1); AYUDANTES (9); DIRECTOR (1)

7 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, CORIADORA; PLANTA ELÉCTRICA; SALTARIN; TALADRO

8

9 ACTIVIDADES:

10

11 * BARRIO LA PELA

12 Se realiza la demolición completa del muro del Tanque de Boven, se deja
13 tapado con polisombra y tabla con el fin de evitar la contaminación del agua
14 existente. —

15

16

17 * BARRIO RICARTE

18 Se continúa con la excavación manual de la Red principal de Aprovecho; se instala
19 tubería PDE 21 de 8" y se finaliza con el lleno y compactación del material.
20 Se deja señalizado el área de trabajo. —

21

22

23 * BARRIO PAN DE AZÚCAR - MALABAR

24 Se verifica los accesorios que se van a instalar en cada uno de los empalmes,
25 y se realiza el gráfico de los mismos. Queda autorizado por parte del IBAL
26 para realizar las conexiones el día de mañana. —

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36


37

38

39

40


contratista



1 MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 6:00PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);

6 OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO

7 VOLQUETA (1); OPERARIO ROTOMARTILLO (1); DIRECTOR (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CONTADORA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1);

9 TALADRO (1); ROTOMARTILLO (1)

11 ACTIVIDADES:

13 * BARRIO RICAURTE

14 Se reanuda actividades de demolición del pavimento flexible con el rotomartillo
15 entre las Cra 11 Sur - ERA 11 B Sur con calle 20; carril subiendo. Se continúa
16 con la excavación manual sobre la Red Principal de Acueducto.

19 * BARRIO LA POLA

20 Se realiza la instalación del Padamuro; semi codo y universal de 14" para
21 la conexión del Tanque de Belén; durante la instalación se presenta daño en
22 parte del arco de la universal; por lo tanto se debe de cambiar dicho accesorio.


25 * BARRIO ESTACIÓN - ARADO

26 Se realiza parte de la Fundida de la placa Reforzada sobre el Tramo de la
27 CRA 2 Sur con calle 20 Arado parte Baja. Se toma los muestros correspondientes
28 a b fundido. Se deja señalizado el área.

31 * BARRIO PAN-DE AZÚCAR - MALABAR

32 Se realizó los correspondientes empalmes sobre la Cra 10A con calle 13
33 y la Cra 10 con calle 12 "callesón"; se deja destapado con el fin de
34 evidenciar si hay fugas. Se deja señalizado dichos empalmes.

37 
38 contratista

36 

1 Jueves 13 DE OCTUBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1);

6 OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO

7 VOLQUETA (1), DIRECTOR (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; SALTARIN (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); CORTADORA (1);

9 PLANTA ELECTRICA (1); ROTOMARTILLO (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12

13 *BARRIO ESTACION-ARADO

14 Se Finaliza con la Recuperación de la placa en concreto reforzado sobre la
15 cuesta del Arado Parte Baja. Se deja debidamente Señalizado con Polisombra.
16 Se realiza la Toma de concreto. —

17

18

19 *BARRIO RICAURTE

20 Se continua con la excavación manual para la Red Principal de Arueducio.

21 Se instala Tubería y se finaliza con el lleno y compactación del relleno y

22 Base. Se presenta daño a un tubo de 2" existente, el cual fue reparado

23 al instante. Se deja Acopiado el material "escombros", debidamente Señalizado. —


24

25 *Se realiza el lleno y compactación de los empalmes realizados. Se verifico
26 fuga en el empalme del callejón, el cual se soluciona.

27

28  contratista

29



30 VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022

31

32 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

33 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

34 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1);

35 OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO

36 VOLQUETA (1); DIRECTOR (1)

37 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1);

38 VOLQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1);

39

40

ACTIVIDADES:

* BARRIO RICAURTE

Se continua con la colocación del pavimento flexible y con la excavación manual de la red principal de Acueducto. se reanuda actividades del corte del pavimento.

* BARRIO LA FOLA


Se realiza el cambio de la universal averiada, se instala la nueva.

* BARRIO ESTACION - ARADO


Se observa que la polisombra instalada se encuentra en el piso y que los vehículos circulan por el área fundida. vuelve y se deja la polisombra instalada y se le notifica a los propietarios aledaños a la zona para evitar que suceda esto nuevamente.

* BARRIO PAN DE AZUCAR - MALABAR

Se realiza Acopio de material.



Contratista



JABADO 15 DE OCTUBRE DE 2020

ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIAS 11:00 am - 3:00 pm)

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 2:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);

OFICIAL (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO ROMAMARTILLO (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

RETROEXCAVADORA (1); ROMAMARTILLO (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO ESTACION - ARADO

nuevamente se encuentra la Polisombra en el piso; vuelve y se levanta la Polisombra.


* BARRIO LA POLA

Se realiza el llano y compactación, sobre el empalme del Tanque de Belen. Se levanta la Señalización. Se levanta los Escombros y se retira la Base Acopiada.

* BARRIO RICAURTE


Se continua con la demolición de la placa existente; y con la excavación manual de la Red Principal de Acueducto. Se instala Tubería y se Finaliza con el llano y compactación del material. Se deja Acopiado el material proveniente de las excavaciones, ya que no pudo ser retirado debido a las fuertes lluvias presentadas. Se deja Señalizado con Polisombra.


contratista


Supervisor

LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022

NO Se Presentan Actividades; día Festivo. Se presentan lluvias obrante todo el día.


contratista

MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: (Lluvia) 9:00 am - 10:30 am

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (9); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO ROTOMARTILLO (1); FONTANERO (1); DIRECTOR (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SACTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); RETROEXCAVADORA (1); ROTOMARTILLO (1); VOLQUETA (1)