

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se continúa con las excavaciones manuales sobre la Red principal de Aque ducto, sobre la calle 48 entre la carrera 3a y calle 46, en dicho tramo se ha encontrado mucha roca y se vieron afectados las redes de Alcantarillado existentes, las cuales se encuentran en asbestio-cemento y a profundidades de 80cm, 95cm y 1.20m, las cuales afectan directamente la instalación de la Red nueva de Aque ducto, por lo se informa a la Supervisión, ~~IAS~~ ~~ACOMETIZADA~~ que si sufrieran daños, fueran reparadas de inmediato. Se deja señalizada la excavación y el material Acopiado. Se realiza reparación sobre la Red existente de 4". Se continúa con el corte del Pavimento flexible. —

* BARRIO LA POJA

Se finaliza con la construcción de la caja. Se funde el muro sobre la conexión al Tanque No 2 del IBAL, para la protección de los Accesorios instalados. Se deja señalizado. —

* BARRIO RICARTE

Se realizó la aplicación de emulsión y mezcla asfáltica MDC-1a sobre la Red principal de Aque ducto de la carrera 13 sur entre calles 20-21, el cual fue debidamente compactado con el vibró. Se deja señalizado el trabajo restante.



Contractista



MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1), FONTANERO (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (7), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO BOCATI (1), OPERARIO VOLICUETA (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), SALTARIN (1), PLANTA ELECTRICA, BOCATI, VOLICUETA (1), RETROEXCAVADORA (1), CAMIONETA (1)

ACTIVIDADES:


* BARRIO VERSALLES

Se continúa con el corte del pavimento flexible; y con la demolición de esta; y con la excavación manual; Se inicia con la instalación de la tubería sobre la red principal y con el llenado y compactación del relleno; Se inicia con las excavaciones sobre la calle 4B entre Carrera 3a y Carrera 3.

* BARRIO LA POLA

Se realizó levantamiento de escombros sobre el Parque de Belén; se retira la Polizombra. Se funde las zapatas de los columpios del Parque.


contratista



JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvias 3:00 pm - 6:00 pm

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 2:00 pm


PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (7), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO BOCATT (1), OPERARIO VOLQUETA (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), SALTARIN (1), RETROEXCAVADORA (1), BOCATT (1), VOLQUETA (1), MARTILLO (1).

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se continúa con las excavaciones sobre la Red principal de Arco de Ducto; Se sigue encontrando Rocas sobre dichas excavaciones. Se realiza levantamiento de escombros. NO se puede continuar con el llenado de zanja debido a que el material se encuentra húmedo. Se deja señalizado el área de Trabajo.


contratista



VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00AM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO BOCAT (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); COCTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); BOCAT (1); MARTILLO (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se continua con la demolición del pavimento flexible; con las excavaciones manuales; la demolición de rocas encontradas y se inicia con el llenado y compactación del relleno y base granular, con la instalación de la tubería; con la cama de arena.


Se realiza el levantamiento de escombros y se deja habilitada la vía sobre la calle 4B entre la calle 46 con carrera 3a.

Se deja señalizada las excavaciones.

* BARRIO ESTACIÓN - ARADO

Se realizó el total de la recuperación en mezcla MOC-1a sobre los Apiques, Red Principal y Acometidas en todas las zonas intervenidas.


Contratista



SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 1:00PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (7); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO BOCAT (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); COCTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); BOCAT (1); VOLQUETA (1); MARTILLO (1)

1 ACTIVIDADES:

2

3 * BARRIO VERSALLES

4 Se continúa con el corte del pavimento; con la demolición; con las
5 excavaciones y con la instalación de la tubería y cama de arena; y
6 con el lleno y compactación del Recebo y Base Granular; Sobre la
7 calle 48 entre carrera 3a y carrera 3. Se realiza levantamiento de
8 los Escombros. Se deja Señalizado el área de Trabajo.

9

10

11 * BARRIO RICARTE


12 Se realiza levantamiento de escombros.

13

14

15

16

 contratista



17 LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022

18

19 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

20 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

21 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE
22 OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (3); OPERARIO
23 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO BOBATT (1); OPERARIO VOLIQUETA (1)

24 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1);
25 RETROEXCAVADORA; BOBATT (1); VOLIQUETA (1)

26

27 ACTIVIDADES:

28

29 * BARRIO VERSALLES

30 Se continúa con el corte y demolición del pavimento flexible; con las
31 excavaciones manuales sobre la Red Principal de Acueducto; con la colocación
32 de la Arena para la tubería; con la instalación de tubería y por último
33 con el lleno y compactación de dicha excavación. Debido a las tuberías existentes
34 de la Red de Acueducto y Sumideros; se debió revestir la tubería sobre la
35 intersección de la calle 48 con carrera 3; ya que quedó a menos de 1m
36 de profundidad. Se realiza limpieza y levantamiento de escombros. Se deja
37 Señalizado el Área de Trabajo.

38

39

40

* BARRIO GAITAN

Se organizan la polisombra utilizada para los APiques en la zona.
Se continua esperando la autorizacion por parte del IBAL para el cierre del distrito para los empalmes.

* BARRIO LA POLA

Se realiza limpieza en general del parque y se finaliza con la recuperacion del adoquin sobre el Sendero peatonal.



Contratista



MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SEC

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRAS (1), MAESTRO (1), FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (3), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOIQUET (1), OPERARIO BOCATT (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), MORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1), MEZCLADORA (1), CAMIONETA, BOCATT (1), VOIQUETA (1), RETROEXCAVADORA (1)

ACTIVIDADES:


* BARRIO VERSALLES

Se continua con las actividades contractuales, como son el corte, demolicion del pavimento flexible; la excavacion manual que va desde la calle 48 entre la carrera 3 y carrera 2a; la instalacion de la tuberia con su respectiva rama de arena; y se finaliza con el lleno y compactacion del relleno y base granular.

Se continua con la limpieza y levantamiento del escombros. Se deja en su totalidad habilitadas la calle 48 entre la calle 46 con carrera 3.



Contratista



1 MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022

2
3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR
6 DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (7), OPERARIO
7 RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLIQUETA (1), OPERARIO BOCATT (1)


8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1),
9 CAMIONETA (1), VOLIQUETA (1), BOCATT (1), RETROEXCAVADORA (1), MEZCLADORA (1).

10
11 ACTIVIDADES:

12 * BARRIO VERSALLES

13 Se continua con las actividades de corte y demolición del pavimento flexible;
14 con las excavaciones manuales, instalación de tubería con sus capas de arena;
15 con el lleno y compactación del Receto y Base Granular; sobre la Red principal
16 de Acueducto entre la carrera 3 y carrera 2a con calle 48. Se realiza
17 levantamiento de material. Se deja señalizado el material de ACOPID y 195
18 excavaciones; con polisombra y cinta Peligro.

19
20
21
22  contratista

23
24 

25 JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022

26
27 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

28 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

29 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE
30 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (7), OPERARIO BOCATT (1),
31 OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO VOLIQUETA (1)

32 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1),
33 CAMIONETA (1), VOLIQUETA (1), BOCATT (1), RETROEXCAVADORA (1), MEZCLADORA (1)

34
35 ACTIVIDADES:


36 * BARRIO GATIAN


37 Se autorizo por parte de la supervisión, el lleno de los apiques, se
38 retiraron las colombinas y polisombra. Se encuentra a la espera
39 para realizar nuevos apiques.

40

* BARRIO VERSALLES

Se inicia con las Actividades de corte y demolición del Pavimento Flexible, con la excavación manual, con la Instalación de Tubería y cama de arena, y con el lleno y compactación del Receo y Base Granular, Sobre la calle 48 entre la carrera 2a y carrera 2, para la Red Principal de Acoeducción. Se realiza levantamiento de Escombros y se deja Señalizado las excavaciones y el material de Acopio.


Contratista



VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALVO OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (3), OPERARIO BOQUIT (1), OPERARIO VOLIQUETA (1), OPERARIO RETOEXCAVADORA (1),


GRUPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), PLANTA ELECTRICA (1), CORTADORA (1), DACTARIN (1), CAMICNETA (1), MARTILLO (1), RETOEXCAVADORA (1), BOQUIT (1), VOLIQUETA (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se continua con El corte y demolición del pavimento Flexible; con la Excavación, con la Instalación de Tubería y cama de arena, y con el lleno y compactación del Receo y Base Granular. Se Presentan daños Sobre las Acometidas domiciliarias de Alcantarillado, se dejan las excavaciones abiertas sobre dichos daños, Para su respectivos arreglos. Se retira los escombros y se deja señalizado. Se finalizan Actividades sobre la calle 48 entre la carrera 3 y carrera 2a, se deja limpio y Barrido dichos tramos.


Contratista



1 SABADO 17 DE DICIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR
6 DE OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (7); OPERARIO
7 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO BOCATT (1).

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
9 CAMIONETA; RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); BOCATT (1).

10

11 ACTIVIDADES:

12 *BARRIO VERSALES

13 Se Continúa con el corte y demolición del pavimento flexible, con la
14 excavación e instalación de tubería con su cama de arena, y con el
15 lleno y compactación de la Red Principal de Acueducto, sobre la
16 calle 48 entre carrera 20 y 2. Se hace la recuperación de las
17 Acometidas domiciliarias de Alcantarillado sobre este sector. Se hace
18 levantamiento de escombros, y se deja señalizado el área de trabajo.
19 Se realiza la toma de densidades.

20

21

22  contratista

23

24 LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022

25

26 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

27 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

28 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR OBRA (1);
29 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);
30 OPERARIO BOCATT (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

31 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1); SALTARIN (1); CAMIONETA (1)
32 RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1); BOCATT (1)

33


34 ACTIVIDADES:


35 *BARRIO VERSALES

36 Se Finaliza con la excavación; instalación de tubería con su cama de arena;
37 y con el lleno y compactación del Receo y Base Granular. Se realiza
38 revestimiento de tubería sobre el corte de la carrera 2 con calle 48. Se
39 instala el codo gran radio en dicha curva con su anaque en concreto. Se deja
40 señalizado el área. Se Inicia Actividades de corte; demolición del pavimento flexible

1 y excavación Sobre la Red Principal del Arcoeducción, Sobre la Carrera 2 entre
2 calles 48 y calle 49. Se realiza levantamiento de Escombros. Continúa presencia de
3 Poca sobre dichas excavaciones.

4 Se Inicia Cajeo de la vía para la pavimentación.

5
6  contratista



7
8 MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2022

9
10 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

11 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

12 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),
13 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (6), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),
14 OPERARIO BOCATTI (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1).

15 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), PLANTA ELECTRICA (1), CORTADORA (1), SALTARIN (1),
16 CAMIONETA (1), RETROEXCAVADORA (1), BOCATTI (1), VOLQUETA (1), VIBROCOMPACTADOR (1)


17
18 ACTIVIDADES:

19 * BARRIO VERSALLES

20 Se continúa con la excavación de la Red Principal de Arcoeducción, Se Inicia con la
21 Instalación de Tubería y cama de Arena, con el llenado y compactación del Recepto y
22 Base Granular, Sobre la Carrera 2 entre calles 48 y 49.

23 Se Finaliza con el cajeo y compactación de la Base entre la calle 48 y Carrera 3
24 con calle 48, luego se aplico la emulsion y la mezcla MIX-59, Finalizando con
25 la compactación con el Vibro. Se realiza limpieza y se deja Habilitado dichas
26 calles. Se realiza levantamiento de Escombros y se deja Señalizado la zona de trabajo.

27
28
29  contratista



30
31
32 MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022

33
34 ESTADO DEL TIEMPO: SECO


35 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

36 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),
37 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (6), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),
38 OPERARIO BOCATTI (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

39 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1),
40 RETROEXCAVADORA (1), BOCATTI (1), VIBROCOMPACTADOR (1), CAMIONETA (1), VOLQUETA (1)

1 ACTIVIDADES E
 2 * BARRIO VERSAILLES
 3 Se continua con Ed corte y demarcación del Pavimento Flexible, con la excavación
 4 e Instalación de tubería con su cama de arena; y con el lleno y compactación del
 5 Recibo y Base Granular, dichas Actividades se ejecutan sobre la carrera 2 entre
 6 calles 48 y calle 49. Se deja Señalizado con Polizombra y Guadua.
 7 Sobre la Calle 48 entre la carrera 3 y carrera 2a se realizó el corte y
 8 luego se compacto la Base Granular, se aplico la emulsion ASFALTICO y luego la
 9 mezcla MDC-19, Finalizando con la compactación de la misma, se realiza levantamiento
 10 de material y de escombros y se deja Habilitada dicha calle.
 11 Se realizó una Reunión en las oficinas del IBAL, con personal de la zona de Versailles
 12 y se los Socializo y explico que la linea que se viene instalando es solo de conducción.

13
 14
 15
 16  Contratista



17
 18 JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022

19
 20 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

21 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

22 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
 23 MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (6), OPERARIO RETRO EXCAVADORA (1);
 24 OPERARIO BOCATT (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)

25 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1), BOCATT (1),
 26 RETROEXCAVADORA (1), VOLQUETA (1), VIBROCOMPACTADOR (1)

27
 28 ACTIVIDADES:


29 * BARRIO VERSAILLES

30 Sobre la carrera 2 entre calles 48 y calles 49, se continua con la demolición del
 31 Pavimento Flexible, con la excavación e instalación de tubería con su respectiva cama
 32 de arena y se finaliza con el lleno y compactación del Recibo y Base Granular. Se
 33 realiza levantamiento de escombros y se deja señalizado.

34 sobre la Calle 48 entre carrera 2a y carrera 2 se realizó el corte y luego
 35 se continuo con la compactación de la Base Granular. No hubo mezcla
 36 ASFALTICA debido a que la planta presento Problemas

37 Se Inicia con Actividades sobre la carrera 2 entre calle 49 y carrera 2a.

38
 39  Contratista



VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETRO EXCAVADORA (1);
OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA; BOCATI


ACTIVIDADES:


* BARRIO VERSALCES

Se Finalizo con actividades sobre la carrera 2 con calles 48 y calle 49.
Se Finalizaron el corte y demolición del pavimento flexible; con las excavaciones
y con la instalación de tubería y con el lleno y compactación del relleno
y Base granular, Sobre la Cra 2 entre calles 49 y Carrera 2a. Se realiza
levantamiento de escombros y se barre toda la cuadra. No se deja excavaciones
abiertas. Se deja señalizado el corte realizado sobre la calle 48 con carrera
2a y carrera 2. Se deja habilitadas todas las vías. Se evidencia humedad
sobre el corte; debido a las fugas existentes de los Alcantarillados, Se toma densidades.

* BARRIO LA POLA


Se instala los bordillos sobre la placa de concreto que recubre la tubería
Instala sobre el tanque n° 2; para proteger dicha tubería y evitar daños
posibles.

 contratista



SABADO 24 DE DICIEMBRE DE 2022

No se Presentan Actividades.

 contratista

1 LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
 6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO; AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);
 7 OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO BOCATT (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1)


8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1); SALTARIN (1); RETROEXCAVADORA (1);
 9 CAMIONETA (1); VOLQUETA (1); BOCATT; VIBROCOMPACTADOR

11 ACTIVIDADES:

12 X BARRIO VERSALLE

13 Se inicia con las excavaciones manuales sobre la calle 49, se instala tubería de
 14 6" y paralela se instala tubería de 3" para la reposición de la red existente
 15 con sus respectivas Arcometicas, para este tramo, dichas actividades fueron aprobadas
 16 por la supervisión; se instala codo gran radio de 6"; se inicia con el lleno y
 17 compactación del Pecebo.

18 se realizó la aplicación de Emulsión y mezcla asfáltica MDE-1A sobre
 19 la calle 48 entre carrera 2a y carrera 2; finalizando con la compactación de
 20 de la mezcla con el vibro; se deja limpio el tramo y habilitado. se deja
 21 señalizado el área de trabajo.

23 
 24
 25 contratista.



27 MARTES 27 DE DICIEMBRE DE 2022

29 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

30 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

31 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
 32 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);
 33 OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO BOCATT (1).

34 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); PLANTA ELECTRICA (1); CORTADORA (1); SALTARIN (1);
 35 RETROEXCAVADORA (1); CAMIONETA (1); VOLQUETA (1); BOCATT (1)

37 ACTIVIDADES:

38 { }
 39 { }
 40 { }

*BARRIO VERSALLES


Se realizó socialización en campo con la comunidad, en compañía de la supervisión, Interventoría y contratista, en la cual se corroboró que sobre la calle 50 se instalaría tubería de 3" con sus acometidas domiciliarias de Acueducto, la cual sería como una red de reposición; y esta iba ser paralela a la que se viene instalando de 6" que es de conducción, También se instalaría tubería de 3" con acometidas sobre la calle 48 "callejón". Se continúa con la excavación manual sobre la calle 50. Se deja señalizado el área de Trabajo y se realiza levantamiento de escombros.

Se toma densidades sobre la carrera 2 entre calles 48 y calle 50.

Se inicia con el cajeo de la vía sobre la carrera 2.



contratista



MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO BOCATI (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTACORRA (1); PLANTA ELÉCTRICA (1); SALTARÍN (1); BOCATI (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1)


ACTIVIDADES:

*BARRIO VERSALLES

Se continúa con las excavaciones manuales; para las redes de Acueducto, con la instalación de las tuberías de 3" y 6" en sus respectivas ramas de araña; y se finaliza con el llamo y compactación del Recebo. Se deja señalizado el área de Trabajo y se realiza levantamiento de los escombros. Se continúa con el cajeo de la Base sobre la carrera 2 entre calles 48 y 49; igualmente con la compactación de esta. Se deja señalizada dicho cajeo.



contratista



1 JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);
7 OPERARIO BOCATT (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OPERARIO VIBROCOMPACTADOR (1).


8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); VOLQUETA (1);
9 CAMIONETA (1); BOCATT (1); RETROEXCAVADORA (1); VIBROCOMPACTADOR (1)

11 ACTIVIDADES:

12 * BARRIO VERSALES

13 Se continua con la excavación de las Redes Principales; con la Instalación de
14 las dos tuberías con sus respectivas camisas de arena; y por ultimo con el lleno y
15 compactación del Recebo. Se esta Instalando tuberías con diámetros de 6" de
16 conducción y 3" de reposición. Se continua con los Apiques Para ubicar las
17 Redes existentes del Gas; ya que estas cruzan la vía como tal. Se realiza
18 levantamiento de Escombros y se deja señalizada la zona.

19 Se realiza la aplicación de Mezcla MDC-1A Sobre la cra 2 entre calles 48-49.

21  Contralista

21 

23 VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

25 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

26 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

27 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
28 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (4); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);
29 OPERARIO BOCATT (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

30 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); SALTARIN (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); BOCATT (1);
31 CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOLQUETA (1)

33 ACTIVIDADES:

34 * BARRIO VERDALLEO

35 Se continua con las excavaciones; Instalación de tuberías; lleno y compactación
36 del Recebo; sobre la calle 50. Se continua con la ubicación de las
37 Acometidas del Gas. Se realiza levantamiento de Escombros y se
38 Habilita la vía en su totalidad. No se deja ninguna excavación
39 abierta.

40  Contralista

1 SABADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 12:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR
6 DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (2), OPERARIO BOCATI (1)

7 EQUIPO DE OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), MINICARGADOR (1)

8

9 ACTIVIDADES:

10 * BARRIO VERSALLES

11 Se realiza limpieza de escombros.

12

13

14

15

16


Contratista



17 LUNES 02 DE ENERO DE 2022

18

19 ESTADO DEL TIEMPO: LLUVIAS 2:00 pm - 3:40 pm

20 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

21 PERSONAL EN OBRA: INGENIERO RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR
22 DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (6), OPERARIOS
23 BOCATI (1), OPERARIO VOLQUETA (1), OPERARIO RETRO EXCAVADORA (1)

24 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), SALTARIN (1), CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1);

25 CAMIONETA (1), RETROEXCAVADORA (1), MINICARGADOR (1), VOLQUETA (1)

26

27 ACTIVIDADES:

28 * BARRIO VERSALLES

29 Se reanuda actividades de excavaciones para las redes principales de
30 Acueducto; luego se continuo con la instalacion de dichas tuberias con
31 sus respectivas camaras de Arona; luego se realiza el lleno y compactacion
32 de la zona con Pecebo.

33 Se deja Señalizado las excavaciones y el material de Acopio.

34 Se realiza el levantamiento de los escombros proveniente de las excavaciones.

35

36


37

38

39

40


Contratista



1 MARTES 03 DE ENERO DE 2023

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: NUBIAS 3:00 PM - 4:30 AM

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);

7 OPERARIO MAQUINARIA (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1);

9 SALTARIN (1); RETROEXCAVADORA (1); MINICARGADOR (1); VOLQUETA (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 Se continua con las excavaciones para la Red principal de Arveducio Sobre

13 la calle 49A; luego con la Instalación de las Tuberías de Reposición de

14 3" y la de conducción de 6", cada una con la cama de Arena; la cual sirve


15 de protección; y Se finaliza con el llenado y compactación del Recebo. Se

16 realiza levantamiento de los Escombros, se deja señalizado con polibombra.

17 las excavaciones, y el material de Apropio.

18

19  contratista



22 MIERCOLES 04 DE ENERO DE 2023

23

24 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

25 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

26 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE

27 OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO

28 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

29 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); CAMIONETA (1);

30 RETROEXCAVADORA (1); SALTARIN (1); MINICARGADOR (1); VOLQUETA (1)

31

32 ACTIVIDADES:

33 A BARRIO VERSALES

34 Se continua con las excavaciones; instalación de tuberías de 3" y de


35 6" respectivamente; y con los llenos de zanjas con recebo; sobre la

36 calle 49A. Se realiza levantamiento de escombros y se deja

37 señalizado el area de trabajo y el material de Apropio.

38

39  contratista



40

1 JUEVES 05 DE ENERO DE 2023

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SAUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),

6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (6); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);

7 OPERARIO VOLIQUETA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1)

8 EQUIPO EN OBRA: HERAMIENTA MENOR (1); COPIADORA (1); PLUMA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

9 VOLIQUETA (1); CAMIQUETA (1); RETROEXCAVADORA (1); MINICARGADOR (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 *BARRIO VERSALLIS

13 Se continúa con la excavación de las redes principales de Aruecabo, En la

14 Instalación de la Tubería de 3" y 6", con la aplicación de la cama de

15 Arena y con el lleno y compactación del Recibo. La Tubería de 3"

16 queda taponada y ubicada diagonal al pozo existente, en la Intersección

17 del Barrio Varsovia - Versalles, la Tubería de 6" va hacer conectada


18 con la línea de 3" ubicada en la zona verde de dicha limitación. Se


19 aplica recibo para nivelar la vía, ya que se observaban hundimientos

20 en algunas zonas. Se deja Habilitado el pozo. Se realiza levantamiento

21 de los escombros.

22

23
24
25  CONTRATISTA



26

27

28 VIERNES 06 DE ENERO DE 2023

29

30 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

31

32 ACTIVIDADES:

33 Se realiza el Acta de suspensión No 1, debido a que el contrato de

34 Interventoría "Venice el día 08 de Enero de 2023; Por lo Tanto Se requiere

35 contar con la Interventoría para continuar con la Supervisión del


36 contrato.


37

38

39

40

 CONTRATISTA



1 LUNES 13 DE MARZO DE 2023

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-12:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTORA DE OBRA (1);

6 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (22); OPERARIO VOLQUETA (1);

7 OPERARIO MINICARGADOR (1);

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

9 VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); MINICARGADOR (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 # BARRIO VERSALLES

13 Se reanuda Actividades ; luego de la suspensión realizada ; Sobre la
 14 Calle 49A Se Finaliza con la Instalación de la Tubería de 6", la cual
 15 quedo ubicada sobre la zona Verde entre Vargasola-Versalles ; Instalando una
 16 Valvula de Cierre de 6", y posterior se hizo el revestimiento de dicha Tubería,
 17 Se realizó el llenado y compactación de dichas excavaciones y se deja habilitado
 18 el paso. Sobre la calle 48 ; Se dio Inicio con las Excavaciones para luego
 19 instalar el tubo de 3", se deja señalizado el Area de Trabajo.

20

21

22

23

24


 CONTRATISTA



25 MARTES 14 DE MARZO DE 2023

26

27 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

28 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am-5:00pm

29 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);

30 MAESTRO (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (22); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);

31 OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

32 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);

33 VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); MINICARGADOR (1); RETROEXCAVADORA (1).


34


35 ACTIVIDADES:

36 # BARRIO VERSALLES

37 Sobre la Calle 49A ; Se deja llenando la Tubería de 6" y de 3"
 38 respectivamente ; para las pruebas Hidraulicas de los Tramos. Sobre la
 39 Calle 48 "calleson" Se Finaliza con las excavaciones e Instalación de Tubería
 40 de 3" ; dejandola enfrentada a la Red existente; Para un posterior Empalme, se

Realizo los llenos de zungas y luego la compactación de esta. Sobre la Red Instalada de 3"; se colocó una válvula de 3"; que se utilizara como lavado; se aplica el Ataque a la misma; y se deja instalada la Tapa Válvula. Se realiza levantamiento de escombros y se deja señalizado la excavación del empalme.


contratista



MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM


PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLICUETA (1).


EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); VOLICUETA (1); CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); MINICARGADOR (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se realizaron las pruebas Hidráulicas en general sobre la Red Instalada de 3" y 6"; las cuales arrojaron resultados optimos; sin Presencia de fuga alguna. Sobre la calle 48 "Calleson"; Se inician con las respectivas Acometidas Domiciliares de Arvedatio, se deja señalizado el area de Trabajo. Se deja vacuando las Tuberías que Fueron llenadas para las pruebas. La Intervención autoriza la conexión de 3 predios que no presentan manijas, y sobre la calle 48 y los otros sobre calle 49.


contratista



JUEVES 16 DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (22); OPERARIO VOLICUETA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADOR (1); PLANTA ELÉCTRICA (1); SALTARÍN (1); VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); RETROEXCAVADORA (1); MINICARGADOR (1);

ACTIVIDADES:

A BARRIO VERSALLES

* Sobre la calle 48 "callecón" se continúa con las excavaciones e instalación de los accesorios para las acometidas domiciliarias de Acueducto. Sobre las horas de la Tarde, se realizaron los respectivos empalmes de las redes de 3"; las de reposición. Estos fueron sobre las intersecciones de la Carrera 2 con calle 48 y Carrera 2 con calle 49, ninguno quedó con fuga alguna; luego se procede al lleno y compactación de estas. Se realiza levantamiento de escombros. Se realizó la excavación sobre el talud, al costado de la Paralela y se dejó instalada la tubería; esto sobre la calle 46 con 48. Se dejó habilitada la paralela y tapada la tubería instalada.


CONTRATISTA



VIERNES 17 DE MARZO de 2023

ESTADO DEL TIEMPO: Seco

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (2); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1)

EQUIPO EN OBRA (1): HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELÉCTRICA (1); SALTARÍN (1); VOLQUETA (1); CAMIONETA (1); RETRO EXCAVADORA (1); MINICARGADOR (1)

ACTIVIDADES:

A BARRIO VERSALLES


Sobre la calle 49; se inicia con las excavaciones manuales para las acometidas domiciliarias de Acueducto, con sus respectivos accesorios; luego con los llenos y compactaciones de dichas excavaciones; dejando habilitada la vía. En la mañana se inicia con la demolición de la placa sobre el carril dejando de la carrera 5, y en las horas de la noche se cierra dicho carril, y se realiza las excavaciones respectivas, continuando con la instalación de la tubería y posterior con el lleno y compactación del Recebo y Base Granular; se realiza limpieza en general y se levanta el material, en la madrugada se dejó habilitado el paso.

* BARRIO PICAURTE

Se realiza la excavación sobre la Intercepción de la calle 20 con carrera 13 Sur; para la Instalación de la TEE y universales; para Empalmar la Red de 3" que se instaló. Se deja señalizado.



Contratista



SABADO 18 DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 12:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1); OFICIAL (1); MAESTRO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (2)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTADOR (1); VOLQUETA (1); MINICARGADOR (1); RETROEXCAVADORA (1); CAMIONETA (1).

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES


Se continúa con las Excavaciones manuales; con la Instalación de Accesorios; con los llenos y compactaciones de dichos zanjas; y Finalizando con el levantamiento de los Escombros; dejando así Habilitado el paso vehicular; esto sobre la calle 49. Sobre la calle 48 "callejón" se Finalizaron con las Acometidas de Acueducto.

* BARRIO PICAURTE

Se instala la TEE y Accesorios respectivos para el empalme sobre la calle 20 con carrera 13 Sur; se realiza el lleno y compactación del relleno y Base. Se deja la señalización.



Contratista



1 LUNES 20 DE MARZO DE 2023

2
3 ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIA) 9:00am - 11:30 Am

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SAUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE
6 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIALA (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (23), OPERARIO
7 RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO RETRO EXCAVADORA (1), OPERARIO MINICARGADOR (1),
8 OPERARIO VOLICETA (1).

9 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (11), CORTADOR (1), PANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1),
10 VOLICETA (1), MINICARGADOR (1), RETRO EXCAVADORA (1), CAMIONETA (1)

12 *ACTIVIDADES

13 * BARRIO VERSALLES


14 Se continua con las excavaciones manuales, con la Instalación de los
15 Accesorios, con los llenos del Recebo, y con el Acopio del material,
16 Para luego ser retirado. Se deja Señalizado el area.


17 En la mañana se realizó el punteo y demolición del Pavimento flexible
18 Sobre el carril Subterráneo de la carrera 5, y en horas de la noche se
19 Inicio con las actividades de excavaciones, Instalación de tubería;
20 Cama de Arena, llenos del Recebo y Base Granular, con la debida
21 compactación, se hace limpieza y levantamiento del material, y en la madrugada
22 se deja habilitado el paso vehicular.

25 * Barrio Ricaurte

26 Se realizó la excavación sobre la calle 20 con carrera 11a sur, para
27 la Instalación de los accesorios, dejando señalizado el area.

28 Sobre la calle 20 con carrera 11a sur se inicia con la excavación
29 para la Instalación de la valvula, se deja señalizado.

31
32
33
34  CONTRATISTA

31
32
33
34 

1 MARTES 21 DE MARZO DE 2023

3 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
6 MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (22); OPERARIO RETROEXCAVADOR (1);
7 OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
9 VOLQUETA (1); MINICARGADOR (1); RETROEXCAVADORA (1)

11 ACTIVIDADES

12 *BARRIO VERSAILLES

13 Se continua con las excavaciones; Instalación de accesorios; lleno de zanjas con
14 relleno, y compactación del mismo. Se deja señalizado el area de Trabajo y el
15 Acopio del material, ya que no hay Botaderos debido a las lluvias. Sobre
16 la calle 49,

19 *BARRIO RICARTE

20 Se continua con la excavación sobre la calle 20 con carrera 11a Sur.
21 Sobre la calle 20 con carrera 11c Sur, se instala los accesorios respectivos y
22 se coloca la tubería de 3", para que luego se realice el empaque con la Red
23 Existente. Se dejan señalizados las excavaciones.

27  Contralista

27 

29 MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2023

31 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

32 HORARIO DE TRABAJO: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE OBRA (1);
33 MAESTRO (1); FONTANERO (1); OFICIAL (1); AYUDANTES (22); OPERARIO RETROEXCAVADOR (1);
34 OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO VOLQUETA (1).

35 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
36 VOLQUETA (1); MINICARGADOR (1); RETROEXCAVADORA (1)

1 ACTIVIDADES:

2 * BARRIO VERSALLES

3 Se continúa con las excavaciones, con la instalación de Accesorios; con el lleno
4 y compactación del relleno. Se continúa con el Acopio del material, ya que no se
5 puede llevar al Botadero. Se realiza la aplicación de la emulsión y posterior la
6 Mezcla asfáltica sobre la carrera 5 en ambas direcciones y sobre los
7 empalmes de la carrera 2 con calles 48 y 49. Se deja Habilitadas
8 todas las vías.

10 * BARRIO RICAURTE

11 Se instala la válvula sobre la Red de 8", y se inicia con el lleno de la
12 tubería para las respectivas pruebas Hidráulicas. Se deja Señalizado.

15
16
17
18



CONTRATISTA

15
16
17
18



19 JUEVES 23 DE MARZO DE 2023

21 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

22 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

23 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1),
24 MAESTRO (1), FONTANERO (1), OFICIAL (1), AYUDANTES (22), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1),
25 OPERARIO VOIQUETA (1), OPERARIO MINICARGADOR (1)

26 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), PLANTA ELÉCTRICA (1), CORTADORA (1), SALTARÍN (1),
27 VOIQUETA (1), RETROEXCAVADORA (1), MINICARGADOR (1)

29 ACTIVIDADES:

31 * BARRIO VERSALLES

32 Se continúa con las excavaciones respectivas para las Acometidas Domiciliarias
33 de Arveduao; cada una con los Accesorios pertinentes y con los llenos y
34 compactaciones del relleno. Se realiza Retiro de material de excavación.

35 Se inicia con la excavación para la Caja de la Reguladora de presión.
36 Se deja Señalizada la obra.


38 * BARRIO RICAURTE

39 Se realizaron las pruebas Hidráulicas del Sector; arrojando pruebas
40 Óptimas; Sin Presencia de fuga alguna. Quedo aprobado dicho Tramo. Se deja
Evacuando la tubería.

* BARRIO YUIDAIMA, GALAN; KENNEDY; URIBE; BOSQUE

Se realizó recorrido en general sobre dichas zonas, para ubicar los nuevos apiques y poder dar inicio con las valvulas Reguladoras, el recorrido se ejecutó en compañía de la Interventoria.


Contratista



VIERNES 24 DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); MAESTRO (1);

DIRECTOR DE OBRA (1); OFICIAL (1); FONTANERO (1); AYUDANTES (2); OPERARIO VOLICUETA (1);

OPERARIO MINICARGADOR (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1).

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1); CAMIONETA (1);

VOLICUETA (1); MINICARGADOR (1); RETROEXCAVADORA (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se Finalizaron con las Excavaciones; Instalación de Accesorios; llenos de Rerabo y con el levantamiento de Escombros, Sobre la calle 49. Se da inicio con la Recuperación de los Andenes. Se deja habilitada la vía.

Se continua con la excavación de la caja Reguladora. Se deja Señalizado.

* BARRIO RICAURTE

Se realizaron los Empalmes respectivos Sobre la calle 20 con carrera 11c Sur; y la calle 20 con carrera 11a Sur con la red existente de 8". No se evidencio fuga alguna. Se deja Habilitada la vía y se deja Acopiado el material para ser retirado.

* BARRIO GALAN

Se Inicia con los Apiques de la zona, para encontrar la Tubería existente y Poder Iniciar con las excavaciones para la Reguladora.

* BARRIO YUIDAIMA

Se da inicio con los Apiques para ubicar la Tubería existente.

1 *BARRIO URIBE V

2 Se inicia con los APIQUES para la ubicación de la tubería existente, para
3 la caja reguladora.

4 *BARRIO KENNEDY

5 Se inicia con el APIQUE para ubicar la tubería existente para la caja
6 reguladora.

7 *BARRIO BOSQUE

8 Se inicia con el APIQUE para ubicar la tubería existente.

9
10
11
12 

Contratista



13
14 SABADO 25 DE MARZO DE 2023

15
16 ESTADO DEL TIEMPO: Seco

17 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 12:00 PM

18 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE
19 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (1), FONTANERO (1), AYUDANTES (20), OPERARIO RETROEXCA-
20 VADORA (1), OPERARIO VOLIQUETA (1), OPERARIO MINICARGADOR (1).

21 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), MEZCLADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), CORTADORA (1),
22 SALTARIN (1), MINICARGADOR (1), VOLIQUETA (1), RETROEXCAVADO RA (1)

23
24 ACTIVIDADES:

25 *BARRIO VERSALLES

26 Sobre la calle 49, se hace la recuperación TOTAL de los Andes y de la
27 Plaza existente, por lo que se dejó sellada la vía completamente para
28 evitar el daño de la Plaza. Se dejó señalizado.

29 Se continúa con la excavación para la caja Reguladora, ubicada entre
30 la calle 46 "Paralela" con calle 48. Se Señaliza el Área.

31
32 *BARRIO RICARTE

33 Se realiza levantamiento de los Escombros y se levanta la Señalización.

34
35 *BARRIO GALAN - YUIDAIMA - BOSQUE - URIBE

36 Se realizaron los respectivos APIQUES en la zona; ubicando los respectivos
37 tubos; dando así inicio con las excavaciones para las cajas
38 de las Reguladoras de cada zona. Se dejó señalizado en los
39 diferentes puntos.

40 *BARRIO URIBE

Se inicia Demolición Pavimento Rígido; Para caja Reguladora.

* BARRIO KENNEDY

Se continua con los Apiques para la ubicacion de las Redes existentes, para los respectivos Taponamiento y así realizar parte de la Sectorización. Se dejan Señalizados.

LUNES 27 DE MARZO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO: SOLO

HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIALES (4), FONTANERO (1), AYUDANTES (18), OPERARIO RETROEXCAVADORA (1), OPERARIO MINICARGADOR (1), OPERARIO VOLIQUETA (1)

EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), COPIADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1), MEZCLADORA (1), CAMIONETA (1), MINICARGADOR (1), RETROEXCAVADORA (1), VOLIQUETA (1)

ACTIVIDADES:

* BARRIO VERSALLES

Se continua con la excavación de la caja Reguladora de Presión de 6". Se deja Señalizada. Se presenta mucha Roca y conglomerado.

* BARRIO GALAN

Se continua con la excavación de la caja Reguladora de Presión de 8". Se encuentra mucha roca y conglomerado.

* BARRIO YUIDAIMA

Se continua con la excavación de la caja Reguladora de presión de 6", se encontro con tubería de telefonica; Por lo tanto la Interventoria autorizó que la tapa de la caja se ponga sobre dicha tubería; para que esta NO quedara dentro de la misma. tambien se definio que como la tubería encontrada pasa por el anclon; y no da con las medidas de las cajas; entonces se decidió correr la tubería existente por medio de Accesorios; para su funcionamiento.

* BARRIO KENNEDY

Se encontro la tubería existente de 3"; Por lo tanto se inicia con la excavación de la caja para la Reguladora de Presión.

* BARRIO URIBE

Se continua con la excavación de la caja Reguladora de Presión de 3"; allí tambien se debe desviar con accesorios la tubería; ya que esta pasa sobre un muro de contención y no cumple con el dimensionamiento de la caja. ESTO ESTÁ DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

1 * BARRIO BOSQUE

2 Se continua con la Excavación para la Caja Reguladora de Presión de 4";
3 Se encontro tubercia de telecomunicaciones y la Tuberia Existente se encuentra
4 cerca a dicha Tuberia; Por lo tanto se decidió Reducir el ancho de la caja;
5 sin afectar los espacios requeridos para la Instalación de los Accesorios;
6 Tambien la Re ubicación de la Tuberia por medio de Accesorios, para
7 su utilización.

8
9
10
11  CONTRATISTA



12
13 MARTES 28 DE MARZO DE 2023

14
15 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

16 HORARIO DE TRABAJO: 7:00AM - 5:00PM

17 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE
18 OBRA (1), MAESTRO (1), OFICIAL (4), FONTANERO (1), AYUDANTES (15), OPERARIO
19 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOLIQUETA (1)

20 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1), PLANTA ELECTRICA (1), SALTARIN (1),
21 MEZCLADORA (1); RETROEXCAVADORA (1); CAMIONETA (1); VOLIQUETA (1)

22
23 ACTIVIDADES:

24 * BARRIO VERSALLES

25 Se Finaliza con la excavación de la caja; Se realiza la instalación del Area;
26 con las especificaciones de los planos; y por ultimo en la tarde se Fundio
27 el piso. Se deja Señalizado el Area.

28
29 * BARRIO GALAN - YUIDAIMA - KENNEDY - URIBE - BOSQUE

30 Se continua con las Excavaciones Respectiva para las cajas de las
31 Valvulas Reguladoras de presión de 3", 4", 6", 8"; se observa presencia
32 de Rocas y conglomerado, en dichas zonas. Se deja Señalizadas las Areas
33 de Trabajo.

34
35
36
37  CONTRATISTA



38
39
40

1 MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2023

2

3 ESTADO DEL TIEMPO: SO

4 HORARIO DE TRABAJO: 7:00am - 5:00pm

5 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), MAESTRO (1);

6 DIRECTOR DE OBRA (1), OFICIAL (4), FONTANERO (1), AYUDANTES (18); OPERARIO

7 VOIQUETA (1); OPERARIO RETROEXCAVADORA (1);

8 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1), MEZCLADORA (1), CORTADORA (1), SALTARIN (1);

9 CAMIONETA (1), PLANTA ELECTRICA (1), RETROEXCAVADORA (1), VOIQUETA (1)

10

11 ACTIVIDADES:

12 * BARRIO VERSAILLES

13 Se realizó el Figurado e Instalación del Acero para los muros de la
14 caja; con los espacios Indicados en el Plano. Se da Inicio con el anclado
15 de los muros para una posterior Fundida. Se hace retiro de Escombros.

16

17 * BARRIO GALAN

18 Se continúa con la excavación de la caja Reguladora de 8". Se hace retiro de escombros

19 * BARRIO VOIDAIMA

20 Se continúa con la excavación de la Caja Reguladora de 6"

21 * BARRIO KENNEDY

22 Se continúa con la excavación de la caja Reguladora de 3"

23 * BARRIO URIBE

24 Se continúa con la excavación de la caja Reguladora de 3". Se hace retiro de escombros

25 * BARRIO BOSQUE

26 Se continúa con la excavación de la caja Reguladora de 4". Se hace retiro de escombros.

27

28


29

30

31

32


Contratista



33 JUEVES 30 DE MARZO DE 2023

34

35 ESTADO DEL TIEMPO: (LUVIA) 10:00 am - 11:30 am

36 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 am - 5:00 pm

37 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1), PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1), DIRECTOR DE

38 OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (4); FONTANERO (1); AYUDANTES (18); OPERARIO

39 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOIQUETA (1)

40

1 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR; (CORTADORA (1)); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
2 MEZCLADORA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOIQUETA (1)

4 ACTIVIDADES:

6 *BARRIO VERSALLES

7 Se Finalizo con el encofrado de los muros y en la Tarde se realizo la
8 Fundida de los mismos; dejando el espacio para la placa. Se deja Señalizado.
9 Se Implementa el vibro para la eliminación de vacios existentes dentro de la
10 mezcla y evitar los poros. Se deja Señalizado.

12 *BARRIO GALAN

13 Se continua con la excavación manual para la caja Reguladora. Se inicia a Perfilar la caja

14 *BARRIO YUIDAIMA

15 Se continua con la excavación manual para la caja Reguladora. Se hace retiro de tierra.

16 *BARRIO KENNEDY

17 Se continua con la excavación manual para la caja Reguladora. Se hace retiro de tierra.


18 *BARRIO URIBE

19 Se continua con la excavación manual para la caja Reguladora.

20 *BARRIO BOSQUE

21 Se continua con la excavación manual para la caja Reguladora. Presencia de
22 conglomerado en dichas excavaciones.

24  CONTRATISTA

24 

27 VIERNES 31 DE MARZO DE 2023

29 ESTADO DEL TIEMPO: SECO

30 HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

31 PERSONAL EN OBRA: INGENIERA RESIDENTE (1); PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL (1); DIRECTOR DE
32 OBRA (1); MAESTRO (1); OFICIAL (4); FONTANERO (1); AYUDANTES (18); OPERARIO
33 RETROEXCAVADORA (1); OPERARIO VOIQUETA (1)

34 EQUIPO EN OBRA: HERRAMIENTA MENOR (1); CORTADORA (1); PLANTA ELECTRICA (1); SALTARIN (1);
35 MEZCLADORA (1); RETROEXCAVADORA (1); VOIQUETA (1)

37 ACTIVIDADES:

38 *BARRIO GALAN

39 Se realizo el Figurado e Instalación de la Placa Inferior y Parte de los
40 muros; en la Tarde se Fundio en su totalidad el Piso de la caja. Se