

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GJ-R-004 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2021-12-23 |
| | | VERSIÓN: 04 |
| | | Página 1 de 1 |


| | |
|---|--|
| ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 28 DE ENERO DEL 2022 | |
| CONTRATANTE: | EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL |
| CONTRATISTA: | BIOCIVIL ING LTDA |
| OBJETO: | “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED PARA DESCOLE DE LAVADO DE MODULOS DE PLANTA 1 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IBAL DE LA POLA, PARA MITIGAR AFECTACIONES EN LAS ZONAS COMUNES DEL CONJUNTO IRAZU II DE LA CIUDAD DE IBAGUE” |
| VALOR: | \$ 171.880.000 |
| PLAZO: | NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO |
| SUPERVISOR: | HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ – DIRECTOR OPERATIVO |
| FECHA DE INICIO | 14 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE SUSPENSION N°1 | 25 DE MARZO DEL 2022 |
| FECHA DE REINICIACION N° 1 | 25 DE ABRIL DEL 2022 |
| TIEMPO DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°1 | 2 MESES |
| NUEVA FECHA DE REINICIACION N° 1 | 25 DE JUNIO DEL 2022 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 |

El 25 de abril del 2022, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **HAROLD R. RODRIGUEZSANCHEZ** – Director Operativo en su condición de supervisor y/o interventor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la otra, **JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.400.034, en su calidad de Representante Legal de la empresa **BIOCIVIL ING LTDA**, identificada con NIT N° 809.006.054-1, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de un (2) meses teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Teniendo en cuenta los eventos meteorológicos que están afectando a todo territorio nacional y en su defecto a la ciudad de Ibagué continúan, se hace necesario ampliar el tiempo de suspensión del contrato en mención mientras cesan las lluvias, dado que el tramo a intervenir se sitúa en un lugar donde se necesita un clima cálido sin lluvias para llevar la obra sin contratiempo.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,


JOHANNA MILENA LINARES CLAVIJO
 C.C. N° 1.032.400.034
 RL. BIOCIVIL ING LTDA


HAROLD R. RODRIGUEZ SANCHEZ
 Director Operativo
 Supervisor