

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 DE ENERO DE 2023	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO CALUCAIMA 2022 – R.L. SONIA VIVIANA MONTOYA RÍOS
OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.
VALOR:	\$ 390.007.373
PLAZO:	TRES (3) MESES
SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR:	WILLINGTON DIAZ MONTIEL
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE JUNIO DE 2023

El 22 de junio de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **GILBERTO LOZANO PEREZ**, en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte, el interventor externo **WILLINGTON DIAZ MONTIEL** y por la otra, **SONIA VIVIANA MONTOYA** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.815.654, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO CALUCAIMA**, identificada con NIT 901.668.890-4, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. El alcance del proyecto que incluye sistema de bombeo, el cual garantizara la funcionabilidad del sistema de abastecimiento y presurización de la red principal. El contratista informa que el proveedor de estos equipos, como los PLC, sensores de presión, sensores de nivel ultrasónicos y unos variadores de frecuencia, les informa que por unas visitas de chequeo al operador de importación internacional que se realizaron en la zona de aduana en la ciudad de Bogotá D.C, las autoridades fiscales del Ministerio de Hacienda congelaron equipos de varias empresas, entre las cuales está la que está encargada para estos suministros. También, informa que las autoridades competentes tienen 15 días hábiles para revisar los documentos y así proceder a entregarlos a los importadores. Se anexa el oficio de solicitud que nos realiza el contratista y proveedor ampliando la información suministrada anteriormente.
2. Este tipo de circunstancia no estaba previsto en el cronograma de obra presentado por el contratista. Lo cual informa que el día 16 de junio de 2023, el día que se tenía previsto el traslado a obra. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el tiempo de transporte, instalación y funcionamiento por parte de los técnicos encargados, se hace necesario solicitar el tiempo descrito para cumplir a cabalidad con el objetivo del contrato.

	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

VIVIANA 
SONIA VIVIANA MONTOYA
R.L. Consorcio Calucaima 2022


WILLINGTON DIAZ MONTIEL
Interventor Externo


GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario-01 –
Dirección de Planeación.
Supervisor

Ibagué, 21 de junio de 2023

CC-001-2023-010

Señores

**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.
E.S.P.**

OFICIAL

WILLINGTON DIAZ MONTIEL

INTERVENTOR

Ref: (1) CONTRATO NO. 001 DE 2023 "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ".

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENCIÓN DE OBRA.

Cordial saludo

Me permito informarles que, conforme al alcance del proyecto que incluye sistema de bombeo, el cual garantizara la funcionabilidad del sistema de abastecimiento y presurización de la red principal. El proveedor de estos equipos, tales como el PLC, sensores de presión, sensores de nivel ultrasónicos y unos variadores de frecuencia, nos informa que por unas visitas de chequeo al operador de importación internacional que se realizaron en la zona de aduana, las autoridades fiscales del Ministerio de Hacienda congelaron equipos de varias empresas, entre las cuales está la que nos está colaborando estos suministros. También, nos informa que las autoridades competentes tienen 15 días hábiles para revisar todos los documentos y así proceder a entregarlos a los importadores. Se anexa el oficio de solicitud que nos realiza el proveedor ampliando la información suministrada anteriormente.

Este tipo de coyuntura no estaba previsto en nuestro cronograma de obra. Lo cual se nos informó apenas hasta el día 16 de junio de 2023, por parte del proveedor, que según cronograma era el día del traslado de estos a obra. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el tiempo de transporte, instalación y puesta en funcionamiento por parte de los técnicos encargados, se hace necesario solicitar 45 días hábiles a partir de hoy hasta el día 3 de agosto de 2023. Este tiempo se considera prudente para cumplir a cabalidad con el objetivo del contrato.

Así mismo nos permitimos adjuntar la documentación pertinente para su revisión y aprobación en la obra CONSORCIO CALUCAIMA 2022.

CALLE 69 NO. 5-33 ALAMEDA MZ B TORRE 1 APTO 403
3102269817



Cordialmente,

VIVIANA ♡

SONIA VIVIANA MONTOYA RIOS
C.C. No. 65.815.654 de Fresno
REPRESENTANTE LEGAL CONSOSRCIO CALUCAIMA.
Nit.901.668.890-4

CONSORCIO CALUCAIMA 2022

Medellín, 16 de junio de 2023

Señores

CONSORCIO CALUCAIMA 2022

Atte: R.L. SONIA VIVIANA MONTOYA R.

Ibagué (Tolima)

Referencia: solicitud de ampliación de plazo de entrega de equipos.

Por dificultades desde el punto de vista logístico con el importador de unos equipos, necesarios para la automatización y control del sistema de bombeo de agua del proyecto del barrio Calucaima, tales como el PLC, los sensores de presión y los sensores de nivel ultrasónicos y unos variadores de frecuencia, me veo en la necesidad de solicitar una ampliación de plazo de entrega de mínimo 45 días hábiles. Esto sucedió, según el operador internacional por unas visitas que hicieron a la zona de aduana las autoridades fiscales del Ministerio de Hacienda y congelaron muchos equipos de varias empresas, entre las cuales está la que me está colaborando en ese tema. Me informa que esas autoridades tienen 15 días hábiles para revisar todos los documentos y así proceder a entregarlos a los importadores.

Agradezco su comprensión sobre este asunto, ya que es algo sobre lo que no tengo control.

Quedo a la espera de sus

comentarios.



YESID ANTONIO VILLA ROJAS

Gerente y Representante Legal

INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL SAS

Nit 900683536-0



IBAGUÉ VIBRA

Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola
- Pbx: (8)2756000 - Fax: (8) 2618982
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué - Tolima /
www.ibal.gov.co - ventanilla.unica@ibal.gov.co

200 – 331

Ibagué, junio 22 de 2023

DOCTOR

Luis Alejandro Giraldo Montoya

Secretaria General

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Ciudad

Respetado Doctor Giraldo:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 001 del 20 de enero de 2023, cuyo objeto es **"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ."**, remito en original Acta de Suspensión No. 01.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GILBERTO LOZANO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisor del Contrato 001
IBAL S.A. E.S.P – Oficial

*21 Pooalyrc.
Jun-22-2023
10:29am*

