

|                                                                                   |                                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | <b>CÓDIGO:</b> GJ-R-004              |
|                                                                                   |                                                                  | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br>2021-12-23 |
|                                                                                   |                                                                  | <b>VERSIÓN:</b> 04                   |
|                                                                                   |                                                                  | <b>Página 1 de 2</b>                 |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 001 DEL 20 DE ENERO DE 2023</b> |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE:</b>                                                                                       | <b>EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL</b>                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                       | <b>CONSORCIO CALUCAIMA 2022 – R.L. SONIA VIVIANA MONTOYA RÍOS</b>                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b>                                                                                            | <b>CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.</b> |
| <b>VALOR:</b>                                                                                             | <b>\$ 390.007.373</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                             | <b>TRES (3) MESES</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                                        | <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO I – DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                       | <b>WILLINGTON DIAZ MONTIEL</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                    | <b>24 DE MARZO DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>                                                                               | <b>23 DE JUNIO DE 2023</b>                                                                                                                                                                                                   |


El 28 de agosto de 2023, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **GILBERTO LOZANO PEREZ**, en su condición de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con NIT **800.089.809-6**, de una parte, el interventor externo **WILLINGTON DIAZ MONTIEL** y por la otra, **SONIA VIVIANA MONTOYA** identificada con cédula de ciudadanía No. 65.815.654, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO CALUCAIMA**, identificada con NIT 901.668.890-4, con el fin de suspender el contrato en mención, por el término de 35 días hábiles teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Dado a que el alcance funcional y operativo del proyecto no cuenta con servicio de energía, debido a que aún no se cuenta con la disponibilidad de servicio de energía dado por la empresa operadora de la región "CELSIA". Esta autorización para el punto de captación de energía es vital para la operación del sistema de bombeo y de la presurización a la red principal. Por lo tanto, sin esta disponibilidad afecta el alcance y la correcta ejecución del contrato No. 001 de 2023.

|                                                                                   |                                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CÓDIGO: GJ-R-004              |
|                                                                                   |                                                                  | FECHA VIGENCIA:<br>2021-12-23 |
|                                                                                   |                                                                  | VERSIÓN: 04                   |
|                                                                                   |                                                                  | Página 2 de 2                 |

- La emisión de este certificado por parte de CELSIA, se ha venido solicitando desde el día 9 de marzo de 2023 por medio del oficio CC-001-2023-001. Al no contar a la fecha con este documento y servicio en obra, se hace necesario solicitar 34 días hábiles equivalentes a 1.13 meses, a partir del 29 de agosto de 2023, que es el día en el que se termina la primera suspensión. Este tiempo se considera prudente para que la empresa operadora CELSIA, entregue el punto de conexión y la disponibilidad de captación de energía para dar operación al sistema de bombeo.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

  
 SONIA VIVIANA MONTOYA  
 R.L. Consorcio Calucaima 2022

  
 WILLINGTON DIAZ MONTIEL  
 Interventor Externo

  
 GILBERTO LOZANO PEREZ  
 Profesional Universitario 01 –  
 Dirección de Planeación.  
 Supervisor

200 – 430

Ibagué, agosto 28 de 2023

**DOCTORA**  
**ANGIE JULIETT ROJAS MILLÁN**  
Secretaria General  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
Ciudad

Respetada Doctora Rojas:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de que reposen en la carpeta original del contrato de obra No. 001 del 01 de enero de 2023, cuyo objeto es **“CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL BARRIO CALUCAIMA EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE IBAGÜE.”**, remito en original el Acta de Prorroga de la Suspensión No. 01.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



GILBERTO LOZANO PEREZ  
Profesional Universitario  
Supervisor del Contrato No. 001  
IBAL S.A. E.S.P – Oficial