

- Inicia remoción de tubería de albedo cemento de 14"



- Lleno y compactación de zanja resultado de la remoción de tubería de albedo



- Inicia excavación de cajas de inspección





- Finaliza construcción de pozo inicial



**SEMANA 18 (06-11 DICIEMBRE)**

- Continua remoción de tubería de albesto cemento de 14"



- Continua excavación de cajas de inspección
- Finaliza remoción de tubería de albesto cemento de 14"
- Excavación de zanjas para red domiciliarias





- Lleno y compactación de zanja resultado de la remoción de tubería de albestro



- Fundida de cajas de inspección



- Instalación de tubería para domiciliarias
- Fundida de cañuela en cajas de inspección





- Fundida de corona para aro tapa



- Limpieza mecánica del tramo



- Lleno y compactación de zanjas domiciliarias - Instalación de aro tapa en pozos



- Lleno de recebo sobre cajas de inspección

**SEMANA 19 (13-15 DICIEMBRE)**

- Entrega de cajas de inspección a sus respectivos propietarios





➤ Resane de cárcamo



Resane para tapas de válvulas



➤ Arreglos y resanes de andenes



Fundida de coronas para tapas de pozos





**Nota:** Finalizan actividades en el área de intervención





**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 07**  
**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL**  
**FECHA INFORME: 31/01/2022**  
**PERIODO: 01/12/2021 – 31/01/2022**

<b>CALLE/TRAMO</b>	<b>ESTADO INICIAL</b>
<b>CARRERA 8A ENTRE CALLE 138 Y 141 BARIO CEIBA NORTE</b>	VIA SIN ESTRUCTURA. TRAMO EN TUBERIA DE 12"
<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zanja para tubería de 12" con anchos 0,70m</li><li>➤ Zanja para tubería de 6" de 0,50m respectivamente</li><li>➤ Instalación de silla Yee para red domiciliaria</li><li>➤ Construcción de cajas de inspección para cada vivienda</li><li>➤ Llenos en recebo compactado hasta rasante de vía.</li><li>➤ Excavaciones para cajas de inspección 0,80m x 0,80m</li></ul>
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL</b>	
	
	



INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 07

CONTRATO No. 063 DE  
2021

CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL

FECHA INFORME: 31/01/2022  
PERIODO: 01/12/2021 - 31/01/2022

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES  
01 DE DICIEMBRE - 11 DE DICIEMBRE**

**SEMANA 12 (01-04 DICIEMBRE)**

- Fundida de caja de inspección
- Lleno y compactación con recebo sobre cajas de inspección
- Instalación de tubería 6" para red domiciliaria
- Lleno y compactación con recebo en zanja principal de alcantarillado
- Instalación de tubería principal de red de alcantarillado
- Instalación de silla YEE
- Excavación de zanjas para red domiciliaria
- Lleno y compactación con recebo para red domiciliaria

**SEMANA 13 (06-11 DICIEMBRE)**

- Excavación para zanjas domiciliarias
- Lleno y compactación con recebo para red domiciliaria
- Instalación de tubería 6" para red domiciliaria
- Apique para caja de inspección
- Fundida de revestimiento para tubería de 6"
- Excavación mecánica para zanja principal de alcantarillado
- Instalación de tubería de 12"
- Fundida de revestimiento de tubería principal de alcantarillado
- Lleno y compactación en zanja principal

**SEMANA 14 (13-18 DICIEMBRE)**

- Excavación de zanjas para red domiciliaria de alcantarillado
- Excavación mecánica de zanja principal para red de alcantarillado
- Instalación de tubería 12" de línea de alcantarillo
- Instalación de silla YEE
- Fundida de revestimiento de fundida de tubería de 6" en red domiciliaria
- Excavación de zanja para caja de inspección
- Limpieza de obra
- Fundida de caja de inspección
- Fundida de cañuela de caja de inspección
- Lleno y compactación con recebo en zanja principal de alcantarillado

**Observaciones:** 18.12.21 En excavación mecánica en zanja principal de red de alcantarillado se rompe tubería de asbesto cemento de acueducto

**SEMANA 15 (20-23 DICIEMBRE)**

- Excavación de red de domiciliaria
- Excavación para cajas de inspección
- Lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado
- Fundida de caja de inspección
- Fundida de revestimiento para red domiciliaria
- Resane de andenes
- Fundida de cañuela para cajas de inspección
- Lleno con recebo sobra cajas de inspección





**INFORME DE  
INTERVENTORIA No. 07**  
**CONTRATO No. 063 DE  
2021**

**CONSORCIO INTERVENTORIA  
EXTERNA IBAL**  
**FECHA INFORME: 31/01/2022**  
**PERIODO: 01/12/2021 – 31/01/2022**

**SEMANA 16 (27 DICIEMBRE)**

- Fundida de caja de inspección
- Fundida de cañuela en cajas de inspección
- Lleno y compactación en zanja principal de red de alcantarillado
- Excavación para caja de inspección.

**DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES**

**28 DE ENERO - 04 DE FEBRERO**

**SEMANA 17 (28 – 29 ENERO)**

- Excavación domiciliaria alcantarillado de casa faltante
- Instalación de tubería de 6" en domiciliaria
- Excavación de caja de inspección la cual se encuentra en buen estado y cumple las medidas estipuladas
- Revestimiento de tubería domiciliaria
- Lleno y compactación con recebo en zanja domiciliaria
- Resane de anden

**Observaciones:** Falta terminar actividades de relleno sobre caja de inspección e instalar tapa de caja de inspección en viviendas sobre el tramo de la carrera 8A entre calle 139 a 138

**Nota:** Inician actividades en el tramo de la carrera 8A entre calle 140 a 141

- Inicia cerramiento del tramo a intervenir a media cuadra
- Inicia excavación manual desde el pozo 1
- Se realiza cimbra desde el pozo 1 al pozo 2
- Excavación mecánica en zanja principal de alcantarillado

**SEMANA 18 (31 ENERO – 04 FEBRERO)**

- Se localizan tubería de gas y eléctricas
- Se instala una capa de triturado para proceder con la instalación de tubería de 8" en la zanja principal de alcantarillado
- Se verifican los niveles de la tubería de alcantarillado
- Se atraca la tubería de alcantarillado
- Inicia excavación de zanjas para domiciliarias de alcantarillado
- Se instalan sillas YEE
- Se instala tubería de 6" para domiciliarias
- Lleno y compactación de zanja principal para alcantarillado
- Excavación para cajas de inspección
- Fundida de caja de inspección



**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES  
01 DE DICIEMBRE – 27 DE DICIEMBRE**

**SEMANA 12 (01-04 DICIEMBRE)**

- Fundida de caja de inspección Lleno y compactación con recebo sobre cajas de inspección



- Instalación de tubería 6" para red domiciliaria



- Lleno y compactación con recebo en zanja principal de alcantarillado



- Instalación de tubería principal de red de alcantarillado
- Instalación de silla YEE





- Excavación de zanjas para red domiciliaria



- Lleno y compactación con recebo para red domiciliaria



**SEMANA 13 (06-11 DICIEMBRE)**

- Excavación para zanjas domiciliarias
- Lleno y compactación con recebo para red domiciliaria





- Instalación de tubería 6" para red domiciliaria



- Apique para caja de inspección
- Fundida de revestimiento para tubería de 6"



- Excavación mecánica para zanja principal de alcantarillado - Instalación de tubería de 12"





- Fundida de revestimiento de tubería principal de alcantarillado



- Lleno y compactación en zanja principal





**SEMANA 14 (13-18 DICIEMBRE)**

- Excavación de zanjas para red domiciliar de alcantarillado



- Excavación mecánica de zanja principal para red de alcantarillado
- Instalación de tubería 12" de línea de alcantarillo



- Instalación de silla YEE
- Fundida de revestimiento de fundida de tubería de 6" en red domiciliar





- Excavación de zanja para caja de inspección



- Limpieza de obra
- Fundida de caja de inspección



- Fundida de cañuela de caja de inspección





- Lleno y compactación con recebo en zanja principal de alcantarillado



**Observaciones:** 18.12.21 En excavación mecánica en zanja principal de red de alcantarillado se rompe tubería de asbesto cemento de acueducto



**SEMANA 15 (20-23 DICIEMBRE)**

- Excavación de red de domiciliaria





- Excavación para cajas de inspección



- Lleno y compactación en zanja principal de alcantarillado



- Fundida de caja de inspección





- Fundida de revestimiento para red domiciliaria -- Resane de andenes



- Fundida de cañuela para cajas de inspección
- Lleno con recebo sobra cajas de inspección



**SEMANA 16 (27 DICIEMBRE)**

- Fundida de caja de inspección





- Fundida de cañuela en cajas de inspección
- Lleno y compactación en zanja principal de red de alcantarillado



- Excavación para caja de inspección



- Lleno sobre cajas de inspección - Excavación mecánica para zanja principal





**REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES**  
**28 DE ENERO - 04 DE FEBRERO**

**SEMANA 17 (28 – 29 ENERO)**

- Excavación domiciliaria alcantarillado de casa faltante



- Instalación de tubería de 6" en domiciliaria



- Excavación de caja de inspección la cual se encuentra en buen estado y cumple las medidas estipuladas.





- Revestimiento de tubería domiciliaria



- Lleno y compactación con recebo en zanja domiciliaria



- Resane de andén



**Observaciones:** Falta terminar actividades de relleno sobre caja de inspección e instalar tapa de caja de inspección en viviendas sobre el tramo de la carrera 8A entre calle 139 a 138

**Nota:** Inician actividades en el tramo de la carrera 8A entre calle 140 a 141



- Inicia cerramiento del tramo a intervenir a media cuadra



- Inicia excavación manual desde el pozo 1



- Arreglo por parte del IBAL de tubería de asbesto cemento de acueducto localizada en el tramo entre el pozo 1 al pozo 2





- Se realiza cimbra desde el pozo 1 al pozo 2



- Excavación mecánica en zanja principal de alcantarillado



**SEMANA 18 (31 ENERO– 04 FEBRERO)**

- Se localizan tubería de gas y eléctricas





- Se instala una capa de triturado para proceder con la instalación de tubería de 8" en la zanja principal de alcantarillado



- Se verifican los niveles de la tubería de alcantarillado



- Se atraca la tubería de alcantarillado





- Inicia excavación de zanjas para domiciliarias de alcantarillado



- Se instalan sillas YEE



- Se instala tubería de 6" para domiciliarias





- Lleno y compactación de zanja principal para alcantarillado



- Excavación para cajas de inspección



- Fundida de caja de inspección

