
	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 1 de 2

PRORROGA N°03 DE LA ACTA DE SUSPENSIÓN N°04 DEL CONTRATO DE OBRA N°080 DEL 2022	
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021
OBJETO:	“CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINDAO LOTE “BOQUERON” LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTORDE BOQUERON EN LA CUIDAD DE IBAGUÉ”
VALOR INICIAL:	\$443.895.127,00 MCTE
PLAZO:	CIENTO VENTE (120) DIAS
ADICIÓN PLAZO	NOVENTA (90) DIAS
SUPERVISOR:	JORGE ELEMER DIAZ MORALES
FECHA DE INICIO:	14/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/07/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	15/03/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N°01	14/05/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02	1/09/2022
FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°02	1/10/2022
FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°02	30/11/2022
FECHA DE REINICIACIÓN N°02	24/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°03	29/01/2023
FECHA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°03	24/03/2023
FECHA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°03	24/05/2023
FECHA DE REINICIACIÓN N°03	8/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°04	14/11/2023
FEHCA DE PRORROGA N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°04	14/12/2023
FEHCA DE PRORROGA N°02 DE LA SUSPENSIÓN N°04	29/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	26/02/2024

El 26 de enero de 2024, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: **JORGE ELMER DIAZ MORALES** director de planeación, en su condición de Supervisor del Contrato, en nombre y





	ACTA DE SUSPENSIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-004
		FECHA VIGENCIA: 2021-12-23
		VERSIÓN: 04
		Página 2 de 2

E.S.P OFICIAL, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, **LUIS HELVER JARAMILLO JIMÉNEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No 93.373.909**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES 2021**, identificada con **NIT 901.558.185-5**, con el fin de prorrogar la suspensión del contrato en mención, por el término de **TREINTA (30) DÍAS**, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Teniendo en cuenta el acta de prórroga N°01 Y N°02 de la suspensión N°04, ya se realizaron todas las diligencias pertinentes al proceso de citaciones de la comunidad y el inspector 13 de policía. Se solicita una segunda prórroga de 30 días, mientras la secretaría de gobierno municipal da respuesta del memorando realizado por la inspección 13 de policía con número de radicado 060087 del 21 DIC 2023, remisión del proceso del IBAL VS ROBERTO RODRÍGUEZ Y OTROS para resolver apelaciones, y que no ha sido respondida has la fecha.
2. Por otra parte, la secretaría de gobierno municipal no se ha pronunciado ni se ha hecho comunicado del avance del memorando mencionado anteriormente.

Por las razones mencionada anteriormente se ve la necesidad de prorrogar la suspensión a termino de treinta (30) días.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> UNION TEMPORAL CONSTRUTORRES R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ Contratista	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/> JORGE ELMER DIAZ MORALES Director de Planeación. Supervisor
--	--

200 – 054
Ibagué, 31 de enero de 2024

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General
IBAL S.A. E.S.P. Oficial
Ciudad

Asunto: Prorroga No.03 del acta Suspensión No. 04 del contrato de interventoría No. 080 del 2022

Respetado doctor Giraldo:

De manera atenta me permito adjuntar Prorroga No.03 del acta Suspensión No. 04 del contrato de interventoría No. 080 del 2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL DENOMINADO LOTE BOQUERON LUGAR PARA LA FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE BOQUERON EN LA CIUDAD DE IBAGUE.", con el fin que repose en la carpeta original del mismo.

Agradezco su colaboración y atención a la presente.

Cordial Saludo,



JORGE ELMER DIAZ MORALES
DIRECTOR DE PLANEACION

12/1/2024
Feb-02-24
2:00pm